Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"
Подрядчик : ТОО "ROYAL RICHES"
Наименование строительства: Текущий ремонт мягкой кровли Фрунзенской средней школы

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2014 года

Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	170	26.08.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001 г.	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе за отчетный месяц	2 139 999	2 139 999	1 140 485	1 140 485					256 800 256 800	2 396 799 2 396 799

Итого к оплате: 2 396 799 (Два миллиона триста девяносто шесть тысяч семьсот девяносто девять) тенге

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"** **Е.Довгополова**

Подрядчик: **Директор ТОО "ROYAL RICHES"** **А. Хачатрян**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ROYAL RICHES"

ОБЪЕКТ : Текущий ремонт мягкой кровли Фрунзенской средней школы

АКТ приемки выполненных работ за 16 сентября 2014 г.

Текущий ремонт мягкой кровли Фрунзенской средней школы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	Е0158-2-1 к=2	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2500	29,02	2,02	72550	5050	73149	0,17	425
		м2		27,00	0,32	67500	800	107,1	0,00	0
2	Е0112-17-1 к=0,8	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	397	47,82	15,94	18985	6328	16089	0,22	87
		м2		31,88	5,96	12656	2366	107,1	0,03	12
3	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	442	281,09	14,01	124242	6192	43058	0,58	256
		1м2		85,79	2,21	37919	977	110,7	0,01	4
4	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1250	24,75	0,22	30938	275	10844	0,04	50
		м2		7,20	0,09	9000	113	119	0,00	0
5	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов материалов на битумной мастике	1250	428,07	3,03	535088	3788	27355	0,10	125
		м2 кровли		17,25	1,14	21563	1425	119	0,01	13
6	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	144	703,60	3,73	101318	537	6949	0,23	33
		м		39,15	1,40	5638	202	119	0,01	1
7	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	2	421,97	1,17	844	2	71	0,21	0
		м		32,96	0,18	66	0	107,1	0,00	0
8	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича	0,17	13509,41	300,96	2338	52	199	5,63	1
		м3		873,00	101,79	151	18	118	0,39	0

9	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	26	326,13	2,45	8479	64	3434	0,7	18
		м2		125,24	0,56	3256	15	105	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ :	Тенге			894781				
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894781				
		Накладные расходы -	Тенге			181148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64556				
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1140485				
		Индекс МРП К=1,8396015	Тенге			957553				
		Итого :	Тенге			2098038				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			41961				
		Итого :	Тенге			2139999				
		Налог на добавленную стоимость, 12% -	Тенге			256800				
		ВСЕГО :	Тенге			2396799				

ПРИНЯЛ :

ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"
Юридический, почтовый адрес: 110800, Республика Казахстан, Костанайская область, с.Камысты, ул.Ленина, 22 БИН 970140000826
ИИК KZ81070103KSN3905000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" Код заказчика 4640568

Руководитель **Е.Довгополова**

СДАЛ :

ТОО "ROYAL RICHES"
Юридический, почтовый адрес: 110000, Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Садовая, 100 Г, кв. 4
БИН 121240000211 ИИК KZ39914398412BC02786
БИК SABRKZKA ДБ АО "Сбербанк "

Директор **Хачатрян А.С.**

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ текущий ремонт мягкой кровли
Фрунзенской средней школы

с. Фрунзе « 16 » сентября 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: руководитель ГУ «Отдел образования акимата Камыстинского района» Довгополова Е.М., директора Фрунзенской средней школы Оруджов Н.И., зам.директора школы по АХЧ Шефер Н.В., директора ТОО «ROYAL RICHES» Хачатрян А.С., техника-строителя ГУ «Отдел образования акимата Камыстинского района» Дущенко Н.Н. составили настоящий акт о том, что текущий ремонт мягкой кровли Фрунзенской средней школы соответствует заданию и смете. Работы выполнены качественно на сумму 2 396 799 тенге.

Руководитель ГУ«Отдел образования акимата Камыстинского района» Е. Довгополова

Директор Фрунзенской средней школы Н. Оруджов

Зам.директора школы по АХЧ Н. Шефер

Директор ТОО «ROYAL RICHES» А. Хачатрян

Техник – строитель ГУ «Отдел образования акимата Камыстинского района» Н. Дущенко