Форма КС-3

Заказчик: ТОО «ДорСтрой УДТ»
Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»
Наименование строительства: Текущий ремонт отопления Тобольской средней школы Тарановского района
и его адрес: п. Тобол

АКТ № 1

выполненных работ за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		140	24.07.2017 г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные работы по объекту: «Текущий ремонт отопления Тобольской средней школы Тарановского района»	5 443 200	4 860 000							583 200	5 443 200

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой УДТ" _____ **Хачатрян М.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL RICHES" _____ **Хачатрян А.С.**

Заказчик ТОО «ДорСтрой УДТ»
Подрядчик ТОО «ROYAL RICHES»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт отопления Тобольской средней школы Тарановского района

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1 ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	496	51,07	0,69	25331	342	28850	0,33	165
		м		50,38	0,11	24988	55	115,2	0	0
2	E0165-19-2	**Демонтаж радиаторов массой до 160 кг**	93	313,24	31,9	29131	2967	30682	1,91	177
		шт		281,34	5,04	26165	469	115,2	0,04	4
3	E0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	103	197,2	15,96	20312	1644	21804	1,21	124
		шт		181,24	2,52	18668	260	115,2	0,02	2
4	E0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	8	8,62	0,02	69	0	62	0,05	0
		отверст		8,6	0	69	0	90	0	0
5	E0169-1-1	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич**	18	475,88	332,26	8566	5981	4393	0,94	17
		отверст		143,62	127,55	2585	2296	90	0,7	13
6	E0169-1-2	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича**	8	691,17	483,04	5529	3864	2831	1,37	11
		отверст		208,13	185,04	1665	1480	90	1,02	8
7	E0169-1-3	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича**	29	954,04	666,83	27667	19338	14163	1,89	55
		отверст		287,21	255,45	8329	7408	90	1,4	41
8	E0169-7-1	**Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах**	63	196,07	2,32	12352	146	9282	1,09	69
		отверст		163,35	0,36	10291	23	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	23,5	99,45	0,07	2337	2	743	0,2	5
		м2		33,45	0,02	786	0	94,5	0	0
10	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	6,24	116,63	10,56	728	66	744	0,7	4
		1м2		106,07	1,67	662	10	110,7	0,01	0
11	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	4,14	1179,56	30,36	4883	126	714	0,8	3
		м2		132,85	7,46	550	31	123	0,04	0
12	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	176,598	234,78	19,17	41462	3385	24309	0,61	108
		1квт		100,35	7,19	17722	1270	128	0,04	6
13	Спрайс	Радиатор биметаллический 350/85 130 Вт/сек.	287	860,91		247080				
		секция								
14	Спрайс	Радиатор биметаллический 500/80 180 Вт/сек.	637	875,75		557852				
		секция								
15	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	730	228,31	7,95	166666	5804	63960	0,37	272
		м		65,48	2,97	47800	2168	128	0,01	11
16	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	98	113,48	3,96	11121	388	6735	0,3	29
		м		52,2	1,49	5116	146	128	0,01	1
17	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	21,2	502		10642				
		м								
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	398	309,24	39,24	123078	15618	137549	1,47	585
		1шт		254,25	15,75	101192	6268	128	0,07	28
19	Спрайс	Кран шаровый полуобортный 3/4 внутренний наружный	398	474,98		189043				
		шт								
20	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1	1770,7	111,65	1771	112	1578	6,66	7
		1врезка		1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	0
21	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	122,3	134,71	0,07	16475	9	13808	0,74	91
		м2		119,45	0,02	14609	2	94,5	0	0
22	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	828	10,94	0	9058	0	11330	0,05	41
		м		10,69	0	8851	0	128	0	0
23	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм (прим. диам. 76 мм)	60	594,94	4,42	35697	265	2092	0,15	9
		м		25,59	1,65	1535	99	128	0,01	0
24	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	4	3,65	0	15	0	17	0,02	0
		шт		3,65	0	15	0	115,2	0	0
25	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	4	6,95	0	28	0	32	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		6,95	0	28	0	115,2	0	0
26	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	15	309,45	7,95	4642	119	5232	1,91	29
		шт		301,5	1,26	4523	19	115,2	0,01	0
27	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	4	322,98	10	1292	40	1449	2	8
		прибор		312,98	1,58	1252	6	115,2	0,01	0
28	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
		комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
29	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
30	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
31	Е0165-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм	6	2981,2	4,82	17887	29	3543	2,88	17
		шт		510,75	1,82	3065	11	115,2	0,01	0
32	Е0165-11-2	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 100 мм	2	7063,05	10,54	14126	21	2352	5,57	11
		шт		1017	4,03	2034	8	115,2	0,02	0
		ИТОГО:				1587393	60265			1838
						303882	22072			115
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				46741				
		На сантехнические работы				341762				
		Всего накладных расходов:				388503				
		Итого с накладными				1975896				
		- заработная плата				58275				
		- трудоемкость				194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				118554				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2094450				
		ИТОГО:				2094450				
		Сметная заработная плата				384229				
		Нормативная трудоемкость				2147				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6132006				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				122640				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6254646				
		Тендерный понижающий коэффициент, К = 0,77702213				4860000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				583200				
		Итого с НДС				5443200				

Заказчик:
Директор:ТОО «ДорСтрой УДТ»

Хачатрян М.С.

Подрядчик:
Директор: ТОО «ROYAL RICHES»

Хачатрян А.С.