Заказчик ТОО "Елорда даму"
Подрядчик ТОО "Өркен Строй ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане, шоссе Коргалжын

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2015 года

на Строительные работы по чертежам Генплан

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	общая
1	1а	2	3	4	5	6	7	8
					ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ			
1		**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**1319,0000**		**107,06**	**141215,88**
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,00984	12,979	746,92	9694,25
1. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	37,631	1236,38	46526,30
			Итого оплата труда:				**42,62**	**56220,55**
1. 3		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	9,404	2915,27	27416,57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	9,404	1236,38	11626,92
1. 4		31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	28,227	3688,19	104105,06
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	28,227	1236,38	34899,30
			Итого эксплуатация машин:				**99,71**	**131521,63**
1. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,05276	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		25,19	33226,34

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4,24		5,61	7396,35
			Накладные расходы	%	--		30,80	40622,69
			Сметная прибыль	%	8		11,03	14547,09
			Сметная стоимость:				**148,89**	**196385,66**
2		**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2176,3500**		**319,10**	**694473,29**
			НР второго уровня	%	4,24		13,53	29445,67
			Накладные расходы	%	--		13,53	29445,67
			Сметная прибыль	%	8		26,61	57913,52
			Сметная стоимость:				**359,24**	**781832,47**
3		**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**43,8700**		**1228,35**	**53887,79**
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=890,11)	чел-ч	1,38	60,541	890,11	53887,79
			Итого оплата труда:				**1228,35**	**53887,79**
			НР первого уровня	%	59,1		725,96	31847,69
			НР второго уровня	%	4,24		82,86	3635,18
			Накладные расходы	%	--		808,82	35482,87
			Сметная прибыль	%	8		162,97	7149,65
			Сметная стоимость:				**2200,14**	**96520,32**
4		**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**1124,8300**		**11,08**	**12460,90**
4. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	4,274	1236,38	5284,73
			Итого оплата труда:				**4,70**	**5284,73**
4. 2		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	4,274	2915,27	12460,90
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	4,274	1236,38	5284,29
			Итого эксплуатация машин:				**11,08**	**12460,90**
			НР первого уровня	%	59,1		2,78	3123,27
			НР второго уровня	%	4,24		0,59	660,77
			Накладные расходы	%	--		3,36	3784,04
			Сметная прибыль	%	8		1,16	1299,60
			Сметная стоимость:				**15,60**	**17544,53**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
5		**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1319,0000**		**131,01**	**172799,01**
5. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=688,41)	чел-ч	0,108	142,452	688,41	98065,38
5. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	34,624	921,78	31915,48
			Итого оплата труда:				**98,55**	**129980,86**
5. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	34,624	1743,85	60378,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	34,624	921,78	31915,71
5. 4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	138,495	103,65	14355,01
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**56,66**	**74733,63**
5. 5		21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1,28	1688,32	--	--
			Итого материалов:				--	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		58,24	76818,69
			НР второго уровня	%	4,24		8,02	10583,79
			Накладные расходы	%	--		66,26	87402,48
			Сметная прибыль	%	8		15,78	20816,12
			Сметная стоимость:				**213,05**	**281017,61**
6		**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**1319,0000**		**75,75**	**99916,54**
6. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=688,41)	чел-ч	0,0122	16,092	688,41	11077,76
6. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	16,092	921,78	14833,10
			Итого оплата труда:				**19,64**	**25910,86**
6. 3		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	16,092	3127,88	50333,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,092	921,78	14833,28
			Итого эксплуатация машин:				**38,16**	**50333,22**
6. 4		21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1	131,9	291,93	38505,57
			Итого материалов:				**29,19**	**38505,57**
			НР первого уровня	%	59,1		11,61	15313,32
			НР второго уровня	%	4,24		3,70	4885,75
			Накладные расходы	%	--		15,31	20199,06
			Сметная прибыль	%	8		7,29	9609,25
			Сметная стоимость:				**98,35**	**129724,85**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
7		**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**4,6000**		**87,06**	**400,47**
7. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,008	0,0368	746,92	27,49
7. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	0,10672	1236,38	131,95
			Итого оплата труда:				**34,66**	**159,43**
7. 3		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,02668	2915,27	77,78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,02668	1236,38	32,99
7. 4		31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	0,08004	3688,19	295,20
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,08004	1236,38	98,96
			Итого эксплуатация машин:				**81,08**	**372,98**
7. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000138	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		20,48	94,22
			НР второго уровня	%	4,24		4,56	20,98
			Накладные расходы	%	--		25,04	115,20
			Сметная прибыль	%	8		8,97	41,25
			Сметная стоимость:				**121,07**	**556,92**
8		**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**7,7000**		**234,14**	**1802,91**
8. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,0215	0,16555	746,92	123,65
8. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	0,48048	1236,38	594,06

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**93,21**	**717,71**
8. 3		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0156	0,12012	2915,27	350,18
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,12012	1236,38	148,51
8. 4		31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0468	0,36036	3688,19	1329,08
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0468	0,36036	1236,38	445,54
			Итого эксплуатация машин:				**218,09**	**1679,26**
8. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00007	0,000539	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		55,09	424,17
			НР второго уровня	%	4,24		12,26	94,43
			Накладные расходы	%	--		67,35	518,59
			Сметная прибыль	%	8		24,12	185,72
			Сметная стоимость:				**325,61**	**2507,23**
9		**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**18,8500**		**319,10**	**6015,03**
			НР второго уровня	%	4,24		13,53	255,04
			Накладные расходы	%	--		13,53	255,04
			Сметная прибыль	%	8		26,61	501,61
			Сметная стоимость:				**359,24**	**6771,68**
10		**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**467,0000**		**442,00**	**206414,00**
			НР второго уровня	%	4,24		18,74	8751,95
			Накладные расходы	%	--		18,74	8751,95
			Сметная прибыль	%	8		36,86	17213,28
			Сметная стоимость:				**497,60**	**232379,23**
11		**41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**467,0000**		**322,32**	**150523,44**
			НР второго уровня	%	4,24		13,67	6382,19
			Накладные расходы	%	--		13,67	6382,19
			Сметная прибыль	%	8		26,88	12552,45
			Сметная стоимость:				**362,87**	**169458,08**

РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
12		**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,4500**		**716,24**	**15363,34**
12. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=767,58)	чел-ч	0,144	3,089	767,58	2370,90
12. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,911	1121,85	3265,45
			Итого оплата труда:				**262,77**	**5636,35**
12. 3		31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,332475	5764,97	1916,71
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,332475	1236,38	411,07
12. 4		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,920205	3214,78	2958,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,920205	921,78	848,23
12. 5		32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,519	5057,99	7681,37
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,519	1236,38	1878,06
12. 6		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,139425	3127,88	436,10
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,139425	921,78	128,52
			Итого эксплуатация машин:				**605,71**	**12992,44**
			НР первого уровня	%	60,3		158,45	3398,72
			НР второго уровня	%	4,24		37,09	795,51
			Накладные расходы	%	--		195,54	4194,23
			Сметная прибыль	%	8		72,94	1564,61
			Сметная стоимость:				**984,72**	**21122,18**
13		**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**143,0000**		**169,98**	**24306,86**
13. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=782,03)	чел-ч	0,033	4,719	782,03	3690,40
13. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,343	1145,69	7267,64
			Итого оплата труда:				**76,63**	**10958,04**
13. 3		31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05148	5764,97	296,78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05148	1236,38	63,65
13. 4		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,56914	3214,78	1829,66
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,56914	921,78	524,62
13. 5		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,33605	2915,27	979,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,33605	1236,38	415,49

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
13. 6		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,516	2763,61	4189,08
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,516	1061,53	1609,28
13. 7		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,418	3501,41	11966,77
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,418	1236,38	4225,95
13. 8		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3718	3127,88	1162,95
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3718	921,78	342,72
13. 9		32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08151	2350,06	191,55
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08151	1061,53	86,53
			Итого эксплуатация машин:				**144,17**	**20616,47**
13.10		21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,145	--	--
13.11		21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	27,027	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	60,3		46,21	6607,70
			НР второго уровня	%	4,24		9,17	1310,78
			Накладные расходы	%	--		55,37	7918,48
			Сметная прибыль	%	8		18,03	2578,03
			Сметная стоимость:				**243,38**	**34803,37**
14		**11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** Состав работ: .	**м2 основания**	**143,0000**		**39,58**	**5660,03**
14. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01255	1,795	1072,44	1924,65
			Итого оплата труда:				**13,46**	**1924,65**
14. 2		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,59345	3214,78	1907,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,59345	921,78	547,03
14. 3		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,6149	2763,61	1699,34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,6149	1061,53	652,73
14. 4		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,5863	3501,41	2052,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,5863	1236,38	724,89
			Итого эксплуатация машин:				**39,58**	**5660,03**
14. 5		21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	9,009	--	--
			Итого материалов:				--	--
			НР первого уровня	%	60,3		8,12	1160,57
			НР второго уровня	%	4,24		2,02	289,19
			Накладные расходы	%	--		10,14	1449,76
			Сметная прибыль	%	8		3,98	568,78
			Сметная стоимость:				**53,70**	**7678,58**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
15		**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**143,0000**		**95,30**	**13628,13**
15. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=921,78)	чел-ч	0,0336	4,805	921,78	4428,97
15. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	2,398	1192,70	2860,22
			Итого оплата труда:				**50,97**	**7289,19**
15. 3		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,49621	2763,61	1371,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,49621	1061,53	526,74
15. 4		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,444	3501,41	5057,09
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,444	1236,38	1785,33
15. 5		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,05577	3127,88	174,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,05577	921,78	51,41
15. 6		32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2002	62,86	12,58
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7		32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4004	5836,34	2336,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4004	1236,38	495,05
15. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00143	1722,54	2,46
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00143	921,78	1,32
			Итого эксплуатация машин:				**62,62**	**8954,78**
15. 9		21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000887	205870,68	182,52
15.10		21-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,000011	0,001544	40056,42	61,86
			Итого материалов:				**1,71**	**244,39**
			НР первого уровня	%	60,3		30,74	4395,38
			НР второго уровня	%	4,24		5,34	764,20
			Накладные расходы	%	--		36,08	5159,58
			Сметная прибыль	%	8		10,51	1503,02
			Сметная стоимость:				**141,89**	**20290,73**
16		**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306** Состав работ: .	**м2 покрытия**	**143,0000**		**0,60**	**85,64**
16. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=921,78)	чел-ч	0,00036	0,05148	921,78	47,45
			Итого оплата труда:				**0,33**	**47,45**
16. 2		32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,09724	62,86	6,11
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**6,11**
16. 3		21-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,000006	0,000801	40056,42	32,08
			Итого материалов:				**0,22**	**32,08**
			НР первого уровня	%	60,3		0,20	28,61
			НР второго уровня	%	4,24		0,03	4,84
			Накладные расходы	%	--		0,23	33,46
			Сметная прибыль	%	8		0,07	9,53
			Сметная стоимость:				**0,90**	**128,63**
17		**21-020501-0501 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**19,0100**		**--**	**--**
18		**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**143,0000**		**99,89**	**14284,93**
18. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=921,78)	чел-ч	0,0336	4,805	921,78	4428,97
18. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,407	1192,29	2869,48
			Итого оплата труда:				**51,04**	**7298,44**
18. 3		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,49621	2763,61	1371,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,49621	1061,53	526,74
18. 4		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,444	3501,41	5057,09
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,444	1236,38	1785,33
18. 5		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00429	2919,58	12,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00429	1236,38	5,30
18. 6		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,05577	3127,88	174,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,05577	921,78	51,41
18. 7		32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2002	62,86	12,58
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8		32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4004	5836,34	2336,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4004	1236,38	495,05
18. 9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00572	1722,54	9,85
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00572	921,78	5,27
			Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**8974,69**
18.10		21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000887	205870,68	182,52
18.11		21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02145	29691,20	636,88
18.12		21-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,000011	0,001544	40056,42	61,86

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**6,16**	**881,26**
			НР первого уровня	%	60,3		30,78	4400,96
			НР второго уровня	%	4,24		5,54	792,28
			Накладные расходы	%	--		36,32	5193,24
			Сметная прибыль	%	8		10,90	1558,25
			Сметная стоимость:				**147,11**	**21036,42**
19		**21-020501-0301 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**8,6700**		**--**	**--**
					ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ			
20		**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,5900**		**716,24**	**2571,30**
20. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=767,58)	чел-ч	0,144	0,51696	767,58	396,81
20. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,487163	1121,85	546,53
			Итого оплата труда:				**262,77**	**943,33**
20. 3		31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,055645	5764,97	320,79
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,055645	1236,38	68,80
20. 4		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,154011	3214,78	495,11
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,154011	921,78	141,96
20. 5		32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,254172	5057,99	1285,60
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,254172	1236,38	314,25
20. 6		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,023335	3127,88	72,99
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,023335	921,78	21,51
			Итого эксплуатация машин:				**605,71**	**2174,49**
			НР первого уровня	%	60,3		158,45	568,83
			НР второго уровня	%	4,24		37,09	133,14
			Накладные расходы	%	--		195,54	701,97
			Сметная прибыль	%	8		72,94	261,86
			Сметная стоимость:				**984,72**	**3535,13**
21		**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню	**м2 тротуара**	**34,0000**		**320,71**	**10904,04**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			3. Заполнение и расшивка швов песком					
21. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=782,03)	чел-ч	0,381	12,954	782,03	10130,42
21. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,3332	1053,40	350,99
			Итого оплата труда:				**308,28**	**10481,41**
21. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0034	3214,78	10,93
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0034	921,78	3,13
21. 4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,1394	2919,58	406,99
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,1394	1236,38	172,35
21. 5		32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	1,744	15,90	27,73
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,1904	1722,54	327,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,1904	921,78	175,51
			Итого эксплуатация машин:				**22,75**	**773,62**
21. 7		21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,017	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	60,3		185,89	6320,29
			НР второго уровня	%	4,24		21,48	730,31
			Накладные расходы	%	--		207,37	7050,60
			Сметная прибыль	%	8		42,25	1436,37
			Сметная стоимость:				**570,32**	**19391,01**
22		**21-040509-0403 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**34,0000**		**--**	**--**
23		**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**64,0000**		**1458,06**	**93315,64**
23. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=809,57)	чел-ч	0,698	44,672	809,57	36165,11
23. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,416	1217,02	506,28
			Итого оплата труда:				**572,99**	**36671,39**
23. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3904	2919,58	1139,80
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3904	1236,38	482,68
23. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0256	1722,54	44,10
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0256	921,78	23,60
			Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**1183,90**
23. 5		21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,496	21357,00	53307,07

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
23. 6		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0384	14882,00	571,47
23. 7		21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1088	18029,52	1961,61
23. 8		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,64	197,62	126,48
			Итого материалов:				**874,48**	**55966,63**
			НР первого уровня	%	60,3		345,51	22112,85
			НР второго уровня	%	4,24		76,47	4894,17
			Накладные расходы	%	--		421,98	27007,02
			Сметная прибыль	%	8		150,40	9625,81
			Сметная стоимость:				**2030,44**	**129948,47**
24		**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,4000**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**180119,92**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**180119,92**
Материалы -				Тенге				**57124,36**
Всего заработная плата -				Тенге				**81250,27**
Накладные расходы -				Тенге				**58708,34**
в т.ч. накладные первого уровня -				Тенге				48993,91
в т.ч. накладные второго уровня -				Тенге				9714,43
Сметная прибыль -				Тенге				**19106,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**257934,52**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**92,70**
Сметная заработная плата -				Тенге				**81250,27**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**257934,52**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**92,70**
Сметная заработная плата -				Тенге				**81250,27**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				**1720029,18**
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей				Тенге				**234535,34**
- затраты на эксплуатацию машин				Тенге				**332438,15**
- в том числе зарплата машинистов				Тенге				**118876,85**
- материалов, изделий и конструкций				Тенге				**95629,93**
- перевозка грузов				Тенге				**1057425,76**
- инженерное оборудование поставки подрядчика				Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня				Тенге				**209841,61**
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				**1929870,79**
Накладные расходы II уровня				Тенге				**81826,52**
ИТОГО:				Тенге				**2011697,31**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль		Тенге				160935,79
		ИТОГО по смете:		Тенге				2172633,10
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.						
		Итого прямых затрат					1720029,03	
		Накладные расходы		291668,1309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		120701,8387				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2132399,00	
		Итого с временными зданиями и сооружениями		2132398,997	23456,389	2155855,39		
		Итого с зимними удорожаниями		2155855,386	9960,05189	2165815,44		
		Итого с затратами на выслугу лет		2155855,386	21558,5539	2187373,99		
		Итого с затратами на доп. отпуска		2155855,386	8623,42155	2195997,41		
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015		2195997,413	5616086,29			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		5616086,289	112321,726	5728408,02		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	687409			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					6415817	

ЗАКАЗЧИК
Зам. генерального директора ТОО "Елорда даму"

М.П. _____ Джамбаулов Б.У.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Өркен Строй ЛТД"

М.П. _____ Муратбай Д.М.
(подпись)