Заказчик: ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района
Департамента внутренних дел Костанайской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО "ROYAL RICHES"
Наименование строительства: Текущий ремонт кабинетов административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2014 года

Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	105	19.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001 г.	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе за отчетный месяц	**499 000**	**499 000**	**332 536**	**332 536**					**59 880** **59 880**	**558 880** **558 880**

Итого к оплате: 558 880 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) тенге

Заказчик: **Начальник ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района** **С. Нуртаев**
Департамента внутренних дел Костанайской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: **Директор ТОО "ROYAL RICHES"** **А. Хачатрян**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних" дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахчстан"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ROYAL RICHES"

ОБЪЕКТ : Текущий ремонт кабинетов административного здания Камыстинского РОВД в с.Камысты

АКТ приемки выполненных работ за 25 ноября 2014 г.

Текущий ремонт кабинетов административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда. чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Текущий ремонт кабинета №7 административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты								
1	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	23	25,70	0,00	591	0	621	0,18	4
		м2		25,70	0,00	591	0	105	0,00	0
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /3мм/	23	196,87	4,29	4528	99	1879	0,52	12
		м2		84,79	1,64	1950	38	94,5	0,01	0
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23	306,50	2,10	7050	48	1431	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1496	18	94,5	0,00	0
4	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка штучных изделий- столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. /радиаторные решетки/	3	185,32	29,84	556	90	456	0,78	2
		шт		115,40	11,27	346	34	120	0,06	0
5	СПрайс	Решетки радиаторные из ПВХ	3	333,18	0,00	1000	0	0	0,00	0
		шт								
6	Е0134-56-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство каркасов аустических конструкций стен металлических	26	273,11	9,19	7101	239	5632	1,64	43
		м2		263,93	3,51	6862	91	81	0,02	1

7	Е0110-7-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	23	148,61	5,40	3418	124	3913	0,87	20
		м2		139,73	2,05	3214	47	120	0,01	0
8	СПрайс	Панель облицовочная МДФ	23	222,81	0,00	5125	0	0	0,00	0
		м2								
9	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	2,4	178,73	0,07	429	0	232	0,63	2
		м2		102,15	0,02	245	0	94,5	0,00	0
10	Е0167-15-2	Монтаж светильников люминисцентных	4	164,41	0,59	658	2	708	1,04	4
		шт		163,82	0,09	655	0	108	0,01	0
11	СПрайс	Светильники люминисцентные	4	650,00	0,00	2600	0	0	0,00	0
		шт								
12	Е0163-7-3	Наклейка обоев на стены, высококачественных	23	430,77	1,31	9908	30	2721	0,69	16
		м2		112,28	0,41	2582	9	105	0,01	0
13	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	21	871,99	32,02	18312	672	12028	3,00	63
		м2		508,50	12,20	10679	256	110	0,06	1
14	Е0115-36-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	21	326,29	2,21	6852	46	7063	1,29	27
		м2		319,50	0,83	6710	17	105	0,01	0
15	СПрайс	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	21	770,00	0,00	16170	0	0	0,00	0
		м2								
16	ЕО111-34-7	Устройство ламинированного покрытия на звукоизоляционной прокладке	21	597,60	3,70	12550	78	1943	0,40	8
		м2		88,95		1868	0	104	0,01	0
17	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	18	178,36	0,09	3210	2	335	0,09	2
		м		15,12	0,02	272	0	123	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			100056				
			Тенге							

		Стоимость общестроительных работ	Тенге			100056					
		Накладные расходы -	Тенге			38962					
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			139018					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			139018					

Текущий ремонт кабинета №8 административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

1	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	32	25,70	0,00	822	0	864	0,18	6
				25,70	0,00	822	0	105	0,00	0
		м2								
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /3мм/	32	196,87	4,29	6300	137	2614	0,52	17
				84,79	1,64	2713	52	94,5	0,01	0
		м2								
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32	306,50	2,10	9808	67	1990	0,39	12
				65,03	0,79	2081	25	94,5	0,00	0
		м2								
4	Е0163-7-3	Наклейка обоев на стены, высококачественных	32	430,77	1,31	13785	42	3786	0,69	22
				112,28	0,41	3593	13	105	0,01	0
		м2								
5	СПрайс	Устройство натяжных потолков с установкой направляющих	10	472,45	2,30	4724	23	478	1,50	15
				45,20	0,30	452	3	105	0,02	0
		м2								
6	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	0,9	178,73	0,07	161	0	87	0,63	1
				102,15	0,02	92	0	94,5	0,00	0
		м2								
7	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	10	423,16	4,90	4232	49	742	0,38	4
				58,50	1,85	585	19	123	0,01	0
		м2								
8	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	11	178,36	0,09	1962	1	205	0,09	1
				15,12	0,02	166	0	123	0,00	0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			41794				
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			41794				
		Накладные расходы -	Тенге			10766				
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			52559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			52559				

Текущий ремонт кабинета №9 административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

1	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	40	25,70	0,00	1028	0	1079	0,18	7
		м2		25,70	0,00	1028	0	105	0,00	0
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /3мм/	40	196,87	4,29	7875	172	3267	0,52	21
		м2		84,79	1,64	3392	66	94,5	0,01	0
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40	306,50	2,10	12260	84	2488	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2601	32	94,5	0,00	0
4	Е0163-7-3	Наклейка обоев на стены, высококачественных	40	430,77	1,31	17231	52	4733	0,69	28
		м2		112,28	0,41	4491	16	105	0,01	0
5	СПрайс	Устройство натяжных потолков с установкой направляющих	14	472,45	2,30	6614	32	669	1,50	21
		м2		45,20	0,30	633	4	105	0,02	0
6	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	0,9	178,73	0,07	161	0	87	0,63	1
				102,15	0,02	92	0	94,5	0,00	0
		м2								
7	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	14	423,16	4,90	5924	69	1039	0,38	5
		м2		58,50	1,85	819	26	123	0,01	0
8	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	13	178,36	0,09	2319	1	242	0,09	1
		м		15,12	0,02	197	0	123	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			53412				
			Тенге							
Стоимость общестроительных работ			Тенге			53412				
		Накладные расходы -	Тенге			13604				
ИТОГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			67016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			67016				

Текущий ремонт кабинета №10 административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

1	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	41	25,70	0,00	1054	0	1106	0,18	7
		м2		25,70	0,00	1054	0	105	0,00	0
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	41	196,87	4,29	8072	176	3349	0,52	21

		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /3мм/			84,79	1.64	3476	67	94,5	0,01	0
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	41	306,50	2.10	12567	86	2550	0,39	16
					65,03	0.79	2666	32	94,5	0,00	0
4	Е0163-7-3	Наклейка обоев на стены, высококачественных	м2	41	430,77	1,31	17662	54	4851	0,69	28
					112,28	0,41	4603	17	105	0,01	0
5	СПрайс	Устройство натяжных потолков с установкой направляющих	м2	16	472,45	2,30	7559	37	764	1,50	24
					45,20	0,30	723	5	105	0,02	0
6	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	1,5	178,73	0,07	268	0	145	0,63	1
					102,15	0,02	153	0	94,5	0,00	0
7	ЕО111-34-7	Устройство ламинированного покрытия на звукоизоляционной прокладке	м2	16	597,60	3,70	9562	59	1480	0,40	6
					88,95		1423	0	104	0,01	0
8	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	15	178,36	0,09	2675	1	279	0,09	1
					15,12	0,02	227	0	123	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	м								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59418				
		Накладные расходы -	Тенге				59418				
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				73943				
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ по акту :	Тенге				73943				
		Индекс МРП	Тенге				332536				
		Итого :	Тенге				156680				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге				489216				
		Итого :	Тенге				9784				
		Налог на добавленную стоимость, 12% -	Тенге				499000				
		ВСЕГО :	Тенге				59880				
			Тенге				558880				

ПРИНЯЛ :

Начальник ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних" дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахчстан"

Нуртаев С.К

СДАЛ :

Директор ТОО "ROYAL RICHES"

Хачатрян А.С.