Заказчик: ГУ "Аппарат акима Свердловского сельского округа"
акимата Камыстинского района
Подрядчик : ТОО "ROYAL RICHES"
Наименование строительства: Текущий ремонт памятника Великой Отечественной войны
в с.Камысты, ул.Ленина, 22

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2014 года

Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	доп.сог. №1 от 25.08.2014г , доп. сог. №2 от 11.09.2014г. и договор №40 от 04.08.2014г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001 г.	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе за отчетный месяц	**3 562 270**	**3 562 270**	**1 461 464**	**1 461 464**					**427 472** **427 472**	**3 989 742** **3 989 742**

Итого к оплате: 3 989 742 (Три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок две) тенге

Заказчик: **Зам.акима ГУ "Аппарат акима Свердловского сельского округа" акимата Камыстинского района"** **Н.Букай**

Подрядчик: **Директор ТОО "ROYAL RICHES"** **А. Хачатрян**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Свердловского сельского округа акимата Камыстинского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ROYAL RICHES"

ОБЪЕКТ : Текущий ремонт памятника Великой Отечественной войны в с.Камысты, ул.Ленина, 22

АКТ приемки выполненных работ за 30 сентября 2014 г.

Текущий ремонт памятника Великой Отечественной войны в с.Камысты, ул.Ленина, 22

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е068-2-1	Ремонт щебеночных оснований площади	110	274,31	44,81	30174	4929	11212	0,46	51
		м2		69,73	15,42	7670	1696	119,7	0,20	22
2	ЕО168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной до 40 мм	110	877,36	21,85	96510	2404	15678	0,71	78
		м2		109,89	9,18	12088	1010	119,7	0,04	4
3	ЕО121-17-14	Монтаж уличных фонарей до 5 ламп	6	746,70	7,75	4480	47	3227	2,98	18
		шт		495,00	3,07	2970	18	108	0,02	0
4	ЕО101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек уличных фонарей в грунтах 2 группы	0,8	402,75	0,00	322	0	364	2,80	2
		м3		402,75	0,00	322	0	113	0,00	0
5	ЕО106-1-2	Бетонирование столбов с установкой анкерных болтов	0,8	14444,74	98,32	11556	79	615	4,41	4
		м3		695,25	37,15	556	30	105	0,18	0
6	ЕО121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2	110	94,79	10,91	10427	1200	10123	0,48	53
		м кабеля		78,30	6,91	8613	760	108	0,03	3

7	С151601-342	Кабели силовые на напряжения до 600 В, марки ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2 1000м	0,11	60500,00	0,00	6655	0	0	0,00	0
8	ЦО108-317-4	Монтаж сигнально-блокирующего устройства	1	3104,10	34,10	3104	34	1612	10,00	10
		шт		1688,00	9,00	1688	9	95	0,05	0
9	Спрайс	Реле-таймер	1	1500,00	0,00	1500	0	0	0,00	0
		шт								
10	ЕО101-13-5	Разработка грунта 2 группы в траншеях экскаваторами емкостью 0,25 м3	13,2	33,67	32,10	444	424	178	0,01	0
		м3		1,57	12,33	21	163	97	0,05	1
11	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м и без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,3	262,72	0,00	867	0	980	1,85	6
		м3		262,72	0,00	867	0	113	0,00	0
12	ЕО101-166-2	Засыпка траншей вручную в грунтах 2 группы	3,3	134,10	0,00	443	0	500	0,97	3
		м3		134,10	0,00	443	0	113	0,00	0
13	ЦО108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	110	32,40	23,70	3564	2607	1515	0,06	7
		м		8,60	5,90	946	649	95	0,03	3
14	С143006-7	Кирпич красный одинарный 250х120х65 мм, М100 1000шт	2,5	21600,00	0,00	54000	0	0	0,00	0
15	У1-43-4	Установка скамеек- лавочек	6	5717,30	152,63	34304	916	5852	5,40	32
		шт		889,35	39,48	5336	237	105	0,19	1
16	Спрайс	Скамейки -лавочки тип 11	6	6500,00	0,00	39000	0	0	0,00	0
		шт								
17	ЕО162-29-7	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей ршеток и оград	35	150,43	0,04	5265	1	3933	0,74	26

		м2		118,89	0,02	4161	1	94,5	0,00	0
18	ЦО108-471-4	Заземлител вертикальный из круглой стали д. 16 мм	18	330,10	24,10	5942	434	2026	0,70	13
		шт		116,00	2,50	2088	45	95	0,01	0
19	ЦО108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали д. 12 мм	36	51,70	2,80	1861	101	951	0,16	6
		м		27,50	0,30	990	11	95	0,00	0
20	ЕО115-4-1	Установка гранитных плиток размерами 1000*500 мм с надписями	28	2653,55	11,94	74299	334	61652	10,40	291
		м2		2092,50	4,50	58590	126	105	0,02	1
21	Калькуляция	Плиты из черного гранита с нанесенными надписями из 7300 буквенных знаков	56	12352,92	0,00	691764	0	0	0,00	
		шт								
22	ЕО108-16-1	Кирпичная кладка стенок для цветов	5,28	9168,46	289,66	48409	1529	11453	9,81	52
		м3		1730,25	108,00	9136	570	118	0,53	3
23	У1-49-7	Установка урн	6	5447,64	27,54	32686	165	3902	3,70	22
		урна		613,80	5,64	3683	34	105	0,03	0
24	ЕО147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем до 20 см	10	316,04	0,00	3160	0	878	0,47	5
		м2		68,04	0,00	680	0	129	0,00	0
25	Е0115-15-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	19,26	599,13	2,71	11540	52	9808	3,19	61
		м2 поверхности облицовки		483,86	1,12	9320	22	105	0,00	0
26	Спрайс	Стоимость черного керамогранита /4600тенге:2,389:1,02:1,12 = 1685,48 тенге/	19,26	1685,48	0,00	32465	0	0	0,00	0
		м2								
27	Е0121-17-14 К=0,4	Монтаж уличных фонарей до 5 ламп /демонтаж/	6	201,10	3,10	1207	19	1291	1,19	7
				198,00	1,23	1188	7	108	0,01	0

		шт									
28	Е0163-8-2	Разборка облицовки стен из гранитных плит	5,8	941,58	103,23	5458	598	5214	5,32	31
				838,35	18,24	4860	106	105	0,10	1
		м2 облицовки								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:			Тенге			1211406				
			Тенге							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1211406				
	Накладные расходы -		Тенге			152965				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			77843				
ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1442214				
Затраты за выслугу лет, 1%			Тенге			13750				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			5500				
ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1461464				
Индекс МРП К=2,390			Тенге			2030958				
	Итого :		Тенге			3492422				
	Налоги, сборы, платежи 2%		Тенге			69848				
Итого :			Тенге			3562269,64				
	Налог на добавленную стоимость, 12% -		Тенге			427472,36				
ВСЕГО :			Тенге			3989742,00				

ПРИНЯЛ :

Зам. акима ГУ "Аппарат акима Свердловского сельского округа" акимата Камыстинского района

Н.Букай

СДАЛ :

Директор ТОО "ROYAL RICHES"

А.Хачатрян