Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой УДТ"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL RICHES"
Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по ремонту помещения. Текущий ремонт здания.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	16.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт кабинета в здания ОВД	996 800	890 000			-	-	-	-	106 800	996 800

М.П.

Заказчик:
Директор
ТОО "ДорСтрой УДТ" **Хачатрян М.С.**

М.П.

Исполнитель:
Директор
ТОО "ROYAL RICHES" **Хачатрян А.С.**

Заказчик: Товарищество ограниченной ответственностью "ДорСтрой УДТ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL RICHES"

Наименование объекта: Работы строительные по ремонту помещения. Текущий ремонт здания.

Адрес: г. Житикара

Договор № 69/1 от 16.09.2016 года

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кабинетов здания ОВД

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кабинет ИАГ										
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,6	5,64	0,19	99	3	–	0,0377	1
		м		5,45	0,02	96	–	–	0,0003	–
2	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,62	17,38	0,93	324	17	–	0,1139	2
		м2		16,45	0,14	306	3	–	0,0013	–
3	Е64-34-1	Разборка галтелей потолочных	18,5	28,58	1,58	529	29	–	0,17	3
		м		27	–	500	–	–	–	–
4	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	–	34	–	–	0,0584	–
		шт		8,42	–	34	–	–	–	–
5	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	39	37,04	–	1445	–	–	0,257	10
		м2		37,04	–	1445	–	–	–	–
6	Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	44,85	139,29	0,62	6247	28	–	0,423	19
		м2 оклеиваемой поверхности								

7 99-1-1(пл)	Обои под покраску	44,85	73,8 30	0,25	3310 1346	11	–	0,0012	–
	м2								
8 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	39	108,65	1,88	4237	73	–	0,231	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
9 Е15-101-1	Устройство галтелей из пенопласта на клею	18,5	38,93 44,88	0,72 0,62	1518 830	28 11	– –	0,0035 0,26	– 5
	м деталей								
10 99-1-2(пл)	Галтели пенопласт	19	43,88 40	0,25	812 760	5	–	0,0012	–
	м								
11 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	8	146,11	0,07	1169	1	–	0,634	5
	м2								
12 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,62	102,15 663,98	0,02 4,9	817 12363	– 91	– –	0,0001 0,382	– 7
	м2 покрытия								
13 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	17,6	58,5 123,31	1,85 0,16	1089 2170	34 3	– –	0,009 0,0899	– 2
	м плинтусов								
14 99-1-3(пл)	Потолок натяжной с учетом монтажа	18,62	16,18 400	0,07	285 7448	1	–	0,0003	–
	м2								
15 Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	20	17,21	–	344	–	–	0,1016	2
	м провода								
16 99-1-4(пл)	Электропровод 1,5х2	20	17,21 20	–	344 400	–	–	–	–
	м								
17 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	4	37,55	–	150	–	–	0,239	1
	шт								
18 18-1-11			37,55	–	150	–	–	–	–
	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
	шт								
19 18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46		92				
	шт								
20 Е21-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	6	241,99	40,04	1452	240	–	0,766	5
	светоточка								

21 99-1-5(пл)	Светильник для натяжного потолка	6	123,08 560	24,74	738 3360	148	–	0,1083	1
	шт								
22 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,11	27,1	27,1	3	3	–	–	–
	т								
23 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		–	18,97	–	2	–	0,03984	–
	т	0,11	84,26	84,26	9	9	–	–	–
24 Е56-13-1	Снятие наличников		–	16,85	–	2	–	0,03539	–
	м	5,2	6,47	0,3	34	2	–	0,0421	–
25 Е56-12-1	Снятие дверных полотен		6,17	0,05	32	–	–	0,0005	–
	м2	1,89	59,88	6,55	113	12	–	0,3628	1
26 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		53,33	1,04	101	2	–	0,0089	–
	шт	1	320,85	30,15	321	30	–	1,9603	2
27 Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной		290,7	2,9	291	3	–	0,187	–
	коробка	1	200,41	0,99	200	1	–	1,1588	1
28 Е10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2		182,07	0,16	182	–	–	0,0016	–
	м2 проемов	1,89	635,58	31,85	1201	60	–	1,15	2
29 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		190,8	12,04	361	23	–	0,0587	–
	м2	1,89	4250		8033				

Раздел 2 Кабинет канцелярии

30 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		5,64	0,19	52	2	–	0,0377	–
	м	9,18	5,45	0,02	50	–	–	0,0003	–
31 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		17,38	0,93	107	6	–	0,1139	1
	м2	6,15	16,45	0,14	101	1	–	0,0013	–
32 Е64-34-1	Разборка галтелей потолочных		28,58	1,58	288	16	–	0,17	2
	м	10,08	27	–	272	–	–	–	–
33 Е56-13-1	Снятие наличников		6,47	0,3	34	2	–	0,0421	–
	м	5,2							

				6,17	0,05	32	–	–	0,0005	–
34	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	–	0,3628	1
		м2								
				53,33	1,04	101	2	–	0,0089	–
35	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	–	1,9603	2
		шт								
				290,7	2,9	291	3	–	0,187	–
36	Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	200,41	0,99	200	1	–	1,1588	1
		коробка								
				182,07	0,16	182	–	–	0,0016	–
37	Е10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2	1,89	635,58	31,85	1201	60	–	1,15	2
		м2 проемов								
				190,8	12,04	361	23	–	0,0587	–
38	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250		8033				
		м2								
39	1-1-791	Скобяные изделия	1	1380		1380				
		комплект								
40	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	–	34	–	–	0,0584	–
		шт								
				8,42	–	34	–	–	–	–
41	Е63-7-2	Смена обоев улучшенных	23,4	112,51	1,31	2633	31	–	0,5473	13
		м2								
				88,2	0,41	2064	10	–	0,0082	–
42	99-1-1(пл)	Обои под покраску	26,99	30		810				
		м2								
43	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	23,4	108,65	1,88	2542	44	–	0,231	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	911	17	–	0,0035	–
44	Е15-101-1	Устройство галтелей из пенопласта на клею	10,08	44,88	0,62	452	6	–	0,26	3
		м деталей								
				43,88	0,25	442	3	–	0,0012	–
45	99-1-2(пл)	Галтели пенопласт	10,4	40		416				
		м								
46	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	5	146,11	0,07	731	–	–	0,634	3
		м2								
				102,15	0,02	511	–	–	0,0001	–
47	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,15	663,98	4,9	4083	30	–	0,382	2

		м2 покрытия							
				58,5	1,85	360	11	–	0,009	–
48	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	9,18	123,31	0,16	1132	1	–	0,0899	1
		м плинтусов								
				16,18	0,07	149	1	–	0,0003	–
49	99-1-3(пл)	Потолок натяжной с учетом монтажа	6,15	400		2460				
		м2								
50	Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	10	17,21	–	172	–	–	0,1016	1
		м провода								
				17,21	–	172	–	–	–	–
51	99-1-4(пл)	Электропровод 1,5х2	10	20		200				
		м								
52	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	4	37,55	–	150	–	–	0,239	1
		шт								
				37,55	–	150	–	–	–	–
53	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
54	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46		92				
		шт								
55	Е21-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	4	241,99	40,04	968	160	–	0,766	3
		светоточка								
				123,08	24,74	492	99	–	0,1083	–
56	99-1-5(пл)	Светильник для натяжного потолка	4	560		2240				
		шт								
57	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,186	27,1	27,1	5	5	–	–	–
		т								
				–	18,97	–	4	–	0,03984	–
58	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,186	84,26	84,26	16	16	–	–	–
		т								
				–	16,85	–	3	–	0,03539	–
		Раздел 3 Кабинет ГФО								
59	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,66	5,64	0,19	88	3	–	0,0377	1
		м								
				5,45	0,02	85	–	–	0,0003	–
60	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	15	17,38	0,93	261	14	–	0,1139	2
		м2								
				16,45	0,14	247	2	–	0,0013	–

61 Е64-34-1	Разборка галтелей потолочных	16,56	28,58	1,58	473	26	–	0,17	3
	м		27	–	447	–	–	–	–
62 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	–	34	–	–	0,0584	–
	шт		8,42	–	34	–	–	–	–
63 Е63-7-2	Смена обоев улучшенных	36,34	112,51	1,31	4089	48	–	0,5473	20
	м2		88,2	0,41	3205	15	–	0,0082	–
64 99-1-1(пл)	Обои под покраску	41,8	30		1254				
	м2								
65 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	36,34	108,65	1,88	3948	68	–	0,231	8
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1415	26	–	0,0035	–
66 Е15-101-1	Устройство галтелей из пенопласта на клею	16,56	44,88	0,62	743	10	–	0,26	4
	м деталей		43,88	0,25	727	4	–	0,0012	–
67 99-1-2(пл)	Галтели пенопласт	17	40		680				
	м								
68 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	7	146,11	0,07	1023	–	–	0,634	4
	м2		102,15	0,02	715	–	–	0,0001	–
69 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	15	663,98	4,9	9960	74	–	0,382	6
	м2 покрытия		58,5	1,85	878	28	–	0,009	–
70 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	15,66	123,31	0,16	1931	3	–	0,0899	1
	м плинтусов		16,18	0,07	253	1	–	0,0003	–
71 99-1-3(пл)	Потолок натяжной с учетом монтажа	15	400		6000				
	м2								
72 Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	20	17,21	–	344	–	–	0,1016	2
	м провода		17,21	–	344	–	–	–	–
73 99-1-4(пл)	Электропровод 1,5х2	20	20		400				
	м								
74 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	4	37,55	–	150	–	–	0,239	1
	шт		37,55	–	150	–	–	–	–
75 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				

		шт							
76	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46		92			
		шт							
77	Е21-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	6	241,99	40,04	1452	240	–	0,766	5
		светоточка		123,08	24,74	738	148	–	0,1083	1
78	99-1-5(пл)	Светильник для натяжного потолка	6	560		3360				
		шт							
79	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,09	27,1	27,1	2	2	–	–	–
		т		–	18,97	–	2	–	0,03984	–
80	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,09	84,26	84,26	8	8	–	–	–
		т		–	16,85	–	2	–	0,03539	–
81	Е56-13-1	Снятие наличников	5,2	6,47	0,3	34	2	–	0,0421	–
		м		6,17	0,05	32	–	–	0,0005	–
82	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	–	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	101	2	–	0,0089	–
83	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	–	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	–	0,187	–
84	Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	200,41	0,99	200	1	–	1,1588	1
		коробка		182,07	0,16	182	–	–	0,0016	–
85	Е10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2	1,89	635,58	31,85	1201	60	–	1,15	2
		м2 проемов		190,8	12,04	361	23	–	0,0587	–
86	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250		8033				
		м2								
	Раздел 4 Кабинет вещ.доков									
87	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	16,98	5,64	0,19	96	3	–	0,0377	1
		м		5,45	0,02	93	–	–	0,0003	–

88 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	16,6	17,38	0,93	289	15	–	0,1139	2
	м2		16,45	0,14	273	2	–	0,0013	–
89 Е64-34-1	Разборка галтелей потолочных	17,88	28,58	1,58	511	28	–	0,17	3
	м		27	–	483	–	–	–	–
90 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	–	34	–	–	0,0584	–
	шт		8,42	–	34	–	–	–	–
91 Е56-13-1	Снятие наличников	5,2	6,47	0,3	34	2	–	0,0421	–
	м		6,17	0,05	32	–	–	0,0005	–
92 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	–	0,3628	1
	м2		53,33	1,04	101	2	–	0,0089	–
93 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	–	1,9603	2
	шт		290,7	2,9	291	3	–	0,187	–
94 Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	200,41	0,99	200	1	–	1,1588	1
	коробка		182,07	0,16	182	–	–	0,0016	–
95 Е10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2	1,89	635,58	31,85	1201	60	–	1,15	2
	м2 проемов		190,8	12,04	361	23	–	0,0587	–
96 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250		8033				
	м2								
97 1-1-791	Скобяные изделия	1	1380		1380				
	комплект								
98 Е63-7-2	Смена обоев улучшенных	44,709	112,51	1,31	5030	59	–	0,5473	24
	м2		88,2	0,41	3943	18	–	0,0082	–
99 99-1-1(пл)	Обои под покраску	51,43	30		1543				
	м2								
100 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	44,709	108,65	1,88	4858	84	–	0,231	10
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1741	32	–	0,0035	–
101 Е15-101-1	Устройство галтелей из пенопласта на клею	17,88	44,88	0,62	802	11	–	0,26	5
	м деталей		43,88	0,25	785	4	–	0,0012	–

102	99-1-2(пл)	Галтели пенопласт		18,4	40		736				
			м								
103	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб		8	146,11	0,07	1169	1	–	0,634	5
			м2		102,15	0,02	817	–	–	0,0001	–
104	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		16,6	663,98	4,9	11022	81	–	0,382	6
			м2 покрытия		58,5	1,85	971	31	–	0,009	–
105	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		16,98	123,31	0,16	2094	3	–	0,0899	2
			м плинтусов		16,18	0,07	275	1	–	0,0003	–
106	99-1-3(пл)	Потолок натяжной с учетом монтажа		16,6	400		6640				
			м2								
107	Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах		20	17,21	–	344	–	–	0,1016	2
			м провода		17,21	–	344	–	–	–	–
108	99-1-4(пл)	Электропровод 1,5х2		20	20		400				
			м								
109	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток		4	37,55	–	150	–	–	0,239	1
			шт		37,55	–	150	–	–	–	–
110	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220		2	134		268				
			шт								
111	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4		2	46		92				
			шт								
112	Е21-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания		6	241,99	40,04	1452	240	–	0,766	5
			светоточка		123,08	24,74	738	148	–	0,1083	1
113	99-1-5(пл)	Светильник для натяжного потолка		6	560		3360				
			шт								
114	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		0,24	27,1	27,1	7	7	–	–	–
			т		–	18,97	–	5	–	0,03984	–
115	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		0,24	84,26	84,26	20	20	–	–	–
			т		–	16,85	–	4	–	0,03539	–

Раздел 5 Кабинет

116 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	5,64	0,19	102	3	–	0,0377	1
	м		5,45	0,02	98	–	–	0,0003	–
117 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	17,38	0,93	956	51	–	0,1139	6
	м2		16,45	0,14	905	8	–	0,0013	–
118 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	2	8,42	–	17	–	–	0,0584	–
	шт		8,42	–	17	–	–	–	–
119 Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	200,41	0,99	200	1	–	1,1588	1
	коробка		182,07	0,16	182	–	–	0,0016	–
120 Е10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2	1,89	635,58	31,85	1201	60	–	1,15	2
	м2 проемов		190,8	12,04	361	23	–	0,0587	–
121 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250		8033				
	м2								
122 1-1-791	Скобяные изделия	1	1380		1380				
	комплект								
123 Е8-14-3	Кладка неармированных перегородок из камней при высоте этажа до 4 м	8,4	783,19	27,64	6579	232	–	1,03	9
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		157,95	10,35	1327	87	–	0,0505	–
124 Е7-55-1	Установка душевой кабины	1	4849,65	551,87	4850	552	–	2,53	3
	шт		434,25	195,05	434	195	–	0,8317	1
125 Е65-12-1	Установка раковины	1	5744,23	3,81	5744	4	–	2,89	3
	комплект		488,25	0,59	488	1	–	0,0064	–
126 Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	1	4522,83	6,67	4523	7	–	3,77	4
	комплект		657	1,13	657	1	–	0,011	–
127 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	20	180,55	0,48	3611	10	–	0,706	14
	м		135	0,09	2700	2	–	0,0007	–
128 8-4-89	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	25	273		6825				
	м								

129	E11-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток	19	930,82	11,72	17686	223	–	1,06	20
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3262	83	–	0,0214	–
130	E65-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 15 мм	20	252,38	0,54	5048	11	–	0,704	14
		м								
				126,68	0,09	2534	2	–	0,0008	–
131	E19-2-2	Установка водонагревателей	1	11396,04	114,79	11396	115	–	5,94	6
		прибор								
				1053	42,75	1053	43	–	0,21	–
132	E21-27-1	Установка вытяжной системы	1	3538,74	103,34	3539	103	–	0,58	1
		шт								
				101,25	40,96	101	41	–	0,2	–
133	E63-7-2	Смена обоев улучшенных	55	112,51	1,31	6188	72	–	0,5473	30
		м2								
				88,2	0,41	4851	23	–	0,0082	–
134	99-1-1(пл)	Обои под покраску	50	30		1500				
		м2								
135	E15-101-1	Устройство галтелей из пенопласта на клею	18	44,88	0,62	808	11	–	0,26	5
		м деталей								
				43,88	0,25	790	5	–	0,0012	–

136 99-1-2(пл)	Галтели пенопласт	18	40		720				
	м								
137 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18	663,98	4,9	11952	88	–	0,382	7
	м2 покрытия		58,5	1,85	1053	33	–	0,009	–
138 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	18	123,31	0,16	2220	3	–	0,0899	2
	м плинтусов		16,18	0,07	291	1	–	0,0003	–
139 99-1-3(пл)	Потолок натяжной с учетом монтажа	20	400		8000				
	м2								
140 Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	15	17,21	–	258	–	–	0,1016	2
	м провода		17,21	–	258	–	–	–	–
141 99-1-4(пл)	Электропровод 1,5х2	25	20		500				
	м								
142 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	4	37,55	–	150	–	–	0,239	1
	шт		37,55	–	150	–	–	–	–
143 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
	шт								
144 18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46		92				
	шт								
145 Е21-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	2	241,99	40,04	484	80	–	0,766	2
	светоточка		123,08	24,74	246	49	–	0,1083	–
146 99-1-5(пл)	Светильник для натяжного потолка	2	560		1120				
	шт								
147 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,24	27,1	27,1	7	7	–	–	–
	т		–	18,97	–	5	–	0,03984	–
148 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,24	84,26	84,26	20	20	–	–	–
	т		–	16,85	–	4	–	0,03539	–
	Всего прямые затраты				**300752**	**3946**			**386**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**62663** 234135	**1574**			**4**

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18045
Всего	**318797**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**318797**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**872549**
- материалы, тенге	640827
- сметная заработная плата, тенге	175817
- нормативная трудоемкость, чел-ч	390
Налог (2 %)	17451
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**890000**
НДС (12 %)	106800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**996800**

Сдал:
Директор ТОО "ROYAL RICHES"

_____ Хачатрян А.С.

Принял:
Директор ТОО "ДорСтрой УДТ"

_____ Хачатрян М.С.