Заказчик: КГКП "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "AGM Service"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Шанагаты, Курчумского района ВКО

Договор №223 от 20.10.2016г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 30.11.2016г. (за ноябрь месяц 2016 года)
на объекте: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Шанагаты Курчумского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-2	Разборка отдельных мест покрытий кровли из листовой стали	50	16,24	1,07	812	54	821	0,1049	5
		м2 кровли		15,17	0,16	759	8	107	0,0028	0
2	Е12-7-5	Замена отдельных мест кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	50	1310,99	10,25	65550	513	17000	1,9665	98
		м2 кровли		313,89	3,85	15695	193	107	0,01875	1
3	Е58-18-3	Ремонт карнизных свесов из листовой стали	24	421,97	1,17	10127	28	851	0,2125	5
		м		32,96	0,18	791	4	107	0,0018	0
4	Е10-3-4	Ремонт фронтонов	8	821,04	10,84	6568	87	1076	0,782	6
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		120,32	4,08	963	33	108	0,02	0
5	Е12-10-1	Замена конька из листовой стали с полимерным покрытием	4	739,16	1,55	2957	6	755	1,1178	4
		м2 покрытия		176,1	0,59	704	2	107	0,00288	0
6	Е61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 25 мм	48	525,99	39,03	25248	1873	18422	2,37	114
		м2								

			397,46	6,55	19078	314	95	0,038	2
7 Е61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 25 мм	32	576,2	39,97	18438	1279	13646	2,849	91
	м2		442,19	6,7	14150	214	95	0,039	1
8 Е54-13-2	Подшивка отдельными местами потолков листами ДВП	32	361,29	0,9	11561	29	3714	0,688	22
	м2 подшивки		107,35	0,14	3435	4	108	0,0017	0
9 Е55-7-9	Замена отдельных стеновых листов ДВП	54,6	3956,13	2,65	216005	145	14318	1,5762	86
	м2		242,39	0,43	13234	23	108	0,0048	0
10 1-1-576	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 8 мм	0,032	111300		3562				
	1000м2								
11 Е62-2-1	Простая масляная окраска стен без подготовки поверхности за 2 раза	109,2	44,81	0,04	4893	4	2343	0,135	15
	м2		22,57	0,01	2465	1	95	0,0001	0
12 Е62-3-1	Простая масляная окраска потолков без подготовки поверхности за 2 раза	64	51,06	0,04	3268	3	1639	0,16	10
	м2		26,93	0,01	1724	1	95	0,0001	0
13 Е62-4-3	Простая масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %	6	113,89	0,05	683	0	455	0,504	3
	м2		79,79	0,02	479	0	95	0,0001	0
14 Е62-5-3	Простая масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %	24	91,01	0,05	2184	1	1280	0,359	9
	м2		56,14	0,02	1347	0	95	0,0001	0
15 Е63-5-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла более 1,0 м2	3	1140,97	3,26	3423	10	431	0,89	3
	м2		150,3	0,99	451	3	95	0,005	0
16 Е56-15-4	Ремонт дверных коробок узких со снятием полотен в деревянных стенах	1	2434,49	1,95	2434	2	1252	6,952	7
	коробка		1158,98	0,23	1159	0	108	0,003	0

17	E56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	5243,23	15,06	5243	15	245	1,203	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,0303	0
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
19	E10-87-1	Ремонт металлического каркаса для обшивки листами OSB	72,2	1386,86	14,26	100131	1030	32099	2,4265	175
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		406,24	5,4	29331	390	108	0,02638	2
20	E15-76-1	Частичная облицовка стен листами OSB	72,2	782,91	10,59	56526	765	8525	0,71645	52
		м2 отделываемой поверхности		117,99	6,3	8519	455	95	0,032	2
21	E57-12-2	Замена лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	32	609,79	8,95	19513	286	4125	0,7636	24
		м2		114,73	1,42	3671	45	111	0,0151	0
22	E57-17-3	Ремонт отделных мест дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	32	1941,68	5,23	62134	167	5042	0,903	29
		м2		141,1	0,83	4515	27	111	0,0105	0
23	E57-23-1	Замена плинтусов деревянных	32	123,9	0,33	3965	11	779	0,1419	5
		м		21,89	0,05	700	2	111	0,0006	0
24	E11-36-1	Рнемонт отдельных мест покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	32	935,07	6,13	29922	196	2472	0,4393	14
		м2 покрытия		67,28	2,31	2153	74	111	0,01125	0
25	E60-7-3	Перекладка дымовых труб над крышей, один канал	2	4185,32	134,53	8371	269	2290	8,3112	17
		м		1249,38	22,34	2499	45	90	0,125	0
26	E60-20-2	Кладка неоштукатуренных печей	3	19606,19	26,46	58819	79	5297	12,3	37
		м3 кладки		1953	9	5859	27	90	0,03	0
27	E60-15-2	Смена топочных приборов	5	436,2	6,06	2181	30	1469	1,9757	10
		прибор		325,46	1,04	1627	5	90	0,0062	0
28	1-1-655	Приборы печные	1	5000		5000				
		комплект								
29	E61-2-7	Ремонт штукатурки печи	12	641,85	33,79	7702	405	4483	2,266	27
		м2		387,65	5,62	4652	67	95	0,031	0
30	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	12	19,54	0,15	234	2	181	0,1058	1

	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,79	0,06	189	1	95	0,00025	0
	м2								
31 Е68-11-1	Устройство деревянных штакетных заборов из готовых щитов	76,8	697,63	0,11	53578	8	2784	0,2304	18
	м2 забора								
			33,57	0	2578	0	108	0,0001	0
32 Е51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для установки стоек и столбов	34	384,75	0	13082	0	13344	2,6	88
	яма								
			384,75	0	13082	0	102	0	0
33 Е47-332-1	Установка вручную деревянных стоек	34	171,48	0	5830	0	1398	0,3036	10
	шт								
			35,45	0	1205	0	116	0,04788	2
34 Е69-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	210	797,76	0	167530	0	17649	0,546	115
	м2 вертикальной проекции								
			93,38	0	19610	0	90	0	0
35 Е10-32-1	Разборка пристройки из сруба kмат1=0;	10,5	8470,66	397,66	88942	4175	93239	44,85	471
	м3								
			8073	149,06	84767	1565	108	0,7375	8
36 Е10-2-1	Замена отдельных участков стен из брусьев толщиной 100 мм	10	2220,79	38,61	22208	386	4377	2,392	24
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			390,71	14,6	3907	146	108	0,07125	1
37 Е67-11-2	Прокладка отдельных участков скрытой проводки в бороздах	40	228,84	0	9154	0	964	0,1492	6
	м провода								
			24,84	0	994	0	97	0	0
38 Е21-16-1	Замена гибких вводов кабеля	1	12873,26	0	12873	0	108	0,69	1
	ввод								
			111,26	0	111	0	97	0	0
39 Е67-17-1	Замена выключателей, розеток	8	241,55	0	1932	0	291	0,239	2
	шт								
			37,55	0	300	0	97	0	0
40 Е67-15-1	Монтаж патрона подвесного	3	51,77	0,02	155	0	150	0,03287	0
	шт								
			51,75	0	155	0	97	0	0
41 Е67-17-5	Замена счетчика трехфазного	1	7981,55	0,69	7982	1	176	0,885	1
	шт								
			180,86	0,11	181	0	97	0,0011	0
42 Е67-17-6	Замена ящика для счетчика	1	5226,02	1,02	5226	1	218	1,32	1
	шт								
			225	0,16	225	0	97	0,0016	0
43 Е67-17-9	Замена отдельных электротеплофонов	2	6932,26	16,08	13865	32	813	2,52	5

	шт	416,25	2,52	833	5	97	0,0257	0

Всего прямые затраты	**1 141 499**	**11 892**	**1 613**
	268 323	**3 656**	**19**
В том числе стоимость: материалов, тенге	861 284		
Накладные расходы, тенге	280 522		
- заработная плата, тенге	42 078		
- трудоемкость, чел-ч	140		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	79 309		
Всего	**1 501 330**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15 013		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6 005		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 522 348**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4 166 667**		
Налог (2 %)	83 333		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 250 000**		
НДС (12 %)	510 000		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 760 000**		

Заказчик:
КГКП «Курчумская центральная районная больница» УЗ ВКО
ВКО, Курчумский район, с. Курчум, Ул. Захарова, 1а
БИН 130340009703
ИИК KZ116010151000175899
В АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел. 3-19-39, 3-10-14 (приемная)

_____ Блейменов М.Б.

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»
РК, ВКО, г. Семей, 343 квартал, д.1, кв.44
БИН 130440031169
ИИК: KZ51914398409BC03351
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA

_____ Жанибеков М.А.

Счет-фактура № 000000000029 от 30.11.16 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 1-44 (2а)

ИИК поставщика: KZ51914398409BC03351 в ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №223 от «20» октября 2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Шанагаты

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения ВКО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 130340009703, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а (10а)

ИИК получателя: KZ116010151000175899 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания медицинского пункта село Шанагаты Курчумского района ВКО	работа	1	4 250 000,00	4 250 000,00	12%	510 000,00	4 760 000,00		
Всего по счету:					**4 250 000,00**		**510 000,00**	**4 760 000,00**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.