Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **КГКП "Курчумская центральная районная больница" УЗ ВКО**

Подрядчик: **ТОО "AGM Service"**

Договор №123 от 04.07.2016г.

Наименование стройки: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Тоскаин Курчумского района ВКО

Наименование объекта: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Тоскаин Курчумского района ВКО

Акт №1

приемки выполненных работ от 15 июля 2016 года

на объекте: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Тоскаин Курчумского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20мм *м2*	92	386,25 347,96	33,79 5,62	35535 32012	3109 517	30903 95	2,056 0,031	189 3
2	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм *м2*	305	180,63 55,46	1,83 0,29	55092 16915	558 88	16154 95	0,3573 0,0029	109 1
3	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм *м2*	128	200,69 69,1	1,91 0,29	25688 8845	244 37	8438 95	0,4441 0,003	57 0

4	Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях *м3 раствора*	5	2964,84	687,16	14824	3436	10746	16,645	83
				2277,68	110,25	11388	551	90	0,708	4
5	Е69-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов *м2 вертикальной проекции*	240	797,76		191462	0	20170	0,546	131
				93,38		22411	0	90		0
6	Е62-6-3	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35% *м2*	128	82,77	0,07	10595	9	5671	0,312	40
				46,62	0,02	5967	3	95	0,0001	0
7	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% *м2*	40	70,49	0,07	2820	3	1570	0,247	10
				41,3	0,02	1652	1	95	0,0001	0
8	Е62-10-1	Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% *м2*	28	84,09	0,05	2355	1	1462	0,329	9
				54,96	0,02	1539	1	95	0,0001	0
9	Е63-5-6	Смена стекол толщиной 4-6мм в переплетах деревянных на штапиках по эластичной прокладке при прлощади стекла более 1,0м2 *м2*	16	1200,8	3,26	19213	52	2573	0,997	16
				168,3	0,99	2693	16	95	0,005	0
10	Е62-9-2	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35% *м2*	9	170,79	0,07	1537	1	1075	0,819	7
				132,68	0,02	1194	0	90	0,0001	0
11	Е60-1-1	Разборка кладки печей необлицованных *м3 кладки*	2,4	13,74	2,08	33	5	26	0,0809	0
				11,66	0,34	28	1	90	0,0028	0
12	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, один канал *м*	4	276,81	29,31	1107	117	908	1,6447	7
				247,5	4,64	990	19	90	0,0398	0

13	Е60-2-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал *м*	16	156,62 143,26	13,36 2,12	2506 2292	214 34	2093 90	0,9444 0,0182	15 0
14	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб над крышей, один канал *м*	6	4185,32 1249,38	134,53 22,34	25112 7496	807 134	6867 90	8,3112 0,125	50 1
15	Е60-20-2	Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под уголь *м3 кладки*	2,4	19606,19 1953	26,46 9	47055 4687	64 22	4238 90	12,3 0,03	30 0
16	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки печи *м2*	12	328,05 77,74	3,63 0,56	3937 933	44 7	893 95	0,504 0,0058	6 0
17	1-1-655	Приборы печные *комплект*	1	6000		6000				
18	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм *м трубопровода*	90	598,3 60,03	4,95 1,86	53847 5403	446 167	6406 115	0,34155 0,00913	31 1
19	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	16	4352,09 124,72	43,41 16,26	69633 1996	695 260	2594 115	0,7843 0,07938	13 1
20	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе *котел*	1	14661,12 9159,75	2142,49 801,56	14661 9160	2142 802	11456 115	52,9 3,9125	53 4
21	99-1-1	Котел *шт*	1	20833		20833				
22	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5м3	1	10734,35	124,15	10734	124	1924	9,9765	10

		бак							
				1624,95	47,81	1625	48	115	0,225	0
23	E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	1	3586,49	150,21	3586	150	2999	14,95	15
		насос								
				2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	0
24	99-1-2	Насос циркуляционный	1	12500		12500				
		шт								
25	E68-11-1	Ремонт деревянных штакетных заборов	78	255,13	0,11	19900	9	2828	0,2304	18
		м2 забора								
				33,57		2618	0	108	0,0001	0
26	E51-4-1	Рытье ям 0,4 м для установки стоек	40	384,75		15390	0	15698	2,6	104
		яма								
				384,75		15390	0	102		0
27	E47-342-8	Установка деревянных столбов	40	4116,41	7,33	164656	293	9924	1,5985	64
		шт								
				211,14	2,73	8446	109	116	0,7095	28
		Итого прямые затраты				830612	12522	167614		1066
						168232	2872			44
		Накладные расходы, тенге				167614				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59894				
		Всего , тенге				1058120				
		Итого по форме				1058120				
		СМР				1058120				
		итого				1058120				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				10581				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4232				
		итого				1072933				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1072933				
		- в текущих ценах 2015 года, (к =2,532)				2716667				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				54333				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2771000
НДС (12%)	332520
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3103520**

Заказчик:

КГКП «Курчумская центральная районная больница» УЗ ВКО
ВКО, Курчумский район, с. Курчум, Ул. Захарова, 1а
БИН 130340009703
ИИК KZ116010151000175899
В АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел. 3-19-39, 3-10-14 (приемная)

_____Блейменов М.Б.

Подрядчик:

ТОО «AGM Service»
РК, ВКО, г. Семей, 343 квартал, д.14, кв.33
БИН 130440031169
ИИК: KZ519143984O9BC03351
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA
Тел. 532111

_____Жанибеков М.А.

Счет-фактура № 000000000013 от 15.07.16 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 14-33 (2а)

ИИК поставщика: KZ51914398409BC03351 в ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №123 от «04» июля 2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Тоскаин

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения ВКО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 130340009703, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а (10а)

ИИК получателя: KZ116010151000175899 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания медицинского пункта село Тоскаин Курчумского района ВКО	работа	1	2 771 000,00	2 771 000,00	12%	332 520,00	3 103 520,00		
Всего по счету:					**2 771 000,00**		**332 520,00**	**3 103 520,00**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусморен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.