Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Театр имени Абая" Управления культуры, архивов и документации ВКО

Подрядчик: ТОО "AGM Service"

Договор №401 от 26.08.2016г.

Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГКП "Театр имени Абая" в г. Семей ВКО

Акт №1

приемки выполненных работ от 16 сентября 2016 года
на объекте: Текущий ремонт здания КГКП "Театр имени Абая" в г. Семей ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля над фойе								
1	Е58-18-6	Демонтаж примыканий *м*	124,50	18,54	0,67	2308	83	2395	0,1156	14
				17,87	0,11	2225	14	107	0,00104	0
2	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	810	51,12	22,91	41407	18557	31886	0,1587	129
				28,21	8,58	22850	6950	107	0,04188	0
3	1-1-1219	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе Р25мм, t от -15С до -5С, теплостойкость от +80С до 95С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 *м2*	915,3	126		115328				

4	1-1-1234	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе Р25мм, t от -15С до -5С, теплостойкость от +80С до 95С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	931,5	116		108054			
5	Е58-18-6	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали *м*	124,5	235,42 22,34	0,84 0,14	29310 2781	105 17	2995 107	0,1445 0,0013	18 0
		Раздел 2. Тепловой узел ц-10								
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм *м трубопровода*	10	431,3 60,03	4,95 1,86	4313 600	50 19	712 115	0,34155 0,00913	3 0
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм *м трубопровода*	10	12,59 12,29		126 123	0 0	141 115	0,05762	1 0
		Раздел 3. Фойе								
8	Е15-64-3	Ремонт поверхности сталактитов и левкас *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12	312,30 84,79	4,29 1,64	3748 1017	51 20	985 95	0,52348 0,00788	6 0
9	Е15-165-8	Улучшенная окраска сталактитов эмалями *м2 окрашиваемой поверхности*	12	185,33 90,05	2,35 0,9	2224 1081	28 11	1037 95	0,5382 0,00438	6 0
10	Е19-180-5	Улучшенная окраска сталактитов водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	35	257,97 44,77	2,35 0,9	9029 1567	82 32	1519 95	0,26565 0,00438	9 0
		Раздел 4. Водоэмульсионная окраска								

Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, подготовленных под окраску								
11	*м2 окрашиваемой поверхности*	562,83	257,97	2,35	145193	1323	24419	0,26565	150
			44,77	0,9	25198	507	95	0,00438	2
	Итого прямые затраты				**461040**	**20279**	**66089**		**336**
					57442	**7568**			**3**
	Накладные расходы, тенге				66089				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31628				
	Всего , тенге				558756				
	Итого по форме				558756				
	итого				**558756**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				5588				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2235				
	Дополнительные затраты на производство работ				12254				
	итого				**578833**				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				578833				
	- в текущих ценах 2016 года, (к =2,737)				1584265				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				31685				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1615950**				
	НДС (12%)				193914				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1809864**				

Заказчик:
КГКП "Театр имени Абая" УКАиД ВКО

Директор _____ Горельников Я.В.

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»

Директор _____ Жанибеков М.А.

Счет-фактура № 000000000021 от 16.09.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 1-44 (2а)

ИИК поставщика: KZ51914398409BC03351 в ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №401 от 26.08.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, пл. Абая
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Театр имени Абая" Управления культуры, архивов и документации ВКО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 990340005362, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, пл. Абая (10а)

ИИК получателя: KZ08826F1KZTD2001075 в АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания КГКП "Театр имени Абая" в г. Семей ВКО	работа	1	1 615 950,00	1 615 950,00	12%	193 914,00	1 809 864,00		
Всего по счету:					**1 615 950,00**		**193 914,00**	**1 809 864,00**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.