Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **КГКП "Курчумская центральная районная больница" УЗ ВКО**
Подрядчик: **ТОО "AGM Service"**

Договор №93 от 15.06.2016г.
Наименование стройки: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Койтас Курчумского района ВКО
Наименование объекта: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Койтас Курчумского района ВКО

**Акт №1**

**приемки выполненных работ от 29 июня 2016 года**
**на объекте: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Койтас Курчумского района ВКО**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20мм<br>*м2* | 60 | 386,25<br>347,96 | 33,79<br>5,62 | 23175<br>20878 | 2027<br>337 | 20154<br>95 | 2,056<br>0,031 | 123<br>2 |
| 2 | Е61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм<br>*м2* | 110 | 180,63<br>55,46 | 1,83<br>0,29 | 19869<br>6101 | 201<br>32 | 5826<br>95 | 0,3573<br>0,0029 | 39<br>0 |
| 3 | Е61-1-7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм<br>*м2* | 79,6 | 200,69<br>69,1 | 1,91<br>0,29 | 15975<br>5500 | 152<br>23 | 5247<br>95 | 0,4441<br>0,003 | 35<br>0 |
| 4 | Е69-16-2 | Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях<br>*м3 раствора* | 3 | 2964,84<br>2277,68 | 687,16<br>110,25 | 8895<br>6833 | 2061<br>331 | 6447<br>90 | 16,645<br>0,708 | 50<br>2 |
| 5 | Е69-11-1 | Устройство инвентарных деревянных лесов | 120 | 797,76 | | 95731 | 0 | 10085 | 0,546 | 66 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 вертикальной проекции* | | | | | | | |
| | | | | 93,38 | | 11206 | 0 | 90 | 0 |
| 6 | Е62-6-3 | Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35% *м2* | 80 | 82,77 | 0,07 | 6622 | 6 | 3545 | 0,312 | 25 |
| | | | | 46,62 | 0,02 | 3730 | 2 | 95 | 0,0001 | 0 |
| 7 | Е62-7-1 | Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% *м2* | 32 | 70,49 | 0,07 | 2256 | 2 | 1256 | 0,247 | 8 |
| | | | | 41,3 | 0,02 | 1322 | 1 | 95 | 0,0001 | 0 |
| 8 | Е62-10-1 | Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% *м2* | 16 | 84,09 | 0,05 | 1345 | 1 | 836 | 0,329 | 5 |
| | | | | 54,96 | 0,02 | 879 | 0 | 95 | 0,0001 | 0 |
| 9 | Е63-5-6 | Смена стекол толщиной 4-6мм в переплетах деревянных на штапиках по эластичной прокладке при прлощади стекла более 1,0м2 *м2* | 9 | 1200,8 | 3,26 | 10807 | 29 | 1447 | 0,997 | 9 |
| | | | | 168,3 | 0,99 | 1515 | 9 | 95 | 0,005 | 0 |
| 10 | Е62-9-2 | Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35% *м2* | 16 | 170,79 | 0,07 | 2733 | 1 | 1911 | 0,819 | 13 |
| | | | | 132,68 | 0,02 | 2123 | 0 | 90 | 0,0001 | 0 |
| 11 | Е60-1-1 | Разборка кладки печей необлицованных *м3 кладки* | 2,4 | 13,74 | 2,08 | 33 | 5 | 26 | 0,0809 | 0 |
| | | | | 11,66 | 0,34 | 28 | 1 | 90 | 0,0028 | 0 |
| 12 | Е60-2-1 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, один канал *м* | 4 | 276,81 | 29,31 | 1107 | 117 | 908 | 1,6447 | 7 |
| | | | | 247,5 | 4,64 | 990 | 19 | 90 | 0,0398 | 0 |
| 13 | Е60-2-2 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал *м* | 16 | 156,62 | 13,36 | 2506 | 214 | 2093 | 0,9444 | 15 |
| | | | | 143,26 | 2,12 | 2292 | 34 | 90 | 0,0182 | 0 |
| 14 | Е60-7-3 | Перекладка дымовых труб над крышей, один канал *м* | 6 | 4185,32 | 134,53 | 25112 | 807 | 6867 | 8,3112 | 50 |
| | | | | 1249,38 | 22,34 | 7496 | 134 | 90 | 0,125 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | E60-20-2 | Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под уголь | 2,4 | 19606,19 | 26,46 | 47055 | 64 | 4238 | 12,3 | 30 |
| | | *м3 кладки* | | 1953 | 9 | 4687 | 22 | 90 | 0,03 | 0 |
| 16 | E61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки печи | 12 | 328,05 | 3,63 | 3937 | 44 | 893 | 0,504 | 6 |
| | | *м2* | | 77,74 | 0,56 | 933 | 7 | 95 | 0,0058 | 0 |
| 17 | 1-1-655 | Приборы печные | 1 | 6000 | | 6000 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 18 | E16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм | 90 | 598,3 | 4,95 | 53847 | 446 | 6406 | 0,34155 | 31 |
| | | *м трубопровода* | | 60,03 | 1,86 | 5403 | 167 | 115 | 0,00913 | 1 |
| 19 | E18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 16 | 4352,09 | 43,41 | 69633 | 695 | 2594 | 0,7843 | 13 |
| | | *кВт* | | 124,72 | 16,26 | 1996 | 260 | 115 | 0,07938 | 1 |
| 20 | E18-2-1 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твёрдом топливе | 1 | 14661,12 | 2142,49 | 14661 | 2142 | 11456 | 52,9 | 53 |
| | | *котел* | | 9159,75 | 801,56 | 9160 | 802 | 115 | 3,9125 | 4 |
| 21 | 99-1-1 | Котел | 1 | 20833 | | 20833 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | E18-10-6 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5м3 | 1 | 10734,35 | 124,15 | 10734 | 124 | 1924 | 9,9705 | 10 |
| | | *бак* | | 1624,95 | 47,81 | 1625 | 48 | 115 | 0,225 | 0 |
| 23 | E18-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т | 1 | 3586,49 | 150,21 | 3586 | 150 | 2999 | 14,95 | 15 |
| | | *насос* | | 2551,28 | 56,25 | 2551 | 56 | 115 | 0,275 | 0 |
| 24 | 99-1-2 | Насос циркуляционный | 1 | 12500 | | 12500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | E51-4-1 | Рытье ям 0,4 м для установки стоек | 40 | 384,75 | | 15390 | 0 | 15698 | 2,6 | 104 |
| | | *яма* | | 384,75 | | 15390 | 0 | 102 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | E47-342-8 | Установка деревянных столбов | 40 | 4126,77 | 7,33 | 165071 | 293 | 9924 | 1,5985 | 64 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 211,14 | 2,73 | 8446 | 109 | 116 | 0,7095 | 28 |
| 27 | E68-11-1 | Устройство деревянных штакетных заборов из готовых щитов | 64 | 2453,63 | 0,3 | 157032 | 19 | 17401 | 1,0923 | 70 |
| | | *м2 забора* | | | | | | | | |
| | | | | 163,42 | | 16112 | 0 | 108 | 0,0002 | 0 |
| | | Итого прямые затраты | | | | 796446 | 9601 | 140179 | | 840 |
| | | | | | | 137194 | 2393 | | | 41 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 140179 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 56197 | | | | |
| | | Всего , тенге | | | | 992822 | | | | |
| | | Итого по форме | | | | 992822 | | | | |
| | | СМР | | | | 992822 | | | | |
| | | итого | | | | 992822 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 9928 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | 3971 | | | | |
| | | итого | | | | 1006722 | | | | |
| | | - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 1006722 | | | | |
| | | - в текущих ценах 2015 года, (к =2,532) | | | | 2549019 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 50980 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | | | 2600000 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 312000 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **2912000** | | | | |

**Заказчик:**
**КГКП «Курчумская центральная районная больница» УЗ ВКО**
ВКО, Курчумский район, с. Курчум, Ул. Захарова, 1а
БИН 130340009703
ИИК KZ116010151000175899
В АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел. 3-19-39, 3-10-14 (приемная)

_____Блейменов М.Б.

**Подрядчик:**
**ТОО «AGM Service»**
РК, ВКО, г. Семей, 343 квартал, д.14, кв.33
БИН 130440031169
ИИК: KZ51914398409BC03351
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA
Тел. 532111

_____Жанибеков М.А.

# Счет-фактура № 000000000011 от 29.06.16 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 14-33 (2а)

ИИК поставщика: KZ519143984O9BC03351 в ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №93 от «15» июня 2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Койтас

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: КГКП "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения ВКО** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 130340009703, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а (10а)

ИИК получателя: KZ116010151000175899 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Текущий ремонт здания медицинского пункта село Койтас Курчумского района ВКО | работа | 1 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 12% | 312 000,00 | 2 912 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 600 000,00** | | **312 000,00** | **2 912 000,00** | | |

**Руководитель организации**
Жанибеков М.А.
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
директор
*(должность)*

**Главный бухгалтер организации**
не предусморен
*(Ф.И.О., подпись)*

Бухгалтер
не предусмотрен
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.