Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: АО "Трансгелеком"
Подрядчик: **ТОО "Жулдыз 2006"**
Наименование строительства и его адрес: **Демонтажные работы. Здание г. Астана, ул. Есинберлина 9**

Акт приемки выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г., приведен к ценам 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы подвала										
1	Е0154-2-1	Разборка перекрытий из железобетонных плит	337	626,21	310,56	211033	104659	150011	2,17	730		
		м2		315,65	103,50	106374	34879	106,2	0,60	203		
2	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	58	2719,44	399,69	157728	23182	146768	15,88	921		
		м3		2319,75	63,00	134546	3654	106,2	0,54	31		
3	Е0159-4-1	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	5	324,43	33,03	1622	165	1575	1,89	9		
		м		291,40	5,27	1457	26	106,2	0,03	--		
4	Е0152-1-1	Разборка фундаментов бутовых с очисткой	194	2585,90	518,15	501665	100521	416256	12,90	2503		
		м3		2067,75	202,78	401144	39339	94,5	1,16	225		
5	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	325	358,97	192,06	116666	62420	86008	1,11	361		
		1м2		166,91	72,15	54246	23449	110,7	0,40	131		
6	Е0169-18-1	Очистка поверхности покрытия от строительного мусора	325	6,08	--	1976	--	1778	0,05	15		
		м2		6,08	--	1976	--	90	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			990689	290947			4539		
			Тенге			699742	101348			590		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990689						
	Всего заработная плата -		Тенге				801090					
		Накладные расходы -	Тенге			802397						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							401		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120360					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107585						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1900671						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5530		
		Сметная заработная плата -	Тенге				921449					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1900671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5530
		Сметная заработная плата -	Тенге				921449			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			990689	290947			4539
			Тенге			699742	101348			590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990689				
	Всего заработная плата -		Тенге				801090			
		Накладные расходы -	Тенге			802397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1900671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5530
		Сметная заработная плата -	Тенге				921449			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1900671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5530
		Сметная заработная плата -	Тенге				921449			

Временные здания и сооружения 1,8%	34 212
Итого с временными 1,8%	1 934 883
Дополнительные затраты на погрузочно-разгрузочные работы 2,31%	44 696
Затраты на выслугу лет, 1%	19 349
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	7 740
Итого с прочими	2 006 667
Пересчет в текущие цены 2013 г. к=2,23355	4 481 987
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	89 640
Итого	4 571 627
НДС 12%	548 595
ВСЕГО	5 120 222

ЗАКАЗЧИК : И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО "Транстелеком"

Манатаев Р.Е. _____

Исполнительный директор-Управляющий директор филиала "Астанатранстелеком"

Еленов Е.Е. _____

ПОДРЯДЧИК : Коммерческий директор ТОО "Жулдыз-2006"

Абильдин Г.З. _____

Форма 3

Заказчик: АО «Транстелеком»
Подрядчик: ТОО «Жулдыз-2006»
Наименование объекта и его адрес: Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9
Договор № 85/10 от 08 апреля 2014г

Акт приемки выполненных работ
За июль 2014г.

№п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	По договору			С начала года		За текущий месяц	
			Кол-во	Цена за ед.	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге
	Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9	работы					62 090 300 ,00		5 120 222,00
							62 090 300,00		5 120 222,00

ЗАКАЗЧИК: И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО «Транстелеком»

Манатаев Р.Е._____

Исполнительный директор-Управляющий директор филиала «Астанатранстелеком»

Еленов Е.Е._____

ПОДРЯДЧИК: Коммерческий директор ТОО «Жулдыз-2006»

Абильдин Е.А._____

к приказу Министерства фина...
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
991140001226

Заказчик АО "Транстелеком", РК, г.Астана,ул.Д.Кунаева 10
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

ИИН/БИН
061040009412

Исполнитель ТОО «Жулдыз-2006» РК,Карагандинская обл.,Казыбек би,Караганда,м-н Степной-3-3-579
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 85/10 от 08.04.2014г от «_____»_____2014года

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
10	_____2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ(услуг)	Сведения о наличии отчёта о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата,номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9**		работы	1	5 120 222,00	5 120 222,00
			Итого	**1**	5 120 222,00	5 120 222,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Коммерческий директор _____ Асадильдин Е.А.

Принял (Заказчик) И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО «Транстелеком» _____ Манатаев Р.Е.

Исполнительный директор- Управляющий директор филиала «Астанатранстелеком» _____ Еленов Е.Е.

Форма №2КС-2

Заказчик: АО «Транстелеком»
Подрядчик: ТОО «Жулдыз-2006»
Наименование объекта и его адрес: Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9
Договор № 85/10 от 08 апреля 2014г

Акт приемки выполненных работ
За июл 2014г.

№п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	По договору			С начала года		За текущий месяц	
			Кол-во	Цена за ед.	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге
	Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9	работы					40 737 483.00		15 285 734.00
							40 737 483.00		15 285 734.00

ЗАКАЗЧИК: И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО «Транстелеком»

Манатаев Р.К. _____

Исполнительный директор-Управляющий директор филиала «Астанатранстелеком»

Еленов Е.Е. _____

ПОДРЯДЧИК: Коммерческий директор ТОО «Жулдыз-2006»

Абильдин Е.А. _____

к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО "Транстелеком", РК, г.Астана,ул.Д.Кунаева 10
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

ИИН/БИН 991140001226

Исполнитель ТОО «Жулдыз-2006» РК,Карагандинская обл..Казыбек би,Караганда,м-н Степной-3-3-579
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

ИИН/БИН 061040009412

Договор (контракт) Договор № 85/10 от 08.04.2014г от «_____»_____2014года

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
10	_____2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ(услуг)	Сведения о наличии отчёта о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата,номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9**		работы	1	15 285 734,00	15 285 734,00
			Итого	**1**	15 285 734,00	15 285 734,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Коммерческий директор _____ Абильдин Е.А.

Принял (Заказчик) И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО «Транстелеком» _____ Манатаев Р.Е.

Исполнительный директор- Управляющий директор филиала «Астанатранстелеком» _____ Еленов Е.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: АО "Транстелеком"
Подрядчик: **ТОО "Жулдыз 2006"**

Наименование строительства и его адрес: **Демонтажные работы. Здание г. Астана, ул. Есинберлина 9**

Акт приемки выполненных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г., приведен к ценам 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы 2 этажа										
1	Е0154-2-1	**Разборка перекрытий из железобетонных плит**	815	626,21	310,56	510362	253107	362787		2,17		1765
		м2		315,65	103,50	257255	84352	106,2		0,60		490
2	Е0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	152	2719,44	399,69	413355	60753	384633		15,88		2414
		м3		2319,75	63,00	352602	9576	106,2		0,54		82
3	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	39	215,57	21,24	8407	828	8325		1,29		50
		шт		194,33	3,31	7579	129	108		0,03		1
4	Е0159-4-1	**Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании**	17	324,43	33,03	5515	562	5356		1,89		32
		м		291,40	5,27	4954	90	106,2		0,03		--
5	Е0163-8-2	**Разборка облицовки стен из гранитных плит**	387	941,58	103,23	364391	39950	313268		5,32		2060
		м2		838,35	18,24	324441	7059	94,5		0,10		39
6	Е0153-2-1	**Разборка кладки наружных стен из кирпича**	284	4899,14	1880,99	1391356	534201	1072590		21,24		6032
		м3		3018,15	538,09	857155	152818	106,2		2,91		826
7	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	807	358,97	192,06	289691	154994	213564		1,11		897
		1м2		166,91	72,15	134696	58225	110,7		0,40		324
8	Е0169-18-1	**Очистка поверхности покрытия от строительного мусора**	815	6,08	--	4955	--	4460		0,05		37
		м2		6,08	--	4955	--	90		--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2988033**	**1044395**					**13289**
			Тенге			**1943637**	**312249**					**1764**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2988033**						
		Всего заработная плата -	Тенге				**2255886**					
		Накладные расходы -	Тенге			**2364983**						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									**1182**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354747			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5674196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16235
		Сметная заработная плата -	Тенге				2610633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5674196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16235
		Сметная заработная плата -	Тенге				2610633			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2988033	1044395			13289
			Тенге			1943637	312249			1764
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2988033				
	Всего заработная плата -		Тенге				2255886			
		Накладные расходы -	Тенге			2364983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354747			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5674196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16235
		Сметная заработная плата -	Тенге				2610633			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5674196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16235
		Сметная заработная плата -	Тенге				2610633			

Временные здания и сооружения 1,8%	**102 136**
Итого с временными 1,8%	**5 776 332**
Зимнее удорожание 2,31%	**133 433**
Затраты на выслугу лет, 1%	**57 763**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**23 105**
Итого с прочими	**5 990 633**
Пересчет в текущие цены 2013 г. к=2,23355	**13 380 370**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**267 607**
Итого	**13 647 977**
НДС 12%	**1 637 757**
ВСЕГО	**15 285 734**

ЗАКАЗЧИК : И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО "Транстелеком"

Манатаев Р.Е. _____

Исполнительный директор-Управляющий директор филиала "Астанатранстелеком"

Еленов Е.Е. _____

ПОДРЯДЧИК: Коммерческий директор ТОО "Жулдыз-2006"

Абильдин Е.А. _____

Форма №2КС-2

Заказчик: АО «Транстелеком»
Подрядчик: ТОО «Жулдыз-2006»
Наименование объекта и его адрес: Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9
Договор № 85/10 от 08 апреля 2014г

Акт приемки выполненных работ
За _____ 2014г.

№п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	По договору			С начала года		За текущий месяц	
			Кол-во	Цена за ед.	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге
	Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9	работы					25 451749.00	1	15 432 870.00
							25 451749.00		15 432 870.00

ЗАКАЗЧИК: И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО «Транстелеком»

Маратаев Р.Т._____

Исполнительный директор/Управляющий директор филиала «Астанатранстелеком»

Еленов Е.Е._____

ПОДРЯДЧИК: Коммерческий директор ТОО «Жулдыз-2006»

Абильдин Е.А._____

к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО "Транстелеком", РК, г.Астана,ул.Д.Кунаева 10
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

ИИН/БИН 991140001226

Исполнитель ТОО «Жулдыз-2006» РК,Карагандинская обл.,Казыбек би,Караганда,м-н Степной-3-3-579
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

ИИН/БИН 061040009412

Договор (контракт) Договор № 85/10 от 08.04.2014г от «_____»_____2014года

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
10	18.05 2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ(услуг)	Сведения о наличии отчёта о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата,номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9**		работы	1	15 432 870.00	15 432 870.00
			Итого	**1**	15 432 870.00	15 432 870.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Коммерческий директор _____ Абильдин Е.А.

Принял (Заказчик) И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО "Транстелеком" _____ Манатаев Р.Е.

Исполнительный директор- Управляющий директор филиала "Астанатранстелеком" _____ Еленов Е.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **АО "Транстелеком"**
Подрядчик: **ТОО "Жулдыз 2006"**
Наименование строительства и его адрес: **Работы по сносу объкта. Здание г. Астана, ул. Есенберлина 9**

Акт приемки выполненных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г., приведен к ценам 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы 3 этажа											
1	E0154-2-1	Разборка перекрытий из железобетонных плит	м2	815	626,21 315,65	310,56 103,50	510362 257255	253107 84352	362787 106,2	2,17 0,60	1765 490		
2	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	172	2719,44 2319,75	399,69 63,00	467744 398997	68747 10836	435243 106,2	15,88 0,54	2731 93		
3	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	41	215,57 194,33	21,24 3,31	8838 7968	871 136	8751 108	1,29 0,03	53 1		
4	E0163-8-2	Разборка облицовки стен из гранитных плит	м2	382	941,58 838,35	103,23 18,24	359684 320250	39434 6968	309220 94,5	5,32 0,10	2033 39		
5	E0153-2-1	Разборка кладки наружных стен из кирпича	м3	280	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	1371759 845082	526677 150665	1057484 106,2	21,24 2,91	5947 815		
6	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	807	358,97 166,91	192,06 72,15	289691 134696	154994 58225	213564 110,7	1,11 0,40	897 324		
7	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	815	6,08 6,08	-- --	4955 4955	-- --	4460 90	0,05 --	37 --		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3013033	1043830			13465		
				Тенге			1969203	311182			1762		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3013033						
	Всего заработная плата -			Тенге				2280385					
		Накладные расходы -		Тенге			2391509						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1196		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				358726					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			324272						
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5728814						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5728814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16423
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3013033	1043830			13465
			Тенге			1969203	311182			1762
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3013033				
	Всего заработная плата -		Тенге				2280385			
		Накладные расходы -	Тенге			2391509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5728814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16423
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5728814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16423
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			

Временные здания и сооружения 1,8%	103 119
Итого с временными 1,8%	5 831 933
Зимнее удорожание 2,31%	134 718
Затраты на выслугу лет, 1%	58 319
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	23 328
Итого с прочими	6 048 297
Пересчет в текущие цены 2013 г. к=2,23355	13 509 165
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	270 183
Итого	13 779 348
НДС 12%	1 653 522
ВСЕГО	15 432 870

ЗАКАЗЧИК: И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО "Трансгелеком"

Мацатаев Т.Е._____

Исполнительный директор-управляющий директор филиала "Астанатрансгелеком"

Ксенов Е.Е._____

ПОДРЯДЧИК: Коммерческий директор ТОО "Жулдыз-2006"

Абильдин Е.А._____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **АО "Транстелеком"**
Подрядчик: **ТОО "Жулдыз 2006"**
Наименование строительства и его адрес: **Работы по сносу объкта. Здание г. Астана, ул. Есенберлина 9**

Акт приемки выполненных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г., приведен к ценам 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы 3 этажа								
1	Е0154-2-1	Разборка перекрытий из железобетонных плит	815	626,21	310,56	510362	253107	362787	2,17	1765
		м2		315,65	103,50	257255	84352	106,2	0,60	490
2	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	172	2719,44	399,69	467744	68747	435243	15,88	2731
		м3		2319,75	63,00	398997	10836	106,2	0,54	93
3	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	41	215,57	21,24	8838	871	8751	1,29	53
		шт		194,33	3,31	7968	136	108	0,03	1
4	Е0163-8-2	Разборка облицовки стен из гранитных плит	382	941,58	103,23	359684	39434	309220	5,32	2033
		м2		838,35	18,24	320250	6968	94,5	0,10	39
5	Е0153-2-1	Разборка кладки наружных стен из кирпича	280	4899,14	1880,99	1371759	526677	1057484	21,24	5947
		м3		3018,15	538,09	845082	150665	106,2	2,91	815
6	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	807	358,97	192,06	289691	154994	213564	1,11	897
		1м2		166,91	72,15	134696	58225	110,7	0,40	324
7	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	815	6,08	--	4955	--	4460	0,05	37
		м2		6,08	--	4955	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3013033	1043830			13465
			Тенге			1969203	311182			1762
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3013033				
	Всего заработная плата -		Тенге				2280385			
		Накладные расходы -	Тенге			2391509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5728814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5728814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16423
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3013033	1043830			13465
			Тенге			1969203	311182			1762
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3013033				
	Всего заработная плата -		Тенге				2280385			
		Накладные расходы -	Тенге			2391509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5728814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16423
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5728814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16423
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639111			

Временные здания и сооружения 1,8%	103 119
Итого с временными 1,8%	5 831 933
Зимнее удорожание 2,31%	134 718
Затраты на выслугу лет, 1%	58 319
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	23 328
Итого с прочими	6 048 297
Пересчет в текущие цены 2013 г. к=2,23355	13 509 165
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	270 183
Итого	13 779 348
НДС 12%	1 653 522
ВСЕГО	15 432 870

ЗАКАЗЧИК : И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО "Трансгелеком"

Манаталев К.Е. _____

Исполнительный директор-Управляющий директор филиала "Астанатрансгелеком"

Итолов Е.Е. _____

ПОДРЯДЧИК: Коммерческий директор ТОО "Жулдыз-2006"

Абильдин Е.А. _____

Форма №2

Заказчик: АО «Трансгелеком»
Подрядчик: ТОО «Жулдыз-2006»
Наименование объекта и его адрес: Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9
Договор № 85/10 от 08 апреля 2014г

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2014г.

№п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	По договору			С начала года		За текущий месяц	
			Кол-во	Цена за ед.	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге	Кол-во	Сумма тенге
	Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9	работы				1	10018879.00	1	10018879.00
							10018879.00		10018879.00

ЗАКАЗЧИК: И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО «Трансгелеком»
Маннтаев Р.Е._____

Исполнительный директор-Управляющий директор филиала «Астанатрансгелеком»
Еленов Е.Е._____

ПОДРЯДЧИК: Коммерческий директор ТОО «Жулдыз-2006»
Абильдин Е.А._____

к приказу Министерства фи...
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО "Транстелеком", РК, г.Астана,ул.Д.Кунаева 10
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

ИИН/БИН 991140001226

Исполнитель ТОО «Жулдыз-2006» РК.Карагандинская обл..Казыбек би.Караганда.м-н Степной-3-3-579
полное наименование,адрес,данные о средствах связи

ИИН/БИН 061040009412

Договор (контракт) Договор № 85/10 от 08.04.2014г от «_____»_____2014года

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
10	_____2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ(услуг)	Сведения о наличии отчёта о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата.номер.количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Работы по сносу объекта. Здания по адресу г. Астана ул.Есенберлина 9**		работы	1	10 018 879,00	10 018 879,00
			Итого	**1**	**10 018 879,00**	**10 018 879,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Коммерческий директор _____ Абильдин Е.А.

Принял (Заказчик) И.О. Исполнительного директора по обеспечению АО «Транстелеком» _____ Манатаев Р.Е.

Исполнительный директор- Управляющий директора филиала «Астанатранстелеком» _____ Еденов Е.Е.