Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Желтоксан, дом № 205** — **010940000668**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 05 июня 2019 года

Номер документа	Дата составления
7	15.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного жилого дома в с .Балпык би Коксуского района Алматинской области. за июль месяц 2019 года	15.07.2019 г		тг	1	15 822 000,00	15 822 000,00
				Итого	1	x	15 822 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№50	05.06.2019	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за июль месяц 2019 года	16 322 000	14 126 785,71							1 695 214,29	15 822 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50 от 05 июня 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
11	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	345,06	127		43823		–		47329
12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	434,52	18,93	15,99	8225	6949	38	2899	12014
					2,85	6,42	1238	2788	–	890	
	Раздел 2 Фундаменты										
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,18	16380,68	1077,73	183136	12049	158137	14044	212954

					1158,32	222,09	12950	2483	–	15774	
14	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	50,11	23657,19	1973	1185462	98867	890685	195693	1491647
					3909,6	381,9	195910	19137	–	110492	
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78108	198284		353160		353160		381413
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09661	197175		19049		19049		20573
17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,77327	191531		531167		531167		573660
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	303,84	848,99	20,12	257957	6114	174095	72998	357431
					255,88	2,45	77748	744	–	26476	
19	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	82,44	753,08	10,41	62084	858	28915	30425	99910
					391,93	4,9	32311	404	–	7401	
20	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4,8	26695,21	1883,75	128137	9042	87872	30156	170956

					6504,79	399,17	31223	1916	–	12663	
21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,12	16381,25	1078,57	18347	1208	15842	1407	21334
					1158,04	222,32	1297	249	–	1580	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21856	221252		48357		48357		52226
23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12416	191531		23780		23780		25682
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02976	198284		5901		5901		6373
25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05536	387626,45	1228,32	21459	68	9049	11258	35334
					222940,75	523,84	12342	29	–	2617	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	38,4	849,01	20,13	32602	773	22003	9226	45174
					255,89	2,45	9826	94	–	3346	
27	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	26695	1883,33	64068	4520	43936	15079	85479
					6505	399,17	15612	958	–	6332	
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	16380,36	1076,79	9173	603	7921	703	10666

					1158,93	221,43	649	124	–	790	
29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10928	221252		24178		24178		26112
30	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12416	191531		23780		23780		25682
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	198284		5140		5140		5551
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05536	387626,45	1228,32	21459	68	9049	11258	35334
					222940,75	523,84	12342	29	–	2617	
33	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,2	848,96	20,1	16300	386	11001	4613	22586
					255,89	2,45	4913	47	–	1673	
34	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,72	26693,6	1882,56	45913	3238	31487	10805	61255
					6504,65	398,84	11188	686	–	4537	
35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	16377,5	1077,5	6551	431	5657	502	7617
					1157,5	222,5	463	89	–	564	

36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07432	221252		16443		16443		17758
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03104	191531		5945		5945		6421
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	198284		1475		1475		1593
39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01384	387644,51	1228,32	5365	17	2262	2816	8835
					222976,88	578,03	3086	8	–	654	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,52	849,05	20,14	9781	232	6601	2768	13553
					255,9	2,43	2948	28	–	1004	
41	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,44	26695,06	1883,72	91831	6480	62974	21613	122520
					6504,94	399,13	22377	1373	–	9076	
42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	16381,25	1077,5	13105	862	11316	1005	15239
					1158,75	221,25	927	177	–	1129	
43	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14864	221252		32887		32887		35518

44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12416	191531		23780		23780		25682
45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	198284		5140		5140		5551
46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05536	387626,45	1228,32	21459	68	9049	11258	35334
					222940,75	523,84	12342	29	–	2617	
47	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,04	849,05	20,14	19562	464	13202	5535	27105
					255,9	2,43	5896	56	–	2008	
48	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	19,2	871,93	10,42	16741	200	9016	7086	25733
					391,93	4,9	7525	94	–	1906	
49	1106-0301-0406	Установка выпусков из фундамента НР = 91 %	т	2,8237	69956,79	16408,61	197537	46333	4195	149926	375260
					52062,54	6284,31	147009	17745	–	27797	
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28674	197175		56538		56538		61061

51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06436	191531		203858		203858		220167
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4736	198284		292191		292191		315566
53	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство фундаментов под перегородки НР = 91 %	м3	3,17	20927,44	1973,19	66340	6255	47692	12379	85017
					3909,46	381,7	12393	1210	–	6298	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00534	198284		1059		1059		1144
55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07687	197175		15157		15157		16370
									–	1213	

Раздел 3 Бетонные работы

3.1 Стены подвала

56	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	42,36	31537,56	2479,39	1335931	105027	824954	389574	1863545
					9583,33	522,97	405950	22153	–	138040	

57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	110,72	848,99	20,12	94000	2228	63441	26600	130248
					255,88	2,45	28331	271	–	9648	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,24143	197175		441954		441954		477310
59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00797	191531		1527		1527		1649
60	1106-0301-0406	Установка узлов 1-4 НР = 91 %	т	0,82152	69956,91	16408,61	57471	13480	1221	43619	109177
					52062,03	6284,69	42770	5163	–	8087	
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63976	198284		126854		126854		137002
62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18176	197175		35839		35839		38706
	3.2 Перекрытия								–	2867	
64	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,8343	221252		3724623		3724623		4022593

65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,72555	198284	1730137	1730137	1868548
66	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2598	191531	241291	241291	260594
68	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27013	195324	52763	52763	56984
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42708	198284	84683	84683	91458
71	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,93999	221252	650479	650479	702517
72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21945	198284	43513	43513	46994
	3.3 Монолитные сердечники						–	3481
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1466	198284	29068	29068	31393

Итого **15 088 437**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 111 566

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	326 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 403 326
- перевозка грузов, тенге	43 823
Накладные расходы, тенге	1 085 245
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 117 657
Всего	**15 088 437**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	135 796
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	164 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**307 773**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**15 696 428**
НДС (12 %)	1 883 572
Итого	**17 580 000**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50	**15 822 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.