Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240021500**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010940000668**

Договор (контракт) Доп сог №50/02 от29.07.2019 г к договору №50от 05 июня 2019 г

Номер документа	Дата составления
10	**23.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного жилого дома в с .Балпык би Коксуского районаАлматинской области.			тг	1	15 822 000,00	15 822 000,00
				Итого	1	x	15 822 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№50 Доп. соглашения №50/01 Доп. соглашения №50/02	05.06.2019 г. от 16.07.2019 г. от 29.07.2019 года	Республиканский бюджет	015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за август месяц 2019 года	34 144 000	14 126 785,71							1 695 214,29	15 822 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50 от 05 июня 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Бетонные работы										
	3.2 Перекрытия										
63	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-Пм-1 (15 шт) НР = 91 %	м3	108,94	35640,61	1794,85	3882687	195531	2768709	874129	5137361
					8430,76	386,76	918447	42134	–	380545	
67	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,45	30719,13	4638,26	105983	16002	58501	31441	148418
					9124,49	890,14	31480	3071	–	10994	

70	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	23,19	35640,59	1794,83	826506	41622	589375	186075	1093587
					8430,76	386,76	195509	8969	–	81006	
	3.3 Монолитные сердечники										
73	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	19,455	33756,31	6041,63	656728	117540	323502	218374	945110
					11086,4	1248,24	215686	24285	–	70008	
	3.4 Перемычки										
76	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	3,74	41855,14	4287,32	156539	16034	89257	49450	222468
					13702,54	826,97	51248	3093	–	16479	
	3.5 Обрамление Об-1 (20 шт)										
79	1106-0701-0201	Устройство Об-1 (20 шт) НР = 91 %	м3	0,9	30021	4638,5	27021	4175	14634	8202	38041
					9124,5	890	8212	801	–	2818	
	3.6 Монолитная лестница										
83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,039	16371,79	1076,92	638	42	551	49	742
					1153,85	217,95	45	9	–	55	
84	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,105	21589,62	1320,75	2268	139	1819	308	2782
					2948,11	278,3	310	29	–	206	
85	1106-0401-0102	Устройство лестничных маршей ЛМ1-ЛМ4 НР = 91 %	м3	4,6	31537,53	2479,28	145070	11404	89583	42304	202364
					9583,3	522,89	44083	2405	–	14990	
86	1106-0801-0101	Устройство лестничных площадок ЛМ1-ЛМ4 НР = 91 %	м3	4,03	35640,59	1794,93	143631	7234	102421	32336	190044
					8430,82	386,88	33976	1558	–	14077	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0,73951	191531		141639		141639		152970

СТ РК 2591-2014

90	1106-0701-0201	Устройство ж/б объвязки НР = 91 %	м3	0,75	29890	4638,67	22416	3479	12094	6834	31590
					9124,67	890,67	6843	667	–	2340	
91	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02601	198284		5157		5157		5570
92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02131	197175		4202		4202		4538
93	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	29908,33	4641,67	1793	278	968	546	2526
					9125	891,67	547	53	–	187	
94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00414	198284		821		821		887
95	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01481	197175		2920		2920		3154
96	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	14,1	16329,65	81,91	230247	1153	205949	27872	278769
					1641,49	33,76	23145	475	–	20650	
97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,92	84,6	2,25	1431	37	700	482	2066
					41,02	0,24	694	4	–	153	

98	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16,92	75,12	1,6	1271	26	839	283	1678
					24	0,24	406	4	–	124	
	3.7 Обрамление отверстий										
99	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,66	23745,14	1225,21	15671	808	–	13837	31869
					22519,92	520,45	14863	343	–	2361	
100	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83567	191531		160057		160057		172862
101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48818	198284		96798		96798		104542
									–	7744	
	Раздел 4 Каркас										
	4.0 Подраздел без наименования										
102	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-1 (5 шт) НР = 91 %	м3	6,98	31886,53	4638,34	222568	32375	126504	63612	309074
					9124,5	890,26	63689	6214	–	22894	
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,462	198284		91607		91607		98936
104	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,00125	191531		383301		383301		413965
105	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0012	387600	1200	466	2	196	244	767
					223333,33	533,33	268	–	–	57	

106	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	69,76	299,14	53,04	20868	3701	3854	13002	36580
					190,84	11,76	13313	820	–	2710	
107	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	5,232	17902		93663		93663		101156
108	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-1,1 (20 шт) НР = 91 %	м3	15,36	31886,54	4638,36	489777	71245	278380	139982	680140
					9124,51	890,21	140152	13674	–	50381	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,032	198284		204629		204629		220999
110	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4482	191531		851968		851968		920125
111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,064	387631,25	1225	24808	78	10461	13015	40849
					222950	518,75	14269	33	–	3026	
112	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	153,6	299,13	53,05	45947	8149	8486	28629	80542
					190,84	11,76	29312	1806	–	5966	
113	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	11,52	17902		206231		206231		222729
114	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-1,2 (8 шт) НР = 91 %	м3	11,168	31886,53	4638,32	356106	51799	202405	101777	494514
					9124,5	890,19	101902	9941	–	36631	

115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1752	198284		233023		233023		251665
116	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,48152	191531		666819		666819		720165
117	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0256	387625	1218,75	9922	31	4184	5206	16338
					222953,13	515,63	5707	14	–	1210	
118	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	111,616	299,13	53,05	33387	5921	6166	20804	58526
					190,84	11,76	21300	1313	–	4335	
119	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,3712	17902		149861		149861		161850
120	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-2 (1 шт) НР = 91 %	м3	1,396	31886,53	4638,4	44514	6476	25300	12724	61817
					9124,64	890,26	12738	1244	–	4579	
121	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0924	198284		18321		18321		19787
122	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37897	191531		72585		72565		78392
123	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,002	387666,67	1166,67	775	2	327	408	1278
					223000	666,67	446	2	–	95	

124	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	13,952	299,11	53,04	4174	740	771	2601	7317
					190,83	11,75	2663	164	–	542	
125	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,0464	17902		18733		18733		20232
126	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-2.1 (14 шт) НР = 91 %	м3	10,752	31886,53	4638,32	342843	49871	194865	97988	476097
					9124,52	890,22	98107	9572	–	35266	
127	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7224	198284		143240		143240		154699
128	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,89926	191531		555298		555298		599722
129	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0336	387630,95	1226,19	13024	41	5492	6833	21446
					222952,38	523,81	7491	18	–	1589	
130	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	85,427	299,13	53,05	25553	4531	4719	15922	44793
					190,84	11,76	16303	1004	–	3318	

Итого	**15 088 438**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 073 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	650 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 719
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 231 885

Накладные расходы, тенге	2 015 269
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 117 664
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	135 796
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	164 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**307 773**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**15 696 429**
НДС (12 %)	1 883 571
Итого	**17 580 000**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №30	**15 822 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсымбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.