Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119** — **010940000668**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согг№50/02 от29.07.19 гдоп согл №50/01от16.07.19 гк дог №50от 05 июня 2019 г

Номер документа	Дата составления
13	**16.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного жилого дома в с .Балпык би Коксуского районаАлматинской области за сентябрь месяц 2019 года.	16.09.2019г		тг	1	15 822 000,00	15 822 000,00
				Итого	1	x	15 822 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан Мади
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№50 Доп. соглашения №50/01 Доп. соглашения №50/02 Доп. соглашения № /03	05.06.2019 г. от 16.07.2019 г. от 29.07.2019 года от 04.09.2019 года	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за сентябрь месяц 2019 года	49 966 000	14 126 785,71							1 695 214,29	15 822 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50 от 05 июня 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Бетонные работы										
	3.2 Перекрытия										
63	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-Пм-1 (15 шт) НР = 91 %	м3	108,96	35640,61	1794,85	3883401	195567	2769218	874290	5138306
					8430,76	386,77	918616	42142	–	380615	
67	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,45	30719,13	4638,26	105981	16002	58501	31441	148418
					9124,49	890,14	31480	3071	–	10994	

70	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	23,2	35640,59	1794,83	826863	41641	589628	186157	1094062
					8430,76	386,76	195594	8974	–	81042	
	3.3 Монолитные сердечники										
73	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	19,455	33756,31	6041,63	656728	117540	323502	218374	945110
					11086,4	1248,24	215686	24285	–	70008	
	3.4 Перемычки										
76	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	3,75	41855,14	4287,32	156958	16079	89494	49582	223063
					13702,54	826,97	51385	3101	–	16523	
	3.5 Обрамление Об-1 (20 шт)										
79	1106-0701-0201	Устройство Об-1 (20 шт) НР = 91 %	м3	1,1	30021	4638,5	33024	5102	17885	10025	46493
					9124,5	890	10037	980	–	3444	
	3.6 Монолитная лестница										
83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,039	16371,79	1076,92	638	42	551	49	742
					1153,85	217,95	45	9	–	55	
84	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,107	21589,62	1320,75	2310	141	1853	315	2835
					2948,11	278,3	316	30	–	210	
85	1106-0401-0102	Устройство лестничных маршей ЛМ1-ЛМ4 НР = 91 %	м3	4,62	31537,53	2479,28	145705	11455	89975	42488	203248
					9583,3	522,89	44275	2415	–	15055	
86	1106-0801-0101	Устройство лестничных площадок ЛМ1-ЛМ4 НР = 91 %	м3	4,05	35640,59	1794,93	144343	7268	102930	32497	190987
					8430,82	386,88	34145	1566	–	14147	

90	1106-0701-0201	Устройство ж/б объвязки НР = 91 %	м3	0,75	29890	4638,67	22416	3479	12094	6834	31590
					9124,67	890,67	6843	667	–	2340	
93	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	29908,33	4641,67	1793	278	968	546	2526
					9125	891,67	547	53	–	187	
96	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	14,1	16329,65	81,81	230247	1153	205949	27872	278769
					1641,49	33,76	23145	475	–	20650	
97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,92	84,6	2,25	1431	37	700	482	2066
					41,05	0,24	694	4	–	153	
98	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16,92	75,24	1,6	1271	26	839	283	1678
					24	0,24	406	4	–	124	
	3.7 Обрамление отверстий										
99	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,66385	23745,14	1225,21	15764	814	–	13918	32057
					22519,92	520,45	14950	345	–	2375	
	Раздел 4 Каркас										
102	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-1 (5 шт) НР = 91 % К=5,000;	м3	10,47	31886,53	4638,34	333851	48563	189754	95418	463611
					9124,53	890,26	95534	9321	–	34342	
105	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,0288	387600	1200	11164	36	4707	5857	18383
					222933,33	533,33	6421	15	–	1362	

106	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=5,000;	м2 утепляемого покрытия	104,64	299,13	53,04	31299	5550	5780	19504	54867
					190,84	11,76	19969	1231	–	4064	
108	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-1,1 (20 шт) НР = 91 % К=20,000;	м3	23,04	31886,54	4638,36	734665	106867	417570	209972	1020208
					9124,51	890,21	210228	20510	–	75571	
111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=20,000;	т	0,096	387631,25	1225	37212	117	15692	19522	61273
					222950	518,75	21403	50	–	4539	
112	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=20,000;	м2 утепляемого покрытия	230,4	299,13	53,05	68919	12222	12728	42944	120812
					190,84	11,76	43969	2709	–	8949	
114	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-1,2 (8 шт) НР = 91 % К=8,000;	м3	16,752	31886,53	4638,32	534163	77701	303608	152667	741776
					9124,5	890,19	152854	14912	–	54946	
117	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=8,000;	т	0,0384	387625	1218,75	14885	47	6277	7809	24510
					222953,13	515,63	8561	20	–	1816	
118	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=8,000;	м2 утепляемого покрытия	167,424	299,13	53,05	50083	8882	9250	31206	87792
					190,84	11,76	31951	1969	–	6503	
120	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-2 (1 шт) НР = 91 %	м3	2,094	31886,53	4638,4	66770	9713	37950	19085	92723
					9124,64	890,26	19107	1865	–	6868	
123	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,004	387666,67	1166,67	1551	5	654	814	2554
					223000	666,67	892	2	–	189	

124	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	20,928	299,11	53,04	6261	1111	1156	3901	10975
					190,83	11,75	3994	246	–	813	
126	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-2.1 (14 шт) НР = 91 % К=14,000;	м3	16,128	31886,53	4638,32	514267	74807	292300	146980	714147
					9124,52	890,22	147160	14357	–	52900	
129	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=14,000;	т	0,0504	387630,95	1226,19	19537	62	8238	10249	32169
					222956,38	523,81	11237	26	–	2383	
130	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=14,000;	м2 утепляемого покрытия	183,37298	299,13	53,05	54852	9728	10130	34178	96152
					190,84	11,76	34994	2156	–	7122	
131	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=14,000;	м3	8,064	17902		144362		144362		155911
132	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Р-2.2 (2 шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	6,98	31886,53	4638,25	222568	32375	126504	63612	309074
					9124,5	890,26	63689	6214	–	22894	
133	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2938	198284		58256		58256		62916
134	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,82782	191531		158553		158553		171237
135	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,016	387625	1250	6202	20	2615	3253	10211

					222937,5	500	3567	8	–	756	
136	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=2,000;	м2 утепляемого покрытия	69,76	299,14	53,05	20868	3701	3854	13002	36580
					190,84	11,75	13313	820	–	2710	
137	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=2,000;	м3	2,0928	17902		37465		37465		40462
138	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	7,1364	48658,48	6894,12	347245	49199	141334	151413	538551
					21959,6	1355,8	156712	9676	–	39893	
139	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,6257	198284		124066		124066		133991
140	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,45	197175		88729		88729		95827
141	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	1,611	191531		308556		308556		333240
144	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=10,000;	м3	7,449	17902		133352		133352		144020
146	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,37542	198284		74440		74440		80395

147	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,27	197175	53237	53237		57496
148	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	1,09128	191531	209014	209014		225735
151	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=6,000;	м3	4,4964	17902	80495	80495		86935
153	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,12514	198284	24813	24813		26798
154	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,09	197175	17746	17746		19166
155	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,42084	191531	80604	80604		87052
158	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=2,000;	м3	1,4988	17902	26832	26832		28979
							–	2147	

Итого	**14 369 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 593 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	857 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 228
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 327 912
Накладные расходы, тенге	2 526 539

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 064 438
Всего	**14 369 938**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	129 329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	156 592
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 117**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**14 948 976**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**15 696 428**
НДС (12 %)	1 883 572
Итого	**17 580 000**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50	**15 822 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болеамбеков Н.К. _____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____