Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **КГКП "Курчумская центральная районная больница" УЗ ВКО**

Подрядчик: **ТОО "AGM Service"**

Договор №123 от 04.07.2016г.

Наименование стройки: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Бугы-Муюз Курчумского района ВКО

Наименование объекта: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Бугы-Муюз Курчумского района ВКО

Акт №1

приемки выполненных работ от 18 июля 2016 года

на объекте: Текущий ремонт здания медицинского пункта село Бугы-Муюз Курчумского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20мм / *м2*	24	386,25 / 347,96	33,79 / 5,62	9270 / 8351	811 / 135	8062 / 95	2,056 / 0,031	49 / 1
2	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм / *м2*	62	180,63 / 55,46	1,83 / 0,29	11199 / 3439	113 / 18	3284 / 95	0,3573 / 0,0029	22 / 0
3	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	20	200,69	1,91	4014	38	1318	0,4441	9

		м2							
			69,1	0,29	1382	6	95	0,003	0
4	Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	2	2964,84	687,16	5930	1374	4298	16,645	33
		м3 раствора							
				2277,68	110,25	4555	221	90	0,708	1
5	Е69-11-1	Перестановка подмостей	50	797,76		39888	0	4202	0,546	27
		м2 вертикальной проекции								
				93,38		4669	0	90		0
6	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	62	25,18	0,05	1561	3	1300	0,143	9
		м2								
				22,05	0,02	1367	1	95	0,0001	0
7	Е62-17-3	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	20	352,29	0,11	7046	2	848	0,2753	6
		м2								
				44,6	0,05	892	1	95	0,0001	0
8	Е62-6-3	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35%	20	82,77	0,07	1655	1	886	0,312	6
		м2								
				46,62	0,02	932	0	95	0,0001	0
9	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	24	70,49	0,07	1692	2	942	0,247	6
		м2								
				41,3	0,02	991	0	95	0,0001	0
10	Е62-10-1	Простая масляная окраска дверей без подготовки поверхности с расчисткой старой краски до 10%	12	51,71	0,04	621	0	310	0,329	4
		м2								
				27,18	0,01	326	0	95	0,0001	0

11	Е63-5-6	Смена стекол толщиной 4-6мм в переплетах деревянных на штапиках по эластичной прокладке при прлощади стекла более 1,0м2	6	1200,8	3,26	7205	20	965	0,997	6
		м2		168,3	0,99	1010	6	95	0,005	0
12	Е62-9-2	Простая масляная окраска окон с подготовкой поверхности с расчисткой старой краски до 10%	9	168,18	0,07	1514	1	1056	0,799	7
		м2		123,46	0,02	1111	0	95	0,0001	0
13	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных каналов	4	276,81	29,31	1107	117	908	1,6447	7
		м		247,5	4,64	990	19	90	0,0398	0
14	Е60-2-2	Разборка дымовых кирпичных каналов, добавлять на каждый следующий канал	16	156,62	13,36	2506	214	2093	0,9444	15
		м		143,26	2,12	2292	34	90	0,0182	0
15	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб над крышей, один канал	4	4185,32	134,53	16741	538	4578	8,3112	33
		м		1249,38	22,34	4998	89	90	0,125	1
16	Е60-20-2	Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под уголь	2,4	19606,19	26,46	47055	64	4238	12,3	30
		м3 кладки		1953	9	4687	22	90	0,03	0
17	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	12	312,95	3,63	3755	44	893	0,504	6
		м2		77,74	0,56	933	7	95	0,0058	0
18	1-1-655	Приборы печные	1	6000		6000				
		комплект								

Итого прямые затраты	168758	3342	40181	275
	42925	559		4

Накладные расходы, тенге	40181
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12536
Всего , тенге	221476
Итого по форме	221476
СМР	221476
итого	221476
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2215
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	886
итого	224577
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	224577
- в текущих ценах 2015 года, (к =2,532)	568628
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	11373
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	580000
НДС (12%)	69600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**649600**

Заказчик:

КГКП «Курчумская центральная районная больница» УЗ ВКО
ВКО, Курчумский район, с. Курчум, Ул. Захарова, 1а
БИН 130340009703
ИИК KZ116010151000175899
В АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел. 3-19-39, 3-10-14 (приемная)

_____ Блейменов М.Б.

Подрядчик:

ТОО «AGM Service»
РК, ВКО, г. Семей, 343 квартал, д.14, кв.33
БИН 130440031169
ИИК: KZ51914398409BC03351
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA
Тел. 532111

_____ Жанибеков М.А.

Счет-фактура № 000000000014 от 18.07.16 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 14-33 (2а)

ИИК поставщика: KZ51914398409BC03351 в ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №123 от «04» июля 2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Бугы-Муюз

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения ВКО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 130340009703, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а (10а)

ИИК получателя: KZ116010151000175899 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания медицинского пункта село Бугы-Муюз Курчумского района ВКО	работа	1	580 000,00	580 000,00	12%	69 600,00	649 600,00		
Всего по счету:					**580 000,00**		**69 600,00**	**649 600,00**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.