Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп соглашение №50/3 от 04.09.2019 года к договору №50 от 05 июня 2019 года.	

Номер документа	Дата составления
16	15.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного жилого дома в с .Балпык би Коксуского района Алматинской области.	15.10.2019г		тг	1	22 000 000,00	22 000 000,00
				Итого	1	x	22 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан Мади
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков. К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№50 Доп. соглашения №50/01 Доп. соглашения №50/02 Доп. соглашения № 03	05.06.2019 г. от 16.07.2019 г. от 29.07.2019 года от 04.09.2019 года	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за октябрь месяц 2019 года	86 963 000	19 642 857,14							2 357 142,86	22 000 000

М.П.

Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл. Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50/03 от 04 сентября 2019 года

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Стены и перегородки										
162	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	263,0345	10317,63	2370,4	2713892	623497	722137	1392345	4434736
					5201,82	490	1368258	128887	–	328499	
164	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,25	20028	2370,46	65091	7704	40481	17204	88879
					5201,85	490,15	16906	1593	–	6584	

165	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	311,76	3450,48	246,42	1075723	76824	541491	440377	1637388
					1467,18	51,69	457408	16116	–	121288	
166	1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м- стены НР = 93 %	м3	85,48	7748,65	415,55	662355	35521	178521	424332	1173622
					5244,65	93,1	448313	7958	–	86935	
167	1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м-лоджия, балкон НР = 93 %	м3	39,2	7102,14	415,54	278404	16289	56525	194592	510836
					5244,64	93,09	205590	3649	–	37840	
169	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	659,3	299,13	53,05	197214	34974	36422	122885	345707
					190,84	11,76	125818	7753	–	25608	
	Раздел 6 Кровля										
171	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	67,2	87,14	4,66	5856	313	3219	2206	8707
					34,58	1,89	2324	127	–	645	
172	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	58	1150,48	10,74	66728	623	48472	16368	89744
					304,02	2,72	17633	158	–	6648	
173	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58	833		48314		48314		52179

180	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	563,48	322,9	12,22	181947	6885	133376	39820	239508
					73,98	2,83	41686	1597	–	17741	
181	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	339,75	259,1	12,22	88030	4153	58742	24010	121003
					73,98	2,83	25135	963	–	8963	
182	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 90 %	м2 развернутой поверхности карниза	52,15	1451,62	34,69	75702	1809	3718	63851	150717
					1345,64	14,77	70175	770	–	11164	
183	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,05215	2842972		148261		148261		160122
187	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,04	102211,39	1314,82	923991	11886	717515	179459	1191726
					21525,44	531,97	194590	4809	–	88276	
188	1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	2,2	11984,09	27,73	26365	61	25938	466	28977
					166,36	13,18	366	29	–	2146	
189	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	339,75	4349,02	96,53	1477578	32797	837084	567024	2208170
					1788,66	25,41	607697	8633	–	163568	
190	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,48	1226		44724		44724		48302
191	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	73,83	93,93	22,82	6935	1685	519	4750	12620
					64,08	5,85	4731	432	–	935	

192	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,94591	496929		470050		470050		507654
193	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	15,2	75,33	1,64	1145	25	755	255	1512
					24,01	0,26	365	4	–	112	
194	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,08325	505141,14	2090,09	42053	174	15751	23844	71169
					313849,85	888,89	26128	74	–	5272	
195	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,18096	387632,63	1226,79	70146	222	29579	36800	115502
					222949,82	524,98	40345	95	–	8556	
196	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06423	387638,18	1229,95	24898	79	10499	13062	40997
					222948,78	529,35	14320	34	–	3037	
197	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	17997	786	35994	1572	21946	11818	51637
					6238	327,5	12476	655	–	3825	
198	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	19,6	3473,27	96,48	68076	1891	35843	28373	104165
					1548,06	25,41	30342	498	–	7716	
199	2107-0510-0601	Деревянные прямоклеенные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84	м3	0,054	362691		19585		19585		21152
200	2109-0404-1003	Ручки оконные	пара	3	4249		12747		12747		13767
201	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,04	10073,56	53,87	91065	487	83202	6829	105726
					815,93	23,45	7376	212	–	7826	

202	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	339,75	349,63	2,5	118805	849	107436	9786	138878
					30,91	1,09	10503	370	–	10287	
	Раздел 7 Проемы										
204	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	41,52	45987		1909380		1909380		2062130
205	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	46709		255031		255031		275433
207	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	44.1	4992		220147		220147		237759
208	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	56,7	4091		231960		231960		250517
209	2109-0102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33,6	6129		205934		205934		222409
211	2109-0203-0402	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	62.4	22516		1404998		1404998		1517398

215	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,52	14963		172374		172374		186164
217	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,6	21291		76648		76648		82780
219	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,4	18617		417021		417021		450383
221	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	51,2253	17177		879897		879897		950289
									–	70392	
	Раздел 9 Полы. Подвал										
	9.0 Подраздел без наименования										
240	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	233,61	206,58	28,97	48260	6768	25726	17187	70683
					67,49	10,78	15766	2518	–	5236	
		Итого					**19 980 956**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 744 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	867 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	187 934
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 251 901
Накладные расходы, тенге	3 637 643
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 480 073
Всего	**19 980 956**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	179 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	217 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**407 570**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**20 786 091**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**21 825 396**
НДС (12 %)	2 619 048,44
Итого	**24 444 444,44**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/03	**22 000 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б._____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К._____

Подрядчик
Директор
Капан М._____