Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119** — **010940000668**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №50/04 от 23.10.2019 г к договору №50 от 05 июня 2019 года.

Номер документа	Дата составления
19	29.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного жилого дома в с .Балпык би Коксуского района Алматинской области за октябрь месяц 2019 года.			тг	1	29 274 840,00	29 274 840,00
				Итого	1	x	29 274 840,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан Мади
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№50 Доп. соглашения №50/01 Доп. соглашения №50/02 Доп. соглашения №50/03 Доп. соглашения №50/04	05.06.2019 г. от 16.07.2019 г. от 29.07.2019 года от 04.09.2019 года от 23.10.2019 года	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за октябрь месяц 2019 года	136 260 788	26 138 250							3 136 590	29 274 840

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Проемы										
203	1110-0402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	46,98	2140,59	124,18	100565	5834	5621	82434	197639
					1896,76	52,85	89110	2483	–	14640	
206	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	134,4	1582,32	73,21	212664	9839	63093	129587	369631
					1039,67	31,64	139732	4253	–	27380	
210	1110-0501-0302	Проемы балконные площадью более 6 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	62,4	2827,07	170,3	176409	10627	91128	71736	267997
					1196,38	80,98	74654	5053	–	19852	

212	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	26	2428,15	4,69	63132	122	57357	5141	73735
					217,42	2,27	5653	59	–	5462	
213	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	24	1440,29	5,21	34567	125	24400	8054	46031
					418,42	1,04	10042	25	–	3410	
214	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	11,52	3500	157,9	40320	1819	21527	16052	60882
					1473,44	74,74	16974	861	–	4510	
216	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,6	3918,89	163,61	14108	589	8519	4742	20358
					1388,89	74,72	5000	269	–	1508	
218	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	22,4	2487,28	161,12	55715	3609	32609	19075	80773
					870,4	75,76	19497	1697	–	5983	
220	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	56	2753,91	163,25	154219	9142	83984	58847	230111
					1090,95	76,66	61093	4293	–	17045	
221	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,7747	17177		82015		82015		88576

222	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	62	2428,13	4,71	150544	292	136773	12256	175824
					217,4	2,24	13479	139	–	13024	
223	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	56	1440,29	5,21	80656	292	56933	18792	107404
					418,41	1,05	23431	59	–	7956	
	Раздел 8 Отделка										
	8.1 Внутренная отделка										
224	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,424	2782,76	41,47	460335	6860	108212	279007	798489
					2087,14	21,13	345263	3496	–	59147	
225	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,424	715,43	40,87	118349	6761	25875	77255	348562
					549,42	34,34	90888	5681	–	19561	
226	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	165,424	297,77	2,28	49259	377	23634	20342	75169
					152,63	1,08	25248	179	–	5568	
227	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	872,456	778,75	4,4	679425	3838	243547	346614	1108122
					495,2	1,41	432040	1227	–	82083	
228	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и	м2 окрашиваемой поверхности	872,456	179,03	2,54	156194	2218	5376	119722	297989

		сборным конструкциям НР = 80 %									
					170,32	1,21	148600	1052	–	22073	
229	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2399,98	905,78	54,12	2173850	129880	514424	1308934	3761407
					637,32	44,43	1529546	106621	–	278623	
230	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2115,096	999,09	18	2113171	38080	1029028	1469858	4711178
					862,96	5,71	1825236	12086	–	348976	
231	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2115,096	160,51	2,28	339498	4827	11848	260090	647555
					152,63	1,03	322823	2290	–	47967	
232	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	293,52	3262,48	18,5	957604	5430	279426	540294	1617730
					2292	8,92	672748	2619	–	119832	
233	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	75,768	371,48	1,5	28146	114	12524	12450	43844
					204,67	0,72	15508	54	–	3248	
*	**8.2 Наружная отделка**	*	*		*		*		*		*
234	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	904,36	2264,03	32,31	2047497	29222	826419	964375	3252822
					1317,9	15,05	1191856	13613	–	240950	

235	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,76	905,79	54,12	74057	4425	17525	44591	128140
					637,32	44,42	52107	3632	–	9492	
236	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	986,12	572,21	2,9	564263	2857	455163	86058	702347
					107,74	1,35	106243	1329	–	52026	
237	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	160,25	778,76	4,4	124796	705	44735	63665	203538
					495,2	1,4	79356	225	–	15077	
238	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	160,25	329,49	2,54	52801	407	25100	21990	80774
					170,32	1,2	27294	193	–	5983	
239	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	939,81	643,68	1,82	604937	1711	176586	397525	1082659
					453,96	0,86	426640	806	–	80197	
	Раздел 10 Полы. Первый этаж										
	10.1 Тип 1										
248	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	177,24	3535,05	20,05	626552	3554	557053	63607	745372
					372,07	9,72	65945	1722	–	55213	
249	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	186	289,03	2,16	53759	401	38654	13961	73138
					79,05	0,8	14704	148	–	5418	
	10.2 Тип 2										
257	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,04	2529,15	70,69	48155	1346	25092	20976	74661

					1140,6	31,41	21717	598	–	5530	
258	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	39,68	542,87	1,56	21541	62	10176	10652	34768
					284,85	0,73	11303	29	–	2575	
	10.3 Тип 3										
259	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,03	615,05	27,01	19700	865	8675	9942	32013
					317,2	13,02	10160	417	–	2371	
	10.4 Тип 4										
260	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,12	614,84	26,95	3148	138	1386	1590	5117
					317,19	13,09	1624	67	–	379	
261	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	20,48	75,98	4,64	1556	95	1381	117	1807
					3,91	2,15	80	44	–	134	
262	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	5,12	134,18	3,32	687	17	52	587	1376
					120,7	1,17	618	6	–	102	
	10.5 Тип 5										
263	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,71	615,02	26,99	9047	397	3984	4567	14703
					317,2	13,05	4666	192	–	1089	
264	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	14,71	134,33	3,47	1976	51	150	1684	3953
					120,67	1,16	1775	17	–	293	
	10.6 Тип 6										
265	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,48	614,97	27,01	3985	175	1755	2011	6476
					317,13	12,96	2055	84	–	480	
266	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	12,96	76	4,63	985	60	874	74	1144

					3,94	2,16	51	28	–	85	
267	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	6,48	134,26	3,4	870	22	66	743	1742
					120,68	1,23	782	8	–	129	
	10.7 Тип 7										
268	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,15	19839,68	7,62	62495	24	51622	10198	78508
					3444,13	–	10849	–	–	5815	
269	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0091	229450,55	1318,68	2088	12	1961	109	2373
					12637,36	549,45	115	5	–	176	
270	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,15	615,24	27,3	1938	86	853	978	3149
					317,14	13,02	999	41	–	233	
271	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	6,3	76,03	4,6	479	29	425	37	557
					3,97	2,22	25	14	–	41	
272	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	3,15	134,29	3,49	423	11	32	360	846
					120,63	0,95	380	3	–	63	
	Раздел 11 Полы. 2-5 этаж										
	11.1 Тип 8										
273	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	708,96	615,05	27,02	436047	19154	192014	220070	708606
					317,2	13,03	224879	9238	–	52489	
274	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	2835,84	75,97	4,6	215429	13041	191270	16194	250153
					3,92	2,15	11118	6110	–	18530	
275	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы	м2 стяжки	708,96	945,74	15,09	670491	10700	422787	225363	967522

		выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %									
					334,3	3,87	237004	2744	–	71668	
276	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 %	м2 стяжки	7089,6	142,47	2,58	1010032	18315	848880	139390	1241376
					20,15	0,77	142837	5450	–	91954	
	11.2 Тип 9										
279	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	76,16	751,97	17,86	57270	1360	51146	4804	67040
					62,55	4,56	4764	347	–	4966	
280	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	76,16	1378,7	86,34	105002	6576	51124	45268	162292
					621,09	11,23	47302	855	–	12022	
281	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	76,16	835,35	42,54	63620	3240	31840	27286	98178
					374,74	6,41	28540	488	–	7272	
282	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	76,16	615,06	27,02	46843	2058	20627	23641	76123
					317,2	13,03	24158	992	–	5639	
283	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	304,64	75,97	4,6	23142	1401	20547	1739	26871
					3,92	2,15	1194	656	–	1990	
	11.3 Тип 10										
286	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	128,12	615,05	27,01	78800	3461	34700	39770	128056
					317,19	13,03	40639	1669	–	9486	
	11.4 Тип 11										

287	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,52	615,03	27,02	23691	1041	10432	11957	38500
					317,19	13,03	12218	502	–	2852	
288	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	154,08	75,96	4,6	11704	708	10392	880	13591
					3,92	2,15	604	332	–	1007	
289	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	38,52	134,27	3,43	5172	132	391	4411	10350
					120,69	1,14	4649	44	–	767	
	11.5 Тип 12										
290	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	58,82	615,05	27,01	36177	1589	15931	18258	58790
					317,19	13,02	18657	766	–	4355	
291	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	58,82	134,33	3,43	7901	202	599	6737	15809
					120,71	1,14	7100	67	–	1171	
	Раздел 12 Разное										
	12.1 Балконы										
292	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	124,3	3171,2	81,79	394180	10166	179976	245713	691084
					1641,5	33,73	204038	4193	–	51191	
294	1109-0501-0101	Облицовка металлосайдингом НР = 69 %	м2	112,8	346,85	10,96	39125	1236	1261	25618	69922
					324,72	4,43	36628	500	–	5179	
296	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,3	229986,67	1226,67	68996	368	49036	17971	93924
					65306,67	520	19592	156	–	6957	
297	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	140,3	84,62	2,25	11872	315	5800	3996	17137
					41,03	0,24	5757	34	–	1269	

298	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	140,3	75,21	1,6	10552	224	6963	2345	13929
					23,98	0,24	3365	34	–	1032	
299	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	150,3	314,46	29,12	47264	4376	–	42272	96699
					285,35	13,85	42888	2082	–	7163	
301	1110-0404-0101	Облицовка металлосайдингом по металлическому каркасу НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	5,08	1387,01	13,19	7046	67	2463	4088	12025
					888,98	5,12	4516	26	–	891	
	12.6 Вент.Шахты										
349	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,1443	200325		28907		28907		31220
351	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 К=2,000;	м3	1,178	9717		11447		11447		12363
353	2107-0509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм К=2,000;	м2	14	704		9856		9856		10644
363	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16584	200325		33222		33222		35880
365	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,26975	9717		12338		12338		13325

367	2107-0509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	15,078	704	10615	10615		11464
	12.7 Ниши для счетчиков						–	849	
391	2109-0202-0301	Стоимость люков для ниши счетчика	м2	3,2	24998	79994	79994		86394

Итого	**26 588 151**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 020 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	387 077
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 501 774
Накладные расходы, тенге	7 709 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 969 494
Всего	**26 588 151**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	239 293
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	289 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**542 344**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**27 659 524**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**29 042 500**
НДС (12 %)	3 485 100
Итого	**32 527 600**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04	**29 274 840**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.