Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №50/04 от 23.10.2019 г к договору №50 от 05 июня 2019 года.

Номер документа	Дата составления
27	**11.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного жилого дома в с .Балпык би Коксуского района Алматинской области за декабрь 2019 года	11.12.2019 года		тг	1	17 630 984,00	17 630 984,00
				Итого	1	x	17 630 984,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан Мади
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№50 Доп. соглашения №50/01 Доп. соглашения №50/02 Доп. соглашения №50/03 Доп. соглашения №50/04	05.06.2019 г. от 16.07.2019 г. от 29.07.2019 года от 04.09.2019 года от 23.10.2019 года	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за декабрь месяц 2019 года	153 891 772	15 741 950							1 889 034	17 630 984

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Кровля										
174	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	281,7	527,45	99,41	148582	28004	61845	60194	225478
					208,49	23,77	58733	6695	–	16702	
175	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	4225,5	12,76	1,47	53911	6212	44436	4431	63009
					0,77	0,37	3263	1553	–	4667	
176	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,27892	13928,73	1297,86	3885	362	9	3337	7800

					12598,59	548 54	3514	153	–	5 78	
177	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27892	215512		60111		60111		64920
178	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	281,75	827,99	51.15	233285	14412	81824	128992	391259
					486,42	11,22	137049	3160	–	28982	
179	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	56,35	27224		1534072		1534072		1656798
184	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	77,8	1861,68	11,12	144839	865	121783	20654	178732
					285,23	3,33	22191	259	–	13239	
185	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	22,94	1351,66	87,05	31007	1997	1176	26090	61665
					1213,34	22,89	27834	525	–	4568	
186	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,43388	287921		124923		124923		134917
									–	9994	
	Раздел 11 Полы. 2-5 этаж										
	11.1 Тип 8										
277	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	708,96	3535,05	20,05	2506208	14215	2228212	254429	2981488
					372,07	9,72	263781	6888	–	220851	
278	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	744	289,02	2,15	215033	1601	154616	55845	292548

					79,05	0,8	58816	597	–	21670	
	11.2 Тип 9										
284	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	76,16	2529,1	70,67	192616	5382	100364	83908	298646
					1140,63	31,43	86870	2394	–	22122	
285	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	158,8	542,87	1,56	86208	248	40726	42630	139145
					284,85	0,74	45234	117	–	10307	
	Раздел 12 Разное										
	12.2 Пандус										
303	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1 (2шт), ОГ-2 НР = 118 %	м ограждения	18,4	635,76	76,03	11698	1399	1235	11368	24911
					492,61	30,98	9064	570	–	1845	
305	1106-0401-0102	Устройство пандуса НР = 91 %	м3	1,28	27803,13	2478,91	35588	3173	20148	11772	51149
					9583,59	522,66	12267	669	–	3789	
307	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00519	230057,8	1348,75	1194	7	848	310	1624
					65317,92	385,36	339	2	–	120	
308	1109-0306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж НР = 69 %	м	2,355	153,29	2,55	361	6	4	243	652
					149,04	0,42	351	1	–	48	
	12.3 Стремянка. Люк Л-1										
310	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01598	67772,22	24843,55	1083	397	138	463	1670
					34292,87	7697,12	548	123	–	124	
312	1109-0601-0101	Монтаж люка НР = 69 %	т конструкций	0,06648	90388,09	4392,3	6009	292	117	3944	10749
					84235,86	1744,89	5600	116	–	796	
315	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	1,73	84,97	2,31	147	4	72	49	212

		раз НР = 69 %									
					41,04	–	71	–	–	16	
316	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,73	75,14	1,73	130	3	86	28	171
					23,7	–	41	–	–	13	
	12.4 Крыльца Кв-1										
317	1106-0401-0102	Устройство крылец Кв-1 НР = 91 %	м3	2,99	28808,03	2479,26	86136	7413	50069	27499	122726
					9583,28	523,41	28654	1565	–	9091	
319	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01038	387668,59	1252,41	4024	13	1697	2111	6626
					222928,71	578,03	2314	6	–	491	
	12.5 Тамбур										
320	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	16381,25	1075	5242	344	4527	403	6097
					1159,38	225	371	72	–	452	
321	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,72	21791,28	1972,67	37481	3393	27363	6718	47735
					3909,88	381,98	6725	657	–	3536	
324	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,7	849,07	20,19	9085	216	6131	2571	12588
					255,89	2,43	2738	26	–	932	
325	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00384	69791,67	16145,83	268	62	6	204	510
					52083,33	6250	200	24	–	38	

	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	197175		631		631		681
327	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	198284		127		127		137
328	1110-0104-0104										
		Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	11,08	2029,06	134,84	22482	1494	8826	11497	36697
					1097,65	55,23	12162	612	–	2718	
329	2107-0203-0204										
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1507	63359		9548		9548		10312
330	2107-0201-0201										
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	51132		1534		1534		1657
331	2111-0101-0105										
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,67	21481		14392		14392		15543
332	1115-0108-1604										
		Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников НР = 80 %	м2	11,08	9029,87	61,73	100051	684	25671	59214	172006
					6651,26	28,97	73696	321	–	12741	
333	1109-0301-0201										
		Монтаж стоек из труб НР = 69 %	т конструкций	0,041	22341,46	10707,32	916	439	38	386	1406
					10707,32	2951,22	439	121	–	104	

	2301-0201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	1718		9621		9621		10391
335	1109-0601-0101	Монтаж металлоконструкций НР = 69 %	т конструкций	0,03536	89564,48	4383,48	3167	155	33	2098	5686
					84247,74	1753,39	2979	62	–	421	
336	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03536	319401		11294		11294		12198
337	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,181	102215,47	1320,44	18501	239	14366	3594	23863
					21524,86	535,91	3896	97	–	1768	
338	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03136	387627,55	1211,73	12156	38	5126	6377	20016
					222959,18	510,2	6992	16	–	1483	
339	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00568	505105,63	1936,62	2869	11	1075	1627	4856
					313908,45	880,28	1783	5	–	360	
340	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	15,7	4348,98	96,56	68279	1516	38681	26203	102041
					1788,66	25,48	28082	400	–	7559	
341	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	4,3	1861,4	11,16	8004	48	6730	1142	9878
					285,12	3,49	1226	15	–	732	
342	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	5,6	1388,93	87,14	7778	488	287	6369	15054
					1213,39	22,86	6795	128	–	1115	

	2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00687	287921		1978		1978		2136
344	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1979		1979		1979		2137
345	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,8	85	2,22	153	4	75	51	220
					41,11	–	74	–	–	16	
346	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,8	75,56	1,67	136	3	90	30	179
					23,89	–	43	–	–	13	
	12.6 Вент.Шахты										
347	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка Вш1 над кровлей НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,066	97196,97	984,85	6415	65	4878	1351	8387
					22303,03	439,39	1472	29	–	621	
348	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1443	82598,75	20110,88	1191	2902	317	6528	19913
					60228,69	5336,11	8691	770	–	1475	
350	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,95	20823,16	1332,63	19782	1266	2122	12911	35308

					17256,84	625,26	16394	594	–	2615	
352	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB НР = 90 % К=2,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14	200,14	13,5	2802	189	161	2287	5496
					175,14	6,36	2452	89	–	407	
354	1110-0115-0201	Плиты OSB Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхности	14	349,64	2 5	4895	35	4427	404	5723
					30,93	1.14	433	16	–	424	
355	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 % К=2,000;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	14	2325,86	5,43	32562	76	28011	4060	39552
					319,64	2,57	4475	36	–	2930	
356	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % К=2,000;	м2 покрытия	0,8	2461,25	36,25	1969	29	1707	221	2365
					291,25	15	233	12	–	175	
357	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0112	686428,57	6696,43	7688	75	6982	761	9125
					56339,29	1250	631	14	–	676	
358	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	кг	5,2	629		3271		3271		3533
359	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся К=2,000;	м	16	40		640		640		691
360	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,95	32872,63	1332,63	31229	1266	13569	12911	47671

		на синтетическом связующем НР = 76 %									
					17256,84	625,26	16394	594	–	3531	
361	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка Вш2 над кровлей НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,07128	97166,11	982,04	6926	70	5267	1458	9055
					22292,37	434,9	1589	31	–	671	
362	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,16584	82543,42	20109,74	13689	3335	366	7502	22886
					60226,72	5336,47	9988	885	–	1695	
364	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,024	20825,2	1333,01	21325	1365	2289	13916	38060
					17256,84	625	17671	640	–	2819	
366	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,08	200,13	13,53	3018	204	173	2463	5919
					175,13	6,37	2641	96	–	438	
367	2107-0509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	0,002	704		1		1		1
368	1110-0115-0201	Плиты OSB. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	15,08	349,6	2,52	5272	38	4768	434	6162
					30,9	1,06	466	16	–	456	
369	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	15,08	2325,86	5,44	35074	82	30172	4373	42603

			и развернутой п								
					319,63	2,59	4820	39	–	3156	
370	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	0,88	2460,23	36,36	2165	32	1877	242	2600
					290,91	14,77	256	13	–	193	
371	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0112	686428,57	6696,43	7688	75	6982	761	9125
					56339,29	1250	631	14	–	676	
372	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,72	629		3598		3598		3886
373	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	17,24	40		690		690		745
374	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,024	32874,02	1333,01	33663	1365	14627	13916	51385
					17256,84	625	17671	640	–	3806	
375	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка Вш3 над кровлей НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,10164	97186,15	983,86	9878	100	7512	2080	12915
					22294,37	442,74	2266	45	–	957	
376	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,23684	82557,84	20119,07	19553	4765	523	10714	32688
					60230,54	5332,71	14265	1263	–	2421	

	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23684	200325		47445		47445		51241
378	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,462	20824,21	1333,11	30445	1949	3267	19868	54338
					17256,5	624,49	25229	913	–	4025	
379	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,81288	9717		17616		17616		19025
380	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,56	200,14	13,54	4315	292	247	3522	8464
					175,14	6,35	3776	137	–	627	
381	2107-0509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	21,56	704		15178		15178		16392
382	1110-0115-0201	Плиты OSB. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	21,56	349,63	2,46	7538	53	6818	622	8813
					30,94	1,11	667	24	–	653	
383	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	21,56	2325,88	5,47	50146	118	43137	6251	60909
					319,62	2,55	6891	55	–	4512	

	1110-0104-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	1,24	2461,29	37,1	3052	46	2645	342	3666
					291,13	15,32	361	19	–	272	
385	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0224	686428,57	6651,79	15376	149	13964	1523	18251
					56383,93	1250	1263	28	–	1352	
386	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	8,32	629		5233		5233		5652
387	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	24,64	40		986		986		1065
388	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,464	32872,27	1333,33	48125	1952	20909	19896	73463
					17256,83	625	25264	915	–	5442	
389	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	17,4	75,23	1,67	1309	29	863	290	1727
					23,97	0,23	417	4	–	128	
	12.7 Ниши для счетчиков										
390	1110-0501-0301	Установка лючков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,2	3956,25	169,69	12660	543	7725	4178	18185
					1372,5	78,13	4392	250	–	1347	

2	1100-0101-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	1,2	3206,67	43,33	3848	52	1917	1711	6004
					1565,83	18,33	1879	22	–	445	
	12.8 Отмостка										
393	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	70,38	1344,13	93,63	94600	6590	85113	5276	107866
					41,16	28,25	2897	1988	–	7990	
394	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	422,28	150,58	0,02	63589	9	63533	51	68731
					0,11	–	47	–	–	5091	

Итого	**8 170 505**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 111 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 300 166
Накладные расходы, тенге	1 029 604
Сметная прибыль (8 %), тенге	605 223
Всего	**8 170 505**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	73 535
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	89 036

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 662**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**8 499 738**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**8 924 725**
НДС (12 %)	1 070 967
Итого	**9 995 692**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04	**8 996 122,8**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.

Цены региона Алматинская обл

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
	1.1 Трубопроводы, радиаторы, арматура										
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1968	39	5904	117	3653	2132	8679
					711,33	14	2134	42	–	643	
2	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	6	2049,33	514,67	12296	3088	108	9777	23839
					1516,67	146,17	9100	877	–	1766	

4	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24	1476,42	24,04	35434	577	157	34019	75009
					1445,83	0,54	34700	13	–	5556	
6	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	1387,5	21,41	30525	471	166	29298	64609
					1358,55	0,36	29888	8	–	4786	
8	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	17	1267	18,29	21539	311	154	20656	45571
					1239,65	0,24	21074	4	–	3376	
10	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	335	1178,45	15,74	394781	5274	3763	378079	834689
					1151,47	0,15	385744	51	–	61829	
12	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	54,27	18669,76	149,53	1013208	8115	962930	45146	1143022
					776,91	71,94	42163	3904	–	84668	
15	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	20	271,65	–	5433	–	2170	3198	9321
					163,15	–	3263	–	–	690	
17	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	86	619,64	94,05	53289	8088	22101	20503	79695
					268,6	45,08	23100	3877	–	5903	

24	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	133	828,17	0,98	110146	131	16708	74696	199629
					701,56	0,47	93307	63	–	14787	
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14	84,64	2,29	1185	32	579	399	1711
					41	0,29	574	4	–	127	
26	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,5	64111,33	1950,67	96167	2926	23907	53741	161901
					46222,67	918,67	69334	1378	–	11993	
28	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	50	496,08	26,8	24804	1340	6738	12931	40754
					334,52	5,76	16726	288	–	3019	
	Раздел 2 Оборудование БТП										
	2.0 Подраздел без наименования										
31	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР = 99 %	шт.	1	4733	583	4733	583	1526	2840	8179
					2624	245	2624	245	–	606	
	Раздел 3 Вентиляция										
	3.1 Системы ВЕ4, ВЕ5 (2 системы)										
33	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	10,8	4996,67	39,54	53964	427	38789	14616	74066
					1365,56	15,37	14748	166	–	5486	

34	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	6,6	4794,55	39,7	31644	262	20966	10308	45308
					1578,18	15,45	10416	102	–	3356	
35	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	5 28	4794,13	39,58	25313	209	16771	8246	36244
					1578,22	15,34	8333	81	–	2685	
36	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	21	4950,1	49,76	103952	1045	66709	35878	151016
					1723,71	19,62	36198	412	–	11186	
37	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % К=2,000;	решетка	8	1408,75	54,75	11270	438	891	9843	22802
					1242,63	12,88	9941	103	–	1689	
39	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=2,000;	вентилятор	2	4944	205	9888	410	88	9339	20765
					4695	70	9390	140	–	1538	
41	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=2,000;	зонт	2	7514	109	15028	218	10865	3916	20460
					1972,5	25,5	3945	51	–	1516	
	3.2 Системы ВЕ1, ВЕ8 (2 системы),										
42	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	9	4794,22	39,56	43148	356	28588	14056	61780

					1578,22	15,44	14204	139	–	4576	
43	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	5,28	4794,13	39,58	25313	209	16771	8246	36244
					1578,22	15,34	8333	81	–	2685	
44	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	3,96	4950	49,75	19602	197	12579	6766	28477
					1723,74	19,7	6826	78	–	2109	
45	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	19,5	4950,15	49,79	96528	971	61944	33315	140230
					1723,74	19,59	33613	382	–	10387	
46	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % К=2,000;	решетка	16	1408,81	54,88	22541	878	1782	19685	45604
					1242,56	12,88	19881	206	–	3378	
48	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=2,000;	вентилятор	4	4944,25	205,5	19777	822	176	18678	41531
					4694,75	70	18779	280	–	3076	
50	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=2,000;	зонт	2	7514	109	15028	218	10865	3916	20460
					1972,5	25,5	3945	51	–	1516	
	3.3 Система ВЕ2										
51	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	4794,44	39,56	21575	178	14295	7028	30891

					1578,22	15,33	7102	69	–	2288	
52	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,64	4793,56	39,39	12655	104	8385	4123	18120
					1578,03	15,53	4166	41	–	1342	
53	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,98	4949,49	49,49	9800	98	6289	3383	14238
					1723,74	19,7	3413	39	–	1055	
54	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,75	4950,06	49,71	43313	435	27795	14950	62924
					1723,77	19,66	15083	172	–	4661	
55	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1408,75	54,75	5635	219	446	4921	11400
					1242,5	12,75	4970	51	–	844	
57	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4945	206	4945	206	44	4669	10383
					4695	69	4695	69	–	769	
59	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	7515	109	7515	109	5433	1959	10232
					1973	26	1973	26	–	758	
	3.4 Система ВЕ7										
60	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	4794,44	39,56	21575	178	14295	7028	30891

					1578,22	15,33	7102	69	–	2288	
61	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,64	4793,56	39,39	12655	104	8385	4123	18120
					1578,03	15,53	4166	41	–	1342	
62	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,98	4949,49	49,49	9800	98	6289	3383	14238
					1723,74	19,7	3413	39	–	1055	
63	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,75	4950,06	49,71	43313	435	27795	14950	62924
					1723,77	19,66	15083	172	–	4661	
64	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	4390,75	54,75	17563	219	12374	4921	24283
					1242,5	12,75	4970	51	–	1799	
66	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4945	206	4945	206	44	4669	10383
					4695	69	4695	69	–	769	
68	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	7515	109	7515	109	5433	1959	10232
					1973	26	1973	26	–	758	
	3.5 Система ВЕ 6										
69	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6323,7	36,67	34148	198	26576	7303	44767
					1365,56	14,44	7374	78	–	3316	

70	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,3	4907,27	39,39	16194	130	10856	5154	23056
					1578,18	15,45	5208	51	–	1708	
71	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,64	4906,82	39,39	12954	104	8684	4123	18443
					1578,03	15,53	4166	41	–	1366	
72	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,5	5063,05	49,81	53162	523	34540	17938	76788
					1723,71	19,52	18099	205	–	5688	
73	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	4390,75	54,75	17563	219	12374	4921	24283
					1242,5	12,75	4970	51	–	1799	
75	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4945	206	4945	206	44	4669	10383
					4695	69	4695	69	–	769	
77	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	7515	109	7515	109	5433	1959	10232
					1973	26	1973	26	–	758	
	3.6 Система ВЕ3										
78	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6323,7	36,67	34148	198	26576	7303	44767
					1365,56	14,44	7374	78	–	3316	
79	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,3	4907,27	39,39	16194	130	10856	5154	23056

					1578,18	15,45	5208	51	–	1708	
80	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,64	4906,82	39,39	12954	104	8684	4123	18443
					1578,03	15,53	4166	41	–	1366	
81	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,5	5063,05	49,81	53162	523	34540	17938	76788
					1723,71	19,52	18099	205	–	5688	
82	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1408,75	54,75	5635	219	446	4921	11400
					1242,5	12,75	4970	51	–	844	
84	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4945	206	4945	206	44	4669	10383
					4695	69	4695	69	–	769	
86	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	7515	109	7515	109	5433	1959	10232
					1973	26	1973	26	–	758	

Итого	**4 173 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 108 057
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 654 832
Накладные расходы, тенге	1 058 423
Сметная прибыль (8 %), тенге	309 174
Всего	**6 239 688**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	37 565
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	45 484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 138**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 342 062**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 559 165**
НДС (12 %)	547 100
Итого	**5 106 265**

Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04 **4 595 638**

Заказчик
Руководитель отдела
Алетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод холодной воды В1										
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1946	37,67	5838	113	3653	2070	8541
					690,67	13,33	2072	40	–	633	
2	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	10401	222	10401	222	7789	2393	13818
					2390	52	2390	52	–	1024	

3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	9	3796,22	499,67	34166	4497	16416	14239	52277
					1472,56	141,89	13253	1277	–	3872	
4	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	3062,67	29,33	9188	88	3679	5315	15663
					1807	0,67	5421	2	–	1160	
5	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	9	2586,33	25,78	23277	232	8034	14714	41030
					1667,89	0,33	15011	3	–	3039	
6	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	113	2008,27	21,75	226935	2458	53937	167156	425618
					1509,2	0,24	170540	27	–	31527	
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	67	1700,88	18,4	113959	1233	20055	90827	221169
					1383,15	0,15	92671	10	–	16383	
8	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	107	1492,94	15,33	159745	1640	21001	134372	317646

					1281,35	0,09	137104	10	–	23529	
14	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	22615	458	22615	458	12586	9486	34669
					9571	109	9571	109	–	2568	
16	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм Установка НР = 98 %	фильтр	1	1052	145	1052	145	17	909	2118
					890	38	890	38	–	157	
21	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	20	22614,6	457,05	452292	9141	251731	189718	693371
					9571	108,5	191420	2170	–	51361	
23	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	20	1052,35	147,6	21047	2952	290	18324	42521
					890,25	44,65	17805	893	–	3150	
28	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	1796	–	3592	–	2857	720	4657
					367,5	–	735	–	–	345	
31	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	900333,33	31000	2701	93	1885	718	3693
					241000	666,67	723	2	–	274	

32	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3622000	252000	3622	252	2987	425	4371
					383000	46000	383	46	–	324	
33	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14	828,21	1	11595	14	1759	7862	21014
					701,57	0,43	9822	6	–	1557	
35	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	20300	1140	1015	57	707	240	1355
					5020	260	251	13	–	100	
36	1117-0201-0103	Смесители для моек. Установка НР = 98 %	шт.	20	3297,5	0,15	65950	3	48797	16807	89378
					857,5	–	17150	–	–	6621	
37	1117-0201-0103	Смесители для ванн и умывальников. Установка НР = 98 %	шт.	20	7555,5	0,15	151110	3	133957	16807	181350
					857,5	–	17150	–	–	13433	
38	1117-0201-0103	Смесители для умывальника. Установка НР = 98 %	шт.	20	3162,5	0,15	63250	3	46097	16807	86462
					857,5	–	17150	–	–	6405	
	Раздел 2 Канализация К1										
39	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	135	1020,47	1,3	137763	176	37224	98413	255070
					743,43	0,43	100363	58	–	18894	
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	1553,48	3,2	248556	512	133983	111931	389326

					712,88	0,96	114061	154	–	28839	
54	1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,256	140,92	–	177	–	24	122	323
					121,82	–	153	–	–	24	
55	1109-0601-0102	Монтаж упоров металлических НР = 69 % К=9,000;	т конструкций	0,01836	478921.57	2614,38	8793	48	7867	611	10156
					47821,35	435,73	878	8	–	752	
57	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	62,425	619,67	94,05	38683	5871	16044	14882	57850
					268.61	45,08	16768	2814	–	4285	
	Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование										
60	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	20	3381,6	166,15	67632	3323	10718	54100	131471
					2679,55	80,65	53591	1613	–	9739	
62	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	20	2194,95	75,85	43899	1517	5877	36493	86823
					1825,25	36,65	36505	733	–	6431	
64	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	20	2299,95	62,85	45999	1257	6522	38053	90776
					1911	30,5	38220	610	–	6724	
66	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	20	2933.65	328	58673	6560	4338	49826	117179
					2388,75	153,4	47775	3068	–	8680	
68	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	13	9804,69	425,08	127461	5526	493	121457	268831
					9341,69	191,85	121442	2494	–	19913	

Итого	**3 668 526**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 251 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	861 324
Накладные расходы, тенге	1 235 797
Сметная прибыль (8 %), тенге	271 743
Всего	**20 863 967**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	33 017
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	39 977
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 830**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 816 350**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 007 166**
НДС (12 %)	480 860
Итого	**4 488 026**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04	**4 039 223,2**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.