Счет-фактура № 000000000024 от 26.10.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 1-44 (2а)

ИИК поставщика: KZ519143984O9BC03351 в ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 18.10.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, с. Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Абралинская больница" Управления здравоохранения ВКО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 080740000693, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, с. Алгабас (10а)

ИИК получателя: KZ129260301147189000 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт врачебной амбулатории ВКО, г. Семей, с. Алгабас, Абралинский сельский округ	работа	1	4 954 357	4 954 357	12%	594 523	5 548 880		
Всего по счету:					**4 954 357**		**594 523**	**5 548 880**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусморен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 000000000026 от 24.11.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 1-44 (2а)

ИИК поставщика: KZ519143984O9BC03351 в ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 18.10.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, с. Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Абралинская больница" Управления здравоохранения ВКО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 080740000693, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, с. Алгабас (10а)

ИИК получателя: KZ129260301147189000 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт врачебной амбулатории ВКО, г. Семей, с. Алгабас, Абралинский сельский округ	работа	1	6 345 643,00	6 345 643,00	12%	761 477,00	7 107 120,00		
Всего по счету:					**6 345 643,00**		**761 477,00**	**7 107 120,00**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусморен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "AGM Service"

Подрядчик: КГКП "Абралинская больница" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Наименование объекта: Текущий ремонт врачебной амбулатории Восточно-Казахстанская область,г Семей с Алгабас, Абралинский сельский округ

Договор №90 от 18.10.2016г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 26.10.2016г. (за октябрь месяц 2016 года)

на объекте: Текущий ремонт врачебной амбулатории Восточно-Казахстанская область,г Семей с Алгабас, Абралинский сельский округ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-20 (Д	Демонтаж ленточных фундаментов бетонных kмат1=0; *м3*	17,8	409,32	193,23	7286	3439	3605	1,974	35
				216,09	57,63	3846	1026	74	0,402	7
2	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	35,9	3832,29	1719,58	137579	61733	74176	21,241	763
				2112,71	376,67	75846	13522	83	2,910	104
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	17,8	7795,70	193,23	138763	3439	3605	1,974	35
				216,09	57,63	3846	1026	74	0,402	7
4	Е8-6-1	Кладка простых стен из кирпича *м3 кладки*	35,9	2243,36	208,63	80537	7490	12056	3,178	114
				342,88	61,74	12309	2216	83	0,427	15
5	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	291,3	34,97	4,16	10187	1212	7565	0,288	84
				30,81	0,48	8975	140	83	0,005	1

6	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	291,3	17,57	2,51	5118	731	3719	0,152	44
		м2 кровли		15,06	0,32	4387	93	83	0,005	1
7	E58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	291,3	26,15	1,58	7617	460	5989	0,227	66
		м2 кровли		24,57	0,20	7157	58	83	0,003	1
8	E10-14-1	Установка стропил	6,5	6846,56	207,54	44503	1349	9427	25,415	165
		м3 древесины в конструкции		1664,78	61,74	10821	401	84	0,775	5
9	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20,5	499,99	17,46	10250	358	1133	0,897	18
		м3 древесины в конструкции		60,64	5,18	1243	106	84	0,065	1
10	E58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	203,91	101,38	1,38	20672	281	3058	0,173	35
		м2		17,91	0,16	3652	33	83	0,003	1
11	E18-2-1	Установка котлов на твердом топливе	3	8327,74	1064,01	24983	3192	11386	52,900	159
		котел		3902,85	314,21	11709	943	90	3,913	12
12	99-1-1(пл)	Котел водогрейный на твердом топливе	3	250123,00		750369				
		шт								
13	E18-6-1	Установка радиаторов	16,38	108,68	21,58	1780	353	877	0,784	13
		кВт		53,14	6,37	870	104	90	0,079	1
14	12-4-13	Радиаторы отопительные марки МС-90	16,38	6150,00		100737				
		кВт								
15	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	74	394,36	2,46	29183	182	1752	0,342	25
		м трубопровода								
16	E18-13-1	Установка насоса марки Willo	2	25,58	0,73	1893	54	90	0,009	1
		насос		2046,74	74,67	4093	149	1996	14,950	30
17	99-1-1(пл)	Насос марки Willo в комплекте	2	1087,07	22,05	2174	44	90	0,275	1
		шт		17400,00		34800				
18	E18-10-1	Установка расширительных баков	1	7215,49	42,82	7215	43	285	4,175	4
		бак		304,29	12,13	304	12	90	0,163	0

19 Е16-7-12	Устройство дымовой трубы диаметром 159 мм	4,2	12617,98	17,02	52996	71	342	1,185	5
	м трубопровода		85,33	5,03	358	21	90	0,063	0
20 Е16-15-1	Установка отводов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	32	328,72	24,16	10519	773	3810	1,691	54
	шт		124,58	7,72	3987	247	90	0,088	3
21 8-6-544	Отвод диаметр 20	32	158,00		5056				
	шт								
22 Е16-15-1	Установка кранов Маевского на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	14	328,72	24,16	4602	338	1667	1,691	24
	шт		124,58	7,72	1744	108	90	0,088	1
23 9-4-56	Краны Маевского	14	243,00		3402				
	шт								
24 Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диамтером 32 мм	3	328,72	24,16	986	72	357	1,691	5
	шт		124,58	7,72	374	23	90	0,088	0
25 9-1-21	Вентили для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	3516,00		10548				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1503782**	**85668**			**1678**
	Стоимость: материалов, тенге				**155497**	**20179**			**164**
					762371				
	Накладные расходы, тенге				146807				
	- заработная плата, тенге				175676				
	- трудоемкость, чел-ч				1842				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99557				
	Всего по смете				**1750146**				
	Сметная заработная плата, тенге				175676				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1842				
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17501,46				

СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7000,59
	Итого в ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1774648**
	Итого в ценах 2016 года, МРП=2121 тенге	**4857213**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	97144
	Всего по акту:	**4954357**
	НДС (12 %)	594523
	Всего по акту с НДС:	**5548880**

Заказчик

КГКП «Абралинская больница" УЗ ВКО
ВКО, г. Семей, с. Алгабас
БИН 080740000693
ИИК KZ129260301147189000
В АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____Шахантаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО «AGM Service»
РК, ВКО, г. Семей, 343 квартал, д.1, кв.44
БИН 130440031169
ИИК: KZ519143984O9BC03351
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA

_____Жанибеков М.А.

Заказчик: КГКП "Абралинская больница" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "AGM Service"
Наименование объекта: Текущий ремонт врачебной амбулатории Восточно-Казахстанская область,г Семей с Алгабас, Абралинский сельский округ
Договор №90 от 18.10.2016г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 24.11.2016г. (за ноябрь месяц 2016 года)
на объекте: Текущий ремонт врачебной амбулатории Восточно-Казахстанская область,г Семей с Алгабас, Абралинский сельский округ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальные сметы №№ 2-1-1								
11	Е58-18-4	Устройство карнизов	49,21	241,35	0,53	11877	26	1170	0,2612	13
		м		28,6	0,06	1407	3	83	0,0009	0
12	Е12-20-3	Устройство конька	26,04	370,41	4,24	9645	110	481	0,189	5
		м планки		22,08	0,21	575	5	83	0,00119	0
13	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	203,91	529,94	5,09	108060	1038	5873	0,2968	61
		м2 кровли		33,19	1,51	6768	308	83	0,0105	2
14	Е62-36-2	Очистка вручную стен от известковой окраски	37,52	22,49	–	844	–	625	0,223	8
		м2		22,49	–	844	–	74	–	--
15	Е53-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10	60,04	1,31	600	13	335	0,41	4
		м трещин		47,57	0,16	476	2	70	0,001	0
16	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	163,3	1511,62	2,45	246848	400	6134	0,38745	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности		50,03	0,73	8170	119	74	0,0051	1
17	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	353,5	1289,68	2,13	455902	753	9619	0,31864	113

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			36,13	0,64	12772	226	74	0,00441	2
18 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	43,8	2289,51	3,8	100281	166	2282	0,56392	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			69,28	1,14	3034	50	74	0,00792	0
19 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	163,3	234	1,45	38212	237	2637	0,182	30
	м2 окрашиваемой поверхности								
			21,39	0,43	3493	70	74	0,00301	0
20 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	353,5	231,09	1,16	81690	410	5083	0,1617	57
	м2 окрашиваемой поверхности								
			19,08	0,35	6745	124	74	0,00245	1
21 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,8	272,53	1,3	11937	57	1045	0,273	12
	м2 окрашиваемой поверхности								
			31,86	0,39	1395	17	74	0,00273	0
22 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	10,4	99,04	22,33	1030	232	613	0,743	8
	м2								
			76,71	2,91	798	30	74	0,0234	0
23 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	54,46	875,08	1,3	47657	71	6591	1,4	76
	м2 поверхности облицовки								
			163,17	0,39	8886	21	74	0,00273	0
24 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	43,2	84,31	10,06	3642	435	2803	0,6987	30
	м2								
			74,25	1,17	3208	51	86	0,0144	1
25 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	101,85	12,41	0,89	1264	91	1017	0,1139	12
	м2								
			11,52	0,1	1173	10	86	0,0013	0
26 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	160,9	4	0,18	644	29	531	0,0377	6
	м								
			3,82	0,01	615	2	86	0,0003	0
27 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	86,25	173,81	0,08	14991	7	786	0,0944	8
	м								
			10,58	0,01	913	1	86	0,0001	0
28 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	60,4	152,73	2,16	9225	130	1824	0,2896	17

		м								
				34,89	0,24	2107	14	86	0,0023	0
29	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	101,8	893,37	3,04	90945	309	2590	0,2674	27
		м2 покрытия								
				28,67	0,91	2919	93	86	0,0063	1
30	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	42,8	842,88	7,28	36075	312	3175	0,742	32
		м2 покрытия								
				84,12	2,15	3600	92	86	0,01498	1
31	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	30,45	269,46	11,87	8205	361	1790	0,57155	17
		м2 проемов								
				66,86	3,13	2036	95	84	0,02184	1
32	6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	30,45	12940		394023				
		м2								
33	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	10,75	104,57	6,32	1124	68	894	0,9497	10
		м2								
				98,25	0,73	1056	8	84	0,0125	0
34	Е10-22-3	Установка подоконных досок	10,75	59,92	2,39	644	26	292	0,2814	3
		м2 проемов								
				31,64	0,71	340	8	84	0,00497	0
35	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	24,5	4100		100450				
		м								
36	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	12,88	282,89	64,28	3644	828	993	0,6293	8
		м2 проемов								
				74,31	17,48	957	225	84	0,09751	1
37	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	12,88	10960		141165				
		м2								
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040				
		комплект								
39	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844		7596				
		шт								
40	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,17	221,92	52,07	703	165	219	0,5607	2
		м2 проемов								
				68,03	14,3	216	45	84	0,08183	0

41 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	3,17	16390		51956				
	м2								
42 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
	комплект								
43 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	57,7	201,19	0,2	11609	12	283	0,05474	3
	м коробок								
44 Е60-1-5	Разборка печей		5,78	0,05	334	3	84	0,00042	0
		4	131,65	120,34	527	481	48	0,1122	0
	м3 кладки								
60 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		11,31	5,92	45	24	70	0,0039	0
		180	59,57	16,96	10723	3053	2035	0,12	22
	м кабеля								
61 16-1-163	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		14,21	2,66	2558	479	67	0,022	4
		0,18	60200		10836				
	км								
62 Е21-17-5	Монтаж плафонов	20	2048,88	3,89	40978	78	584	0,3381	7
	шт								
	Локальные сметы №№ 2-1-2		37,26	1,22	745	24	76	0,00854	0
1 Е6-1-20	Демонтаж ленточных фундаментов бетонных	-8	409,32	193,23	-3275	-1546	-1621	1,974	-16
	м3								
			216,09	57,63	-1729	-461	74	0,40208	-3
3 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	-20	2243,36	208,63	-44867	-4173	-6717	3,178	-64
	м3 кладки								
			342,88	61,74	-6858	-1235	83	0,427	-9
4 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	-203,91	529,94	5,09	-108060	-1038	-5873	0,2968	-61
	м2 кровли								
			33,19	1,51	-6768	-308	83	0,0105	-2
5 Е18-2-1	Установка котлов на твердом топливе	-2	8327,74	1064,01	-16655	-2128	-7591	32,2	-64
	котел								
			3902,85	314,21	-7806	-628	90	2,191	-4
6 99-1-1	Котел водогрейный на твердом топливе	-2	250123		-500246				
	шт								
7 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	-6,38	108,68	21,58	-693	-138	-342	0,4774	-3
	кВт								
			53,14	6,37	-339	-41	90	0,04445	0
8 12-4-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	-6,38	6150		-39237				
	кВт								

9	Е16-15-1	Установка отводов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	-32	328,72	24,16	-10519	-773	-3811	1,029	-33
				124,58	7,72	-3987	-247	90	0,049	-2
10	8-6-544	Отвод диаметр 20	-32	158		-5056				
		Локальные сметы №№ 2-1-3								
1	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного листа *м2 кровли*	301,3	1085,48	10,38	327055	3127	27451	0,65125	196
				108,31	1,46	32634	440	83	0,006	2
2	Е16-15-2	Установка отводов на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм *шт*	32	521,42	49,05	16685	1570	8987	1,6905	54
				292,39	19,69	9356	630	90	0,0875	3
3	8-10-75	Отводы из стали , Dy 32 *шт*	32	208		6656				
4	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и откосов цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	85	259,57	2,45	22063	208	7913	0,70265	60
				125,24	0,56	10645	48	74	0,03275	3
5	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	28	164,61	0,09	4609	3	2574	0,7429	21
				124,2	0,03	3478	1	74	0,00013	–
6	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича *отверстие*	16	691,17	483,04	11059	7729	4404	1,3689	22
				208,13	185,04	3330	2961	70	1,02	16
7	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	16	205,68	2,32	3291	37	1834	1,09	17
				163,35	0,36	2614	6	70	0,0022	–
8	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм *м2 покрытия*	12	226,69	12,44	2720	149	518	0,30935	4
				45,54	4,68	546	56	86	0,02275	–
9	Е11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=6,000; *м2 покрытия*	72	36,48	0,84	2627	60	128	0,01162	1
				1,76	0,31	127	22	86	0,0015	–
10	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов *м2*	87	101,38	1,38	8820	120	1305	0,1725	15
				17,91	0,16	1558	14	83	0,0029	0
11	Е58-18-4	Устройство карнизов *м*	10	241,35	0,53	2414	5	238	0,2612	3

12	E12-20-3	Устройство конька		28,6	0,06	286	1	83	0,0009	0
			30	370,41	4,24	11112	127	554	0,189	6
		м планки								
13	E62-36-2	Очистка вручную стен от известковой окраски		22,08	0,21	662	6	83	0,00119	0
			50	22,49	–	1125	–	833	0,223	11
		м2								
14	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		22,49	–	1125	–	74	–	–
			40	12,41	0,89	496	36	400	0,1139	5
		м2								
15	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные		11,52	0,1	461	4	86	0,0013	0
			54	173,81	0,08	9386	4	492	0,0944	5
		м								
16	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		10,58	0,01	571	1	86	0,0001	0
			40	893,37	3,04	35735	122	1017	0,2674	11
		м2 покрытия								
17	E10-12-3	Демонтаж листов ДСП с потолка		28,67	0,91	1147	36	86	0,0063	0
			163,3	102,6	4,48	16755	732	13691	0,61732	101
		м2 потолков								
18	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе		98,12	1,69	16023	276	84	0,0082	1
			163,3	718,02	3,58	117253	585	39338	1,8745	306
		м2								
19	Ц8-491-1	Установка генератора, масса до 40 кг		324,35	1,18	52966	193	74	0,00575	1
			1	835	243	835	243	362	3	3
		шт								
20	80-1-1(пл)	Бензогенератор		446	94,5	446	95	67	0,552	1
			1	23075		23075				
		шт								
21	E21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
			10	40,31	–	403	–	236	0,19665	2
		шт								
22	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220		31,05	–	311	–	76	–	–
			10	134		1340				
		шт								
23	E21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке								
			12	33,18	–	398	–	283	0,19665	2
		шт								
24	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4		31,05	–	373	–	76	–	–
			12	46		552				
		шт								
25	E16-7-12	Устройство дымовой диаметром 159 мм		12617,98	17,02	22712	31	147	0,721	1
		м трубопровода	1,8	85,33	5,03	154	9	90	0,03507	0

Всего прямые затраты	**1 990 140**	**14 990**	**1 284**
	189 511	**4 028**	**20**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2 307 158		
Накладные расходы, тенге	148 866		
- заработная плата, тенге	22 330		
- трудоемкость, чел-ч	74		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	102 803		
Всего	**2 241 809**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22 418		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8 967		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 273 194**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6 221 219**		
Налог (2 %)	124 424		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 345 643**		
НДС (12 %)	761 477		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 107 120**		

Заказчик:
КГКП «Абралинская больница" УЗ ВКО
ВКО, г. Семей, с. Алгабас
БИН 080740000693
ИИК KZ129260301147189000
в ФО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____Шахантаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»
РК, ВКО, г. Семей, 343 квартал, д.1, кв.44
БИН 130440031169
ИИК: KZ519143984O9BC03351
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA

_____Жанибеков М.А.