Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **КГП на ПХВ "Центральная районная больница Курчумского района" УЗ ВКО акимата**

Подрядчик: **ТОО "AGM Service"**

Договор №ГЗ-5 от 17.11.2015г.

Наименование стройки: Текущий ремонт медицинского пункта с. Алгабас КГП на ПХВ "ЦРБ Курчумского района" УЗ ВКО акимата

Наименование объекта: Текущий ремонт медицинского пункта с. Алгабас КГП на ПХВ "ЦРБ Курчумского района" УЗ ВКО акимата

Акт №1

выполненных работ от 01 декабря 2015 года

на объекте: Текущий ремонт медицинского пункта с. Алгабас КГП на ПХВ "ЦРБ Курчумского района" УЗ ВКО акимата

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20мм	70	386,25	33,79	27038	2365	23513	2,056	144
		м2		347,96	5,62	24357	393	95	0,031	2
2	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	135	180,63	1,83	24385	247	7150	0,3573	48
		м2		55,46	0,29	7487	39	95	0,0029	0

3	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	43	200,69	1,91	8630	82	2835	0,4441	19
		м2		69,1	0,29	2971	12	95	0,003	0
4	Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	3	2964,84	687,16	8895	2061	6447	16,645	50
		м3 раствора		2277,68	110,25	6833	331	90	0,708	2
5	Е69-11-1	Устройство нвентарных деревянных лесов	110	797,76		87754	0	9245	0,546	60
		м2 вертикальной проекции		93,38		10272	0	90		0
6	Е62-6-3	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35%	20	82,77	0,07	1655	1	886	0,312	6
		м2		46,62	0,02	932	0	95	0,0001	0
7	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	270	25,18	0,05	6799	14	5661	0,143	39
		м2		22,05	0,02	5954	5	95	0,0001	0
8	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	58	70,49	0,07	4088	4	2277	0,247	14
		м2		41,3	0,02	2395	1	95	0,0001	0
9	Е62-10-1	Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	16	84,09	0,05	1345	1	836	0,329	5
		м2		54,96	0,02	879	0	95	0,0001	0
10	Е63-5-6	Смена стекол толщиной 4-6мм в переплетах деревянных на штапиках по эластичной прокладке при прлощади стекла более 1,0м2	9	1200,8	3,26	10807	29	1447	0,997	9
		м2		168,3	0,99	1515	9	95	0,005	0
11	Е62-9-2	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%	16	170,79	0,07	2733	1	1911	0,819	13
		м2		132,68	0,02	2123	0	90	0,0001	0

12	Е60-1-1	Разборка кладки печей необлицованных *м3 кладки*	2,4	13,74	2,08	33	5	26	0,0809	0
				11,66	0,34	28	1	90	0,0028	0
13	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, один канал *м*	4	276,81	29,31	1107	117	908	1,6447	7
				247,5	4,64	990	19	90	0,0398	0
14	Е60-2-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал *м*	16	156,62	13,36	2506	214	2093	0,9444	15
				143,26	2,12	2292	34	90	0,0182	0
15	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб над крышей, один канал *м*	6	4185,32	134,53	25112	807	6867	8,3112	50
				1249,38	22,34	7496	134	90	0,125	1
16	Е60-20-2	Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под уголь *м3 кладки*	2,4	19606,19	26,46	47055	64	4238	12,3	30
				1953	9	4687	22	90	0,03	0
17	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки печи *м2*	12	328,05	3,63	3937	44	893	0,504	6
				77,74	0,56	933	7	95	0,0058	0
18	1-1-655	Приборы печные *комплект*	1	6000		6000				
19	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм *м трубопровода*	72	598,3	4,95	43078	356	5124	0,34155	25
				60,03	1,86	4322	134	115	0,00913	1
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	16	4352,09	43,41	69633	695	2594	0,7843	13
				124,72	16,26	1996	260	115	0,07938	1

21	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе	*котел*	1	14661,12	2142,49	14661	2142	11456	52,9	53
					9159,75	801,56	9160	802	115	3,9125	4
22	99-1-1	Котел	*шт*	1	20833		20833				
23	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5м3	*бак*	1	10734,35	124,15	10734	124	1924	9,9705	10
					1624,95	47,81	1625	48	115	0,225	0
24	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	*насос*	1	3586,49	150,21	3586	150	2999	14,95	15
					2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	0
25	99-1-2	Насос циркуляционный	*шт*	1	12500		12500				
26	Е51-4-1	Рытье ям 0,4 м для установки стоек	*яма*	40	384,75		15390	0	15698	2,6	104
					384,75		15390	0	102		0
27	Е47-342-8	Установка деревянных столбов	*шт*	40	4126,77	7,33	165071	293	9924	1,5985	64
					211,14	2,73	8446	109	116	0,7095	28
28	Е68-11-1	Устройство деревянных штакетных заборов из готовых щитов	*м2 забора*	64	2467,63	0,3	157928	19	17401	1,0923	70
					163,42		16112	0	108	0,0002	0
		Итого прямые затраты					**783293**	**9837**	**144351**		**868**
							141746	**2417**			**41**
		Накладные расходы, тенге					**144351**				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55659
Всего , тенге	983302
Итого по форме	983302
СМР	983302
итого	983302
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	9833
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3933
итого	997069
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	997069
- в текущих ценах 2015 года, (к =2,532)	2524578
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	50492
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2575069
итого	2575069
налог НДС (0%)	0
Итого по форме	2575069

Заказчик:
КГП на ПХВ «Центральная районная больница Курчумского района» УЗ ВКО акимата
ВКО, Курчумский район, с. Курчум
Ул. Захарова, 1а
БИН 130340009703
ИИК KZ116010151000175899
В АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел. 3-19-39, 3-10-14 (приемная)

Блейменов М.Б.

МП

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»
РК, ВКО, г. Семей
343 квартал, д.1, кв.44
БИН: 130440031169
ИИК: KZ51914398409BC03351
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Жанибеков М.А.

МП

Счет-фактура № 000000000012 от 01.12.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 14-33

ИИК поставщика: KZ51914398409BC03351 в ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №ГЗ-5 от «17» ноября 2015 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Алгабас (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Курчумского района" УЗ ВКО акимата (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 130340009703, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а

ИИК получателя: KZ116010151000175899 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт медицинского пункта с. Алгабас КГП на ПХВ "ЦРБ Курчумского района" УЗ ВКО акимата	работа	1	2 575 069,00	2 575 069,00		Без НДС	2 575 069,00		
Всего по счету:					**2 575 069,00**			**2 575 069,00**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.