Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Центральная районная больница Курчумского района"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "AGM Service"**

Договор №ГЗ-4 от 17.11.2015г.

Наименование стройки: Текущий ремонт медицинского пункта

Наименование объекта: Текущий ремонт медицинского пункта

Акт №1

выполненных работ от 23 ноября 2015 года

на объекте: Текущий ремонт медицинского пункта с. Балыкты-Булак Курчумского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20мм *м2*	24	386,25 347,96	33,79 5,62	9270 8351	811 135	8062 95	2,056 0,031	49 1
2	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм *м2*	36	180,63 55,46	1,83 0,29	6503 1997	66 10	1907 95	0,3573 0,0029	13 0
3	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	32	200,69	1,91	6422	61	2109	0,4441	14

		м2								
4	Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях		69,1	0,29	2211	9	95	0,003	0
		м3 раствора	3	2964,84	687,16	8895	2061	6447	16,645	50
5	Е69-11-1	Перестановка подмостей		2277,68	110,25	6833	331	90	0,708	2
		м2 вертикальной проекции	150	797,76		119664	0	12606	0,546	82
6	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая		93,38		14007	0	90		0
		м2	72	25,18	0,05	1813	4	1510	0,143	10
7	Е62-17-3	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%		22,05	0,02	1588	1	95	0,0001	0
		м2	32	352,29	0,11	11273	4	1357	0,2753	9
8	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%		44,6	0,05	1427	2	95	0,0001	0
		м2	12	70,49	0,07	846	1	471	0,247	3
9	Е62-6-3	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35%		41,3	0,02	496	0	95	0,0001	0
		м2	32	82,77	0,07	2649	2	1418	0,312	10
10	Е62-5-1	Простая масляная окраска дверей без подготовки поверхности, с расчисткой старой краски до 10%		46,62	0,02	1492	1	95	0,0001	0
		м2	12	51,71	0,04	621	0	310	0,162	2
11	Е62-4-4	Простая масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35%		27,18	0,01	326	0	95	0,0001	0
		м2	12	168,18	0,07	2018	1	1408	0,799	10
				123,46	0,02	1482	0	95	0,0001	0

12	Е63-5-6	Смена стекол толщиной 4-6мм в переплетах деревянных на штапиках по эластичной прокладке при прлощади стекла более 1,0м2	*м2*	6	1200,8	3,26	7205	20	965	0,997	6
					168,3	0,99	1010	6	95	0,005	0
13	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных каналов	*м*	4	276,81	29,31	1107	117	908	1,6447	7
					247,5	4,64	990	19	90	0,0398	0
14	Е60-2-2	Разборка дымовых кирпичных каналов, добавлять на каждый следующий канал	*м*	16	156,62	13,36	2506	214	2093	0,9444	15
					143,26	2,12	2292	34	90	0,0182	0
15	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб над крышей, один канал	*м*	4	4185,95	134,53	16744	538	4578	8,3112	33
					1249,38	22,34	4998	89	90	0,125	1
16	Е60-20-2	Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под уголь	*м3 кладки*	2,4	19606,19	26,46	47055	64	4238	12,3	30
					1953	9	4687	22	90	0,03	0
17	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм	*м2*	12	328,05	3,63	3937	44	893	0,504	6
					77,74	0,56	933	7	95	0,0058	0
18	1-1-655	Приборы печные	*комплект*	1	6000		6000				
19	Е68-11-1	Устройство деревянных штакетных заборов из готовых щитов	*м2 забора*	64	2467,63	0,11	157928	7	2320	0,2304	15
					33,57	0	2148	0	108	0	0
		Итого прямые затраты					**412454**	**4014**	**53600**		**363**
		Накладные расходы, тенге					**57267** **53600**	**666**			**4**

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**27963**
Всего , тенге	**494018**
Итого по форме	**494018**
СМР	
итого	**494018**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**494018**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**4940**
итого	**1976**
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**500934**
- в текущих ценах 2015 года, (к =2,532)	**500934**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1268365**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**25367**
итого	**1293732**
налог НДС (0%)	**1293732**
Итого по форме	**0**
	1293732

Заказчик:
КГП на ПХВ «Центральная районная больница Курчумского района»
ВКО, Курчумский район, с. Курчум
Ул. Захарова, 1а
БИН 130340009703
ИИК KZ116010151000175899
В АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел. 3-19-39, 3-10-14 (приемная)

_____ Блейменов М.Б.

МП

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»
РК, ВКО, г. Семей
343 квартал, д.1, кв.44
БИН: 130440031169
ИИК: KZ519143984O9BC03351
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

_____ Жанибеков М.А.

AGM Service
МП

Счет-фактура № 000000000010 от 23.11.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 14-33 (2а)

ИИК поставщика: KZ519143984O9BC03351 в ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №ГЗ-4 от «17» ноября 2015 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Балыкты-Булак

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Курчумского района" УЗ ВКО акимата (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 130340009703, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а (10а)

ИИК получателя: KZ116010151000175899 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт медицинского пункта с. Балыкты-Булак КГП на ПХВ "ЦРБ Курчумского района" УЗ ВКО акимата	работа	1	1 293 732,00	1 293 732,00		Без НДС	1 293 732,00		
Всего по счету:					**1 293 732,00**			**1 293 732,00**		

Руководитель организации
Жанибеков М.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусморен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.