Заказчик: **КГП на ПХВ "Центральная районная больница Курчумского района" УЗ ВКО акимата**

Подрядчик: **ТОО "AGM Service"**

Договор: б/н от 24.04.2014г.

Наименование стройки: Текущий ремонт здания МП с. Кистав-Курчум Курчумского района

Наименование объекта: Текущий ремонт здания МП с. Кистав-Курчум Курчумского района

Акт №1

от "23" июля 2014 года

выполненных работ за период с 01 июля 2014 года по 23 июля 2014 года

на объекте: Текущий ремонт здания МП с. Кистав-Курчум Курчумского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Локальная смета №1-1-1 Текущий ремонт здания МП с. Кистав-Курчум Курчумского района										
1	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	64	24,15	2,64	1546	169	1504	0,1516	10
		м2 кровли		21,51	0,45	1377	29	107	0,0046	0
2	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	64	43,95	2,35	2813	150	2877	0,2708	17
		м2 кровли		41,6	0,41	2662	26	107	0,0042	0
3	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	64	48,37	4,36	3096	279	3060	0,2875	18
		м2 кровли		44,01	0,68	2817	44	107	0,005	0
4	Е58-6-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из бревен	10	505,17	12,89	5052	129	2734	1,6021	16

		м							
				253,42	2,12	2534	21	107	0,0244	0
5	E58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	64	109,12	1,45	6984	93	1767	0,1725	11
		м2								
				25,58	0,23	1637	15	107	0,0029	0
7	E61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	120	102,23	3,78	12268	454	5238	0,2958	35
		м2								
				45,36	0,59	5443	71	95	0,0032	0
8	E62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	120	25,18	0,05	3022	6	2516	0,143	17
		м2								
				22,05	0,02	2646	2	95	0,0001	0
10	E56-11-1	Демонтаж дверных коробокв каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,9603	10
		шт								
				290,7	2,9	1454	15	108	0,187	1
11	E56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	10	313,59	1,7	3136	17	1241	0,7273	7
		м2 проема								
				114,66	0,27	1147	3	108	0,0032	0
13	E62-4-2	Простая масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %	15	87,62	0,05	1314	1	859	0,369	6
		м2								
				60,28	0,02	904	0	95	0,0001	0
15	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	215,57	21,24	1078	106	1067	1,2873	6
		шт								
				194,33	3,31	972	17	108	0,0289	0
17	E63-4-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2	15	1098,47	3,26	16477	49	3306	1,51	23
		м2								
				231,03	0,99	3465	15	95	0,005	0
18	E67-8-1	Устройство скрытой электропроводки в квартирах с количеством комнат 1	1	12289,95	4,7	12290	5	1984	12,79	13
		квартира								
				2045,25	0	2045	0	97	0,01	0
19	E67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	15	547,55	0	8213	0	546	0,239	4
		шт								
				37,55	0	563	0	97	0	0
20	E67-15-1	Монтаж патрона подвесного	7	566,77	0,02	3967	0	351	0,3287	2

		шт							
				51,75	0	362	0	97	0	0
22	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	37,8	4352,09	43,41	164509	1641	6128	0,7843	30
		кВт							
				124,72	16,26	4714	615	115	0,07938	3
23	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	30	3425,3	4,95	102759	149	2135	0,297	9
		м трубопровода								
				60,03	1,86	1801	56	115	0,0073	0
		Техническое решение								
		Раздел 2. Добавляемые								
1	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	39	24,15	2,64	942	103	917	0,1516	6
		м2 кровли								
				21,51	0,45	839	18	107	0,0046	
2	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	39	43,95	2,35	1714	92	1753	0,2708	11
		м2 кровли								
				41,6	0,41	1622	16	107	0,0042	
3	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	39	48,37	4,36	1886	170	1865	0,2875	11
		м2 кровли								
				44,01	0,68	1716	27	107	0,005	
4	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	39	109,12	1,45	4256	57	1077	0,1725	7
		м2								
				25,58	0,23	998	9	107	0,0029	
5	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,2	1152,93	67,78	5995	352	3240	3,852	20
		м2								
				644,33	11,29	3351	59	95	0,0624	
6	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10	4010		40100				
		м2								
7	Е15-14-2	Внутренняя облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	27	2373,11	3,2	64074	86	13836	3,105	84
		м2 поверхности облицовки								
				538,2	1,21	14531	33	95	0,00588	

8	Ц28-268-1	Котел	1	1584,97	96,31	1585	96	949	31	31
		шт		1152	20,25	1152	20	81	0,11826	
9	99-1-2Пл	Котел на твердом топливе	1	47000		47000				
		шт								
10	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	25	51,33	4,89	1283	122	1312	0,336	8
		м2		46,44	0,83	1161	21	111	0,0086	
11	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой	54	1180,94	1,66	63771	90	4943	0,5185	28
		м2		82,19	0,27	4438	15	111	0,0027	
12	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	54	1320	6,13	71280	331	4171	0,4393	24
		м2 покрытия		67,28	2,31	3633	125	111	0,01125	1
13	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	66	178,36	0,09	11772	6	1109	0,0944	6
		м		15,12	0,02	998	1	111	0,0001	
14	Е15-37-9	Облицовка потолков стеновыми панелями на металлическом каркасе	54	1710	3,58	92340	193	16700	1,8745	101
		м2		324,35	1,18	17515	64	95	0,00575	0
15	Е10-86-1	Устройство металлического каркаса под плиты OSB	60	1230	14,75	73800	885	25847	2,323	139
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		393,3	5,58	23598	335	108	0,02725	2
16	Е10-7-2	Обшивка стен плитами OSB по каркасу	60	2291,13	5,4	137468	324	2212	0,21045	13
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		32,09	2,05	1925	123	108	0,01	1
17	Е58-15-1	Устройство покрытия из профилированного листа	103	2785	4,09	286855	421	7455	0,4192	43
		м2		67,01	0,63	6902	65	107	0,0065	1
18	Е56-7-1	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема до 2 м2	1,5	6446,74	8,15	9670	12	237	0,9355	1
		м2 проема		144,81	1,31	217	2	108	0,0161	
		Итого прямые затраты				**1274725**	**6738**	**130525**		**767**

	121140	1859	10
Накладные расходы, тенге	130525		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	84315		
Всего , тенге	1489565		
Итого по форме	1489565		
СМР	1489565		
итого	1489565		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	14896		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5958		
итого	1510419		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1510419		
- в текущих ценах 2012 года, (к =2,088)	3153755		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	63075		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	3216830		
итого	3216830		
налог НДС (0%)	0		
Итого по форме	3216830		

Заказчик:
КГП на ПХВ «Центральная районная больница Курчумского района» УЗ ВКО акимата
ВКО, Курчумский район, с. Курчум
Ул. Захарова, 1а
БИН 130340009703
ИИК KZ116010151000175899
В АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел. 3-19-39, 3-10-14 (приемная)

Блейменов М.Б.

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»
Адрес: ВКО, г. Семей,
343 квартал, 14-33
БИН 130440031169
ИИК KZ519143984O9BC03351
в ДБ АО «Сбербанк»
в г. Усть-Каменогорск
БИК SABRKZKA

Пшембаев А.У.

Счет-фактура № 00000000009 от 23.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130440031169, 071403, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 квартал, 14-33 (2а)

ИИК поставщика: KZ51914398409BC03351 в ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №б/н от 24.04.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Курчумского района" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 991140002333, 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова, 1а (10а)

ИИК получателя: KZ116010151000175899 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания МП с. Кистав-Курчум Курчумского района	работа	1	3 216 830,00	3 216 830,00			3 216 830,00		
Всего по счету:					**3 216 830,00**			**3 216 830,00**		

Руководитель организации
Пшембаев А.У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусморен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.