ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2012 года
от 17.04.12г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	36857500	41 280 400	36857500	41 280 400
	Оборудование	-	-	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**36857500**	**41 280 400**	**36857500**	**41 280 400**
2	**Инжиниринговые услуги**	**387946**	**434500**	**387946**	**434500**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
4	**Всего к оплате**	**37245446**	**41714900**	**37245446**	**41714900**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за апрель 2012 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкентқұрылыс"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
ДОГОВОР: №206 от 11.03.2012 года.

Наименование стройки: "Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1а. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27330,84	27,84	26,18	760754	715385	234887	0,01	314
		м3		1,66	7,20	45369	196782	97	0,03	683
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	2057,16	262,72	--	540449	--	610707	1,85	3802
		м3		262,72	--	540449	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	7008	39,72	37,82	278342	265016	87474	0,01	91
		м3		1,87	11,00	13105	77074	97	0,04	264
4	С010333-А15 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км	11563,2	97,38	--	1126024	--	225205	0,41	4729
		т		19,48	--	225205	--	100	--	--
5	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13651	9,24	9,24	126201	126201	39744	--	--
		м3		--	3,00	--	40973	97	0,01	157

6	Е0101-139-1	Устройство гравийно-песчаной подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	7008	89,00	88,73	623732	621840	168992	--	13
		м3		0,25	24,61	1752	172467	97	0,08	594
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7008	1320,00	--	9250560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7008	14,12	12,00	98935	84078	29672	0,01	85
		м3		1,62	2,75	11353	19237	97	0,01	85
		МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КЖ-6								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-14шт								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	11,62	8205,37	66,01	95346	767	2693	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2275	290	105	0,12	1
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В20	73,64	10630,55	95,97	782834	7067	62476	4,90	361
		м3		771,75	36,25	56832	2669	105	0,18	13
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	85,26	94,00	--	8014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,945	65900,00	--	62276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0739	62000,00	--	4583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,73	56200,00	--	97327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,8478	55500,00	--	47055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2(5шт)						
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	4,6	8205,37	66,01	37745	304	1066	1,35	6
		м3		195,75	24,93	900	115	105	0,12	1
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В20	18,25	10630,55	95,97	194049	1752	15487	4,90	89
		м3		771,75	36,25	14087	662	105	0,18	3
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,85	94,00	--	2148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3785	65900,00	--	24946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0528	62000,00	--	3274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8889	56200,00	--	49956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,3028	55500,00	--	16805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14231356**	**1822410**			**9507**
			Тенге			**911327**	**510269**			**1802**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14231356**				
		Материалы -	Тенге			**89417**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1421596,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**306222**				
		Местные материалы -	Тенге			**10201160**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1126024**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1478402**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**739**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**221760,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**942586**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16652344**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12048**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1643356,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16652344**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**16652344**	
Временные здания и сооружения			1,8%						299742	
Итого с временными									16952086	
Производства работ в зимнее время			0,7%						118665	

Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						67808	
Затраты на выслугу лет	1%						169521	
Итого в ценах 2001 года							17308080	
Пересчет в текущих ценах	**2,08774**						**36134804**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						722696	
Сметная стоимость строительства							**36857500**	
Налог на добавленную стоимость	12%						4422900	
Итого с НДС							**41280400**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2012 года
от 13.06.12г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	64765920	72 537 830	27908420	31 257 430
	Оборудование	-	-	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**64765920**	**72 537 830**	**27908420**	**31 257 430**
2	**Инжиниринговые услуги**	**775893**	**869000**	**387946**	**434500**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
4	**Всего к оплате**	**65541813**	**73406830**	**28296366**	**31691930**

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма 2

А К Т №2

приемки выполненных работ за июнь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
ДОГОВОР: **№206 от 11.03.2012 года.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2(5шт)								
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В20	11,75	10630,55	95,97	124868	1127	9965	4,90	58
		м3		771,75	36,25	9065	426	105	0,18	2
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,75	94,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-3(28шт)								
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	18,76	8205,37	66,01	153933	1238	4347	1,35	25
		м3		195,75	24,93	3672	468	105	0,12	2
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В20	119,28	10630,55	95,97	1268012	11447	101197	4,90	584
		м3		771,75	36,25	92054	4324	105	0,18	21
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	138,04	94,00	--	12976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	1,44	65900,00	--	94714	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1478	62000,00	--	9166	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,51	56200,00	--	85132	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					ФУНДАМЕНТЫ ФМ-4(7шт)						
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	7,14	8205,37	66,01	58586	471	1654	1,35	10
					195,75	24,93	1398	178	105	0,12	1
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В20	м3	43,33	10630,55	95,97	460622	4158	36761	4,90	212
					771,75	36,25	33440	1571	105	0,18	8
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	50,47	94,00	--	4744	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3787	65900,00	--	24956	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-54 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,037	62000,00	--	2292	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,3245	56200,00	--	18238	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ(КЖ-86-87)										
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФ-1(217м)										
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	58,6	8205,37	66,01	480835	3868	13578	1,35	79	
					195,75	24,93	11471	1461	105	0,12	7	
43	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В20	м3	455	10405,87	353,46	4734671	160824	343273	3,60	1638	
					585,00	133,52	266175	60752	105	0,65	297	
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	513,6	94,00	--	48278	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-4		4,87	65900,00	--	320899	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

51	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,9084	--	--	--	--	--	--	
					55500,00	--	50416	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
					ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФ-2(23м)						
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	3		8205,37	66,01	24616	198	695	1,35	
			м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	
53	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В20	18,6		10405,87	353,46	193549	6574	14033	3,60	67
			м3		585,00	133,52	10881	2483	105	0,65	12
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,6		94,00	--	2030	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2297		65900,00	--	15139	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФ-3(75м)						
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	8,36		8205,37	66,01	68597	552	1937	1,35	11
			м3		195,75	24,93	1636	208	105	0,12	1
57	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В20	47,3		10405,87	353,46	492198	16719	35685	3,60	170
			м3		585,00	133,52	27671	6315	105	0,65	31

58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	55,66	94,00	--	5232	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6158	65900,00	--	40578	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР АС- 1	0,4014	65900,00	--	26452	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
61	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм АНКЕР АС-2	0,0858	61200,00	--	5252	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
62	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2665	67700,00	--	18045	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФ-4(50м)									
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,5	8205,37	66,01	20513	165	579	1,35	3	
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,12	--	
64	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В20	6	10405,87	353,46	62435	2121	4527	3,60	22	
		м3		585,00	133,52	3510	801	105	0,65	4	
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,5	94,00	--	799	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

66	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	0,0138	65000,00	--	894	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,0617	67700,00	--	4177	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР(КЖ-5)							
68	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		0,472	4646,85	2285,57	2193	1079	933	9,35	4
			т		1579,50	617,13	746	291	90	2,34	1
69	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,472	172800,00	--	81562	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ АР-26							
70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тоамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В12,5		25,99	9319,58	--	242216	--	18126	3,66	95
			м3		567,00	--	14736	--	123	--	--
71	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0228	65000,00	--	1482	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,253	67700,00	--	17128	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

73	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0968	65900,00	--	6379	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3105,93	408,47 81,68	8,23 3,08	1268684 253692	25562 9566	310645 118	0,47 0,02	1454 47
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				10997459	236104			4437
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				731224	88982			434
Материалы -			Тенге				10913704				
Всего заработная плата -			Тенге				1537068				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					819169,00			
Местные материалы -			Тенге				1184206				
Накладные расходы -			Тенге				7226926				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч				897003				
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге								449
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге					134550,00			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				708642				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				12519350				
Сметная заработная плата -			Тенге								5315
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге					953719,00			
Материалы -			Тенге				83755				
Всего заработная плата -			Тенге				369				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					1037,00			
Накладные расходы -			Тенге				81562				
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				933				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге					140,00			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				5081				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				89769				
Сметная заработная плата -			Тенге								6
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					1177,00			
Всего, сметная стоимость СМР -							12609119				
Временные здания и сооружения			1,8%							**12609119**	
										226964	

Итого с временными								
Производства работ в зимнее время	0,7%						12836083	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						89853	
Затраты на выслугу лет	1%						51344	
Итого в ценах 2001 года							128361	
Пересчет в текущих ценах	**2,08774**						13105641	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						**27361196**	
Сметная стоимость строительства							547224	
Налог на добавленную стоимость	12%						**27908420**	
Итого с НДС							3349010	
							31257430	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"