ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2012 года
от 02.08.12г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	122338170	137 018 750	34125375	38 220 420
	Оборудование	-	-	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**122338170**	**137 018 750**	**34125375**	**38 220 420**
2	**Инжиниринговые услуги**	**1331054**	**1490780**	**167214**	**187280**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
4	**Всего к оплате**	**123669223**	**138509530**	**34292589**	**38407700**

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма 2

А К Т №8

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
ДОГОВОР: **№206 от 11.03.2012 года**
Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
СТЕНЫ										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	82,6	5616,04	335,84	463885	27740	80484	4,54	375
		м3		699,75	126,00	57799	10408	118	0,61	50
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	15,9	5598,86	337,41	89022	5365	14944	4,38	70
		м3		670,50	126,00	10661	2003	118	0,62	10
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,0795	8679,65	422,15	690	34	789	56,40	4
		т		8257,50	157,50	656	13	118	0,77	--
4	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,0053	64100,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0742	41200,00	--	3057	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Двери									
6	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	39,69	4250,00	--	168683	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
7	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	137,97	4010,00	--	553260	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
8	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	23,52	4250,00	--	99960	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
9	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	32,76	3760,00	--	123178	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
10	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20П внутренние	4,4	3760,00	--	16544	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
11	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	127	1960,00	--	248920	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
12	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		Полы									
13	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	128,98	1180,00	--	152196	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Деталь 363-66,59м2									
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,59	221,38	9,95	14742	663	4582	0,36	24	

		м2		52,20	3,74	3476	249	123	0,02	1
15	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	66,59	365,09	18,42	24311	1227	7606	0,42	28
		м2		85,95	6,91	5723	460	123	0,03	2
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	66,59	221,38	9,95	14742	663	4582	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3476	249	123	0,02	1
17	Е0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,59	63,39	1,34	4221	89	144	0,01	1
		м2		1,26	0,50	84	33	123	--	--
Деталь 363-259,04м2										
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	259,04	221,38	9,95	57347	2577	17824	0,36	92
		м2		52,20	3,74	13522	969	123	0,02	5
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	259,04	365,09	18,42	94573	4772	29587	0,42	108
		м2		85,95	6,91	22264	1790	123	0,03	9
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	259,04	221,38	9,95	57347	2577	17824	0,36	92
		м2		52,20	3,74	13522	969	123	0,02	5
21	Е0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	259,04	63,39	1,34	16421	347	561	0,01	2
		м2		1,26	0,50	326	130	123	--	1
Деталь 471-1460,53м2										
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1460,53	221,38	9,95	323338	14532	100494	0,36	520
		м2		52,20	3,74	76240	5462	123	0,02	27
23	Е0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1460,53	63,39	1,34	92586	1957	3162	0,01	13
		м2		1,26	0,50	1840	730	123	--	4
Деталь 471-385,13м2										

24	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	385,13	221,38	9,95	85262	3832	26499	0,36	137
		м2		52,20	3,74	20104	1440	123	0,02	7
25	E0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	385,13	63,39	1,34	24414	516	834	0,01	3
		м2		1,26	0,50	485	193	123	--	1
Деталь 363-36,04м2										
26	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,04	221,38	9,95	7979	359	2480	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1881	135	123	0,02	1
27	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными, материалами на битумной мастике первый слой И30Л	36,04	365,09	18,42	13158	664	4116	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3098	249	123	0,03	1
28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	36,04	221,38	9,95	7979	359	2480	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1881	135	123	0,02	1
29	E0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,04	63,39	1,34	2285	48	78	0,01	--
		м2		1,26	0,50	45	18	123	--	--
Деталь 363-214,02м2										
30	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	214,02	221,38	9,95	47381	2129	14726	0,36	76
		м2		52,20	3,74	11172	800	123	0,02	4
31	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	214,02	365,09	18,42	78136	3942	24445	0,42	89
		м2		85,95	6,91	18395	1479	123	0,03	7
32	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	214,02	221,38	9,95	47381	2129	14726	0,36	76
		м2		52,20	3,74	11172	800	123	0,02	4
33	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	214,02	63,39	1,34	13567	287	463	0,01	2
		м2		1,26	0,50	270	107	123	--	1

		ДЕТАЛЬ 471-432,05м2									
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	432,05	221,38	9,95	95649	4299	29728	0,36	154
		м2		52,20	3,74	22553	1616	123	0,02	8
35	Е0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	432,05	63,39	1,34	27389	579	935	0,01	4
		м2		1,26	0,50	544	216	123	--	1
		Деталь 363-178,1м2								
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178,1	221,38	9,95	39428	1772	12254	0,36	63
		м2		52,20	3,74	9297	666	123	0,02	3
37	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	178,1	365,09	18,42	65022	3281	20342	0,42	74
		м2		85,95	6,91	15308	1231	123	0,03	6
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	178,1	221,38	9,95	39428	1772	12254	0,36	63
		м2		52,20	3,74	9297	666	123	0,02	3
39	Е0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	178,1	63,39	1,34	11290	239	386	0,01	2
		м2		1,26	0,50	224	89	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
40	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1035,61	270,74	4,07	280381	4210	148592	0,74	766
		м2		135,68	0,97	140512	1005	105	0,05	54
41	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	51,12	217,35	3,39	11111	173	6319	0,65	33
		м2		117,00	0,72	5981	37	105	0,05	3
42	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2598,53	270,74	4,07	703524	10564	372844	0,74	1923
				135,68	0,97	352569	2521	105	0,05	134

		м2									
43	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-	1603,7	270,74	4,07	434184	6520	230103	0,74	1187
		м2		135,68	0,97	217590	1556	105	0,05	83
44	Е0115-61-3	Оштукатуривавие улучшенное поверхностей цементно-	1581,82	270,74	4,07	428261	6431	226963	0,74	1171
		м2		135,68	0,97	214621	1534	105	0,05	82
			ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА НА ОТМ.+3,300							
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	0,193	11629,77	316,01	2245	61	301	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	264	23	105	0,58	--
46	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0061	65000,00	--	395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 ммт	0,029	67700,00	--	1960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затв оров из полосовой и тонколистовой стали	0,065	9850,48	1162,95	640	76	437	46,60	3
		т		7357,50	108,00	478	7	90	0,53	--
49	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,065	180100,00	--	11707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,58	789,70	34,37	18624	811	5618	1,21	29
		м2		189,00	12,87	4457	304	118	0,06	1
51	Е0112-7-2	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	5,52	154,93	7,95	855	44	457	0,42	2
		м2		66,60	2,97	368	16	119	0,01	--
52	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н 75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,52	896,00	--	4946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

53	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта, ОБРЕШЕТКА	0,04	8200,00	--	328	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
54	Е0110-14-1	Установка стропил	0,042	21463,82	334,28	901	14	178	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	143	5	120	0,62	--
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОН А В3,5	0,3	8205,37	66,01	2462	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
56	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов обще го назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	0,95	10631,25	112,36	10100	107	1061	6,34	6
		м3		1021,50	42,44	970	40	105	0,21	--
				ОТВЕРСТИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА НА ОТМ.+6,600						
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,77	8205,37	66,01	6318	51	178	1,35	1
		м3		195,75	24,93	151	19	105	0,12	--
58	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15 БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	1,84	9177,91	196,62	16887	362	669	1,79	3
		м3		272,25	74,27	501	137	105	0,36	1
59	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0185	41200,00	--	761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте э тажа до 4 м	9,58	789,70	34,37	7568	329	2283	1,21	12
		м2		189,00	12,87	1811	123	118	0,06	1
61	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен минераловатными плитами	0,8604	4173,97	378,22	3591	325	3190	20,04	17

		м3		3566,25	141,75	3068	122	100	0,69	1
62	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	0,8604	2890,00	--	2487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТВЕРСТИЯ ЧЕТВЕРТОГО ЭТАЖА НА ОТМ.+9,9								
63	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, КРОНШТЕЙНЫ	0,1456	13010,10	1826,10	1894	266	1792	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1179	101	140	3,37	--
64	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1456	114900,00	--	16726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Мл-1(2шт)(АР-37)								
65	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В15, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	1,92	8877,62	100,65	17045	193	372	0,97	2
		м3		146,25	38,03	281	73	105	0,19	--
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,4578	13711,47	5475,87	6277	2507	2716	28,90	13
		т		5040,00	1552,87	2307	711	90	5,46	2
67	С12021-146	Косоуры	0,4578	108500,00	--	49667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,7734	4646,85	2285,57	3594	1768	1529	9,35	7
		т		1579,50	617,13	1222	477	90	2,34	2
69	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,7168	172800,00	--	123863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0566	154200,00	--	8734	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0364	5239,08	327,33	191	12	77	11,60	--	
		1т		1890,00	123,75	69	5	105	0,60	--	
72	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0364	29400,00	--	1070	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			5407405	123592				7322
			Тенге			1283917	42127				526
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5186198					
Материалы -			Тенге			401839					
Всего заработная плата -			Тенге				1320842,00				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1381084					
Местные материалы -			Тенге			2004123					
	Накладные расходы -		Тенге			1450394					725
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				217559,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			398196					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7034788					8545
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								
	Сметная заработная плата -		Тенге				1538402,00				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			221207					
Материалы -			Тенге			2154					
Всего заработная плата -			Тенге				5202,00				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			210696					
	Накладные расходы -		Тенге			4682					2
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				702,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13553					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			239443					30
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								
	Сметная заработная плата -		Тенге				5904,00				

ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			7274230					
Локальная смета 2-1-1а. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть АР)											
МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.+14,600											
БАЛКА Бм-1(1шт)											
411	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	4,48	15006,94	376,87	67231	1688	13582	16,10	72
		м3		2745,00	142,36	12298	638	105	0,70	3
412	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2122	62000,00	--	13156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
413	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0074	58700,00	--	434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
414	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7296	56200,00	--	41002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
415	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0048	154200,00	--	740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
БАЛКА Бм-2а(1шт)										
416	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	4,48	15006,94	376,87	67231	1688	13582	16,10	72
		м3		2745,00	142,36	12298	638	105	0,70	3

417	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2142	62000,00	--	13280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0074	58700,00	--	434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
419	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7296	56200,00	--	41002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
420	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0048	154200,00	--	740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА Бм-3а(2шт)								
421	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	7,16	15006,94	376,87	107450	2698	21707	16,10	115
		м3		2745,00	142,36	19654	1019	105	0,70	5
422	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3428	62000,00	--	21254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,19	56200,00	--	66624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
424	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,161	93997,62	304,24	15134	49	5611	198,00	32
		1т		33075,00	114,75	5325	18	105	0,56	--
				БАЛКА Бм-12(2шт)						
426	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	15,5	15006,94	376,87	232608	5841	46992	16,10	250
		м3		2745,00	142,36	42548	2207	105	0,70	11
427	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7417	62000,00	--	45987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
428	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,477	58700,00	--	28000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
429	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,67	56200,00	--	149979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
430	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1,2	2,77	70437,87	304,24	195265	843	28496	58,00	161

		1т		9675,00	114,75	26821	318	105	0,56	2
432	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2006	61300,00	--	12299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
433	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2434	56200,00	--	13677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
434	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0094	149300,00	--	1397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
435	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	2,32	154200,00	--	357559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
436	С СН РК 8.02-04-20 02 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С255	0,4009	3385,00	--	1357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	С СН РК 8.02-04-20 02 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	0,5076	1860,00	--	944	--	--	--	--
		тП БАЛКА Бм-14(2шт)		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	11,64	15006,94	376,87	174681	4387	35289	16,10	187
		м3		2745,00	142,36	31952	1657	105	0,70	8
439	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5562	62000,00	--	34487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т									
440	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3587	58700,00	--	21057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,01	56200,00	--	113165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
442	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАТЯЖКА М3-1 НА ОТМ. +14,600									
443	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1,55	9523,56	4795,68	14783	7444	7096	23,00	36
		т		3712,50	1367,15	5763	2122	90	5,24	8
444	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,55	114900,00	--	177865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0043	62000,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-7									
711	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 2 00 мм на высоте от опорной п лощади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	49	12244,02	210,67	599957	10323	50978	5,75	282
		м3		911,25	79,58	44651	3899	105	0,39	19
712	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,55	67700,00	--	240389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
713	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,1243	65000,00	--	8076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

714	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ДОП.АРМАТУРА	0,8706	67700,00	--	58937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-4шт(КЖ-79-82)								
715	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	5,32	9153,02	100,65	48694	535	1029	0,97	5
		м3		146,25	38,03	778	202	105	0,19	1
716	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	18,92	612,53	6,14	11589	116	4115	1,17	22
		м2		205,20	1,94	3882	37	105	0,04	1
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2-4шт								
726	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	4,09	9153,02	100,65	37459	412	792	0,97	4
		м3		146,25	38,03	599	156	105	0,19	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3042604	36026			1238
			Тенге			206567	12911			61
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2484501				
Материалы -			Тенге			416564				
Всего заработная плата -			Тенге				211594,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			927203				
Местные материалы -			Тенге			911348				
		Накладные расходы -	Тенге			222173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33326,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2869075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1367
		Сметная заработная плата -	Тенге				244920,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			558102				
Материалы -			Тенге			1576				
Всего заработная плата -			Тенге				7885,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			543319				

		Накладные расходы -	Тенге			7096					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1064,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33912					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			599111					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8949,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3468186					
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.											
161	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в	8500	36,51	--	310335	--	241709	0,16	1377	
		м		26,33	--	223805	--	108	--	--	
162	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	380	53,13	--	20189	--	11360	0,17	65	
		м		27,68	--	10518	--	108	--	--	
163	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ ф 25	11765	43,51	--	511899	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
164	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ ф 32	380	55,38	--	21043	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
165	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	520	78,15	8,23	40638	4280	38071	0,39	202	
		м		63,68	4,11	33114	2137	108	0,02	10	
166	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	520	63,00	--	32760	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА											
167	Е0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 КАБЕЛЬ	6000	9,33	0,82	55962	4902	55027	0,05	301	
		м		7,99	0,50	47940	3011	108	--	13	

168	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,505	52100,00 --	--	26311 --	--	--	--	--	--
169	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	8,75	60500,00 --	--	529375 --	--	--	--	--	--
170	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сечением 4х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	400	94,93 --	--	37973 --	--	--	--	--	--
171	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сечением 5х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	140	114,31 --	--	16004 --	--	--	--	--	--
172	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	1,81	79100,00 --	--	143171 --	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			1745659	9182				1945
Стоимость монтажных работ -			Тенге			315377	5148				23
Материалы -			Тенге			1712899					
Всего заработная плата -			Тенге			102566					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				320525,00				
	Накладные расходы -		Тенге			1285775					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			346167					173
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				51925,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			123544					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2182611					2141
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				372450,00				
	Сметная заработная плата -		Тенге			32760					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			32760					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1966					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34726					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2217336					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

4	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	19,79	422,48	3,96	8363	78	1360	0,30	6
				52,20	1,49	1033	29	128	0,01	--
		м								
5	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	63	472,48	3,96	29766	249	4330	0,30	19
				52,20	1,49	3289	94	128	0,01	--
		м								
6	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	5	606,31	7,95	3032	40	438	0,37	2
				65,48	2,97	327	15	128	0,01	--
		м								
7	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	83	801,76	15,99	66546	1327	12971	0,66	54
				116,10	5,99	9636	497	128	0,03	2
		м								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
67	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1129,43	9,15	6099	49	1384	1,22	7
				196,88	3,42	1063	18	128	0,02	--
		м2								
68	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	29,7	1073,11	8,40	31871	249	5740	0,92	27
				147,83	3,15	4391	94	128	0,02	--
		м2								
69	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	104,73	1043,15	8,78	109249	920	16427	0,74	78
				119,25	3,29	12489	345	128	0,02	2
		м2								
70	E0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПЕРЕХОД	2	992,94	8,06	1986	16	266	0,62	1
				101,03	3,02	202	6	128	0,01	--
		м2								

71	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПАТРУБОК	0,6	992,94	8,06	596	5	80	0,62	--
		м2		101,03	3,02	61	2	128	0,01	--
		СИСТЕМА П-3								
81	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,1	1867,88	13,16	11394	80	1971	1,54	9
		м2		247,50	4,93	1510	30	128	0,02	--
82	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,19	1843,62	10,58	46441	267	7455	1,41	36
		м2		227,25	3,96	5724	100	128	0,02	--
83	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,33	1129,43	9,15	12796	104	2905	1,22	14
		м2		196,88	3,42	2231	39	128	0,02	--
84	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,85	1073,11	8,40	15936	125	2870	0,92	14
		м2		147,83	3,15	2195	47	128	0,02	--
85	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30,09	1043,15	8,78	31388	264	4720	0,74	22
		м2		119,25	3,29	3588	99	128	0,02	--
86	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	321,71	992,94	8,06	319439	2593	42847	0,62	201
		м2		101,03	3,02	32502	972	128	0,01	5
87	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПЕРЕХОД	2	992,94	8,06	1986	16	266	0,62	1
		м2		101,03	3,02	202	6	128	0,01	--

88	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПАТРУБОК	0,6	992,94	8,06	596	5	80	0,62	--
		м2		101,03	3,02	61	2	128	0,01	--
				СИСТЕМА П-4						
121	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35,1	1797,88	13,16	63106	462	11341	1,54	54
		м2		247,50	4,93	8687	173	128	0,02	1
122	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,84	1257,88	13,16	6088	64	1564	1,54	7
		м2		247,50	4,93	1198	24	128	0,02	--
123	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,35	1233,62	10,58	5366	46	1287	1,41	6
		м2		227,25	3,96	989	17	128	0,02	--
124	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	59,85	1199,43	9,15	71786	548	15345	1,22	73
		м2		196,88	3,42	11783	205	128	0,02	1
125	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,97	1189,43	9,15	21374	164	4607	1,22	22
		м2		196,88	3,42	3538	61	128	0,02	--
128	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	30,69	1867,88	13,16	57325	404	9916	1,54	47
		м2		247,50	4,93	7596	151	128	0,02	1
129	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	50,93	1843,62	10,58	93896	539	15073	1,41	72
		м2		227,25	3,96	11574	202	128	0,02	1

130	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,12	1073,11	8,40	34468	270	6207	0,92	29
				147,83	3,15	4748	101	128	0,02	--
		м2								
131	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,54	1043,15	8,78	1606	14	242	0,74	1
				119,25	3,29	184	5	128	0,02	--
		м2								
				СИСТЕМА П-10						
182	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1843,62	10,58	5900	34	947	1,41	5
				227,25	3,96	727	13	128	0,02	--
		м2								
183	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	80,7	1129,43	9,15	91145	738	20690	1,22	98
				196,88	3,42	15888	276	128	0,02	1
		м2								
184	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	134,61	1073,11	8,40	144451	1131	26014	0,92	124
				147,83	3,15	19899	424	128	0,02	2
		м2								
185	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	105	1043,15	8,78	109531	922	16469	0,74	78
				119,25	3,29	12521	345	128	0,02	2
		м2								
186	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36,83	1033,25	8,67	38055	319	5350	0,68	25
				110,25	3,24	4061	119	128	0,02	1
		м2								
187	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	9,1	992,94	8,06	9036	73	1212	0,62	6
				101,03	3,02	919	27	128	0,01	--
		м2								

193	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,78	1797,88	13,16	44551	326	8007	1,54	38
		м2		247,50	4,93	6133	122	128	0,02	1
194	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	29,6	1233,62	10,58	36515	313	8760	1,41	42
		м2		227,25	3,96	6727	117	128	0,02	1
195	E0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	20,84	1199,43	9,15	24996	191	5343	1,22	25
		м2		196,88	3,42	4103	71	128	0,02	--
196	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52,06	1189,43	9,15	61922	476	13347	1,22	64
		м2		196,88	3,42	10250	178	128	0,02	1
197	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30,26	1133,11	8,40	34288	254	5848	0,92	28
		м2		147,83	3,15	4473	95	128	0,02	--
198	E0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	43,96	1033,25	8,67	45422	381	6386	0,68	30
		м2		110,25	3,24	4847	142	128	0,02	1
199	E0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	3,43	983,12	8,71	3372	30	415	0,57	2
		м2		91,35	3,26	313	11	128	0,02	--
253	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,9	1129,43	9,15	13440	109	3051	1,22	15
		м2		196,88	3,42	2343	41	128	0,02	--

254	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,1	1073,11	8,40	15131	118	2725	0,92	13
		м2		147,83	3,15	2084	44	128	0,02	--
255	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	54,7	1043,15	8,78	57060	480	8580	0,74	41
		м2		119,25	3,29	6523	180	128	0,02	1
256	E0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	96,87	1033,25	8,67	100091	840	14072	0,68	66
		м2		110,25	3,24	10680	314	128	0,02	2
257	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,01	1133,11	8,40	5677	42	968	0,92	5
				147,83	3,15	741	16	128	0,02	--

В-6

269	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,32	1129,43	9,15	10526	85	2389	1,22	11
		м2		196,88	3,42	1835	32	128	0,02	--
270	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,53	1073,11	8,40	20958	164	3774	0,92	18
		м2		147,83	3,15	2887	62	128	0,02	--
271	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	167,6	1043,15	8,78	174832	1472	26288	0,74	124
		м2		119,25	3,29	19986	551	128	0,02	3
272	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,01	1133,11	8,40	5677	42	968	0,92	5
		м2		147,83	3,15	741	16	128	0,02	--

В-7

284	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,32	1129,43	9,15	10526	85	2389	1,22	11
		м2		196,88	3,42	1835	32	128	0,02	--
285	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,63	1073,11	8,40	22138	173	3987	0,92	19
		м2		147,83	3,15	3050	65	128	0,02	--
286	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	74,1	1043,15	8,78	77297	651	11623	0,74	55
		м2		119,25	3,29	8836	244	128	0,02	1
287	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром	5,01	1133,11	8,40	5677	42	968	0,92	5
		м2		147,83	3,15	741	16	128	0,02	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2220713	18390				1754
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			283944	6887				34
Материалы -	Тенге			2220713					
Всего заработная плата -	Тенге			1918379					
Накладные расходы -	Тенге				290831,00				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			372264					186
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55840,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155579					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2748555					1974
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				346671,00				
Сметная заработная плата -	Тенге			2748555					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							15708307	
Всего, сметная стоимость СМР -								282750	
Временные здания и сооружения	1,8%							15991057	
Итого с временными								111937	
Производства работ в зимнее время	0,7%							63964	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%								

Затраты на выслугу лет	1%						159911	
Итого в ценах 2001 года							16326869	
Пересчет в текущих ценах	**2,08774**						**34086288**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						681726	
Сметная стоимость строительства							**34768014**	
Налог на добавленную стоимость	12%						4172162	
Итого с НДС							**38940176**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"