ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2012 года
от 05.09.12г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	169057530	189 344 434	46719361	52 325 684
	Оборудование	-	-	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**169057530**	**189 344 434**	**46719361**	**52 325 684**
2	**Инжиниринговые услуги**	**1411222**	**1580569**	**80169**	**89789**
3	**Авторский надзор**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**Всего к оплате**	**170468753**	**190925003**	**46799529**	**52415473**

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма 2

А К Т №5

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
ДОГОВОР: **№206 от 11.03.2012 года.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1а. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть КЖ, КМ)								
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.+6,500								
		БАЛКА Бм-1(2шт)								
318	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	8,96	15006,94	376,87	134462	3377	27164	16,10	144
		м3		2745,00	142,36	24595	1276	105	0,70	6
319	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4244	62000,00	--	26313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1479	58700,00	--	8684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

321	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,46	56200,00	--	82005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА Бм-2(2шт)								
323	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	8,96	15006,94	376,87	134462	3377	27164	16,10	144
		м3		2745,00	142,36	24595	1276	105	0,70	6
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4244	62000,00	--	26313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1479	58700,00	--	8684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,46	56200,00	--	82005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА Бм-3(6шт)								

11	E0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	21,48	15006,94	376,87	322349	8095	65122	16,10	346
		м3		2745,00	142,36	58963	3058	105	0,70	15
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,03	62000,00	--	63761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,56	56200,00	--	199872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0288	154200,00	--	4441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-4(2шт)						
15	E0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	1,8	15006,94	376,87	27012	678	5457	16,10	29
		м3		2745,00	142,36	4941	256	105	0,70	1
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0857	62000,00	--	5312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3156	56200,00	--	17737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-6(1шт)						
19	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	4,48	15006,94	376,87	67231	1688	13582	16,10	72
		м3		2745,00	142,36	12298	638	105	0,70	3
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2142	62000,00	--	13280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7296	56200,00	--	41002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0048	154200,00	--	740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-8(2шт)						
23	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	15,5	15006,94	376,87	232608	5841	46992	16,10	250
		м3		2745,00	142,36	42548	2207	105	0,70	11
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7417	62000,00	--	45987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1718	65900,00	--	11322	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,458	61200,00	--	28030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,793	58700,00	--	46547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-9(2шт)						
29	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	11,64	15006,94	376,87	174681	4387	35289	16,10	187
		м3		2745,00	142,36	31952	1657	105	0,70	8
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5562	62000,00	--	34487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1292	65900,00	--	8512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3442	61200,00	--	21065	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5997	58700,00	--	35201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-10а(1шт)						
35	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	5,82	15006,94	376,87	87340	2193	17645	16,10	94
		м3		2745,00	142,36	15976	829	105	0,70	4
36	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2781	62000,00	--	17243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0646	65900,00	--	4256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1721	61200,00	--	10533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2998	58700,00	--	17601	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,008	154200,00	--	1234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-15(7шт)						
41	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	7,98	15006,94	376,87	119755	3007	24193	16,10	128
		м3		2745,00	142,36	21905	1136	105	0,70	6
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5741	62000,00	--	35597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2687	58700,00	--	15770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,51	56200,00	--	84675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,056	154200,00	--	8635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ НА ОТМ +6,600						
				СЕРДЕЧНИКИ МС-1(11шт)						
46	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	1,65	15088,24	1032,29	24896	1703	6386	20,60	34
		м3		3296,25	389,95	5439	643	105	1,90	3

47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000,00	--	1201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0801	65900,00	--	5277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СЕРДЕЧНИКИ МС-4(1шт)						
49	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,15	15088,24	1032,29	2263	155	581	20,60	3
		м3		3296,25	389,95	494	58	105	1,90	--
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	65000,00	--	109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0058	65900,00	--	380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СЕРДЕЧНИКИ МС-7(65шт)						
52	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	3,25	15088,24	1032,29	49037	3355	12579	20,60	67
		м3		3296,25	389,95	10713	1267	105	1,90	6
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026	65000,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3289	65900,00	--	21675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СЕРДЕЧНИКИ МС-7.1 (28шт)						
55	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	1,4	15088,24	1032,29	21124	1445	5419	20,60	29
		м3		3296,25	389,95	4615	546	105	1,90	3
56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118	65000,00	--	764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1518	65900,00	--	10001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-2,3,5,6,7,8,9 НА ОТМ.+6,600						
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-2 (20шт)						
58	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	3,6	15704,02	367,51	56534	1323	8851	13,10	47
		м3		2202,75	138,83	7930	500	105	0,68	2
59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,184	65000,00	--	11960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4194	61300,00	--	25709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-3(2шт)								
61	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,36	15704,02	367,51	5653	132	885	13,10	5
		м3		2202,75	138,83	793	50	105	0,68	--
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0184	65000,00	--	1196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0419	61300,00	--	2571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-5(2шт)								
64	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,28	15704,02	367,51	4397	103	688	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	617	39	105	0,68	--
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0138	65000,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0323	61300,00	--	1979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-6(18шт)								
67	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,54	15704,02	367,51	8480	198	1328	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	--

68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладк ая класса А-I, d 6 мм	0,0288	65000,00	--	1872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0875	65900,00	--	5765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-7(2шт)						
70	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,04	15704,02	367,51	628	15	98	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	88	6	105	0,68	--
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	65000,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0083	65900,00	--	547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-8(1шт)						
73	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,02	15704,02	367,51	314	7	49	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,68	--
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	65900,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-9(1шт)								
76	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,03	15704,02	367,51	471	11	74	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,68	--
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0059	65900,00	--	391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-2 НА ОТМ. +3,200								
79	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	53,57	12244,02	210,67	655891	11285	55731	5,75	308
		м3		911,25	79,58	48814	4263	105	0,39	21
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-3 НА ОТМ. +6,500								
80	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 2 00 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	90,1	12244,02	210,67	1103186	18981	93737	5,75	518
		м3		911,25	79,58	82104	7170	105	0,39	35
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,01	65900,00	--	857045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы й сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЕРХНЯЯ ДОП.АРМАТУРА	3,1	65900,00	--	204314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,1363	65000,00	--	8859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР	0,1889	65900,00	--	12446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,004	70437,87	304,24	282	1	41	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	39	--	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5426645	71360			2418
			Тенге			400717	26956			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5402220				
		Материалы -	Тенге			598172				
		Всего заработная плата -	Тенге				427673,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2169162				
		Местные материалы -	Тенге			2162809				
		Накладные расходы -	Тенге			449056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67358,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6202353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2774
		Сметная заработная плата -	Тенге				495031,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24425				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			25891				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			6228244				
Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть АР)										
СТЕНЫ										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	495,6	5616,04	335,84	2783309	166442	482905	4,54	2250
		м3		699,75	126,00	346796	62446	118	0,61	302
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	95,4	5598,86	337,41	534131	32189	89664	4,38	418
		м3		670,50	126,00	63966	12020	118	0,62	59
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,477	8679,65	422,15	4140	201	4736	56,40	27
		т		8257,50	157,50	3939	75	118	0,77	--
4	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,0318	64100,00	--	2038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4452	41200,00	--	18342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ(АР-27)										
6	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщи ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1443,24	864,98	34,73	1248368	50124	405337	1,43	2064
		м2		225,00	13,01	324729	18777	118	0,06	92
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,956	8679,65	422,15	8298	404	9493	56,40	54
		т		8257,50	157,50	7895	151	118	0,77	1
8	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0972	64100,00	--	6231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8588	41200,00		35384				

		т		--	--	--	--	--	--	--	
10	Е0107-20-3	Крепление перегородок МС-1, МС-2	0,7386	13010,10	1826,10	9609	1349	9090	42,70	32	
		т		8100,00	690,75	5983	510	140	3,37	2	
11	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,7386	63600,00	--	46975	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0192	149300,00	--	2871	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ПРОЕМЫ(АР-2)									
15	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фу рнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	203,4	5240,00	--	1065816	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		ПОЛЫ. Подвал									
		ТИП 375-44,61м2									
76	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	44,61	34,81	2,62	1553	117	631	0,07	3	
		м2		10,51	0,99	469	44	123	--	--	
77	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,23	8942,18	--	19946	--	1556	3,66	8	
		м3		567,00	--	1265	--	123	--	--	
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,61	221,38	9,95	9876	444	3069	0,36	16	
		м2		52,20	3,74	2329	167	123	0,02	1	
79	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 3 СЛОЯ	44,61	245,67	18,42	10959	822	5095	0,42	19	
		м2		85,95	6,91	3834	308	123	0,03	2	
80	Е0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	44,61	402,04	18,10	17935	807	5953	0,50	22	
		м2		101,70	6,80	4537	303	123	0,03	1	
81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(3 0мм)	44,61	221,38	9,95	9876	444	3069	0,36	16	

			м2		52,20	3,74	2329	167	123	0,02	1
82	Е0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	44,61		63,39	1,34	2828	60	97	0,01	--
			м2		1,26	0,50	56	22	123	--	--
				Тип 531-217,95м2							
85	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	217,95		34,81	2,62	7588	571	3083	0,07	15
			м2		10,51	0,99	2291	216	123	--	1
86	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,9		8942,18	--	97447	--	7600	3,66	40
			м3		567,00	--	6179	--	123	--	--
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	217,95		221,38	9,95	48251	2169	14996	0,36	78
			м2		52,20	3,74	11377	815	123	0,02	4
88	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 3 СЛОЯ	217,95		245,67	18,42	53544	4015	24894	0,42	91
			м2		85,95	6,91	18733	1506	123	0,03	7
89	Е0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	217,95		402,04	18,10	87625	3945	29087	0,50	109
			м2		101,70	6,80	22166	1482	123	0,03	7
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	217,95		221,38	9,95	48251	2169	14996	0,36	78
			м2		52,20	3,74	11377	815	123	0,02	4
91	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	217,95		63,39	1,34	13816	292	472	0,01	2
			м2		1,26	0,50	275	109	123	--	1
				Тип 375-541,73м2							
94	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	541,73		34,81	2,62	18860	1419	7663	0,07	37
			м2		10,51	0,99	5694	536	123	--	3
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,09		8942,18	--	242212	--	18890	3,66	99
			м3		567,00	--	15358	--	123	--	--

96	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	541,73	221,38	9,95	119930	5390	37274	0,36	193
		м2		52,20	3,74	28278	2026	123	0,02	10
97	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 3 СЛОЯ	541,73	245,67	18,42	133087	9979	61875	0,42	225
		м2		85,95	6,91	46562	3743	123	0,03	18
98	E0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	541,73	402,04	18,10	217797	9805	72297	0,50	272
		м2		101,70	6,80	55094	3684	123	0,03	18
99	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	541,73	221,38	9,95	119930	5390	37274	0,36	193
		м2		52,20	3,74	28278	2026	123	0,02	10
100	E0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	541,73	63,39	1,34	34341	726	1173	0,01	5
		м2		1,26	0,50	683	271	123	--	1
		Тип 378-218,14м2								
104	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	218,14	34,81	2,62	7594	572	3086	0,07	15
		м2		10,51	0,99	2293	216	123	--	1
105	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,91	8942,18	--	97532	--	7607	3,66	40
		м3		567,00	--	6184	--	123	--	--
106	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	218,14	221,38	9,95	48293	2170	15009	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11387	816	123	0,02	4
107	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 3 СЛОЯ	218,14	245,67	18,42	53590	4018	24915	0,42	91
		м2		85,95	6,91	18749	1507	123	0,03	7
108	E0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	218,14	402,04	18,10	87701	3948	29112	0,50	110
		м2		101,70	6,80	22185	1483	123	0,03	7
109	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	218,14	221,38	9,95	48293	2170	15009	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11387	816	123	0,02	4

110	Е0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	218,14	63,39	1,34	13828	292	472	0,01	2
		м2		1,26	0,50	275	109	123	--	1
		Тип 2-24-1364,51м2								
113	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1364,51	34,81	2,62	47504	3575	19301	0,07	93
		м2		10,51	0,99	14341	1351	123	--	7
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	68,23	8942,18	--	610085	--	47581	3,66	250
		м3		567,00	--	38684	--	123	--	--
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1364,51	221,38	9,95	302081	13577	93887	0,36	486
		м2		52,20	3,74	71227	5103	123	0,02	25
116	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 3 СЛОЯ	1364,51	245,67	18,42	335219	25134	155851	0,42	568
		м2		85,95	6,91	117280	9429	123	0,03	46
117	Е0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1364,51	402,04	18,10	548588	24698	182101	0,50	685
		м2		101,70	6,80	138771	9279	123	0,03	45
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	1364,51	221,38	9,95	302081	13577	93887	0,36	486
		м2		52,20	3,74	71227	5103	123	0,02	25
119	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1364,51	63,39	1,34	86499	1828	2954	0,01	12
		м2		1,26	0,50	1719	682	123	--	3
		Железобетонная плита под полы								
123	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	190,96	8964,76	196,62	1711868	37546	69478	1,79	342
		м3		272,25	74,27	51988	14182	105	0,36	69
124	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В -I, ВР-1, d 5 мм	5,13	41200,00	--	211435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		1 ЭТАЖ								
		Деталь 471-466,87м2								

125	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ иной 20 мм (30мм)	466,87	221,38	9,95	103358	4645	32124	0,36	166
		м2		52,20	3,74	24371	1746	123	0,02	8
126	E0111-11-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	466,87	63,39	1,34	29596	626	1011	0,01	4
		м2		1,26	0,50	588	233	123	--	1
127	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-	399,57	270,74	4,07	108179	1624	57331	0,74	296
		м2		135,68	0,97	54213	388	105	0,05	21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			11834488	439273			10163
			Тенге			1677336	164664			820
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11834488				
Материалы -			Тенге			1176491				
Всего заработная плата -			Тенге				1842000,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1389092				
Местные материалы -			Тенге			7152295				
		Накладные расходы -	Тенге			2202986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330448,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			842248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14879722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12084
		Сметная заработная плата -	Тенге				2172448,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14879722				

Всего, сметная стоимость СМР -							**21107966**	
Временные здания и сооружения	1,8%						379943	
Итого с временными							21487909	
Производства работ в зимнее время	0,7%						150415	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						85952	
Затраты на выслугу лет	1%						214879	
Итого в ценах 2001 года							21939155	
Пересчет в текущих ценах	**2,08774**						**45803295**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						916066	
Сметная стоимость строительства							**46719361**	

Налог на добавленную стоимость	12%						5606323	
Итого с НДС							**52325684**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2012 год

от 17.10.12г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генеральному подрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирование		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наимено-вание	код	

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	219451964	30107530	12145254	30107530	-	-	-	-	3225807	30107530
Инжиниринговые услуги	1624219	43650		43650	-	43650	-	-	4677	43650
Авторский надзор					-	-	-	-		
Всего по стройке	**221076183**	**30151180**	**12145254**	**30107530**		**43650**			**3230484**	**30151180**

Сумма к оплате: 30151180 (тридцать миллионов сто пятьдесят один тысяч сто восемьдесят) тенге, 00 тиын.

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Управления строительства ЮКО"
Т.Ергазы

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Е.Тасибаев
Эксперт-технадзор
К.А.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Б.Полатбеков

Форма 2

К Т №6

приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
ДОГОВОР: **№206 от 11.03.2012 года.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть АР).								
		СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	210	5616,04	335,84	1179368	70526	204621	4,54	953
		м3		699,75	126,00	146948	26460	118	0,61	128
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	50	5598,86	337,41	279943	16871	46994	4,38	219
		м3		670,50	126,00	33525	6300	118	0,62	31
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,41	8679,65	422,15	3559	173	4071	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3386	65	118	0,77	--
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ(АР-27)								
6	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщи ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1202,7	864,98	34,73	1040307	41770	337780	1,43	1720
		м2		225,00	13,01	270608	15647	118	0,06	76

7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции		0,7967	8679,65	422,15	6915	336	7911	56,40	45
					8257,50	157	6579	125	118	0,77	1
			т								
8	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
				0,162	64100,00	--	10384	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
				1,43	41200,00	--	58974	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные одн окамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка									
				203,4	5240,00	--	1065816	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
65	C11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм		607,73	2800,00	--	1701644	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
					ПОЛЫ(АР-2)						
					Подвал						
					ТИП 375-44,61м2						
76	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		44,61	34,81	2,62	1553	117	631	0,07	3
			м2		10,51	0,99	469	44	123	--	--
77	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных									
				2,23	8942,18	--	19946	--	1556	3,66	8
			м3		567,00	--	1265	--	123	--	--
78	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		44,61	221,38	9,95	9876	444	3069	0,36	16
			м2		52,20	3,74	2329	167	123	0,02	1
					Тип 531-217,95м2						

85	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	217,95	34,81	2,62	7588	571	3083	0,07	15
		м2		10,51		2291	216	123	--	1
86	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,9	8942,18	--	97447	--	7600	3,66	40
		м3		567,00	--	6179	--	123	--	--
87	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	217,95	221,38	9,95	48251	2169	14996	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11377	815	123	0,02	4
		Тип 375-541,73м2								
94	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	541,73	34,81	2,62	18860	1419	7663	0,07	37
		м2		10,51	0,99	5694	536	123	--	3
95	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,09	8942,18	--	242212	--	18890	3,66	99
		м3		567,00	--	15358	--	123	--	--
96	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	541,73	221,38	9,95	119930	5390	37274	0,36	193
		м2		52,20	3,74	28278	2026	123	0,02	10
		Тип 378-218,14м2								
104	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	218,14	34,81	2,62	7594	572	3086	0,07	15
		м2		10,51	0,99	2293	216	123	--	1
105	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,91	8942,18	--	97532	--	7607	3,66	40
		м3		567,00	--	6184	--	123	--	--
106	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	218,14	221,38	9,95	48293	2170	15009	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11387	816	123	0,02	4
		Тип 2-24-1364,51м2								
113	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1364,51	34,81	2,62	47504	3575	19301	0,07	93
		м2		10,51	0,99	14341	1351	123	--	7
114	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	68,23	8942,18	--	610085	--	47581	3,66	250
				567,00	--	38684	--	123	--	--

			м3							
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1364,51	221,38		302081	13577	93887	0,36	486
				52,20	3,74	71227	5103	123	0,02	25
			м2							
				Железобетонная плита под полы						
123	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	190,96	8964,76	196,62	1711868	37546	69478	1,79	342
				272,25	74,27	51988	14182	105	0,36	69
			м3							
124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В -I, ВР-1, d 5 мм	5,13	41200,00	--	211435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
				1 ЭТАЖ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8948964	197226			4751
			Тенге			730387	74070			361
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8948964				
		Материалы -	Тенге			124230				
		Всего заработная плата -	Тенге				804456,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3048253				
		Местные материалы -	Тенге			4848869				
		Накладные расходы -	Тенге			952089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10495116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5588
		Сметная заработная плата -	Тенге				947270,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10495116				
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть КЖ, КМ)								
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-2 НА ОТМ. +3,200								
680	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,01	65900,00	--	857045	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
681	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЕРХНЯЯ ДОП.АРМАТУРА	3,1	65900,00	--	204314	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
682	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,1363	65000,00	--	8859	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
683	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР	0,1889	65900,00	--	12446	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
684	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,004	70437,87	304,24	282	1	41	58,00	--	
		1т		9675,00	114,75	39	--	105	0,56	--	
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-3 НА ОТМ. +6,500							
686	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,19	65900,00	--	473747	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1556693	1				--
			Тенге			39	--				--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1556693					
		Материалы -	Тенге			242					
		Всего заработная плата -	Тенге				39,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1556411					
		Накладные расходы -	Тенге			41					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93404					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1650138					
		Сметная заработная плата -	Тенге				45,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1650138					
Всего, сметная стоимость СМР -									**12145254**		
- в том числе оборудование											
Временные здания и сооружения			1,8%						218615		
Итого с временными									12363869		

Производства работ в зимнее время	0,7%						88547	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						49455	
Затраты на выслугу лет	1%						123639	
Итого в ценах 2001 года							12623510	
Пересчет в текущих ценах	**2,08774**						**26354631**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						527093	
Сметная стоимость строительства							**26881723**	
Налог на добавленную стоимость	12%						3225807	
Итого с НДС							**30107530**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"