Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2012 год
от 29.11.12г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	249574336	30122372	12151241	30122372	-	-	-	-	3227397	30122372
Инжиниринговые услуги	1645719	21500		21500	-	21500	-	-	2304	21500
Авторский надзор					-		-	-		
Всего по стройке	**251220055**	**30143872**	**12151241**	**30143872**		**21500**			**3229701**	**30143872**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Управления строительства
Т.Егетаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Е.Тасибаев
Эксперт-технадзор
К.А.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Б.Полатбеков

Форма 2

А К Т №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
ДОГОВОР: **№206 от 11.03.2012 года.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	123,9	5616,04	335,84	695827	41611	120726	4,54	563
		м3		699,75	126,00	86699	15611	118	0,61	76
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	23,85	5598,86	337,41	133533	8047	22416	4,38	104
		м3		670,50	126,00	15991	3005	118	0,62	15
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,1193	8679,65	422,15	1035	50	1184	56,40	7
		т		8257,50	157,50	985	19	118	0,77	--
4	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,008	64100,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1113	41200,00	--	4586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ(АР-27)								
6	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщи ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	360,81	864,98	34,73	312092	12531	101334	1,43	516
		м2		225,00	13,01	81182	4694	118	0,06	23
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,239	8679,65	422,15	2075	101	2373	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1974	38	118	0,77	--
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0243	64100,00	--	1558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2147	41200,00	--	8846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-20-3	Крепление перегородок МС-1, МС-2	0,1847	13010,10	1826,10	2402	337	2272	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1496	128	140	3,37	1
11	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1847	63600,00	--	11744	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0048	149300,00	--	718	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	т	1,68	13000,00	--	21840	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	29,7	12700,00	--	377190	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
102	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	412,75	1180,00	--	487045	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
495	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	5427,84	896,00	--	4863345	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
498	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	м3	244,9	2890,00	--	707761	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				7632105	62677					1211
			Тенге				188327	23495					114
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7632105						
Материалы -			Тенге				25393						
Всего заработная плата -			Тенге					211821,00					

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6485141						
	Местные материалы -		Тенге			870567						
		Накладные расходы -	Тенге			250306						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37546,00					125
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472945						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8355356						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				249367,00					1450
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8355356						
	Локальная смета 2-1-1а. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть АР)											
	МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.+13,100											
	БАЛКА Бм-3(2шт)											
385	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	7,16	15006,94	376,87	107450	2698	21707	16,10	115		
		м3		2745,00	142,36	19654	1019	105	0,70	5		
386	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3428	62000,00	--	21254	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
387	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,19	56200,00	--	66624	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
388	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
	БАЛКА Бм-4(4шт)											

389	E0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	3,6	15006,94	376,87	54025	1357	10914	16,10	58
		м3		2745,00	142,36	9882	512	105	0,70	3
390	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1714	62000,00	--	10624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6312	56200,00	--	35473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
392	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0192	154200,00	--	2961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА Бм-5(1шт)								
393	E0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	0,9	15006,94	376,87	13506	339	2729	16,10	14
		м3		2745,00	142,36	2471	128	105	0,70	1
394	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0408	62000,00	--	2530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1578	56200,00	--	8868	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
396	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0048	154200,00	--	740	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		БАЛКА Бм-7(1шт)									
397	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	0,42	15006,94	376,87	6303	158	1273	16,10	7	
		м3		2745,00	142,36	1153	60	105	0,70	--	
398	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0204	62000,00	--	1265	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
399	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0887	56200,00	--	4984	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
400	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0048	154200,00	--	740	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		БАЛКА Бм-11(2шт)									
401	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	15,5	15006,94	376,87	232608	5841	46992	16,10	250	
		м3		2745,00	142,36	42548	2207	105	0,70	11	

402	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7417	62000,00	--	45987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4769	58700,00	--	27995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,67	56200,00	--	149979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
405	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА Бм-13(2шт)								
406	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	11,64	15006,94	376,87	174681	4387	35289	16,10	187
		м3		2745,00	142,36	31952	1657	105	0,70	8
407	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5562	62000,00	--	34487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

408	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3587	58700,00	--	21057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
409	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,01	56200,00	--	113165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ НА ОТМ +13,200								
		СЕРДЕЧНИКИ МС-10(2шт)								
537	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,22	15088,24	1032,29	3319	227	852	20,60	5
		м3		3296,25	389,95	725	86	105	1,90	--
538	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0055	65000,00	--	359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
539	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0131	65900,00	--	866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-11(4шт)								

540	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,36	15088,24	1032,29	5432	372	1393	20,60	7
		м3		3296,25	389,95	1187	140	105	1,90	1
541	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0092	65000,00	--	598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0223	65900,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-12(4шт)								
543	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,32	15088,24	1032,29	4828	330	1239	20,60	7
		м3		3296,25	389,95	1055	125	105	1,90	1
544	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0074	65000,00	--	478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
545	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0185	65900,00	--	1218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-13(4шт)								

546	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,24	15088,24	1032,29	3621	248	929	20,60	5
		м3		3296,25	389,95	791	94	105	1,90	--
547	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000,00	--	419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
548	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0146	65900,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-14(4шт)								
549	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,16	15088,24	1032,29	2414	165	619	20,60	3
		м3		3296,25	389,95	527	62	105	1,90	--
550	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d, 6 мм	0,0037	65000,00	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
551	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0106	65900,00	--	701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-15 (32шт)								

552	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,64	15088,24	1032,29	9656	661	2477	20,60	13
		м3		3296,25	389,95	2110	250	105	1,90	1
553	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0147	65000,00	--	957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
554	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,057	65900,00	--	3754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-16(28шт)								
555	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,56	15088,24	1032,29	8449	578	2167	20,60	12
		м3		3296,25	389,95	1846	218	105	1,90	1
556	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000,00	--	328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

557	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0686	65900,00	--	4521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-6 НА ОТМ.+13,200							
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-6(1шт)							
659	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,03	15704,02	367,51	471	11	74	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,68	--
660	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
661	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0049	65900,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЙ ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС По-3 НА ОТМ.+9,900(КЖ-83-84)							
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС По-3(34,8м)							
662	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	0,696	11629,77	316,01	8094	220	1087	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	952	83	105	0,58	--
663	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	65000,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

664	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0515	67700,00	--	3487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС По-1,По-2,По-3 НА ОТМ.+13 ,200								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС По-1(4шт)								
665	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	2,28	11629,77	316,01	26516	721	3561	8,25	19
		м3		1368,00	119,39	3119	272	105	0,58	1
666	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0566	65000,00	--	3676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
667	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,15	67700,00	--	10158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС По-2(2шт)								
668	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	1,84	11629,77	316,01	21399	581	2874	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2517	220	105	0,58	1
669	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0458	65000,00	--	2974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
670	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1209	67700,00	--	8184	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС По-3(47,2м)								
671	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	0,944	11629,77	316,01	10979	298	1474	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1291	113	105	0,58	1
672	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0057	65000,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
673	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0699	67700,00	--	4729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-5 НА ОТМ. +13,100							
698	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	16,8	12244,02	210,67	205700	3539	17478	5,75	97
		м3		911,25	79,58	15309	1337	105	0,39	7
63	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,46	65900,00	--	162090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЕРХНЯЯ ДОП.АРМАТУРА	1,8	65900,00	--	118397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,0256	65000,00	--	1661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР	0,0639	65900,00	--	4211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

67	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,002	70437,87	304,24	141	1	21	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	19	--	105	0,56	--
				КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ(КМ-1)						
68	C11011-895	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп,СтЗпс	3,71	65100,00	--	241839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	C11011-889	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс	0,156	65100,00	--	10156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	C11011-883	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 34-60 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп	2	69000,00	--	137923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокой ной, N16-40	0,572	63600,00	--	36379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,44	2452,13	545,76	15797	3516	7136	5,25	34
		т		1230,75	--	7928	--	90	--	--
73	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническа я часть	Доплата на марку стали С255	6,29	3385,00	--	21298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

74	С11011-895	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немер ной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп,СтЗпс	4,24	65100,00	--	276232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-883	Прокат толстолистовой горячекат аный в листах с обрезными кромками, толщиной 34-60 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп	0,2319	69000,00	--	16002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,47	2452,13	545,76	10966	2441	4954	5,25	23
		т		1230,75	--	5504	--	90	--	--
77	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническа я часть	Доплата на марку стали С245	4,47	1860,00	--	8318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной СтО, N16-40	6,75	57700,00	--	389692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп	6,32	72300,00	--	456942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
805	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	13,6	2452,13	545,76	33357	7424	15068	5,25	71
		т		1230,75	--	16742	--	90	--	--
806	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническа я часть	Доплата на марку стали С245	13,6	1860,00	--	25302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3413786	28689					
	Тенге			152606	8587					885
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3376168						42
Материалы -	Тенге			174246						
Всего заработная плата -	Тенге				147761,00					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2476576						
Местные материалы -	Тенге			563439						
Накладные расходы -	Тенге			155149						
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									78
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23272,00					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211879						
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3743196						
Сметная заработная плата -	Тенге									947
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				171033,00					
Материалы -	Тенге			37618						
Всего заработная плата -	Тенге			7374						
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13432,00					
Накладные расходы -	Тенге			10856						
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12089						
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									6
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1813,00					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2982						
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52690						
Сметная заработная плата -	Тенге									63
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15246,00					
сего, сметная стоимость СМР -				3795885						
ременные здания и сооружения	1,8%							**12151241**		
того с временными								218722		
роизводства работ в зимнее время	0,7%							12369963		
траты на дополнительные отпуска	0,4%							86590		
траты на выслугу лет	1%							49480		
ого в ценах 2001 года								123700		
								12629733		

Пересчет в текущих ценах	**2,08774**						**26367622**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						527352	
Сметная стоимость строительства							**26894975**	
Налог на добавленную стоимость	12%						3227397	
Итого с НДС							**30122372**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 10.12.2012 год

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	288514512	38940176	16326869	38940176	-	-	-	-	4172162	38940176
Инжиниринговые услуги	1670358	24639		24639	-	24639	-	-	2640	24639
Авторский надзор	577129	577129		577129	-	577129	-	-	61835	577129
Всего по стройке	**290761999**	**39541944**	**16326869**	**39541944**		**601768**			**4236637**	**39541944**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Т.Егетаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Е.Тасибаев
Эксперт-технадзор
_____ К.А.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Б.Полатбеков

Форма 2

А К Т №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
ДОГОВОР: **№206 от 11.03.2012 года.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть КЖ, КМ)								
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.+6,500								
		БАЛКА Бм-1(2шт)								
317	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	8,96	15006,94	376,87	134462	3377	27164	16,10	144
				2745,00	142,36	24595	1276	105	0,70	6
		м3								
318	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4244	62000,00	--	26313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
319	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1479	58700,00	--	8684	--	--	--	--

1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	56	5616,04	335,84	314498	18807	54566	4,54	254
				699,75	126,00	39186	7056	118	0,61	34
		м3								
2	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	42	5598,86	337,41	235152	14171	39475	4,38	184
				670,50	126,00	28161	5292	118	0,62	26
		м3								
3	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,15	8679,65	422,15	1302	63	1489	56,40	8
				8257,50	157,50	1239	24	118	0,77	--
		т								
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ(АР-27)								
6	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщи ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	481,08	864,98	34,73	416123	16708	135112	1,43	688
				225,00	13,01	108243	6259	118	0,06	31
		м2								
7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3187	8679,65	422,15	2766	135	3164	56,40	18
				8257,50	157,50	2632	50	118	0,77	--
		т								
		Тип 2-24-1364,51м2								
116	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 3 СЛОЯ	787,78	245,67	18,42	193533	14511	89978	0,42	328
				85,95	6,91	67709	5444	123	0,03	27
		м2								
117	E0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	787,78	402,04	18,10	316718	14259	105133	0,50	395
				101,70	6,80	80117	5357	123	0,03	26
		м2								
118	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	787,78	221,38	9,95	174401	7838	54204	0,36	280
				52,20	3,74	41122	2946	123	0,02	14
		м2								
119	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	787,78	63,39	1,34	49939	1056	1705	0,01	7

		т		--	--	--	--	--	--	--	
320	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,46	56200,00	--	82005	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
321	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
				БАЛКА Бм-2(2шт)							
322	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	8,96	15006,94	376,87	134462	3377	27164	16,10	144	
				2745,00	142,36	24595	1276	105	0,70	6	
		м3									
323	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4244	62000,00	--	26313	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
324	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1479	58700,00	--	8684	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
325	С12041-77 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	1,46	56200,00	--	82005	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
326	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-3(6шт)						
27	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	21,48	15006,94	376,87	322349	8095	65122	16,10	346
		м3		2745,00	142,36	58963	3058	105	0,70	15
28	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	1,03	62000,00	--	63761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-77 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	3,56	56200,00	--	199872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,0288	154200,00	--	4441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА Бм-4(2шт)						
31	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	1,8	15006,94	376,87	27012	678	5457	16,10	29
		м3		2745,00	142,36	4941	256	105	0,70	1
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0857	62000,00	--	5312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3156	56200,00	--	17737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

334	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0096	154200,00	--	1480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		БАЛКА Бм-6(1шт)								
335	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	4,48	15006,94	376,87	67231	1688	13582	16,10	72
				2745,00	142,36	12298	638	105	0,70	3
		м3								
336	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2142	62000,00	--	13280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
337	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7296	56200,00	--	41002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
338	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0048	154200,00	--	740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		БАЛКА Бм-8(2шт)								
339	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	15,5	15006,94	376,87	232608	5841	46992	16,10	250
				2745,00	142,36	42548	2207	105	0,70	11
		м3								

340	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7417	62000,00	--	45987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
341	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1718	65900,00	--	11322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
342	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,458	61200,00	--	28030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
343	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,793	58700,00	--	46547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
344	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				БАЛКА Бм-9(2шт)						
345	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	11,64	15006,94	376,87	174681	4387	35289	16,10	187
				2745,00	142,36	31952	1657	105	0,70	8
		м3								

346	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5562	62000,00	--	34487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
347	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1292	65900,00	--	8512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
348	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3442	61200,00	--	21065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
349	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5997	58700,00	--	35201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
350	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,016	154200,00	--	2467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				БАЛКА Бм-10а(1шт)						
351	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	5,82	15006,94	376,87	87340	2193	17645	16,10	94
				2745,00	142,36	15976	829	105	0,70	4
		м3								

352	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,2781	62000,00	--	17243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
353	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0646	65900,00	--	4256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
354	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,1721	61200,00	--	10533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
355	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2998	58700,00	--	17601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
356	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т								
			0,008	154200,00	--	1234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				БАЛКА Бм-15(7шт)						
357	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА В20	7,98	15006,94	376,87	119755	3007	24193	16,10	128
				2745,00	142,36	21905	1136	105	0,70	6
		м3								

58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,5741	62000,00	--	35597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2687	58700,00	--	15770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
60	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			1,51	56200,00	--	84675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т								
			0,056	154200,00	--	8635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ НА ОТМ +6,600						
				СЕРДЕЧНИКИ МС-1(11шт)						
506	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15								
			1,65	15088,24	1032,29	24896	1703	6386	20,60	34
				3296,25	389,95	5439	643	105	1,90	3
		м3								
507	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0185	65000,00	--	1201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

508	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0801	65900,00	--	5277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				СЕРДЕЧНИКИ МС-4(1шт)						
509	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	1,65	15088,24	1032,29	24896	1703	6386	20,60	34
				3296,25	389,95	5439	643	105	1,90	3
		м3								
510	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000,00	--	1201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
511	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0635	65900,00	--	4183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				СЕРДЕЧНИКИ МС-7(65шт)						
512	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	3,25	15088,24	1032,29	49037	3355	12579	20,60	67
				3296,25	389,95	10713	1267	105	1,90	6
		м3								
513	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026	65000,00	--	1690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3289	65900,00	--	21675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СЕРДЕЧНИКИ МС-7.1 (28шт)						
15	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	1,4	15088,24	1032,29	21124	1445	5419	20,60	29
		м3		3296,25	389,95	4615	546	105	1,90	3
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118	65000,00	--	764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1518	65900,00	--	10001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-2,3,5,6,7,8,9 НА ОТМ.+6,600						
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-2 (20шт)						
19	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	3,6	15704,02	367,51	56534	1323	8851	13,10	47
		м3		2202,75	138,83	7930	500	105	0,68	2
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,184	65000,00	--	11960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

521	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4194	61300,00	--	25709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-3(2шт)								
522	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,36	15704,02	367,51	5653	132	885	13,10	5
		м3		2202,75	138,83	793	50	105	0,68	--
523	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0184	65000,00	--	1196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
524	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0419	61300,00	--	2571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-5(2шт)								
525	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,28	15704,02	367,51	4397	103	688	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	617	39	105	0,68	--
526	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0138	65000,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

627	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0323	61300,00	--	1979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-6(18шт)								
628	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,54	15704,02	367,51	8480	198	1328	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	--
629	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладк ая класса А-I, d 6 мм	0,0288	65000,00	--	1872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
630	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0875	65900,00	--	5765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-7(2шт)								
631	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,04	15704,02	367,51	628	15	98	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	88	6	105	0,68	--
632	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	65000,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

633	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0083	65900,00	--	547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-8(1шт)								
634	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,02	15704,02	367,51	314	7	49	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,68	--
635	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
636	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	65900,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-9(1шт)								
637	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,03	15704,02	367,51	471	11	74	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,68	--
638	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

639	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0059	65900,00	--	391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-2 НА ОТМ. +3,200								
679	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	90,1	12244,02	210,67	1103186	18981	93737	5,75	518
		м3		911,25	79,58	82104	7170	105	0,39	35
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-3 НА ОТМ. +6,500								
685	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 2 00 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	90,1	12244,02	210,67	1103186	18981	93737	5,75	518
		м3		911,25	79,58	82104	7170	105	0,39	35
686	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,82	65900,00	--	383299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
687	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы й сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЕРХНЯЯ ДОП.АРМАТУРА	3,1	65900,00	--	204314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
688	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,1363	65000,00	--	8859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

689	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР	0,1889	65900,00	--	12446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
690	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,004	70437,87	304,24	282	1	41	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	39	--	105	0,56	--
692	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,01	65900,00	--	857045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
693	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЕРХНЯЯ ДОП.АРМАТУРА	3,1	65900,00	--	204314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
694	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки .плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,1363	65000,00	--	8859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
695	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР	0,1889	65900,00	--	12446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

698	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,46	65900,00	--	162090	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
			т									
699	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЕРХНЯЯ ДОП.АРМАТУРА	1,8	65900,00	--	118397	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
			т									
700	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,0256	65000,00	--	1661	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
			т									
701	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР	0,0639	65900,00	--	4211	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
			т									
703	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	8,33	66000,00	--	549965	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
			т									
704	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8364	64400,00	--	53864	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--

		т								
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-7							
710	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	49	12244,02	210,67	599957	10323	50978	5,75	282
		м3		911,25	79,58	44651	3899	105	0,39	19
711	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,55	67700,00	--	240389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
712	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,1243	65000,00	--	8076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
713	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ДОП.АРМАТУРА	0,8706	67700,00	--	58937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ							
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-4шт(КЖ-79-82)							
14	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	5,32	9153,02	100,65	48694	535	1029	0,97	5
		м3		146,25	38,03	778	202	105	0,19	1
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,48	5239,08	327,33	7731	483	3120	11,60	17
		1т		1890,00	123,75	2789	183	105	0,60	1

719	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,41	61200,00	--	86534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
720	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0617	65900,00	--	4065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
721	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024	93997,62	304,24	2256	7	836	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	794	3	105	0,56	--
722	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1619	13711,47	5475,87	2220	886	961	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	816	251	90	5,46	1
723	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1619	133700,00	--	21643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2-4шт								
725	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	5,32	9153,02	100,65	48694	535	1029	0,97	5
		м3		146,25	38,03	778	202	105	0,19	1
729	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,48	5239,08	327,33	7731	483	3120	11,60	17
		1т		1890,00	123,75	2789	183	105	0,60	1
730	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			1,41	61200,00	--	86534	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
731	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0617	65900,00	--	4065	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
732	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	4	
		1т		33075,00	114,75	662	2	105	0,56	--	
733	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2458	13711,47	5475,87	3370	1346	1458	28,90	7	
		т		5040,00	1552,87	1239	382	90	5,46	1	
734	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2458	133700,00	--	32858	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
				ЛЕСТНИЦА ЛМ-3-1шт							
736	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	1,77	9153,02	100,65	16201	178	342	0,97	2	
		м3		146,25	38,03	259	67	105	0,19	--	
740	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3874	61200,00	--	23710	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
741	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198,00	2	
		1т		33075,00	114,75	298	1	105	0,56	--	
742	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0682	13711,47	5475,87	935	374	405	28,90	2	
				5040,00	1552,87	344	106	90	5,46	--	

743	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0682	133700,00	--	9120	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				8717019	95765			3011
			Тенге				495146	35930			174
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8622447				
		Материалы -	Тенге				781345				
		Всего заработная плата -	Тенге					527938,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4185472				
		Местные материалы -	Тенге				3069724				
		Накладные расходы -	Тенге				554335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					83150,00			277
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				550607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9727390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					611089,00			3446
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				94571				
		Материалы -	Тенге				1521				
		Всего заработная плата -	Тенге					3137,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				88046				
		Накладные расходы -	Тенге				2823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					424,00			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5844				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				103238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					3561,00			18
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9830628				

Локальная смета 2-1-1..ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (часть АР).
СТЕНЫ

1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	56	5616,04	335,84	314498	18807	54566	4,54	254
				699,75	126,00	39186	7056	118	0,61	34
		м3								
2	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	42	5598,86	337,41	235152	14171	39475	4,38	184
				670,50	126,00	28161	5292	118	0,62	26
		м3								
3	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,15	8679,65	422,15	1302	63	1489	56,40	8
				8257,50	157,50	1239	24	118	0,77	--
		т								
				КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ(АР-27)						
6	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщи ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	481,08	864,98	34,73	416123	16708	135112	1,43	688
				225,00	13,01	108243	6259	118	0,06	31
		м2								
7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3187	8679,65	422,15	2766	135	3164	56,40	18
				8257,50	157,50	2632	50	118	0,77	--
		т								
				Тип 2-24-1364,51м2						
116	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 3 СЛОЯ	787,78	245,67	18,42	193533	14511	89978	0,42	328
				85,95	6,91	67709	5444	123	0,03	27
		м2								
117	E0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	787,78	402,04	18,10	316718	14259	105133	0,50	395
				101,70	6,80	80117	5357	123	0,03	26
		м2								
118	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	787,78	221,38	9,95	174401	7838	54204	0,36	280
				52,20	3,74	41122	2946	123	0,02	14
		м2								
119	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	787,78	63,39	1,34	49939	1056	1705	0,01	7

	м2		1,26	0,50	993	394	123	--	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1704432	87548			2163
		Тенге			369401	32821			160
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1704432				
Материалы -		Тенге			363562				
Всего заработная плата -		Тенге				402222,00			
Местные материалы -		Тенге			883921				
	Накладные расходы -	Тенге			484826				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							242
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72724,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131355				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2320613				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2565
	Сметная заработная плата -	Тенге				474946,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2320613				

Всего, сметная стоимость СМР -							**12151241**	
Временные здания и сооружения	1,8%						218722	
Итого с временными							12369963	
Производства работ в зимнее время	0,7%						86590	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						49480	
Затраты на выслугу лет	1%						123700	
Итого в ценах 2001 года							12629733	
Пересчет в текущих ценах	**2,08774**						**26367622**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						527352	
Сметная стоимость строительства							**26894975**	
Налог на добавленную стоимость	12%						3227397	
Итого с НДС							**30122372**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"