Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 10.07.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	61362521	6574556	24048591	61362521	-		-	-	-	6574556	61362
Инжиниринговые услуги	215382	23077	-	215382	-		-	-	-	23077	215
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**61577903**	**6597633**	**24048591**	**61577903**	-		-	-	-	**6597633**	**61577**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Л.Гетаев

Главный специалист ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Б.Кузлоубаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М.Раматуллаев

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К.А.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткұрылыс"
_____ А.Б.Полатбеков

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2013 год

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1.								
		Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного слоя с перемещением до 50м на площадки озеленения)	975	7,91	7,91	7713	7713	2429	--	--
		м3		--	2,57	--	2504	97	0,01	10
2	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (с 10м до 50м по расценке Е1-24-1)	975	29,29	29,29	28562	28562	8995	--	--
		м3		--	9,51	--	9273	97	0,04	36
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь,выемка с перемещением до 50м)	5541,45	9,24	9,24	51230	51230	16134	--	--
		м3		--	3,00	--	16633	97	0,01	64
4	Е0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (с 10м до 50м по расценке Е1-24-1)	5541,45	31,64	31,64	175340	175340	55219	--	--
		м3		--	10,27	--	56927	97	0,04	218
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2486,52	21,55	4,52	53575	11229	41075	0,11	

6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /дорожное покрытие/	м3	659	17,03	9,24	9,24	42345	6092	6092	--	1919	97	1978	--	97
7	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (с 10м до 20м)	м3	659	7,91	7,91	2,57	5213	5213	1692	--	1642	97	1692	--	97
		Подпорная стена ПС-1						Подпорная стена								
33	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	330	11115,37	308,99	945,00	3668072	101967	311850	38521	367889	105	5,92	0,57	1954
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	13,898	61200,00	--	--	850558	--	--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,823	65900,00	--	--	515536	--	--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,126	65000,00	--	--	8190	--	--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1155	67700,00	--	--	7819	--	--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00522	93997,62	304,24	33075,00	491	2	173	1	182	198,00	105	0,56	1

39	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с р ой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	12	295,00	--	3540	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Контрфорс КФ-1									
40	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	65,62	11115,37	308,99	729391	20276	73154	5,92	388
		м3		945,00	116,73	62011	7660	105	0,57	37
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,7328	65900,00	--	311892	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Подпорная стена ПС-2									
42	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	90,2	11115,37	308,99	1002606	27871	100556	5,92	534
		м3		945,00	116,73	85239	10529	105	0,57	51
43	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,46812	68200,00	--	31926	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,73233	65900,00	--	180061	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2	61200,00	--	122400	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0996	65000,00	--	6474	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04125	67700,00	--	2793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Контрфорс КФ-1								
48	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,72	11115,37	308,99	108041	3003	10836	5,92	58
		м3		945,00	116,73	9185	1135	105	0,57	6
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8944	65900,00	--	58941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-3								
50	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	28,52	11115,37	308,99	317010	8812	31795	5,92	169
		м3		945,00	116,73	26951	3329	105	0,57	16
51	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0972	68200,00	--	6629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57436	65900,00	--	37850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2923	61200,00	--	79089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03096	65000,00	--	2012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00825	67700,00	--	559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Контрфорс КФ-1								
56	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	7,29	11115,37	308,99	81031	2253	8127	5,92	43
		м3		945,00	116,73	6889	851	105	0,57	4
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6708	65900,00	--	44206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8504839	449562			3415
			Тенге			544644	151032			644
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8501299				
		Материалы -	Тенге			726050				
		Всего заработная плата -	Тенге				695676			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2266933				
		Местные материалы -	Тенге			4514110				
		Накладные расходы -	Тенге			719952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107993			360
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9774526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				803669			4419
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3540				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3752				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9778279				

Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).

КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

146	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	274,92	1861,06	2,10	511643	577	96354	2,00	550
					333,00	0,79	91548	217	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3121164	33818			1745
			Тенге				274349	12556			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3121164				
		Материалы -	Тенге				441356				
		Всего заработная плата -	Тенге					286905			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1708582				
		Местные материалы -	Тенге				663059				
		Накладные расходы -	Тенге				332636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					49895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				207228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3661028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1973
		Сметная заработная плата -	Тенге					336801			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3661028				
		Локальная смета 2-1-1А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ КЖ, КМ).									
					БАССЕЙН(КЖ-85)						
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	1,42	8205,37	66,01	11652	94	329	1,35	2
					195,75	24,93	278	35	105	0,12	--
65	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	7,15	12489,33	954,99	89299	6828	10555	6,51	47
					1075,50	330,44	7690	2363	105	1,34	10
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,69712	65900,00	--	45940	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР		0,03549	65000,00	--	2307	--	--	--	--

68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	198	1	105	0,56	--
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	34	270,74	4,07	9205	138	4878	0,74	25
					135,68	0,97	4613	33	105	0,05	2
70	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	34	705,66	11,21	23992	381	1433	0,20	7
					31,50	4,21	1071	143	118	0,02	1
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ(КМ-1)									
		Фермы									
72	Е0109-22-3	Монтаж стропильных и под стропильных ферм пролетом до 24 м, массой более 5 т на высоте до 25 м	т	6,442	5264,97	2460,59	33917	15851	15240	11,90	77
					1935,00	693,50	12465	4468	90	2,63	17
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 2 слоя	м2	148,166	40,72	0,04	6033	6	1109	0,04	6
					8,32	--	1233	--	90	--	--
		Связи									
74	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	4,472	13864,97	4022,39	62004	17988	40899	56,50	253
					9090,00	1071,86	40650	4793	90	3,81	17
75	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 слоя	м2	61,37	40,72	0,04	2499	2	460	0,04	3
					8,32	--	511	--	90	--	--
		Прогоны									
76	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	13,6032	5030,50	2020,02	68431	27479	33973	14,10	192
					2272,50	502,43	30913	6835	90	1,79	24
77	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп	т	0,52944	72300,00	--	38279	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 слоя	м2	212,98	40,72	0,04	8672	9	1595	0,04	9
					8,32	--	1772	--	90	--	--
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ(КМ-2)									
		Фермы									

81	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 т	т	24,7728	154400,00	--	3824920	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
82	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	7,3424	154200,00	--	1132198	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
83	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С255	т	6,8224	3385,00	--	23094	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
84	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С245	т	25,2928	1860,00	--	47045	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		Стойки										
88	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,4576	154400,00	--	70653	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
89	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,3432	154200,00	--	52921	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
90	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С245	т	0,8008	1860,00	--	1489	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		Прогоны										
94	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	24,5856	101700,00	--	2500356	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
95	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С245	т	24,5856	1860,00	--	45729	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		Связи и распорки										
99	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	7,5192	122800,00	--	923358	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

100	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С245	т	7,5192	1860,00	--	13986	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				9038543	68778				621
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				101395	18670				71
		Материалы -	Тенге				369784					
		Всего заработная плата -	Тенге				43040					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					19941				
		Местные материалы -	Тенге				217868					
		Накладные расходы -	Тенге				84050					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				20568					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23421					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				413773					
		Сметная заработная плата -	Тенге									122
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					23026				
		Материалы -	Тенге				8668759					
		Всего заработная плата -	Тенге				19005					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					100125				
		Накладные расходы -	Тенге				8504407					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				90112					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									45
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					13517				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				525532					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9284403					
		Сметная заработная плата -	Тенге									625
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					113641				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге				9698176					
Временные здания и сооружения			Тенге							**23137483**		
Итого с временными			Тенге				1,8%				416475	
Производства работ в зимнее время			Тенге								23553958	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге				0,7%				164878	
							0,4%				94216	

Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			235540	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						24048591	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			**2,23355**			**53713691**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			1074274	
Сметная стоимость строительства	Тенге						**54787965**	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			6574556	
Итого с НДС	Тенге						**61362521**	

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

К.А.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Г.Шаймерденов

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 26.08.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	186210172	19951090	20908772	53350941	-		-	-	-	5716172	53350941
Оборудование					60989780	27000586					
Инжиниринговые услуги	653598	70028	-	187262	-		-	-	-	20064	187262
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**186863770**	**20021118**	**20908772**	**53538203**	-		-	-	-	**5736236**	**53538203**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Т.Егетаев

Главный специалист ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Б.Куздеубаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М.Раматуллаев

Инженер-технолог ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2013 год

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).								
		ВИТРАЖИ В-1-В-18								
1	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	41,42	5240,00	--	217041	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	8,64	13000,00	--	112320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ВИТРАЖА В-10-16шт								
3	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,5152	4646,85	2285,57	11688	5749	4972	9,35	24
		т		1579,50	617,13	3973	1552	90	2,34	6

4	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обыч ной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп									
		т	2,5152	63600,00	--	159967	--	--	--	--	
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весо м до 4 кг									
		1т	0,2496	93997,62	304,24	23462	76	8698	198,00	49	
				33075,00	114,75	8256	29	105	0,56	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		1ЭТАЖ									
6	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/									
		м2	813,51	121,12	1,42	98532	1155	61390	0,45	366	
				71,33	0,54	58028	439	105	--	2	
7	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА ШВОВ/									
		м2	965,18	102,95	1,19	99365	1149	61566	0,37	357	
				60,30	0,45	58200	434	105	--	2	
		2 ЭТАЖ									
8	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/									
		м2	668,13	121,12	1,42	80924	949	50419	0,45	301	
				71,33	0,54	47658	361	105	--	2	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Линеарные панели с несущем каркасом и теплоизоляционным слоем									
		к-т	0,3	11771533,5	--	3531460	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость фасонных изделей									
		к-т	0,3	1889565,17	--	566870	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4901628	9077			1097	
			Тенге			176114	2815			12	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4889940					
		Материалы -	Тенге			15130					
		Всего заработная плата -	Тенге				173404		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4587657					
		Местные материалы -	Тенге			111683					
		Накладные расходы -	Тенге			182075					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91	

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304321					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5376336					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				200715				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11688					
Материалы -			Тенге			1966					
Всего заработная плата -			Тенге				5525				
		Накладные расходы -	Тенге			4972					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			17660					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6271				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5393996					

Локальная смета 2-1-2. Водопровод.

1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	167	329,67	4,19	55055	700	13131	0,34	56
		м		59,85	1,58	9995	264	128	0,01	1
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	70	364,67	4,19	25527	293	5504	0,34	24
		м		59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	85	693,07	10,34	58911	879	8793	0,43	37
		м		76,95	3,87	6541	329	128	0,02	2
4	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	112	965,42	12,21	108127	1368	13978	0,56	62
		м		92,93	4,57	10408	512	128	0,02	2
5	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	168	1082,42	12,21	181847	2051	20966	0,56	93
		м		92,93	4,57	15612	768	128	0,02	4
6	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	42	367,00	--	15414	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	18	437.00	--	7866	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473.47	39.24	947	78	691	1.47	3
			1шт	254.25	15.75	509	31	128	0.07	--
9	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500.00	--	7000	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			460693	5369			275
			Тенге			47254	2015			10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			460693				
	Материалы -		Тенге			377790				
	Всего заработная плата -		Тенге				49269			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30280				
		Накладные расходы -	Тенге			63064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			555183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				58728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			555183				

Локальная смета 2-1-4. Технологическое оборудование.

		СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Мишенная установка для спортивной стрельбы из пневматического оружия,дистанция-10м(10 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S10, мишенная установка для спортивной стрельбы, дистанция-50м(15 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S50, мишенная установка для спортивной стрельбы, дистанция-25м(10 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S25"	1	10581801,6	--	10581802	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				10581802	--				--
	Стоимость оборудования -	Тенге				10581802					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				10581802					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10581802					

Локальная смета 2-1-5. Электроосвещение.

161	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	7000	36,51	--	255570	--	199055	0,16	1134	
		м		26,33	--	184310	--	108	--	--	
162	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	380	53,13	--	20189	--	11360	0,17	65	
		м		27,68	--	10518	--	108	--	--	
163	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ ф 25	11765	29,58	--	347994	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
164	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ ф 32	380	43,63	--	16579	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
167	Е0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 КАБЕЛЬ	8000	9,33	0,82	74616	6536	73370	0,05	401	
		м		7,99	0,50	63920	4015	108	--	18	
168	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,505	52100,00	--	26311	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
169	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	8,75	60500,00	--	529375	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
170	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,4	125400,00	--	50160	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	

171	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,14	159700,00	--	22358	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
172	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1,81	79100,00	--	143171	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
173	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,1	248700,00	--	24870	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
174	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,06	360600,00	--	21636	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
175	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,165	593100,00	--	97861	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

176	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004. СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,12	921900.00	--	110628	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
177	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сечением 5х25мм2 ВВГ-0,66	95	916.20	--	87039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	500	9.33	0.82	4663	408	4586	0.05	25
		м		7.99	0.50	3995	251	108	--	1
179	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,5	6640.00	--	3320	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1836341	6944			1625
			Тенге			262743	4266			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1836341				
		Материалы -	Тенге			85351				
		Всего заработная плата -	Тенге				267009			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1481302				
		Накладные расходы -	Тенге			288370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127483				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2252193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1788
		Сметная заработная плата -	Тенге				310265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2252193				

Локальная смета 6-1. Сети водопровода.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			890,176724	27,84	26,18	24778	23300	7650	0,01	10
		м3		1,66	7,20	1478	6409	97	0,03	22
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)								
			27,531239	262,72	--	7233	--	8173	1,85	51
		м3		262,72	--	7233	--	113	--	--
7	C130804-951	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 диам.200x11,9								
			1044,27608	1521,00	--	1588344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1620355	23300			61
			Тенге			8711	6409			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1620355				
	Всего заработная плата -		Тенге				15120			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1588344				
		Накладные расходы -	Тенге			15824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1734349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				17493			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1734349				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**20517523**	
- в том числе оборудование			Тенге						10581802	
Временные здания и сооружения			Тенге			1,8%			178843	
Итого с временными			Тенге						20696366	
Производства работ в зимнее время			Тенге			0,7%			70802	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,4%			40458	
Затраты на выслугу лет			Тенге			1%			101146	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						20908772	

Пересчет в текущих ценах	Тенге			**2,23355**			**46700754**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			934015	
Сметная стоимость строительства	Тенге						**47634769**	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			5716172	
Итого с НДС	Тенге						**53350941**	
- в том числе оборудование	Тенге						27000586	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ К.А.Инкарбеков

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г.Шаймерденов

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 05.08.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	132859231	14234918	28020282	71496710	-		-	-	-	7660362	71496710
Оборудование					33989194	33989194					
Инжиниринговые услуги	466336	49965	-	250953	-		-	-	-	26888	250953
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**133325567**	**14284882**	**28020282**	**71747663**	-		-	-	-	**7687250**	**71747663**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Т.Егетаев

Главный специалист ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Б.Куздеубаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М.Раматуллаев

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2013 год

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).								
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
5	Е0107-20-3	Крепление перегородок МС-1. МС-2	0.123	13010.10	1826.10	1600	225	1514	42.70	5
		т		8100.00	690.75	996	85	140	5.37	--
6	СН011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
			0.123	63600.00	--	7823	--	--	--	--
7	СН011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		--	--	--	--	--	--	--
		т	0.00325	149300.00	--	485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Деталь 363-24.48м2								
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24.48	221.38	9.95	5419	244	1684	0.36	9
		м2		52.20	3.74	1278	92	123	0.02	--
92	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции и оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ								
			24.48	365.09	18.42	8937	451	2796	0.42	10
		м2		85.95	6.91	2104	169	123	0.03	1

93	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	24,48	221,38	9,95	5419	244	1684	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1278	92	123	0,02	--
94	E0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,48	63,39	1,34	1552	33	53	0,01	--
		м2		1,26	0,50	31	12	123	--	--
				4 ЭТАЖ						
				Деталь 471-103,16м2						
100	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	103,16	221,38	9,95	22838	1026	7098	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5385	386	123	0,02	2
101	E0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	103,16	63,39	1,34	6540	138	223	0,01	1
		м2		1,26	0,50	130	52	123	--	--
				Деталь 363-14,37м2						
104	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,37	221,38	9,95	3181	143	989	0,36	5
		м2		52,20	3,74	750	54	123	0,02	--
105	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции и оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	14,37	365,09	18,42	5246	265	1641	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1235	99	123	0,03	--
106	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 2 0 мм (3 0мм)	14,37	221,38	9,95	3181	143	989	0,36	5
		м2		52,20	3,74	750	54	123	0,02	--
107	E0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,37	63,39	1,34	911	19	31	0,01	--
		м2		1,26	0,50	18	7	123	--	--
				Деталь 363-78,39м2						
110	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,39	221,38	9,95	17354	780	5394	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4092	293	123	0,02	1
111	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции и оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	78,39	365,09	18,42	28619	1444	8954	0,42	33
		м2		85,95	6,91	6738	542	123	0,03	3
112	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	78,39	221,38	9,95	17354	780	5394	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4092	293	123	0,02	1

113	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	78,39	63,39	1,34	4969	105	170	0,01	1
		м2		1,26	0,50	99	39	123	--	--
				Деталь 627-453,03м2						
117	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляци и сплошной из плит древесноволокнистых	453,03	184,03	4,37	83369	1980	6781	0,07	33
		м2		10,53	1,64	4770	743	123	0,01	4
118	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	453,03	323,65	18,42	146623	8345	51744	0,42	188
		м2		85,95	6,91	38938	3130	123	0,03	15
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	453,03	221,38	9,95	100294	4508	31171	0,36	161
		м2		52,20	3,74	23648	1694	123	0,02	8
120	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	453,03	63,39	1,34	28718	607	981	0,01	4
		м2		1,26	0,50	571	227	123	--	1
				ТЕХЭТАЖ						
				Деталь 754-126,88м2						
124	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляци и сплошной из плит древесноволокнистых	126,88	184,03	4,37	23349	554	1899	0,07	9
		м2		10,53	1,64	1336	208	123	0,01	1
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	126,88	221,38	9,95	28089	1262	8730	0,36	45
		м2		52,20	3,74	6623	475	123	0,02	2
126	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	126,88	63,39	1,34	8043	170	275	0,01	1
		м2		1,26	0,50	160	63	123	--	--
127	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)	126,88	361,07	14,76	45813	1873	9047	0,36	46
		м2		52,43	5,54	6652	703	123	0,03	3
128	Е0111-15-2К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	126,88	-90,09	-1,34	-11431	-170	-606	-0,02	-3
		м2		-3,38	-0,50	-429	-63	123	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						

138	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	126,44	1861,06	2,10	235312	266	44315	2,00	253
		м2		333,00	0,79	42105	100	105	--	--
161	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1001,7	270,74	4,07	271199	4072	143726	0,74	741
		м2		135,68	0,97	135911	972	105	0,05	52
		ВЕНТКАМЕРА ТЕХЭТАЖА НА ОТМ.+13,2								
175	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0,24	15704,02	367,51	3769	88	590	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	--
176	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000,00	--	390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01456	65900,00	--	960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,11871	9850,48	1162,95	1169	138	798	46,60	6
		т		7357,50	108,00	873	13	90	0,53	--
179	C12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,11871	180100,00	--	21380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	E0106-14-1	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БЕТОНА В15	1,2382	12957,11	884,81	16043	1096	2488	9,96	12
		м3		1579,50	334,24	1956	414	105	1,63	2
181	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024764	65000,00	--	1610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1102	65900,00	--	7262	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
183	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15									
			0,5	11629,77	316,01	5815	158	781	8,25	4	
		м3		1368,00	119,39	684	60	105	0,58	--	
184	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			0,01575	65000,00	--	1024	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
185	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			0,075	67700,00	--	5078	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
186	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В15									
			0.2	11563.97	210.67	2313	42	208	5.75	1	
		м3		911.25	79.58	182	16	105	0.39	--	
187	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
			0,0156	68200.00	--	1064	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
188	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
			0,0156	41200.00	--	643	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
189	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м									
			16	332.24	125.09	5316	2001	2502	0.94	15	
		м2		144.00	29.74	2304	476	90	0.10	2	
190	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н75 -750-0.7, Н57-825-0.7									
			16	896.00	--	14336	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
191	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали									
			5.6	715.87	1.24	4009	7	1024	0.97	5	
		м2		153.25	0.47	858	3	119	--	--	
192	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
			17.833333	789.70	34.37	14083	613	4248	1.21	22	
		м2		189.00	12.87	3370	230	118	0.06	1	

193	E0126-30-1	Теплоизоляция стен минераловатными плитами	1,5696	4173,97	378,22	6551	594	5820	20,04	31
		м3		3566,25	141,75	5598	222	100	0,69	1
194	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	1,5696	2890,00	--	4536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-1								
322	E0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА В12,5	22,1	9649,31	210,97	213250	4662	12680	3,06	68
		м3		470,25	76,19	10393	1684	105	0,34	8
323	E0106-1-16	Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА В12,5	23,8	8964,76	196,62	213361	4680	8660	1,79	43
		м3		272,25	74,27	6480	1768	105	0,36	9
324	E0106-11-10	Армирование подстила ющих слоев и набетонок	0,6196	5239,08	327,33	3246	203	1310	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1171	77	105	0,60	--
325	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР -1, d 5 мм	0,6196	41200,00	--	25528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03281	70437,87	304,24	2311	10	337	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	317	4	105	0,56	--
		Кровля								
360	I-0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1608,51	96,39	34,24	155051	55082	86179	0,32	510
		м2		51,08	8,45	82163	13592	90	0,03	49
362	F0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	658	207,95	1,19	136834	783	21494	0,16	102
		м2		27,00	0,45	17766	296	119	--	1
363	F0112-13-3	Утепление покрытий плитам и из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	794	189,45	4,72	150419	3748	68654	0,40	320
		м2		70,88	1,78	56279	1413	119	0,01	7
364	С11011-505	Геотекстиль	794	123,00	--	97662	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								

381	ПРАЙС-ЛИСТ	Линеарные панели с несущем каркасом и теплоизоляционным слоем	0,4	11771533,50	--	4708613	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
382	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость фасонных изделей	0,4	1889565,17	--	755826	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7680262	103410			2807
			Тенге			480183	30819			178
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7497346				
		Материалы -	Тенге			678621				
		Всего заработная плата -	Тенге				411581			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5632838				
		Местные материалы -	Тенге			744856				
		Накладные расходы -	Тенге			464972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8440057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2637
		Сметная заработная плата -	Тенге				481327			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			182915				
		Материалы -	Тенге			18975				
		Всего заработная плата -	Тенге				99421			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21380				
		Накладные расходы -	Тенге			89479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16344				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			288738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата -	Тенге				112842			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8728794				
		Локальная смета 7-1. Благоустройство.								
10	С143018-158	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм	284	952,00	--	270368	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытия									
		Тип 1-покрытие проездов 80+1640=1720м2									
11	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 27см	1720	496,99	17,83	854823	30659	26256	0,04	72
			м2	6,41	5,07	11025	8716	133	0,02	31
16	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	150	3110,00	--	466500	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
19	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	180	1000,00	--	180000	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
21	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	0.992	24000,00	--	23808	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по	630.9	241,46	1,96	152336	1236	72438	0,61	385
			м2	108,90	0,45	68705	284	105	0,03	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1947835**	**31895**			**457**
			Тенге			**79730**	**9000**			**48**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1947835**				
		Всего заработная плата -	Тенге				88730			
		Местные материалы -	Тенге			**1836210**				
		Накладные расходы -	Тенге			98694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**122792**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2169321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				103534			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2169321**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2169321				
		Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция.								
		СИСТЕМА В 10								
336	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	19,01	1257,88	13,16	23912	250	6142	1,54	29
			м2	247,50	4,93	4705	94	128	0,02	--

337	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	14,15	1233,62	10,58	17456	150	4188	1,41	20
		м2		227,25	3,96	3216	56	128	0,02	--
338	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,97	1156,88	13,16	18475	210	5160	1,54	25
		м2		247,50	4,93	3953	79	128	0,02	--
339	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,85	1132,62	10,58	28146	263	7354	1,41	35
		м2		227,25	3,96	5647	98	128	0,02	--
340	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,52	1129,43	9,15	3976	32	902	1,22	4
		м2		196,88	3,42	693	12	128	0,02	--
				СИСТЕМА В 11						
353	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,79	1138,88	13,16	16844	195	4779	1,54	23
		м2		247,50	4,93	3661	73	128	0,02	--
354	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	21,77	1233,62	10,58	26856	230	6443	1,41	31
		м2		227,25	3,96	4947	86	128	0,02	--
355	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,33	1156,88	13,16	382	4	107	1,54	1
		м2		247,50	4,93	82	2	128	0,02	--
		1фильтр		155,25	27,00	--	--	--	0,13	--
502	Прайс-лист	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора холодопроизводительностью Q 96,9кВт,полная потребляемая мощность 36,3кВт,со втроенной системой управления NEC S-FC 0412B "ИНТЕРХОЛОД" Казахстан	1	2143748,60	--	2143749	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

503	Прайс-лист	Гидромодуль с накопительным баком емкостью 500л,с 2-мя 2-полюсными насосами DWC-V 300/1,1,потребляемая мощность электродвигателей 1,1 кВт,в корпусном исполнении,со встроенной автоматической системой управления SPF 22-301/0500 "ИНТЕРХОЛОД" Казахстан	1	595157,08	--	595157	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			2874952	1334			167
			Тенге			26903	500			2
Стоимость оборудования -			Тенге			2738906				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2738906				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			136046				
Материалы -			Тенге			107809				
Всего заработная плата -			Тенге				27402			
		Накладные расходы -	Тенге			35075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10267				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			181389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				32664			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			2920294				
		Локальная смета 2-1-4. Технологическое оборудование.								
						СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Мишенная установка для спортивной стрельбы из пневматического оружия,дистанция-10м(10 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S10, мишенная установка для спортивной стрельбы, дистанция-50м(15 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S50, мишенная установка для спортивной стрельбы, дистанция-25м(10 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S25"	0.3	35272671,90	--	10581802	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			10581802	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			10581802				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10581802				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			10581802				

Локальная смета 2-1-5. Электросвещение и электрооборудование.

		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
123	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный встраиваемый PRS/R-236	73	2144,46	--	156546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-218	35	1534,40	--	53704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный встраиваемый PRS/R-218	83	1404,99	--	116614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С151702-29	Светильники тип С360-(1х32)	113	861,00	--	97293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминисцентной лампой CD-218	55	1094,41	--	60193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминисцентной лампой KD-218	23	1301,47	--	29934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	23	462,00	--	10626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	704	82,00	--	57728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	296	99,00	--	29304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	196	131,00	--	25676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ32	113	101,00	--	11413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

144	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	156	82.00	--	12792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ11	27	64.00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1196	14.00	--	16744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	8	52.00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
159	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0.265	60400.00	--	16006	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0.311	16300.00	--	5069	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	4000	36.51	--	146040	--	113746	0.16	648
		м		26.33	--	105320	--	108	--	--
165	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	520	78.15	8.23	40638	4280	38071	0.39	202
		м		63.68	4.11	33114	2137	108	0.02	10
166	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	520	63.00	--	32760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
167	Е0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 КАБЕЛЬ	4000	9.33	0.82	37308	3268	36685	0.05	200

			м		7,99	0,50	31960	2007	108	--	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				958532	7548			1050
			Тенге				170394	4145			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				925772				
		Материалы -	Тенге				46045				
		Всего заработная плата -	Тенге					174538			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				701786				
		Накладные расходы -	Тенге				188501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					28275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				66856				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге				1181129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1163
		Сметная заработная плата -	Тенге					202813			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				32760				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1966				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				34726				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1215855				

Локальная смета 2-1-6. Пожарная сигнализация.

12	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 2х4х0,9	1000м	3,295	126500,00	--	416818	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С151802-21 прим.	Коробка универсальная УК-2П	шт	120	59,00	--	7080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	2,25	650,00	--	1463	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

19	СПРАЙС-ЛИСТ	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПХВ-пластика Ду 16мм	30	8,13	--	244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРОБ ПВХ 25х16	280	37,34	--	10456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРОБ ПВХ 15х10	30	18,12	--	544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			438167	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			436704				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			436704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26202				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			462906				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1463				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1550				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			464457				

Локальная смета 4-1. Сети электроснабжения.

2	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ. марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6,10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570	1	634700,00	--	634700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-176 прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2	0,187	1096000,00	--	204952	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	75	279,00	--	20925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			860577	--			--

			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			634700				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			634700				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			204952				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			204952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12297				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			217249				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			20925				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1256				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22181				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			874130				

Локальная смета 6-1. Сети водопровода и канализации.

93	С130804-951	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11.9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	198.868	1521.00	--	302478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(КЦД-10,ПП-10-1)	2.24	32100.00	--	71904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2.24	-250.00	--	-560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого, выше 20 до 22,5	2.24	-134.00	--	-300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КЦ10-9)	14.24	5110.00	--	72766	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	8	896.40	--	7171	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /1 ОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КЦ7-3)	2,32	4862,50	--	11281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КЦ7-6)	8,85	4279,00	--	37869	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			502610	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502610				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302478				
		Местные материалы -	Тенге			200132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			532766				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			502610	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502610				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302478				
		Местные материалы -	Тенге			200132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532765				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			532765				
Всего, сметная стоимость СМР		-	Тенге						**27487418**	
- в том числе оборудование			Тенге						13955408	
Временные здания и сооружения			Тенге			1,8%			243576	
Итого с временными			Тенге						27730995	
Производства работ в зимнее время			Тенге			0,7%			96429	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,4%			55102	
Затраты на выслугу лет			Тенге			1%			137756	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						28020282	

Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,23355			62584655	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			1251693	
Сметная стоимость строительства	Тенге						63836349	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			7660362	
Итого с НДС	Тенге						71496710	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ К.А.Инкарбеков

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г.Шаймерденов