Заказчик: ГУ "Управления строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Генподрядчик: ТОО "Шымкентқұрылыс"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: "Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 20.09.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	311348837	33358804	49043105	125138665	-		-	-	-	13407714	125138665
Оборудование					111917507	77928313					
Инжиниринговые услуги	1092834	117089	-	439237	-		-	-	-	47061	439237
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**312441671**	**33475893**	**49043105**	**125577902**	-		-	-	-	**13454775**	**125577790**

Заказчик:
Руководитель отдела строительства специальных объектов
ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
А.Исмайлов

Главный специалист ГУ "Управления
строительства Южно-Казахстанской области"
Б.Кудайбергенов

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
М.Раматуллаев

Инспектор-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
К.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 год

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).								
9	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	14.4 м2	472.81 217.73	19.00 6.18	6808 3135	274 89	3869 120	1.30 0.03	19 --
10	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	203.4 м2	110.32 94.05	5.58 2.12	22439 19130	1135 431	23473 120	0.59 0.01	119 2
11	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	129.9 м	2860.00 --	-- --	371514 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002(1 РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	259.04 м2	1180.00 --	-- --	305667 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	СПрайс-лист	Линолеум Таркет	1562.7671 м2	591.58 --	-- --	924494 --	-- --	-- --	-- --	--

		Деталь 363-36,04м2									
84	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,04	1434,93	11,72	51715	422	7805	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6187	158	123	0,02	1
85	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,842	255,76	0,32	9679	12	1943	0,24	9
		м		41,63	0,11	1575	4	123	--	--
		Деталь 363-214,02м2								
86	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	214,02	292,53	11,72	62607	2508	46349	1,06	227
		м2		171,68	4,39	36743	940	123	0,02	5
87	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	214,02	1180,00	--	252544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		2 ЭТАЖ								
148	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	668,13	394,71	2,33	263718	1557	57603	0,49	327
		м2		81,23	0,88	54272	588	105	--	3
149	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	77,56	102,95	1,19	7985	92	4947	0,37	29
		м2		60,30	0,45	4677	35	105	--	--
150	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1572,59	375,80	2,10	590979	3302	108683	0,39	613
		м2		65,03	0,79	102266	1242	105	--	6
151	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	31,11	173,10	1,88	5385	58	2581	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2436	22	105	--	--
152	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	155,12	1861,06	2,10	288688	326	54366	2,00	310
		м2		333,00	0,79	51655	123	105	--	1
		3 ЭТАЖ								

153	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/	693.21	121,12	1,42	83962	984	52312	0,45	312
		м2		71,33	0,54	49447	374	105	--	2
154	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуре нных потолков поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	693.21	394,71	2,33	273617	1615	59765	0,49	340
		м2		81,23	0,88	56309	610	105	--	3
155	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	45,88	102,95	1,19	4723	55	2927	0,37	17
		м2		60,30	0,45	2767	21	105	--	--
156	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1581.82	375,80	2,10	594448	3322	109321	0,39	617
		м2		65,03	0,79	102866	1250	105	--	6
157	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитур а по кирпичу и бетону	91.76	1861,06	2,10	170771	193	32160	2,00	184
		м2		333,00	0,79	30556	72	105	--	--
		4 ЭТАЖ								
158	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/	162.07	121,12	1,42	19630	230	12230	0,45	73
		м2		71,33	0,54	11560	88	105	--	--
195	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	4.82496	17355,77	2191,29	83741	10573	54959	73,60	355
		т		12555,00	101,25	60577	489	90	0,49	2
196	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	4.3904	63600.00	--	279229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0.43456	58700.00		25509				
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.3248	93997.62	304.24	30530	99	11319	198.00	64
		тн		33075.00	114.75	10743	37	105	0.56	--

199	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,25848	17355,77	2191,29	4486	566	2944	73,60	19
		т		12555,00	101,25	3245	26	90	0,49	--
200	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,2352	63600,00	--	14959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0.02328	58700.00	--	1367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0174	93997,62	304,24	1636	5	606	198,00	3
		1т		33075.00	114,75	576	2	105	0.56	--
204	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0.37	5616.04	335,84	2078	124	361	4.54	2
		м3		699,75	126,00	259	47	118	0.61	--
205	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.2821	9850.48	1162.95	2779	328	1895	46.60	13
		т		7357.50	108.00	2076	30	90	0.53	--
206	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0.2821	180100.00	--	50806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФРОНТОН ПО ОСИ 1						
207	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0706	93997.62	304.24	6636	21	2460	198.00	14
		1т		33075.00	114.75	2335	8	105	0.56	--
208	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0.02062	41200.00		850				
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	0.04	15704.02	367.51	628	15	98	13.10	1
		м3		2202.75	138.83	88	6	105	0.68	--

210	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00144	65000.00	--	94	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.00408	61300.00	--	250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.0118	9850.48	1162.95	116	14	79	46.60	1
		т		7357.50	108.00	87	1	90	0.53	--
213	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холо дногнутых профилей и труб	0.0118	180100.00	--	2125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,7	5616.04	335.84	48860	2922	8477	4.54	39
		м3		699.75	126.00	6088	1096	118	0.61	5
		ФРОНТОН ПО ОСИ 5								
215	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0706	93997.62	304.24	6636	21	2460	198.00	14
		т		33075.00	114.75	2335	8	105	0.56	--
216	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02062	41200.00	--	850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,7	7063.08	335.84	61449	2922	8477	4.54	39
		м3		699.75	126.00	6088	1096	118	0.61	5
		ФРОНТОН ПО ОСИ 6								
218	Е0109-54-1	Монтаж опорных конструкций	1.2068	17355.77	2191.29	20945	2644	13746	73.60	89
		т		12555.00	101.25	15151	122	90	0.49	1

219	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-7 0 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп		1,191	66400.00	--	79082	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
220	С11041-85	Сталь угловая 50Х50 мм /ГОСТ 8509-86 /		0,0158	47200.00	--	746	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,018	93997.62	304.24	1692	5	627	198.00	4
			1т		33075.00	114.75	595	2	105	0.56	--
223	С12023-51 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм		90,7	3520.00	--	319264	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
237	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		40.1255	5240.00	--	210258	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
381	ПРАЙС-ЛИСТ	Линеарные панели с несущем каркасом и теплоизоляционным слоем		0.3	11771533.50	--	3531460	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
382	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость фасонных изделей		0.3	1889565.17	--	566870	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				9667301	36347			3905
			Тенге				645824	9018			44
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				746				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				746				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				45				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				791				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9182293				
	Материалы -		Тенге				1837122				
	Всего заработная плата -		Тенге					573037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6564995				

	Местные материалы -		Тенге			193267					
		Накладные расходы -	Тенге			615223					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587851					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10385367					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3777
		Сметная заработная плата -	Тенге				665320				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			484262					
	Материалы -		Тенге			16805					
	Всего заработная плата -		Тенге				81805				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			372195					
		Накладные расходы -	Тенге			73624					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33473					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			591360					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата -	Тенге				92849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10977518**					

Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация.

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ
БЕЗ ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ

24	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм									
			8	891.93	90.13	7135	721	4931	2.60	21	
		1шт		447.75	33.75	3582	270	128	0.16	1	
25	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Ду 80 мм									
			6	5190.00	--	31140	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	Прайс-лист	Задвижка 30с906бр Д80									
			2	7719.57		15439					
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
27	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм									
			12	118.85	16.47	1426	198	1509	0.46	6	
		фланец		96.75	--	1161	--	130	--	--	

28	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	377,00	--	4524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК,КОЛЕНО	0,0174	121294,13	49389,75	2111	859	1842	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	1092	325	130	91,12	2
30	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	6	646,00	--	3876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-78	Колено крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	22	1082,42	12,21	23813	269	2746	0,56	12
		м		92,93	4,57	2044	101	128	0,02	--
33	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00388	149300,00	--	579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,933	166,00	--	155	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист	Гибкая вставка резиновая фланцевая Д 50мм,L	2	5700,67	--	11401	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8210,28	111,65	8210	112	357	1,38	1
		1фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,20	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 и Т4								
66	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	255	329,67	4,19	84066	1068	20051	0,34	86
		м		59,85	1,58	15262	403	128	0,01	2
67	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	302	364,67	4,19	110130	1265	23746	0,34	102
		м		59,85	1,58	18075	477	128	0,01	2

68	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			95	362,67	4,19	34454	398	7470	0,34	32
		м		59,85	1,58	5686	150	128	0,01	1
69	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			65	471,67	4,19	30659	272	5111	0,34	22
		м		59,85	1,58	3890	103	128	0,01	--
70	C130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			35	367,00	--	12845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	C130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			22	437,00	--	9614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	C130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			2	489,00	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	C130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			1	641,00	--	641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				КАНАЛИЗАЦИЯ К-1						
86	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			183	620,54	0,64	113559	117	24935	0,58	107
		м		106,20	0,25	19435	46	128	--	--
87	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			323	748,88	1,43	241888	462	42551	0,56	181
		м		102,38	0,54	33069	174	128	--	1
88	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм ДЛЯ ВЫПУСКОВ								
			30	1218,62	10,58	36559	317	5682	0,77	23
		м		144,00	3,96	4320	119	128	0,02	1
89	Прайс-лист	Прочистка Д 50мм								
			68	132,77	--	9028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс-лист	Прочистка Д 100мм								
			25	280,65	--	7016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

91	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 50мм	12	132,77	--	1593	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
92	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 100мм	22	280,65	--	6174	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			809657	6059				598
			Тенге			107852	2210				11
		Стоимость оборудования -	Тенге			15439					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15439					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4271					
		Материалы -	Тенге			226					
		Всего заработная плата -	Тенге				2578				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			734					
		Накладные расходы -	Тенге			3351					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8079					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата -	Тенге				3081				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			789947					
		Материалы -	Тенге			579873					
		Всего заработная плата -	Тенге				107484				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99474					
		Накладные расходы -	Тенге			137579					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55652					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			983177					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата -	Тенге				128120				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1006696					

Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция.

ОТОПЛЕНИЕ

1	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	746	266,48	3,96	198794	2954	51268	0,30	222
		м		52,20	1,49	38941	1112	128	0,01	5
2	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	192	264,48	3,96	50780	760	13195	0,30	57
		м		52,20	1,49	10022	286	128	0,01	1
3	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	124	343,48	3,96	42592	491	8522	0,30	37
		м		52,20	1,49	6473	185	128	0,01	1
4	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	279	422,48	3,96	117872	1105	19174	0,30	83
		м		52,20	1,49	14564	416	128	0,01	2
5	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	55,3	3667,15	34,73	202793	1921	8597	0,68	38
		1кВт		108,45	13,01	5997	719	128	0,06	4
6	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	96,7	4327,15	34,73	418435	3358	15034	0,68	66
		1кВт		108,45	13,01	10487	1258	128	0,06	6
7	E0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	46,4	420,07	4,29	19491	199	1570	0,15	7
		м		24,84	1,60	1153	74	128	0,01	--
8	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	137	473,47	39,24	64865	5376	47347	1,47	201
		1шт		254,25	15,75	34832	2158	128	0,07	10
9	СПрайс-лист	Клапан с повышенной пропускной способностью прямой Д 15мм RTD-N-H Danfoss	137	1329,66	--	182163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист	Термостатический элемент со встр.датчиком RTD-3640 Danfoss	137	1258,03	--	172350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	152	473,47	39,24	71967	5964	52531	1,47	223
		1шт		254,25	15,75	38646	2394	128	0,07	11

12	СПрайс-лист	Запорный клапан прямой с предварительной настройкой Д 15мм RLV-S-П Danfoss	шт	137	776,75 --	-- --	106415 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	СПрайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Д 15мм ASV-I Danfoss	шт	4	3409,96 --	-- --	13640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	СПрайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Д 20мм ASV-I Danfoss	шт	10	3887,50 --	-- --	38875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПрайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Д 25мм ASV-I Danfoss	шт	1	4685,89 --	-- --	4686 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
17	СПрайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Д 32мм ASV-I Danfoss	шт	2	6991,53 --	-- --	13983 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	71	62,13 22,50	-- --	4411 1598	-- --	2045 128	0,12 --	9 --
19	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	41	473,47 254,25	39,24 15,75	19412 10424	1609 646	14170 128	1,47 0,07	60 3
20	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
21	СПрайс-лист	Кран шаровой Д 15мм.Ру	шт	37	2401,89 --	-- --	88870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПрайс-лист	Кран шаровой Д 20мм.Ру	шт	4	2718,27 --	-- --	10873 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СПрайс-лист	Кран шаровой Д 32мм.Ру	шт	2	5217,16 --	-- --	10434 --	-- --	-- --	-- --	-- --

ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА П-1

53	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 715м3/ч,Р	1	188795,20	--	188795	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,3	1797,88	13,16	5933	43	1066	1,54	5
		м2		247,50	4,93	817	16	128	0,02	--
55	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,32	1257,88	13,16	5434	57	1396	1,54	7
		м2		247,50	4,93	1069	21	128	0,02	--
63	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 13200м3/ч,Р	1	483142,33	--	483142	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 11650м3/ч,Р	1	483142,33	--	483142	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 6700м3/ч,Р	1	479896,07	--	479896	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
111	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 1320м3/ч,Р	1	314510,35	--	314510	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
123	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 1800м3/ч,Р	1	314902,26	--	314902	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,44	1797,88	13,16	2589	19	465	1,54	2
		м2		247,50	4,93	356	7	128	0,02	--
127	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,33	1257,88	13,16	2931	31	753	1,54	4
		м2		247,50	4,93	577	11	128	0,02	--
128	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	18,38	1233,62	10,58	22674	194	5440	1,41	26
		м2		227,25	3,96	4177	73	128	0,02	--
129	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	297,88	13,16	1192	53	1292	1,54	6
		м2		247,50	4,93	990	20	128	0,02	--

130	СПрайс-лист	Воздуховод гибкий Д 160мм	4	2514,19	--	10057	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--	--	--
131	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,02	1073,11	8,40	2168	17	390	0,92	2
		м2		147,83	3,15	299	6	128	0,02	--
132	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	10	254,16	88,20	2542	882	1654	0,74	7
		м2		132,30	33,08	1323	331	100	0,16	2
133	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,5	4500,00	--	2250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

СИСТЕМА П-7

136	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 1200м3/ч,Р	1	314510,35	--	314510	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	--	--
139	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,72	1867,88	13,16	3213	23	556	1,54	3
		м2		247,50	4,93	426	8	128	0,02	--
140	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,44	1843,62	10,58	13717	79	2202	1,41	10
		м2		227,25	3,96	1691	29	128	0,02	--
141	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,05	1073,11	8,40	2200	17	396	0,92	2
		м2		147,83	3,15	303	6	128	0,02	--
142	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	10	254,16	88,20	2542	882	1654	0,74	7

143	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м2	0,5	132,30 4500,00	33,08 --	1323 2250	331 --	100 --	0,16 --	2 --
144	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м3 кг	7	-- 200,00	-- --	-- 1400	-- --	-- --	-- --	-- --
						СИСТЕМА П-8					
146	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 1320м3/ч,Р	комплект	1	314510,35 --	-- --	314510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	м2	10,96	1867,88 247,50	13,16 4,93	20472 2713	144 54	3541 128	1,54 0,02	17 --
150	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	м2	22,76	1843,62 227,25	10,58 3,96	41961 5172	241 90	6736 128	1,41 0,02	32 --
151	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,05	1073,11 147,83	8,40 3,15	2200 303	17 6	396 128	0,92 0,02	2 --
152	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	м2	2,2	254,16 132,30	88,20 33,08	1830 953	635 238	1191 100	0,74 0,16	5 1
153	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,36	4500,00 --	-- --	1620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
154	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	200,00 --	-- --	2200 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		СИСТЕМА П-10								
156	Прайс-лист	Приточная установка производительностью L 11000м3/ч,Р	1	1325308,72	--	1325309	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24	297,88	13,16	7149	316	7755	1,54	37
		м2		247,50	4,93	5940	118	128	0,02	1
161	СПрайс-лист	Воздуховод гибкий Д 200мм	24	1996,57	--	47918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	24	314,23	28,48	7542	684	6843	1,22	29
		шт		211,50	11,25	5076	270	128	0,05	1
163	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600	24	1885,65	--	45256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	45	254,16	88,20	11437	3969	7442	0,74	33
		м2		132,30	33,08	5954	1489	100	0,16	7
165	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	2,25	4500,00	--	10125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	206	200,00	--	41200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЕ-1-ВЕ-2								
242	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	311,15	16,15	2489	129	1889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	--
243	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,11	1867,88	13,16	9545	67	1651	1,54	8
		м2		247,50	4,93	1265	25	128	0,02	--

244	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	46,68	1843.62	10,58	86060	494	13815	1,41	66
		м2		227,25	3,96	10608	185	128	0,02	1
245	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
246	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм ШИБЕР	1	1124.70	6,95	1125	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
247	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1124.70	6,95	2249	14	213	0,49	1
		шт		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
248	E0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	4,7	254,16	88,20	1195	415	777	0,74	3
		м2		132,30	33,08	622	155	100	0,16	1
249	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,188	4500,00	--	846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	55	623,70	14,12	34304	777	7437	0,55	30
		м		100,35	5,29	5519	291	128	0,03	1
251	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	55	1240,75	20,80	68241	1144	9736	0,73	40
		м		130,50	7,79	7178	428	128	0,04	2
438	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	140	120,70	14,12	16898	1977	18931	0,55	77
		м		100,35	5,29	14049	741	128	0,03	4
439	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	15	63,00	--	945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

440	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	95	112,00	--	10640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
441	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	30	149,00	--	4470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
442	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	623,70	14,12	12474	282	2704	0,55	11
		м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
443	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	160	801,76	15,99	128282	2558	25004	0,66	105
		м		116,10	5,99	18576	958	128	0,03	5
444	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	935,75	20,80	9358	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
445	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	25	1240,75	20,80	31019	520	4425	0,73	18
		м		130,50	7,79	3263	195	128	0,04	1
449	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	80,21	5,31	1203	80	635	0,24	4
		м		40,28	2,03	604	30	100	0,01	--
450	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	95	81,81	5,47	7772	520	4083	0,24	23
		м		40,95	2,03	3890	193	100	0,01	1
451	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	83,04	6,01	2521	180	1336	0,25	8
		м		42,30	2,25	1269	67	100	0,01	--

452	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	103,45	8,47	2069	169	1166	0,33	7
		м		55,13	3,15	1103	63	100	0,02	--
453	E0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	160	109,67	9,39	17547	1502	10080	0,35	56
		м		59,40	3,60	9504	576	100	0,02	3
454	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	121,19	10,09	1212	101	734	0,41	4
		м		69,53	3,83	695	38	100	0,02	--
455	E0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	25	121,84	11,17	3046	279	1800	0,40	10
		м		67,73	4,28	1693	107	100	0,02	1
456	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200. Dв 18-57 мм	4	17600,00	--	70400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
457	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	320	114,31	6,39	36580	2045	10371	0,19	61
		м		29,93	2,48	9578	794	100	0,01	4
458	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	35	150,76	9,01	5277	315	1615	0,27	9
		м		42,75	3,38	1496	118	100	0,02	1
459	C11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.157	179500,00	--	28182	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
460	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	107	200,00	--	21400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

461	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
462	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	18	118,85	16,47	2139	296	2264	0,46	8
		фланец		96,75	--	1742	--	130	--	--
463	C130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
464	C130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	16	412,00	--	6592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	C130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7030715	46297			1812
			Тенге			311370	17647			84
		Стоимость оборудования -	Тенге			4218718				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4218718				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214732				
		Материалы -	Тенге			44895				
		Всего заработная плата -	Тенге				46405			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115673				
		Накладные расходы -	Тенге			46965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				53449			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2597265				
		Материалы -	Тенге			1453221				
		Всего заработная плата -	Тенге				282612			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			840542				
		Накладные расходы -	Тенге			361744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177541				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3136549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1807
		Сметная заработная плата -	Тенге				336874			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7632666				

Локальная смета 2-1-4. Технологическое оборудование.

6	ПРАЙС-ЛИСТ	Мишенная установка для спортивной стрельбы из пневматического оружия,дистанция-10м(10 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S10, мишенная установка для спортивной стрельбы, дистанция-50м(15 мишенных установок) SIUS ASGOR SA 941/S50, мишенная установка для								
		комплект	0.3	35272671.90	--	10581802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10581802	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			10581802				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10581802				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10581802				

Локальная смета 6-1. Сети водопровода.

		ВОДОПРОВОД								
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	217.911075	134.10	--	29222	--	33021	0.97	212
				134.10	--	29222	--	113	--	--
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	627.421318	6.48	6.48	4065	4065	1280	--	--
				--	2.10	--	1320	97	0.01	5
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	627.421318	21.55	4.52	13518	2833	10364	0.11	68
				17.03	--	10685	--	97	--	--
		Лишний грунт 18м3 учтен в разделе благоустройство								
		ВОДОПРОВОД В1								
6	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0.969761	139706.75	90794.12	135482	88040	85674	286.00	277
				48375.00	19582.83	46912	18991	130	84.07	82

8	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,064175	1697235,04	60158,66	108920	3861	9498	539,00	35
		км		91125,00	22725,00	5848	1458	130	110,99	7
9	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	64,175382	313,94	0,42	20147	27	13060	0,90	58
		м		156,38	0,16	10036	10	130	--	--
10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,007131	70153,47	10674,97	500	76	490	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	348	29	130	19,69	--
11	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	7,15912	443,00	--	3171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием /гильза/	0,000713	82713,01	12499,51	59	9	59	328,00	--
		км		59400,00	4722,75	42	3	130	23,06	--
13	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4(127х4) мм	0,71306	889,00	--	634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием /гильза/	0,000713	174224,44	71861,81	124	51	102	441,00	--
		км		83025,00	27146,25	59	19	130	132,58	--
15	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	0,71306	2840,00	--	2025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,020798	154891,68	66009,80	3221	1373	2572	376,00	8
		км		70200,00	24936,75	1460	519	130	121,79	3
17	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	20,880768	2250,00	--	46982	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

18	E0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	--	1845,61	394,36	--	--	--	3,64	--
		врезка		731,25	148,50	--	--	--	0,73	--
19	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием /вставка/	0,000772	154577,68	66009,80	119	51	95	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	54	19	130	121,79	--
20	C130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,772481	2250,00	--	1738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4,753732	118,85	16,47	565	78	598	0,46	2
		фланец		96,75	--	460	--	130	--	--
22	C130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4,753732	377,00	--	1792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	11,88433	156,43	21,43	1859	255	1947	0,60	7
		фланец		126,00	--	1497	--	130	--	--
24	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	11,88433	492,00	--	5847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	14,261196	391,37	57,24	5581	816	5631	1,43	20
		фланец		301,50	2,25	4300	32	130	0,01	--
26	C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	14,261196	1140,00	--	16258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,071425	121294,13	49389,75	8663	3528	7561	312,70	22
		т		62775,00	18657,00	4484	1333	130	91,12	7
28	C130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру = 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2,376866	330,00	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

29	С130810-156 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х108мм	1.188433	2080.00	--	2472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1.188433	401.00	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	5.942165	1610.00	--	9567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4.753732	321.00	--	1526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7.130598	300.57	225.64	2143	1609	1191	0.41	3
		шт		69.53	58.98	496	421	130	0.23	2
34	С130804-951	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5.157799	1521.00	--	7845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2.376866	405.40	16.15	964	38	723	1.36	3
		шт		227.25	6.75	540	16	130	0.03	--
36	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 80 мм	2.376866	5190.00	--	12336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1.188433	1230.66	466.78	1463	555	1064	3.04	4
		шт		513.00	175.50	610	209	130	0.86	1
38	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 200 мм	1.188433	16300.00	--	19371	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	--		2183,11	394,36	--	--	--	3,64	--
			врезка		731,25	148,50	--	--	--	0,73	--
40	Е0106-3-1	Бетонные упоры на углах из бетона кл.В7,5	4,753732		9650,11	260,48	45874	1238	3513	3,94	19
			м3		614,25	89,46	2920	425	105	0,35	2
		КОЛОДЕЦ									
74	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,634889		3607,98	1879,87	16723	8713	11894	8,86	41
			м3		1435,50	538,43	6653	2496	130	2,06	10
75	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	1,901493		7790,00	--	14813	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые (КЦД-20-1шт,КЦП-1-20-1-1шт)	1,307276		32100,00	--	41964	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение классабетона всех видов,кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	1,307276		-134,00	--	-175	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 15 до 20	1,307276		-250,00	--	-327	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационныхсетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dv 2000мм КС20-9-2шт	2,115411		10300,00	--	21789	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6-1шт	1,188433		896,40	--	1065	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-267	Стремянки С3	0,024363		133700,00	--	3257	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-177-4	Окраска стремянок	0,706523		148,40	0,07	105	--	80	0,65	--

			м2		108,00	0,02	76	--	105	--	--
83	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99		1,188433	13400,00	--	15925	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5		0,951935	8942,18	--	8512	--	664	3,66	3
			м3		567,00	--	540	--	123	--	--
85	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы/		0,029235	175710,10	1826,10	5137	53	360	42,70	1
			т		8100,00	690,75	237	20	140	3,37	--
86	Е0108-4-7	Окраска стен колодца горячим битумом		14,261196	245,44	3,82	3500	54	653	0,21	3
			м2		37,35	1,44	533	21	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				647604	117333			790
			Тенге				128012	27340			117
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				519367				
		Материалы -	Тенге				124986				
		Всего заработная плата -	Тенге					155352			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23770				
		Местные материалы -	Тенге				125265				
		Накладные расходы -	Тенге				192094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					28814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				42688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				754149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1003
		Сметная заработная плата -	Тенге					184166			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3257				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				195				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3453				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				124980				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				124980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7499				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				132479				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				890081				

Локальная смета 6-3. Котельная.

1	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием										
			м2	42	34,81	2,62	1462	110	594	0,07	3	
					10,51	0,99	441	42	123	--	--	
2	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных										
			м3	6,3	8942,18	--	56336	--	4394	3,66	23	
					567,00	--	3572	--	123	--	--	
3	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок										
			1т	0,0903	5239,08	327,33	473	30	191	11,60	1	
					1890,00	123,75	171	11	105	0,60	--	
4	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм										
			т	0,0903	41200,00	--	3720	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Оборудование										
5	Прайс-лист	Стоимость модульной котельной Z800										
			шт	0.7	9797964,41	--	6858575	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:										
			Тенге				6920566	140			27	
			Тенге				4184	53			--	
		Стоимость оборудования -	Тенге				6858575					
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге				6858575					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				61991					
		Материалы -	Тенге				637					
		Всего заработная плата -	Тенге					4237				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3720					
		Местные материалы -	Тенге				53310					
		Накладные расходы -	Тенге				5179					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4030					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				71200					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								30	
		Сметная заработная плата -	Тенге					5014				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6929775					

Локальная смета 2-1-5. Электросвещение и электрооборудование.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ-0,4

1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	500 95	3,00 0,23	3 --
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Вводное распределительное устройство ЩУРн-3-48-36УХЛ3	шт	1	4677,14 --	-- --	4677 --	-- --	-- --	-- --	--
3	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	16	1827,60 752,00	57,60 9,00	29242 12032	922 144	11567 95	4,00 0,05	64 1
4	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-40 3Ф.400А	шт	1	16453,19 --	-- --	16453 --	-- --	-- --	-- --	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35 3Ф.200А	шт	1	5009,90 --	-- --	5010 --	-- --	-- --	-- --	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф.32.40.50.63А	шт	14	1101,81 --	-- --	15425 --	-- --	-- --	-- --	--
7	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	1	1627,30 520,00	34,30 4,50	1627 520	34 5	498 95	3,00 0,03	3 --
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Контактор Iр 160А КТ-6023Б	шт	1	7967,78 --	-- --	7968 --	-- --	-- --	-- --	--
9	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	493,60 347,00	18,60 4,50	1481 1041	56 14	1002 95	2,00 0,03	6 --
10	СПрайс-лист	Трансформатор тока Т-0,66-200/5А	шт	3	702,50 --	-- --	2107 --	-- --	-- --	-- --	--
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1 --
12	СПрайс-лист	Счетчик активной энергии 3-х фазный U 380В ЦЭ6803В	шт	1	4251,95 --	-- --	4252 --	-- --	-- --	-- --	--

13	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849.00 486,00	178.00 40,50	2849 486	178 41	500 95	3,00 0,23	3 --
14	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-24-36УХЛ3	шт	1	1349,53 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	7	1827,60 752,00	57,60 9,00	12793 5264	403 63	5061 95	4,00 0,05	28 --
16	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-33 3Ф,160А	шт	1	3863,73 --	-- --	3864 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,40,50,80А	шт	6	1101,81 --	-- --	6611 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ЩС-1						
18	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849.00 486.00	178.00 40,50	2849 486	178 41	500 95	3.00 0,23	3 --
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-24-36УХЛ3	шт	1	1349,53 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	12	1827,60 752,00	57,60 9,00	21931 9024	691 108	8675 95	4,00 0,05	48 1
21	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,32А	шт	1	1101,81 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт	11	72,10 --	-- --	793 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт	3	357,80 281,00	-- --	1073 843	-- --	801 95	2,00 --	6 --
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5S/3242S		3	702,50	--	2107	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ЩС-2						
25	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
			шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-24-36УХЛ3		1	1349.53	--	1350	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А		11	1827.60	57.60	20104	634	7952	4.00	44
			шт		752.00	9.00	8272	99	95	0.05	1
28	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф.32А		1	1101.81	--	1102	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф.16,25А		10	72.10	--	721	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030		3	357.80	--	1073	--	801	2.00	6
			шт		281.00	--	843	--	95	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5SZ3242S		3	702.50	--	2107	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ЩС-3						
32	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
			шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-18-36УХЛ3		1	1323.65	--	1324	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А		7	1827.60	57.60	12793	403	5061	4.00	28
			шт		752.00	9.00	5264	63	95	0.05	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф.32А		1	1101.81	--	1102	--	--	--	--

36	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт		--	--	--	--	--	--	--		
				6	72,10	--	433	--	--	--	--		
37	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт		--	--	--	--	--	--	--		
				3	357,80	--	1073	--	801	2,00	6		
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5SZ3242S	шт		281,00	--	843	--	95	--	--		
				3	702,50	--	2107	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--	--		
					ЩС-4								
39	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм											
			шт	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3		
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-36-36УХЛ3			486,00	40,50	486	41	95	0,23	--		
				1	1952,20	--	1952	--	--	--	--		
41	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух- трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт		--	--	--	--	--	--	--		
				11	1827,60	57,60	20104	634	7952	4,00	44		
42	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,16,25,40А	шт		752,00	9,00	8272	99	95	0,05	1		
				7	1101,81	--	7713	--	--	--	--		
43	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16А	шт		--	--	--	--	--	--	--		
				4	72,10	--	288	--	--	--	--		
44	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		--	--	--	--	--	--	--		
				3	1260,80	42,80	3782	128	1610	3,00	9		
45	СПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМЛ-1222-02	шт		558,00	6,80	1674	20	95	0,04	--		
				3	1878,25	--	5635	--	--	--	--		
46	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт		--	--	--	--	--	--	--		
				8	598,80	14,80	4790	118	2206	2,00	16		

		шт		288,00	2,30	2304	18	95	0,01	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель Ip 1,6А	3	794,93	--	2385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	2	377,00	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	3	418,00	--	1254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЩС-5						
50	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм								
		шт	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-18-36УХЛ3		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
		шт	1	1323,65	--	1324	--	--	--	--
52	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	6	1827,60	57,60	10966	346	4338	4,00	24
53	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,32,40А		752,00	9,00	4512	54	95	0,05	--
		шт	3	1101,81	--	3305	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	3	72,10	--	216	--	--	--	--
55	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	598,80	14,80	1198	30	552	2,00	4
56	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель Ip 1,6А		288,00	2,30	576	5	95	0,01	--
		шт	1	794,93	--	795	--	--	--	--

57	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	1	377.00 --	-- --	377 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ЩС-6						
58	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849.00 486.00	178.00 40.50	2849 486	178 41	500 95	3.00 0.23	3 --
59	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-36-36УХЛ3	шт	1	1952.20 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	19	1827.60 752.00	57.60 9.00	34724 14288	1094 171	13736 95	4.00 0.05	76 1
61	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,16,32А	шт	8	1101.81 --	-- --	8814 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16А	шт	11	72.10 --	-- --	793 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	10	598.80 288.00	14.80 2.30	5988 2880	148 23	2758 95	2.00 0.01	20 --
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель Iр 1,6;4,0А	шт	10	794.93 --	-- --	7949 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ЩС-7						
65	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849.00 486.00	178.00 40.50	2849 486	178 41	500 95	3.00 0.23	3 --
66	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-36-36УХЛ3	шт	1	1952.20 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --	-- --

67	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	9	1827,60	57,60	16448	518	6507	4,00	36
68	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,16,25А			752,00	9,00	6768	81	95	0,05	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16А	шт	6	1101,81	--	6611	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт	3	72,10	--	216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					ЩО-1						
70	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
71	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-11-18-36УХЛ3			486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
72	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	1	1323,65	--	1324	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,32А	шт	10	1827,60	57,60	18276	576	7230	4,00	40
					752,00	9,00	7520	90	95	0,05	1
74	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт	1	1101,81	--	1102	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт	9	72,10	--	649	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 58Z32428	шт	2	357,80	--	716	--	534	2,00	4
					281,00	--	562	--	95	--	--
			шт	2	702,50	--	1405	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					ЩО-2						
77	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	95	0,23	--

78	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-36-36УХЛ3	шт	1	1952,20 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	15	1827,60 752,00	57,60 9,00	27414 11280	864 135	10844 95	4,00 0,05	60 1
80	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,32А	шт	1	1101,81 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт	14	72,10 --	-- --	1009 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт	7	357,80 281,00	-- --	2505 1967	-- --	1869 95	2,00 --	14 --
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5SZ3242S	шт	7	702,50 --	-- --	4917 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ЩО-3						
84	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	500 95	3,00 0,23	3 --
85	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-24-36УХЛ3	шт	1	1349,53 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	16	1827,60 752,00	57,60 9,00	29242 12032	922 144	11567 95	4,00 0,05	64 1
87	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,32А	шт	1	1101,81 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт	15	72,10 --	-- --	1081 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт	1	357,80 281,00	-- --	358 281	-- --	267 95	2,00 --	2 --

90	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5SZ3242S	шт	1	702,50 --	-- --	702 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ЩО-4						
91	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	500 95	3,00 0,23	3 --
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-36-36УХЛ3	шт	1	1952,20 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	15	1827,60 752,00	57,60 9,00	27414 11280	864 135	10844 95	4,00 0,05	60 1
94	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,40А	шт	1	1101,81 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт	14	72,10 --	-- --	1009 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт	6	357,80 281,00	-- --	2147 1686	-- --	1602 95	2,00 --	12 --
97	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5SZ3242S	шт	6	702,50 --	-- --	4215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ЩО-5						
98	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	500 95	3,00 0,23	3 --
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-36-36УХЛ3	шт	1	1952,20 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	15	1827,60 752,00	57,60 9,00	27414 11280	864 135	10844 95	4,00 0,05	60 1

101	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,32А	шт	1	1101.81 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт	14	72.10 --	-- --	1009 --	-- --	-- --	-- --	--
103	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт	6	357.80 281.00	-- --	2147 1686	-- --	1602 95	2.00 --	12 --
104	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5SZ3242S	шт	6	702.50 --	-- --	4215 --	-- --	-- --	-- --	--
					ЩО-6						
105	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849.00 486.00	178.00 40.50	2849 486	178 41	500 95	3.00 0.23	3 --
106	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-24-36УХЛ3	шт	1	1349.53 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --	--
107	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	11	1827.60 752.00	57.60 9.00	20104 8272	634 99	7952 95	4.00 0.05	44 1
108	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф,32А	шт	1	1101.81 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф,16,25А	шт	10	72.10 --	-- --	721 --	-- --	-- --	-- --	--
110	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	шт	3	357.80 281.00	-- --	1073 843	-- --	801 95	2.00 --	6 --
111	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения 30мА УЗО 5SZ3242S	шт	3	702.50 --	-- --	2107 --	-- --	-- --	-- --	--

		ЩАО									
112	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	--
113	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит силовой распределительный с автоматами ЩРВ-П-12-36УХЛ3	1	1146.18	--	1146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	10	1827.60	57.60	18276	576	7230	4.00	40
		шт		752.00	9.00	7520	90	95	0.05	1
115	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Ф.25А	1	1101.81	--	1102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф.16А	9	72.10	--	649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
118	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный ARS/S-418	105	2403.27	--	252344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный встраиваемый ARS/R-418	12	2089.00	--	25068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-236	33	2292.35	--	75648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный с сеткой PRS/S-236 SPORT	140	1817.25	--	254414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1211530	14312			935
			Тенге			169363	2445			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1211530				
		Материалы -	Тенге			240352				
		Всего заработная плата -	Тенге				171808			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			787503						
		Накладные расходы -	Тенге			163217						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24483					82
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82485						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1457232						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				196290					1031
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1457232						

Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).

12	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	ДВЕРИ									
			м2	9.44	398.48 151.65	102.53 35.67	3762 1432	968 337	2122 120	0.90 0.14	8 1
13	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2										
			м2	228.9	634.99 190.80	31.85 12.04	145349 43674	7290 2756	55716 120	1.15 0.06	263 13
14	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2										
			м2	1.68	367.11 139.39	19.34 6.57	617 234	32 11	291 120	0.83 0.03	1
15	E0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2										
			м2	29.7	328.76 124.24	20.41 7.13	9764 3690	606 212	4682 120	0.74 0.03	22 1
65	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	Тип 375-541,73м2									
			м2	541.73	292.53 171.68	11.72 4.39	158472 93004	6349 2378	117320 123	1.06 0.02	574 12
97	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	Деталь 363-178,1м2									
				178.1	292.53	11.72	52100	2087	38570	1.06	189

98	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	171,68	4.39	30576	782	123	0,02	4
				178,1	1180,00	--	210158	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
				2850,53	375,80	2.10	1071229	5986	197003	0,39	1112
162	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		65,03	0,79	185370	2252	105	--	11
				916,96	375,80	2.10	344594	1926	63372	0.39	358
163	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2		65,03	0.79	59630	724	105	--	4
				84,74	173.10	1.88	14668	159	7031	0.47	40
164	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного га рнитура по кирпичу и бетону	м2		78,30	0.72	6635	61	105	--	--
				60,72	1861,06	2.10	113004	128	21281	2.00	121
172	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2		333,00	0.79	20220	48	105	--	--
				135,96	1038,79	11,20	141233	1523	47311	1.71	232
173	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен АЛИНЕКС	м2		285,75	4.23	38851	575	120	0.02	3
				272,3	244.17	2.26	66487	615	29040	0.49	132
174	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2		100.71	0.86	27423	234	105	--	1
				272,3	1038.79	11,20	282862	3050	94754	1.71	466
237	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные глухие	м2		285,75	4.23	77810	1152	120	0.02	6
				20,1543	5240,00	--	105610	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

361	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	452,02	896,00	--	405010	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		--	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				3124919	30720				3519
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				588549	11522				56
	Материалы -		Тенге				3124919					
	Всего заработная плата -		Тенге				1673824					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					600071				
	Местные материалы -		Тенге				720778					
		Накладные расходы -	Тенге				111049					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				678497					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									339
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					101775				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				228205					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4031621					
		Сметная заработная плата -	Тенге									3915
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					701845				
							4031621					

Локальная смета 2-1-1А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ КЖ. КМ).

МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-4шт

1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ										
2	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит. толщина 10 мм. плита светлая	м2	37,8	292,53 171,68	11,72 4,39	11058 6490	443 166	8186 123	1,06 0,02	40 1
3	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	38,556	1180,00 --	-- --	45496 --	-- --	-- --	-- --	--	
			т	1,47564	5239,08 1890,00	327,33 123,75	7731 2789	483 183	3120 105	11,60 0,60	17 1	

4	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,41396	61200,00 --	--	86534 --	--	--	--	--
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06168	65900,00 --	--	4065 --	--	--	--	--
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0.024	93997.62 33075,00	304,24 114,75	2256 794	7 3	836 105	198.00 0,56	5 --
7	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,16188	13711.47 5040.00	5475.87 1552.87	2220 816	886 251	961 90	28.90 5.46	5 1
8	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16188	133700.00 --	-- --	21643 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,72324	20.36 4.16	0.02 --	76 15	-- --	14 90	0.02 --	-- --
10	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	ЛЕСТНИЦА ЛМ-2-4шт								
11	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м3	1,23	9153,02 146.25	100.65 38.03	11258 180	124 47	238 105	0.97 0.19	1 --
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2	18,92	612,53 205.20	6,14 1,94	11589 3882	116 37	4115 105	1,17 0.04	22 1
			м2	37,8	292,53 171,68	11,72 4,39	11058 6490	443 166	8186 123	1,06 0.02	40 1

13	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит. толщина 10 мм, плита светлая								
		м2	38,556	1180,00	--	45496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		т	1.47564	5239,08	327,33	7731	483	3120	11,60	17
				1890,00	123,75	2789	183	105	0,60	1
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	1.41396	61200,00	--	86534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0.06168	65900,00	--	4065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0.02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	4
				33075,00	114,75	662	2	105	0,56	--
18	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т	0,24576	13711,47	5475,87	3370	1346	1458	28,90	7
				5040,00	1552,87	1239	382	90	5,46	1
19	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,24576	133700,00	--	32858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-76-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ФЛ-115								
		м2	5,65248	20,36	0,02	115	--	21	0,02	--
				4,16	--	24	--	90	--	--
				ЛЕСТНИЦА ЛМ-3-1шт						
21	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ								
		м3	1,77	9153,02	100,65	16201	178	342	0,97	2
				146,25	38,03	259	67	105	0,19	--
22	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг								
			5,6	612,53	6,14	3430	34	1218	1,17	7

23	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветн ых с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2		205,20	1,94	1149	11	105	0,04	--
				11,2	292,53	11,72	3276	131	2426	1,06	12
			м2		171,68	4.39	1923	49	123	0,02	--
24	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая		11,424	1180,00	--	13480	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,38742	5239,08	327,33	2030	127	819	11,60	4
			т		1890,00	123,75	732	48	105	0,60	--
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,38742	61200,00	--	23710	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198,00	2
			т		33075,00	114,75	298	1	105	0,56	--
28	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,06821	13711,47	5475,87	935	374	405	28,90	2
			т		5040,00	1552,87	344	106	90	5,46	--
29	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,06821	133700,00	--	9120	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	Г0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115		1,97809	20,36	0,02	40	--	7	0,02	--
			м2		4,16	--	8	--	90	--	--
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-4-1шт						
31	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ		1,33	9153,02	100,65	12174	134	257	0,97	1
			м3		146,25	38,03	195	51	105	0,19	--
32	Г0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг		4,73	612,53	6,14	2897	29	1029	1,17	6

33	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цемен тном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2		205,20	1,94	971	9	105	0,04	--
				9,45	292,53	11,72	2764	111	2047	1,06	10
34	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита свётлая	м2		171,68	4.39	1622	41	123	0,02	--
				9,639	1180,00	--	11374	--	--	--	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2		--	--	--	--	--	--	--
				0.36891	5239.08	327.33	1933	121	780	11.60	4
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т		1890.00	123.75	697	46	105	0,60	--
				0.35349	61200.00	--	21634	--	--	--	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				0.01542	65900.00	--	1016	--	--	--	--
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т		--	--	--	--	--	--	--
				0.006	93997.62	304.24	564	2	209	198.00	1
39	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1т		33075.00	114.75	198	1	105	0,56	--
				0,04047	13711.47	5475.87	555	222	240	28.90	1
40	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		5040.00	1552.87	204	63	90	5.46	--
				0.04047	133700.00	--	5411	--	--	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,93081	20,36	0,02	19	--	3	0,02	--
			м2		4.16	--	4	--	90	--	--

ЛЕСТНИЦА ЛМ-5-3шт

42	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МА РШИ И ПЛОЩАДКИ								
			3,99	9153,02	100,65	36521	402	772	0,97	4
		м3		146,25	38,03	584	152	105	0,19	1
43	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг								
			14,19	612,53	6,14	8692	87	3086	1,17	17
		м2		205,20	1,94	2912	28	105	0,04	1
44	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветн ых с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ								
			28,35	292,53	11,72	8293	332	6140	1,06	30
		м2		171,68	4,39	4867	124	123	0,02	1
45	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит толщина 10 мм. плита светлая								
			28,917	1180,00	--	34122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			1,10673	5239,08	327,33	5798	362	2340	11,60	13
		т		1890,00	123,75	2092	137	105	0,60	1
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 16-18 мм								
			1,06047	61200,00	--	64901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм								
			0,04626	65900,00	--	3049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг								
			0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198,00	4
		т		33075,00	114,75	595	2	105	0,56	--
50	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,12141	13711,47	5475,87	1665	665	720	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	612	189	90	5,46	1
51	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,12141	133700,00	--	16233	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			0.12141	20,36	0,02	2	--	--	0,02	--
		м2		4.16	--	1	--	--	--	--
				ЛЕСТНИЦА ЛМ-6-3шт						
53	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В2 5 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ								
			3,99	9153,02	100,65	36521	402	772	0,97	4
		м3		146,25	38,03	584	152	105	0,19	1
54	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг								
			14,19	612,53	6,14	8692	87	3086	1,17	17
		м2		205,20	1,94	2912	28	105	0,04	1
55	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветн ых с красителями полов KERAMOI РАНИ1								
			28,35	292,53	11,72	8293	332	6140	1,06	30
		м2		171,68	4,39	4867	124	123	0,02	1
56	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая								
			28,917	1180,00	--	34122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			1,10673	5239,08	327,33	5798	362	2340	11,60	13
		т		1890,00	123,75	2092	137	105	0,60	1
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			1,06047	61200,00	--	64901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,04626	65900,00	--	3049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг								
			0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198,00	3
		т		53075,00	114,75	496	2	105	0,56	--

61	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,18432	13711,47	5475,87	2527	1009	1094	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	929	286	90	5,46	1
62	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,18432	133700,00	--	24644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			4,23936	20,36	0,02	86	--	16	0,02	--
		м2		4,16	--	18	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			901451	9853			353
			Тенге			58331	3271			16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			780271				
Материалы -			Тенге			32857				
Всего заработная плата -			Тенге				56182			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			547547				
Местные материалы -			Тенге			140327				
	Накладные расходы -		Тенге			63828				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				9574			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50646				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			894745				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							372
	Сметная заработная плата -		Тенге				65756			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			121180				
Материалы -			Тенге			2627				
Всего заработная плата -			Тенге				5420			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			109908				
	Накладные расходы -		Тенге			4878				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				732			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7563				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			133621				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							31
	Сметная заработная плата -		Тенге				6151			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1028366				

Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция.

		ОТОПЛЕНИЕ							
28	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм							
			26	81,81	5,47	2127	142	1117	0,24	6
		м		40,95	2,03	1065	53	100	0,01	--
29	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм							
			68	103,45	8,47	7035	576	3963	0,33	22
		м		55,13	3,15	3749	214	100	0,02	1
30	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм							
			43	109,67	9,39	4716	404	2709	0,35	15
		м		59,40	3,60	2554	155	100	0,02	1
31	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм							
			1,25	17600,00	--	22000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм							
			137	114,31	6,39	15661	875	4440	0,19	26
		м		29,93	2,48	4100	340	100	0,01	2
33	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/							
			0,03809	179500,00	--	6837	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ							
		СИСТЕМА П-1							
56	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм							
			7	232,15	16,15	1625	113	1653	1,07	7
		шт		177,75	6,75	1244	47	128	0,03	--
57	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха Р-Вр-150х200							
			3	1238,61	--	3716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

58	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха Р-Вр-100х200	3	1090,72	--	3272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист	Решетка наружняя воздухозаборная жалюзийная разм. 250х250 РН 250х250	1	1146,18	--	1146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П-2								
64	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	17	232,15	16,15	3947	275	4015	1,07	18
		шт		177,75	6,75	3022	115	128	0,03	1
65	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-300х400	16	1164,66	--	18635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист	Решетка наружная воздухозаборная жалюзийная разм. 1800х1300 РН-1800х1300	1	3046,61	--	3047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0120-13-8	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм	2	801,07	46,19	1602	92	1296	3,03	6
		шт		488,25	18,00	977	36	128	0,08	--
68	СПрайс-лист	Дроссель-клапан с ручным управлением прямоугольного сечения разм.500х800	2	6747,60	--	13495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	43	200,00	--	8600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П-3								

73	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	24	232,15	16,15	5572	388	5668	1,07	26
		шт		177,75	6,75	4266	162	128	0,03	1
74	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-250х150	4	1682,29	--	6729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-100х150	4	1016,77	--	4067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-100х200	2	1090,72	--	2181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-200х300	2	1719,27	--	3439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-300х400	12	2384,79	--	28617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
		шт		175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
80	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм	1	919,72	23,09	920	23	478	2,21	2
		шт		364,50	9,00	365	9	128	0,04	--
81	СПрайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением РК-302-04 разм. 200х250	1	2362,60	--	2363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением РК-302-15 разм. 800х600	1	7801,40	--	7801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	124	200,00	--	24800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

87	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			105,5	254,16	88,20	26814	9305	17448	0,74	78
		м2		132,30	33,08	13958	3490	100	0,16	17
88	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
			4,22	4500,00	--	18990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА П-4						
91	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм								
			1	4250,58	9,20	4251	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,50	178	4	128	0,02	--
92	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм								
			1	4470,58	9,20	4471	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,50	178	4	128	0,02	--
93	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм								
			1	5625,15	13,90	5625	14	325	1,54	2
		шт		249,75	4,50	250	5	128	0,03	--
94	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм								
			5	960,88	5,38	4804	27	403	0,36	2
		шт		60,75	2,25	304	11	128	0,01	--
95	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм								
			5	1065,70	6,95	5329	35	533	0,49	2
		шт		81,00	2,25	405	11	128	0,01	--
96	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм								
			2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2
		шт		175,50	2,25	351	5	128	0,01	--
97	СПрайс-лист	Заслонка воздушная прямоугольная 250х250 Р250х250Р								
			2	2362,60	--	4725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм								
			2	325,33	9,20	651	18	247	1,28	3
		шт		209,25	4,50	418	9	128	0,02	--

99	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий прямоугольный 350х250 КОЗП 35-25								
			2	26177,20	--	52354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
			32	232,15	16,15	7429	517	7557	1,07	34
		шт		177,75	6,75	5688	216	128	0,03	1
101	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150								
			29	665,52	--	19300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 200х200								
			3	757,96	--	2274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону								
			5	314,23	28,48	1571	142	1426	1,22	6
		шт		211,50	11,25	1058	56	128	0,05	--
104	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600								
			5	1885,65	--	9428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			1,4	297,88	13,16	417	18	452	1,54	2
		м2		247,50	4,93	347	7	128	0,02	--
106	СПрайс-лист	Воздуховод гибкий Д 160мм								
			1,4	2514,19	--	3520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			48	254,16	88,20	12200	4234	7938	0,74	36
		м2		132,30	33,08	6350	1588	100	0,16	8
108	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
			2,4	4500,00	--	10800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			71	200,00	--	14200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

112	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону								
			4	314,23	28,48	1257	114	1140	1,22	5
		шт		211,50	11,25	846	45	128	0,05	--
113	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600								
			4	1885,65	--	7543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			4,91	1138,88	13,16	5592	65	1586	1,54	8
		м2		247,50	4,93	1215	24	128	0,02	--
115	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			13,4	1233,62	10,58	16531	142	3966	1,41	19
		м2		227,25	3,96	3045	53	128	0,02	--
116	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			4	297,88	13,16	1192	53	1292	1,54	6
		м2		247,50	4,93	990	20	128	0,02	--
117	СПрайс-лист	Воздуховод гибкий Д 160мм								
			4	2514,19	--	10057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			4,1	1073,11	8,40	4400	34	792	0,92	4
		м2		147,83	3,15	606	13	128	0,02	--
119	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			13,6	254,16	88,20	3457	1200	2249	0,74	10
		м2		132,30	33,08	1799	450	100	0,16	2
120	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
			0,68	4500,00	--	3060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты								
			7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

124	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону								
			4	314,23	28,48	1257	114	1140	1,22	5
		шт		211,50	11,25	846	45	128	0,05	--
125	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600								
			4	1885,65	--	7543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм								
			1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		шт		400,50	9,00	401	9	128	0,04	--
176	СПрайс-лист	Узел прохода без клапана Д 200 УПН ТОО "ДИ-КА"								
			1	4067,08	--	4067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулируемых /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
			3	232,15	16,15	696	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
178	СПрайс-лист	Решетка приточно-вытяжная с горизонтальными жалюзями,алюминиевая РС-Г 225х75 ЗАО "ВЕНТМАШ"								
			3	486,71	--	1460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			10,55	1138,88	13,16	12015	139	3409	1,54	16
		м2		247,50	4,93	2611	52	128	0,02	--
180	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			0,9	254,16	88,20	229	79	149	0,74	1
		м2		132,30	33,08	119	30	100	0,16	--
182	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
			0,036	4500,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

186	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм								
			1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		шт		400,50	9,00	401	9	128	0,04	--
187	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм								
			1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
			5	232,15	16,15	1161	81	1181	1,07	5
		шт		177,75	6,75	889	34	128	0,03	--
189	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха Р-Вр-100х150								
			1	1016,77	--	1017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха Р-Вр-100х200								
			3	1090,72	--	3272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха Р-Вр-100х250								
			1	1238,61	--	1239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			6,13	1138,88	13,16	6981	81	1981	1,54	9
		м2		247,50	4,93	1517	30	128	0,02	--
193	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			17,34	1257,88	13,16	21812	228	5603	1,54	27
		м2		247,50	4,93	4292	85	128	0,02	--
194	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			1,2	254,16	88,20	305	106	198	0,74	1
		м2		132,30	33,08	159	40	100	0,16	--

196	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,048	4500,00 --	-- --	216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					В-4						
200	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1	477,59 400,50	23,09 9,00	478 401	23 9	524 128	2,58 0,04	3 --
201	СПрайс-лист	Узел прохода без клапана Д 200 УП1 ТОО "ЛЕКА"	шт	1	4067,08 --	-- --	4067 --	-- --	-- --	-- --	-- --
202	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	7	232,15 177,75	16,15 6,75	1625 1244	113 47	1653 128	1,07 0,03	7 --
203	СПрайс-лист	Решетка приточно-вытяжная с горизонтальными жалюзями,аллюминиевая РС-Г 225х75 ЗАО "ВЕНТМАШ"	шт	7	486,71 --	-- --	3407 --	-- --	-- --	-- --	-- --
204	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,56	1138,88 247,50	13,16 4,93	18860 4099	218 82	5351 128	1,54 0,02	26 --
205	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	200,00 --	-- --	1000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
206	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	м2	1	254,16 132,30	88,20 33,08	254 132	88 33	165 100	0,74 0,16	1 --
207	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,04	4500,00 --	-- --	180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					В-5						
209	С131301-106	Вентиляторы крышные ВКРо.3.0001А с электродвигателем АИР100L6		1	57300,00	--	57300	--	--	--	--

		компл		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
			12	232,15	16,15	2786	194	2834	1,07	13
		шт		177,75	6,75	2133	81	128	0,03	--
211	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха Р-Вр-300х400								
			12	2384,79	--	28617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм СТАЛЬНОЙ ЛИСТ								
			0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	2
213	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм								
			2	292,26	5,38	585	11	513	1,18	2
		шт		198,00	2,25	396	5	128	0,01	--
214	СПрайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением Р400х300Р								
			2	3763,90	--	7528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			55	200,00	--	11000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			5,8	254,16	88,20	1474	512	959	0,74	4
		м2		132,30	33,08	767	192	100	0,16	1
217	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П-20Г-50								
			0,232	4500,00	--	1044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм								
			1	855,37	84,74	855	85	873	4,24	4
		шт		650,25	31,50	650	31	128	0,15	--
219	С131305-16	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки У11-7, d патрубка 630 мм								
			1	7050,00	--	7050	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
				В-6						
221	С131301-106	Вентиляторы крышные ВКР6,3.0001А с электродвигателем АИР100L6								
			1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
			8	232,15	16,15	1857	129	1889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	--
223	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха Р-Вр-300х400								
			8	2384,79	--	19078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм СТАЛЬНОЙ ЛИСТ								
			0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	2
225	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм ШИБЕР								
			2	1494,08	12,33	2988	25	346	0,77	2
		шт		130,50	4,50	261	9	128	0,02	--
226	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм								
			1	855,37	84,74	855	85	873	4,24	4
		шт		650,25	31,50	650	31	128	0,15	--
227	С131305-16	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки У11-7, d патрубка 630 мм								
			1	7050,00	--	7050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			60	200,00	--	12000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			4,7	254,16	88,20	1195	415	777	0,74	3
		м2		132,30	33,08	622	155	100	0,16	1

230	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
		м3	0,188	4500,00 --	-- --	846 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				В-7						
232	С131301-106	Вентиляторы крышные ВКР6,3.0001А с электродвигателем АИР100L6								
		компл	1	57300,00 --	-- --	57300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
233	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
		шт	8	232,15 177,75	16,15 6,75	1857 1422	129 54	1889 128	1,07 0,03	9 --
234	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха Р-Вр-300х400								
		шт	8	2384,79 --	-- --	19078 --	-- --	-- --	-- --	-- --
235	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм СТАЛЬНОЙ ЛИСТ								
		т	0,02	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	4960 1256	988 373	2117 130	312,79 91,12	6 2
236	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм ШИФЕР								
		шт	2	1494,08 130,50	12,33 4,50	2988 261	25 9	346 128	0,77 0,02	2 --
237	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм								
		шт	1	855,37 650,25	84,74 31,50	855 650	85 31	873 128	4,24 0,15	4 --
238	С131305-16	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-7, d патрубка 630 мм								
		шт	1	7050,00 --	-- --	7050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
239	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	33	200,00 --	-- --	6600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
240	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA								
			4,7	254,16	88,20	1195	415	777	0,74	3

		м2		132,30	33,08	622	155	100	0,16	1
241	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
			0,188	4500,00	--	846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА В 5.1					
258	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм								
			1	7185,46	17,71	7185	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
259	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм								
			2	325,33	9,20	651	18	547	1,28	3
		шт		209,25	4,50	418	9	128	0,02	--
260	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-400								
			1	10944,14	--	10944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 400 КО-02								
			1	3209,30	--	3209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,83	1138,88	13,16	945	11	268	1,54	1
		м2		247,50	4,93	205	4	128	0,02	--
263	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			2,1	1257,88	13,16	2642	28	679	1,54	3
		м2		247,50	4,93	520	10	128	0,02	--
264	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			20,7	1233,62	10,58	25536	219	6126	1,41	29
		м2		227,25	3,96	4704	82	128	0,02	--
265	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону								
			4	314,23	28,48	1257	114	1140	1,22	5
		шт		211,50	11,25	846	45	128	0,05	--
266	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600								
			4	1885,65	--	7543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

267	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В 6.1						
270	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	1	7185,46	17,71	7185	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
271	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	2	325,33	9,20	651	18	547	1,28	3
		шт		209,25	4,50	418	9	128	0,02	--
272	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-400	1	10944,14	--	10944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 400 КО-02	1	3209,30	--	3209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,44	1138,88	13,16	1640	19	465	1,54	2
		м2		247,50	4,93	356	7	128	0,02	--
275	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,33	1257,88	13,16	2931	31	753	1,54	4
		м2		247,50	4,93	577	11	128	0,02	--
276	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	25,71	1233,62	10,58	31716	272	7609	1,41	36
		м2		227,25	3,96	5843	102	128	0,02	--
277	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	297,88	13,16	1192	53	1292	1,54	6
		м2		247,50	4,93	990	20	128	0,02	--
278	СПрайс-лист	Воздуховод гибкий Д 180мм	4	1996,57	--	7986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	4	314,23	28,48	1257	114	1140	1,22	5
		шт		211,50	11,25	846	45	128	0,05	--

280	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600								
			4	1885,65	--	7543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В 7.1						
284	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм								
			1	5625,15	13,90	5625	14	325	1,54	2
		шт		249,75	4,50	250	5	128	0,03	--
285	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
		шт		168,75	2,25	338	5	128	0,01	--
286	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-315								
			1	9613,10	--	9613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01								
			1	2684,27	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			10,5	1156,88	13,16	12147	138	3393	1,54	16
		м2		247,50	4,93	2599	52	128	0,02	--
289	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			20,5	1132,62	10,58	23219	217	6067	1,41	29
		м2		227,25	3,96	4659	81	128	0,02	--
290	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			6,5	1233,62	10,58	8019	69	1924	1,41	9
		м2		227,25	3,96	1477	26	128	0,02	--
291	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону								
			4	314,23	28,48	1257	114	1140	1,22	5
		шт		211,50	11,25	846	45	128	0,05	--
292	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600								
			4	1885,65	--	7543	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В 8.1								
295	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	5625,15	13,90	5625	14	325	1,54	2
		шт		249,75	4,50	250	5	128	0,03	--
296	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
		шт		168,75	2,25	338	5	128	0,01	--
297	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-315	1	9613,10	--	9613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01	1	2684,27	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	6,34	1156,88	13,16	7335	83	2049	1,54	10
		м2		247,50	4,93	1569	31	128	0,02	--
300	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	6,8	1132,62	10,58	7702	72	2012	1,41	10
		м2		227,25	3,96	1545	27	128	0,02	--
301	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	4	314,23	28,48	1257	114	1140	1,22	5
		шт		211,50	11,25	846	45	128	0,05	--
302	СПрайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДН4 600х600	4	1885,65	--	7543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В 9								
306	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	5625,15	13,90	5625	14	325	1,54	3

		шт		249,75	4,50	250	5	128	0,03	--
307	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
		шт		168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
308	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-250								
			1	8688,76	--	8689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм								
			1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
		шт		175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
310	СПрайс-лист	Заслонка воздушная с ручным управлением Д 250 Р250Р								
			1	1127,69	--	1128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
		шт		168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
312	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01								
			1	2684,27	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			5,18	1138,88	13,16	5899	68	1674	1,54	8
		м2		247,50	4,93	1282	26	128	0,02	--
314	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			22,46	1257,88	13,16	28252	296	7257	1,54	35
		м2		247,50	4,93	5559	111	128	0,02	1
315	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			8,71	1233,62	10,58	10745	92	2578	1,41	12
		м2		227,25	5,96	1979	34	128	0,02	--
316	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			17,16	1156,88	13,16	19852	226	5545	1,54	26
		м2		247,50	4,93	4247	85	128	0,02	--
317	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
			9	232,15	16,15	2089	145	2125	1,07	10
		шт		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	--
318	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150								
			9	665,52		5990				

			шт		--	--	--	--	--	--	--
319	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
				16	200,00	--	3200	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА В 10						
322	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам									
				2,5	1262,45	6,95	3156	17	2966	5,75	14
			м2		924,75	2,25	2312	6	128	0,01	--
323	СПрайс-лист	Гибкая вставка ВГ 50-30									
				1	1682,29	--	1682	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм									
				1	465,46	17,71	465	18	392	1,82	2
			шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
325	СПрайс-лист	Шумоглушитель прямоугольный 500х300									
				1	10371,05	--	10371	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм									
				1	500,09	23,09	500	23	409	1,91	2
			шт		310,50	9,00	311	9	128	0,04	--
327	СПрайс-лист	Клапан обратный КОП-04 500х500									
				1	4691,93	--	4692	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм									
				1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
			шт		168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
329	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-250									
				1	8688,76	--	8689	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм									
				1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
			шт		168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
331	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП 200х200									
				1	25844,44	--	25844	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм									
				1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
			шт		175,50	2,25	176	2	128	0,01	--

333	СПрайс-лист	Заслонка воздушная с ручным управлением Д 250 Р250Р	1	1127,69	--	1128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
		шт		175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
335	СПрайс-лист	Заслонка воздушная с ручным управлением 200х200 Р200х200Р	1	2362,60	--	2363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	14	232,15	16,15	3250	226	3306	1,07	15
		шт		177,75	6,75	2489	95	128	0,03	--
342	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150	14	665,52	--	9317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА В 11					
346	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	5625,15	13,90	5625	14	325	1,54	2
		шт		249,75	4,50	250	5	128	0,03	--
347	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
		шт		168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
348	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01	1	2684,27	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
		шт		175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
350	СПрайс-лист	Заслонка воздушная с ручным управлением Д 250 Р250Р	1	1127,69	--	1128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1

		шт		168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
352	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-250								
			1	8688,76	--	8689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В 12						
361	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм								
			1	4250,58	9,20	4251	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,50	178	4	128	0,02	--
362	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
		шт		168,75	2,25	338	5	128	0,01	--
363	СПрайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-200								
			1	8688,76	--	8689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 200 КО-01.20								
			1	2455,04	--	2455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			22,68	1138,88	13,16	25830	298	7328	1,54	35
		м2		247,50	4,93	5613	112	128	0,02	1
366	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			3,89	1257,88	13,16	4893	51	1257	1,54	6
		м2		247,50	4,93	963	19	128	0,02	--
367	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
			6	232,15	16,15	1393	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
368	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150								
			6	665,52	--	3993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В 13						
372	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм								
			1	5625,15	13,90	5625	14	325	1,54	2

		шт		249,75	4,50	250	5	128	0,03	--
373	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
		шт		168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
374	СПрайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01	1	2684,27	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм								
			3	246,13	5,38	738	16	683	1,06	3
		шт		175,50	2,25	527	7	128	0,01	--
376	СПрайс-лист	Заслонка воздушная с ручным управлением 200х200 Р200х200Р								
			3	2362,60	--	7088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			5,99	1233,62	10,58	7389	63	1773	1,41	8
		м2		227,25	3,96	1361	24	128	0,02	--
378	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			21,78	1156,88	13,16	25197	287	7037	1,54	34
		м2		247,50	4,93	5391	107	128	0,02	1
379	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800-1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			33,88	1132,62	10,58	38373	358	10027	1,41	48
		м2		227,25	3,96	7699	134	128	0,02	1
380	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
			11	232,15	16,15	2554	178	2598	1,07	12
		шт		177,75	6,75	1955	74	128	0,03	--
381	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150								
			11	665,52	--	7321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			18	200,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА В 14					
385	Е0120-29-1	Установка вставок гибких в радиальном вентиляторам								
			2,5	1262,45	6,95	3156	17	2966	5,75	14

		м2		924,75	2,25	2312	6	128	0,01	--
386	СПрайс-лист	Гибкая вставка ВГ 50-30								
			1	1682,29	--	1682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм								
			1	465,46	17,71	465	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
388	СПрайс-лист	Шумоглушитель прямоугольный 500х300								
			1	10371,05	--	10371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм								
			1	500,09	23,09	500	23	409	1,91	2
		шт		310,50	9,00	311	9	128	0,04	--
390	СПрайс-лист	Клапан обратный КОП-04 500х500								
			1	4691,93	--	4692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм								
			4	246,13	5,38	985	22	910	1,06	4
		шт		175,50	2,25	702	9	128	0,01	--
392	СПрайс-лист	Заслонка воздушная с ручным управлением 200х200 Р200х200Р								
			4	2362,60	--	9450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,28	1138,88	13,16	319	4	90	1,54	--
		м2		247,50	4,93	69	1	128	0,02	--
394	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			10,89	1233,62	10,58	13434	115	3223	1,41	15
		м2		227,25	3,96	2475	43	128	0,02	--
395	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			10,9	1156,88	13,16	12610	143	3522	1,54	17
		м2		247,50	4,93	2698	54	128	0,02	--
396	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			11,56	1132,62	10,58	13093	122	3421	1,41	16
		м2		227,25	3,96	2627	46	128	0,02	--

397	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			5,28	1129,43	9,15	5963	48	1354	1,22	6
		м2		196,88	3,42	1040	18	128	0,02	--
398	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
			19	232,15	16,15	4411	307	4487	1,07	20
		шт		177,75	6,75	3377	128	128	0,03	1
399	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150								
			16	665,52	--	10648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 200х200								
			3	757,96	--	2274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
401	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			12	200,00	--	2400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
506	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный проходной Д 15 с электроприводом VM-2 Danfoss								
			1	25536,62	--	25537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
507	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный проходной Д 25 с электроприводом VM-2 Danfoss								
			1	33776,48	--	33776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
508	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный проходной Д 15 с электроприводом VM-2-1,6 Danfoss								
			3	24348,73	--	73046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
509	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный проходной Д 32 с электроприводом VM-2 Danfoss								
			1	36623,08	--	36623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
511	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
526	СПрайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 65мм JiP-FF Danfoss	2	9495,65	--	18991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	СПрайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 80мм JiP-FF Danfoss	2	11336,43	--	22673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		1шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
529	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный Ду 15мм EAGLE Danfoss	30	255,19	--	7656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ду 25мм EAGLE Danfoss	6	567,08	--	3402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
531	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
532	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный Ду 32мм EAGLE Danfoss	2	879,72	--	1759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
533	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный Ду 50мм EAGLE Danfoss	2	1800,49	--	3601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
534	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
535	СПрайс-лист	Кран шаровой сливной с наружной резьбой Ду 25мм EAGLE Danfoss	2	652,14	--	1304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

536	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	858,70	1,57	10304	19	622	0,22	3
		комплект		40,50	--	486	--	128	--	--
537	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	63,00	--	756	--	829	0,31	4
		комплект		54,00	--	648	--	128	--	--
538	С131205-4	Термометры прямые в оправе	12	352,00	--	4224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
539	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
540	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0.6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331,00	--	1324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
542	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	343,48	3,96	343	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
543	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	25	422,48	3,96	10562	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
544	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	425,70	14,12	8514	282	2704	0,55	11
		м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
545	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
546	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	30	801,76	15,99	24053	480	4688	0,66	20
		м		116,10	5,99	3483	180	128	0,03	1

547	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		78	935,75	20,80	72989	1622	13807	0,73	57
			м		130,50	7,79	10179	608	128	0,04	3
548	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		38	21,80	0,05	828	2	199	0,03	1
			м2		5,81	0,02	221	1	90	--	--
549	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		38	19,64	0,02	746	1	107	0,02	1
			м2		3,13	--	119	--	90	--	--
550	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		25	81,81	5,47	2045	137	1074	0,24	6
			м		40,95	2,03	1024	51	100	0,01	--
551	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		8	84,04	6,01	672	48	356	0,25	2
			м		42,30	2,25	338	18	100	0,01	--
552	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		12	86,42	6,01	1037	72	559	0,26	3
			м		44,33	2,25	552	27	100	0,01	--
553	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		8	103,45	8,47	828	68	466	0,33	3
			м		55,13	3,15	441	25	100	0,02	--
554	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		30	109,67	9,39	3290	282	1890	0,35	11
			м		59,40	3,60	1782	108	100	0,02	1
555	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		78	121,19	10,09	9453	787	5722	0,41	32
			м		69,53	3,83	5423	299	100	0,02	1

556	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
			3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
557	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			161	114,31	6,39	18404	1029	5218	0,19	31
		м		29,93	2,48	4819	399	100	0,01	2
558	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,09	179500,00	--	16155	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
559	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДА								
			0,2	148,40	0,07	30	--	23	0,65	--
		м2		108,00	0,02	22	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2707620	38212			1413
			Тенге			235662	14570			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262809				
		Материалы -	Тенге			50651				
		Всего заработная плата -	Тенге				63425			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133936				
		Накладные расходы -	Тенге			64858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19660				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				73154			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2444811				
		Материалы -	Тенге			545219				
		Всего заработная плата -	Тенге				186807			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1703940				
		Накладные расходы -	Тенге			239113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2844960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1243
		Сметная заработная плата -	Тенге				222674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3192287				

Локальная смета 2-1-3. ~~Отопление и вентиляция.~~ Э.О.

161	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	4040.66	36.51	--	147524	--	114902	0.16	655
			м	26.33	--	106391	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			147524	--			655
			Тенге			106391	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			147524				
	Материалы -		Тенге			41134				
	Всего заработная плата -		Тенге				106391			
		Накладные расходы -	Тенге			114902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17235			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15746				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			278172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				123626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			278172				

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						48006216	
- в том числе оборудование	Тенге						21674534	
Временные здания и сооружения	Тенге			1.8%			473970	
Итого с временными	Тенге						48480186	
Производства работ в зимнее время	Тенге			0.7%			187640	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0.4%			107223	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			268057	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						49043105	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2.23355			109540148	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			2190803	
Сметная стоимость строительства	Тенге						111730951	

Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			13407714	
Итого с НДС	Тенге						**125138665**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ К.А.Инкарбеков

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г.Шаймерденов

Заказчик: ГУ "Управления строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Генподрядчик: ТОО "Шымкентқурылыс"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: "Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 18.12.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	321726387	34470685	4067067	10377550	-		-	-	-	1111880	10377550
Оборудование	111917507				111917507						
Инжиниринговые услуги	1940742	207937	-	847908	-		-	-	-	90847	847908
Авторский надзор	643871	68986	-	643871	-		-	-	-	68986	643871
Всего по стройке	**324311000**	**34747608**	**4067067**	**11869329**	-		-	-	-	**1271714**	**11869329**

Заказчик:
Руководитель Отдела по делам строительства социальных объектов
управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ А.Исмаилов

Главный специалист ГУ "Управления
строительства Южно-Казахстанской области"
_____ Б.Кузлеубаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М.Раматуллаев

Инженер по строительному контролю ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқурылыс"
_____ А.Полатбеков

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2013 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкентқұрылыс"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование стройки: "Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).								
		Подвал								
		ТИП 375-44,61м2								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для однощетных с красителями полов	44,61	1422,06	11,72	63438	523	9661	1,06	47
		м2		171,68	4,39	7659	196	123	0,02	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
2	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	292,2	288,30	2,33	84240	681	25192	0,49	143
		м2		81,23	0,88	23735	257	105	--	1
3	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	12,914	2890,00	--	37321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	1280,23	270,59	2,10	346413	2688	88478	0,39	499
		м2		65,03	0,79	83253	1011	105	--	5
		1ЭТАЖ								
5	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	590,44	288,30	2,33	170222	1376	50905	0,49	289
		м2		81,23	0,88	47961	520	105	--	3

6	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по	223.07	16.95	0.12	3781	27	3228	0.09	21
		м2		13.73	0.05	3063	11	105	--	--
7	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	2850.53	270.59	2.10	771315	5986	197003	0.39	1112
		м2		65.03	0.79	185370	2252	105	--	11
				2 ЭТАЖ						
8	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	668.13	288.30	2.33	192619	1557	57603	0.49	327
		м2		81.23	0.88	54272	588	105	--	3
9	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	77.56	98.69	1.19	7654	92	4947	0.37	29
		м2		60.30	0.45	4677	35	105	--	--
10	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1572.59	270.59	2.10	425521	3302	108683	0.39	613
		м2		65.03	0.79	102266	1242	105	--	6
11	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	31.11	157.80	1.88	4909	58	2581	0.47	15
		м2		78.30	0.72	2436	22	105	--	--
				3 ЭТАЖ						
12	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	693.21	288.30	2.33	199850	1615	59765	0.49	340
		м2		81.23	0.88	56309	610	105	--	3
13	C130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	36	2260.00	--	81360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				КРЫЛЬЦО Кр-1						
14	E0106-13-1	Устройство бетонных стен ИЗ БЕТОНА В20	19.2	7790.47	86.60	149577	1663	10548	3.06	59
		м3		490.50	32.72	9418	628	105	0.16	3
15	E0106-3-1	Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА В12,5	20.88	8190.31	260.48	171014	5439	15428	3.94	82
		м3		614.25	89.46	12826	1868	105	0.35	7
16	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1.587227	5239.08	327.33	8316	520	3356	11.60	18
		т		1890.00	123.75	3000	196	105	0.60	1
17	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР -1, d 5 мм	0.569337	41200.00	--	23457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

18	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь перио ческого профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.94224	65900.00	--	62094	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячая класса А-I, d 8 мм	т	0.07565	47400.00	--	3586	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.0416	93997.62	304.24	3910	13	1450	198.00	8
					33075.00	114.75	1376	5	105	0.56	--
21	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	186.252	1180.00	--	219777	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	18.888	1180.00	--	22288	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3052662	25540			3603
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				597620	9442			45
		Материалы -	Тенге				2971302				
		Всего заработная плата -	Тенге				1701603				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					607062			
		Накладные расходы -	Тенге				368523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				638829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								319
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				216608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3826739				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге								3967
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				81360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				81360				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4882				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				86242				
							3912981				

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**3912981**	
Временные здания и сооружения	Тенге			1.8%			70434	
Итого с временными	Тенге						3983415	
Производства работ в зимнее время	Тенге			0.7%			27884	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0.4%			15934	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			39834	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						4067066	

Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,23355			9083990	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			181680	
Сметная стоимость строительства	Тенге						9265669	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			1111880	
Итого с НДС	Тенге						10377550	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ К.А.Шкарбеков

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г.Шаймерденов