Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 24.02.2014г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	15707340	1682929	6155865	15707340	13914112	13914112	-	-	-	1682929	157073
Инжиниринговые услуги	55133	5907	-	55133	-		-	-	-	5907	551
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**15762473**	**1688836**	**6155865**	**15762473**	-		-	-	-	**1688836**	**157624**

Заказчик:
Руководитель отдела строительства социальных объектов ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области" _____ А.Исмаилов

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области" _____ Б.Кузденбаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М.Раматуллаев

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ К.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткұрылыс" _____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 год

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Приложение **№1 от 27.01.2014г. к договору №206 от 11.03.2012г.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3. Вентиляция.								
153	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,4	1234,91	13,82	494	6	136	1,62	1
		м2		259,88	5,18	104	2	128	0,03	--
		В-2								
157	E0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
158	C131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
160	Прайс-лист	Решетка приточно-вытяжная с горизонтальными жалюзями,аллюминиевая РС-Г 225х75	3	486,71	--	1460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

161	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальное/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,55	1151,91	13,82	12153	146	3579	1,62	
		м2		259,88	5,18	2742	55	128	0,03	
162	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
163	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	0,9	265,18	92,61	239	83	156	0,78	
		м2		138,92	34,73	125	31	100	0,17	
164	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,036	4500,00	--	162	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		В-3								
168	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	
169	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
170	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	
171	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха РВр-100х150	1	665,52	--	666	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
172	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха РВр-100х200	3	702,50	--	2107	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
173	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха РВр-100х250	1	776,44	--	776	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		В-4								
184	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	

185	Прайс-лист	Решетка приточно-вытяжная с горизонтальными жалюзями,аллюминиевая РС-Г 225х75 ЗАО "ВЕНТМАШ"	шт	7	186,64	7,09	1306	50	128	0,03	
			шт		486,71	--	3407	--	--	--	
186	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,56	1151,91	13,82	19076	229	5618	1,62	2
					259,88	5,18	4304	86	128	0,03	
187	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	200,00	--	1000	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
188	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	м2	1	265,18	92,61	265	93	174	0,78	
					138,92	34,73	139	35	100	0,17	
189	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,04	4500,00	--	180	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		В-5									
192	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
					186,64	7,09	2240	85	128	0,03	
193	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха РВр-300х400	шт	12	1922,62	--	23071	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
194	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм СТАЛЬНОЙ ЛИСТ	т	0,02	253602,37	51859,24	5072	1037	2223	328,34	7
					65913,75	19589,85	1318	392	130	95,68	2
195	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
					207,90	2,36	416	5	128	0,01	
196	Прайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением Р400х300Р	шт	2	3763,90	--	7528	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
197	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	200,00	--	11000	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

198	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционны[illegible] материалами типа URSA	5,8	265,18	92,61	1538	537	1007	0,78	
		м2		138,92	34,73	806	201	100	0,17	
199	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,232	4500,00	--	1044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
205	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха РВр-300х400	8	1922,62	--	15381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм СТАЛЬНОЙ ЛИСТ	0,02	253602,37	51859,24	5072	1037	2223	328,34	7
		т		65913,75	19589,85	1318	392	130	95,68	2
207	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм ШИБЕР	2	1501,22	12,95	3002	26	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
208	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	1	892,12	88,98	892	89	916	4,45	4
		шт		682,76	33,07	683	33	128	0,16	--
209	С131305-16	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-7, d патрубка 630 мм	1	7050,00	--	7050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200,00	--	12000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	4,7	265,18	92,61	1246	435	816	0,78	4
		м2		138,92	34,73	653	163	100	0,17	1
212	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,188	4500,00	--	846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		В-7								
215	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9

216	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые с регулятором расхода воздуха РВр-300х400	шт	8	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	
			шт		1922,62	--	15381	--	--	--	
217	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм СТАЛЬНОЙ ЛИСТ	т	0,02	--	--	--	--	--	--	
					253602,37	51859,24	5072	1037	2223	328,34	
218	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм ШИБЕР	шт	2	65913,75	19589,85	1318	392	130	95,68	
					1501,22	12,95	3002	26	363	0,81	
219	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	шт	1	137,03	4,73	274	9	128	0,02	
					892,12	88,98	892	89	916	4,45	
220	С131305-16	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-7, d патрубка 630 мм	шт	1	682,76	33,07	683	33	128	0,16	
					7050,00	--	7050	--	--	--	
221	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33	--	--	--	--	--	--	
					200,00	--	6600	--	--	--	
222	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	м2	4,7	--	--	--	--	--	--	
					265,18	92,61	1246	435	816	0,78	4
223	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,188	138,92	34,73	653	163	100	0,17	1
					4500,00	--	846	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			194860	6094			146
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24675	2325			11
Материалы -	Тенге			22829				
Всего заработная плата -	Тенге			8725				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8100			
Сдача и испытание -	Тенге			3078				
Накладные расходы -	Тенге			525				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9639				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1446			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1948				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			34415				
								47

		Сметная заработная плата -	Тенге					9545				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				172031					
	Материалы -		Тенге				31769					
	Всего заработная плата -		Тенге					18901				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				120518					
	Сдача и испытание -		Тенге				940					
		Накладные расходы -	Тенге				24193					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11773					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				207997					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге					22530				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				242413					
		Локальная смета 2-1-4. Технологическое оборудование.										
1	Сб.сметных цен 8.1 п.5	Стол руководителя 1-тумбовый овальный(1600x700)	шт	2	38700,00	--	77400	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
2	Сб.сметных цен	Приставка овальная 1800x700	шт	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
3	Сб.сметных цен 8.1 п.8	Стол офисный	шт	24	9030,00	--	216720	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
15	Сб.сметных цен 1.8 табл.2 п.18	Тумбочка под телевизор	шт	3	6235,00	--	18705	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
16	Сб.сметных цен 5.1 п.3	Вешалка на 5 крючков	шт	3	2473,00	--	7419	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
17	Сб.сметных цен 5.1 п.52	Стол конференционный	шт	6	12900,00	--	77400	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
18	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.135	Компьютер	шт	19	57760,00	--	1097440	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
29	Сб.сметных цен 5.1 табл.2 п.73	Шкаф двухсекционный для одежды со скамьей	шт	72	8385,00	--	603720	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

30	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.105	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2	29670,00	--	59340	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
37	Сб.сметных цен 5.3 табл.2 п.110	Горка пристенная	шт	2	33970,00	--	67940	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
38	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.80	Прилавок торговый	шт	1	106700,00	--	106700	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
39	Сб.сметных цен 5.5 табл.67 п.3	Стеллаж складской	шт	3	10535,00	--	31605	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
42	Сб.сметных цен 5.3 табл.2 п.102	Стол обеденный со стульями на 4 места	шт	8	15910,00	--	127280	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
54	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол деревянный (для сауны)	шт	1	18733,71	--	18734	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
55	ПРАЙС-ЛИСТ	Лавка деревянная (для сауны),габ мм 1500x400x470	шт	2	13618,39	--	27237	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Лавка деревянная (для сауны),габ мм 500x400x470	шт	3	7407,26	--	22222	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка деревянная (для сауны)	шт	2	8151,91	--	16304	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
58	Сб.сметных цен	Стеллаж библиотечный односторонний	шт	2	3655,00	--	7310	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
71	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная со складным механизмом,вынос-3,25м,размер щита 1050x1800 ASPORT	комплект	2	705453,44	--	1410907	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
101	ПРАЙС-ЛИСТ	Ринг соревновательный на подиуме,подиум 6x6м,боевая зона 5x5м,высота подиума 0,5м ASPORT	комплект	2	725049,37	--	1450099	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				5453081	--				
Стоимость оборудования -			Тенге				5453081					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				5453081					

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			5453081					
Локальная смета 7-1. Благоустройство терри ории.											
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
30	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	161,12	270,59	2,10	43597	338	11135	0,39	
					65,03	0,79	10478	127	105	--	
		ОБШИВКА СТЕН									
72	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	4,824	2139,46	330,46	10321	1594	9324	10,58	
73	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	4,824	1809,00	123,75	8727	597	100	0,60	
					2890,00	--	13941	--	--	--	
74	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,79	--	--	--	--	--	--	
					22541,72	316,57	17808	250	3419	22,50	
75	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	48,24	3487,50	119,25	2755	94	120	0,58	
					137,13	4,64	6615	224	3462	0,36	
76	С11021-55	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 11 сорта	м3	2,68	58,05	1,76	2800	85	120	0,01	
					8930,00	--	23932	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		ОБШИВКА ПОТОЛКА									
78	Е0126-31-1	Теплоизоляция плит перекрытия изделиями из волокнистых и	м3	0,56	2139,46	330,46	1198	185	1082	10,58	
79	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном	м3	0,56	1809,00	123,75	1013	69	100	0,60	
					2890,00	--	1618	--	--	--	
80	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,23	--	--	--	--	--	--	
					22541,72	316,57	5185	73	995	22,50	
81	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	11,2	3487,50	119,25	802	27	120	0,58	
					92,48	5,48	1036	61	1159	0,53	
82	С11021-55	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,5	84,15	2,07	942	23	120	0,01	
					8930,00	--	4465	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ									
84	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	11,2	476,56	6,38	5337	71	991	0,45	
85	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,14	69,53	2,39	779	27	123	0,01	
					22541,72	316,57	3156	44	606	22,50	
86	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	м2	11,2	3487,50	119,25	488	17	120	0,58	
					3417,67	5,32	38278	60	1385	0,55	
					98,55	2,00	1104	22	123	0,01	
		СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ-4шт									

135	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных	0,5714	4646,85	2285,57	2655	1306	1130	9,35		
		т		1579,50	17,13	903	353	90	2,34		
136	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых	0,5714	542,84	144,52	310	83	150	1,34		
		т		292,50	--	167	--	90	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			179453	4290				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30958	1442				18
		Материалы -	Тенге			176487					
		Всего заработная плата -	Тенге			98908					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				30977				
		Местные материалы -	Тенге			43957					
		Накладные расходы -	Тенге			833					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			33559					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5034				1
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12603					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			222649					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36011				202
		Материалы -	Тенге			2965					
		Всего заработная плата -	Тенге			507					
		Накладные расходы -	Тенге				1422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1280					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				192				1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4500					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1614				8
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге			227149					
- в том числе оборудование			Тенге						**5922643**		
Временные здания и сооружения			Тенге						5453081		
Итого с временными			Тенге			1,8%			106608		
Производства работ в зимнее время			Тенге						6029251		
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,7%			42205		
Затраты на выслугу лет			Тенге			0,4%			24117		
Итого в ценах 2001 года			Тенге			1%			60293		
Пересчет в текущих ценах 2013 года			Тенге						6155865		
						2,23355			**13749422**		

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			274988	
Сметная стоимость строительства	Тенге						**14024410**	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			1682929	
Итого с НДС	Тенге						**15707340**	
- в том числе оборудование	Тенге						13914112	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

К.А.Инкарбеков

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 26.03.2014г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	26373378	2825719	4180128	10666038	-		-	-	-	1142790	106660
Оборудование					33989194						
Инжиниринговые услуги	92571	9918	-	37438	-		-	-	-	4011	374
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**26465949**	**2835637**	**4180128**	**10703476**	-		-	-	-	**1146801**	**1070347**

Заказчик:

Начальник отдела строительства социальных объектов Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ А.Исмаилов

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ Б.Кузденбаев

Инженер:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М.Раматуллаев

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К.Инкарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за март 2014 год

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**

Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

Приложение **№1 от 27.01.2014г. к договору №206 от 11.03.2012г.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).										
		Кровля								
157	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1500	96,39	34,24	144591	51366	80365	0,32	476
		м2		51,08	8,45	76620	12675	90	0,03	45
159	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	955	207,95	1,19	198597	1136	31196	0,16	148
		м2		27,00	0,45	25785	430	119	--	2
160	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитам и из минеральной ваты или перлита	955	189,45	4,72	180920	4508	82574	0,40	385
		м2		70,88	1,78	67690	1700	119	0,01	8
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
167	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен и цоколя фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	960	551,60	3,99	529536	3830	472117	2,70	2592
		м2		467,15	1,22	448464	1171	105	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1053644	60840			3600
			Тенге			618559	15976			60

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге									
	Материалы -		Тенге				909053					
	Всего заработная плата -		Тенге				357639					
		Накладные расходы -	Тенге					545240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				585887					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									293
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					87883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				89696					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1584636					
		Сметная заработная плата -	Тенге									3433
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					633123				
	Материалы -		Тенге				144591					
	Всего заработная плата -		Тенге				16605					
		Накладные расходы -	Тенге					89295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				80365					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									40
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					12055				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				13497					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				238454					
		Сметная заработная плата -	Тенге									561
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					101350				
							1823090					
Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция.												
1	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	46,4	420,94	4,42	19532	205	1617	0,15	7	
					25,59	1,65	1187	76	128	0,01	--	
2	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16	
					254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1	
3	Прайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Д 20мм ASV-I DAnfOss	шт	10	5238,05	--	52381	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
4	Прайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Д 25мм ASV-I DAnfOss	шт	1	6308,79	--	6309	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
6	Прайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Д 32мм ASV-I DAnfOss	шт	2	9416,55 --	--	18833 --	--	--	--	--
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	71	62,81 23,18	-- --	4459 1645	-- --	2106 128	0,12 --	9 --
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	41	473,47 254,25	39,24 15,75	19412 10424	1609 646	14170 128	1,47 0,07	60 3
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
10	Прайс-лист	Кран шаровой Д 15мм,Ру	шт	37	2807,06 --	-- --	103861 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Прайс-лист	Кран шаровой Д 20мм,Ру	шт	4	3177,15 --	-- --	12709 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Прайс-лист	Кран шаровой Д 32мм,Ру	шт	2	6097,63 --	-- --	12195 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ	м2	260	148,40 108,00	0,07 0,02	38583 28080	18 5	29489 105	0,65 --	168 --
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	м2	126,02	148,40 108,00	0,07 0,02	18701 13610	9 3	14293 105	0,65 --	81 --

15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,6	21,80	0,05	318	1	77	0,03	--
		м2		5,81	0,02	85	--	90	--	--
16	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	14,6	209,36	17,67	3057	258	1616	0,58	8
		м2		116,33	6,62	1698	97	90	0,03	--
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
25	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	32	1565,57	27,87	50098	892	7810	1,04	33
		м		180,23	10,44	5767	334	128	0,05	2
27	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	34	120,70	14,12	4104	480	4597	0,55	19
		м		100,35	5,29	3412	180	128	0,03	1
28	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	17	126,00	--	2142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	17	149,00	--	2533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,5	21,80	0,05	381	1	92	0,03	1
		м2		5,81	0,02	102	--	90	--	--
31	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	17,5	19,64	0,02	344	--	49	0,02	--

32	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м2	32	3,13	--	55	--	90	--	--
			м		129,12	13,56	4132	434	2427	0,42	13
33	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	17	70,88	4,95	2268	158	100	0,03	1
			м		81,81	5,47	1391	93	731	0,24	4
34	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	17	40,95	2,03	696	35	100	0,01	--
			м		84,04	6,01	1429	102	757	0,25	4
35	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м		42,30	2,25	719	38	100	0,01	--
			м3	1,4	17600,00	--	24640	--	--	--	--
36	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	66	--	--	--	--	--	--	--
			м		114,31	6,39	7545	422	2139	0,19	13
37	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м		29,93	2,48	1975	164	100	0,01	1
			1000м2	0,04	179500,00	--	7180	--	--	--	--
38	С12021-262	Опоры скользящие			--	--	--	--	--	--	--
			т	0,01232	107900,00	--	1329	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П-1 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
43	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
					186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
44	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-150х200	шт	3	813,42	--	2440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

45	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-100х200	3	702,50	--	2107	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
46	Прайс-лист	Решетка наружняя воздухозаборная жалюзийная разм. 250х250 РН 250х250	1	1183,15	--	1183	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
47	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200,00	--	400	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
48	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		СИСТЕМА П-2									
51	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	17	241,85	16,96	4111	288	4215	1,12	19	
		шт		186,64	7,09	3173	120	128	0,03	1	
52	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-300х400	16	1146,18	--	18339	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
53	Прайс-лист	Решетка наружная воздухозаборная жалюзийная разм. 1800х1300 РН-1800х1300	1	3046,61	--	3047	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
54	Е0120-13-8	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм	2	827,79	48,50	1656	97	1361	3,18	6	
		шт		512,66	18,90	1025	38	128	0,08	--	
55	С131310-15 прим.	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2600 мм	2	4310,00	--	8620	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
56	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
57	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	43	200,00	--	8600	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	

		СИСТЕМА П-3									
60	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	24	241,85	16,96	5804	407	5951	1,12	27	
		шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1	
61	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-250х150	4	1294,07	--	5176	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
62	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-100х150	4	665,52	--	2662	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
63	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-100х200	2	702,50	--	1405	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
64	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-200х300	2	1109,20	--	2218	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
65	Прайс-лист	Решетка вентиляционная регулируемая с регулятором расхода воздуха РВр-300х400	12	1922,62	--	23071	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
66	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1	
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--	
67	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм	1	939,10	24,24	939	24	502	2,32	2	
		шт		382,73	9,45	383	9	128	0,04	--	
68	Прайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением РК-302-04 разм. 200х250	1	2362,60	--	2363	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
69	Прайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением РК-302-15 разм. 800х600	1	7801,40	--	7801	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
72	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--	

73	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	124	--	--	--	--	--	--	--	--
			кг		200,00	--	24800	--	--	--	--	--
74	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA			--	--	--	--	--	--	--	--
			м2	105,5	265,18	92,61	27977	9770	18320	0,78	82	
75	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50			138,92	34,73	14656	3664	100	0,17	18	
			м3	4,22	4500,00	--	18990	--	--	--	--	
		СИСТЕМА П-4			--	--	--	--	--	--	--	--
78	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм										
			шт	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1	
79	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм			186,64	4,72	187	5	128	0,02	--	
			шт	1	4479,93	9,66	4480	10	245	1,14	1	
80	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм			186,64	4,72	187	5	128	0,02	--	
			шт	1	5638,33	14,60	5638	15	342	1,62	2	
81	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм			262,24	4,72	262	5	128	0,03	--	
			шт	5	964,19	5,65	4821	28	423	0,38	2	
82	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм			63,79	2,36	319	12	128	0,01	--	
			шт	5	1070,10	7,30	5350	36	559	0,51	3	
83	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм			85,05	2,36	425	12	128	0,01	--	
			шт	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2	
					184,28	2,36	369	5	128	0,01	--	

84	Прайс-лист	Заслонка воздушная прямоугольная 250х250 Р250х250Р	2	2362,60	--	4725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	2	336,25	9,66	673	19	575	1,34	3
		шт		219,71	4,72	439	9	128	0,02	--
86	Прайс-лист	Клапан огнезадерживающий прямоугольный 350х250 КОЗП 35-25	2	10833,22	--	21666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	32	241,85	16,96	7739	543	7935	1,12	36
		шт		186,64	7,09	5972	227	128	0.03	1
88	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150	29	443,68	--	12867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 200х200	3	554,60	--	1664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	5	326,23	29,90	1631	150	1497	1,28	6
		шт		222,07	11,81	1110	59	128	0,05	--
91	Прайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600	5	2883,93	--	14420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П-5								
		СИСТЕМА П-10								
143	Прайс-лист	Воздуховод гибкий Д 200мм	24	2994,85	--	71876	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	24	326,23	29,90	7829	718	7185	1,28	31
		шт		222,07	11,81	5330	283	128	0,05	1
145	Прайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600	24	2883,93	--	69214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

146	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA	45	265,18	92,61	11933	4167	7814	0,78	35
		м2		138,92	34,73	6251	1563	100	0,17	8
147	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	2,25	4500,00	--	10125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	206	200,00	--	41200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В 5.1								
247	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	4	326,23	29,90	1305	120	1198	1,28	5
		шт		222,07	11,81	888	47	128	0,05	--
248	Прайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600	4	2883,93	--	11536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В 6.1								
252	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	1	7201,31	18,60	7201	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
253	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	2	336,25	9,66	673	19	575	1,34	3
		шт		219,71	4,72	439	9	128	0,02	--
254	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-400	1	11757,56	--	11758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Прайс-лист	Клапан обратный Д 400 КО-02	1	3209,30	--	3209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

260	Прайс-лист	Воздуховод гибкий Д 180мм	4	2736,04	--	10944	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
261	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	4	326,23	29,90	1305	120	1198	1,28	5	
		шт		222,07	11,81	888	47	128	0,05	--	
262	Прайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600	4	2883,93	--	11536	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
263	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		СИСТЕМА В 7.1									
266	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	5638,33	14,60	5638	15	342	1,62	2	
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	--	
267	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	2	263,84	5,65	528	11	460	1,08	2	
		шт		177,19	2,36	354	5	128	0,01	--	
268	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-315	1	10019,81	--	10020	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
269	Прайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01	1	2684,27	--	2684	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
273	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	4	326,23	29,90	1305	120	1198	1,28	5	
		шт		222,07	11,81	888	47	128	0,05	--	
274	Прайс-лист	Воздухораспределители потолочные прямоугольные ДП4 600х600	4	2883,93	--	11536	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		СИСТЕМА В9									

288	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	5638,33	14,60	5638	15	342	1,62	2
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	--
289	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
290	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-250	1	9206,39	--	9206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
292	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм	1	3670,00	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
294	Прайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01	1	2684,27	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
300	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150	9	443,68	--	3993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В10								
304	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,5	1309,04	7,30	3273	18	3115	6,04	15
		м2		970,99	2,36	2427	6	128	0,01	--
305	Прайс-лист	Гибкая вставка ВГ 50-30	1	1848,67	--	1849	--	--	--	--

306	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					481,31	18,60	481	19	411	1,91	2		
307	Прайс-лист	Шумоглушитель прямоугольный 500х300	шт	1	314,21	7,09	314	7	128	0,03	--		
					10371,05	--	10371	--	--	--	--		
308	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--		
					516,77	24,24	517	24	429	2,01	2		
309	Прайс-лист	Клапан обратный КОП-04 500х500	шт	1	326,03	9,45	326	9	128	0,04	--		
					4691,93	--	4692	--	--	--	--		
310	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--		
					263,84	5,65	264	6	230	1,08	1		
311	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-250	шт	1	177,19	2,36	177	2	128	0,01	--		
					9206,39	--	9206	--	--	--	--		
312	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--		
					263,84	5,65	264	6	230	1,08	1		
313	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП 200х200	шт	1	177,19	2,36	177	2	128	0,01	--		
					9871,91	--	9872	--	--	--	--		
314	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--		
					255,17	5,65	255	6	239	1,11	1		
315	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм	шт	1	184,28	2,36	184	2	128	0,01	--		
					3670,00	--	3670	--	--	--	--		
316	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--		
					255,17	5,65	255	6	239	1,11	1		
317	Прайс-лист	Заслонка воздушная с ручным управлением 200х200 Р200х200Р	шт	1	184,28	2,36	184	2	128	0,01	--		
					2362,60	--	2363	--	--	--	--		

323	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
324	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150	шт	14	241,85	16,96	3386	237	3472	1,12	16	186,64	7,09	2613	99	128	0,03	--
325	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	443,68	--	6212	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В11			200,00	--	3200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
328	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	1	5638,33	14,60	5638	15	342	1,62	2	262,24	4,72	262	5	128	0,03	--
329	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1	177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
330	Прайс-лист	Клапан обратный Д 315 КО-01	шт	1	2684,27	--	2684	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
331	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1	184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
332	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм	шт	1	3670,00	--	3670	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
333	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1	177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
334	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-250	шт	1	9206,39	--	9206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
338	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8	186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--

339	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150	7	443,68	--	3106	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
340	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11	200,00	--	2200	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		СИСТЕМА В12									
343	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1	
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--	
344	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	2	263,84	5,65	528	11	460	1,08	2	
		шт		177,19	2,36	354	5	128	0,01	--	
345	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-200	1	9206,39	--	9206	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
346	Прайс-лист	Клапан обратный Д 200 КО-01.20	1	2455,04	--	2455	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
349	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7	
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--	
350	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150	6	443,68	--	2662	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
351	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		СИСТЕМА В13									
362	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	11	241,85	16,96	2660	187	2728	1,12	12	
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--	
363	Прайс-лист	Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-1 150х150	11	443,68	--	4880	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

364	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	200,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
492	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
493	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
494	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
495	Прайс-лист	Клапан ручной балансировочный Д 25 латунный MSV-BD DAnfOss	3	8571,90	--	25716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
496	Прайс-лист	Клапан ручной балансировочный Д 32 латунный MSV-BD DAnfOss	1	10820,83	--	10821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
497	Прайс-лист	Клапан ручной балансировочный Д 50 латунный MSV-BD DAnfOss	1	18691,34	--	18691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	Прайс-лист	Клапан ручной балансировочный Д 65 MSV-F2 DAnfOss	1	29334,58	--	29335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
499	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
505	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	301,49	94,44	301	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
506	Прайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный наклонный фланцевый Ду 65 FVF DAnfOss	1	8851,71	--	8852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

507	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
508	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 65мм JiP-FF DAnfOss	2	12961,57	--	25923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
509	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 80мм JiP-FF DAnfOss	2	15932,03	--	31864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		1шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
511	Прайс-лист	Кран шаровой латунный Ду 15мм EAGLE DAnfOss	30	537,98	--	16139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
512	Прайс-лист	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ду 25мм EAGLE DAnfOss	6	1149,83	--	6899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
513	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
514	Прайс-лист	Кран шаровой латунный Ду 32мм EAGLE DAnfOss	2	1850,48	--	3701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	Прайс-лист	Кран шаровой латунный Ду 50мм EAGLE DAnfOss	2	4140,45	--	8281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
517	Прайс-лист	Кран шаровой сливной с наружной резьбой Ду 25мм EAGLE DAnfOss	2	2076,57	--	4153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

518	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	859,96	1,62	10320	19	641	0,23	3
		комплект		41,72	--	501	--	128	--	--
519	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	64,62	--	775	--	854	0,32	4
		комплект		55,62	--	667	--	128	--	--
520	C131205-4	Термометры прямые в оправе	12	352,00	--	4224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
521	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
522	C130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331,00	--	1324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38	21,80	0,05	828	2	199	0,03	1
		м2		5,81	0,02	221	1	90	--	--
531	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	38	19,64	0,02	746	1	107	0,02	1
		м2		3,13	--	119	--	90	--	--
532	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	25	81,81	5,47	2045	137	1074	0,24	6
		м		40,95	2,03	1024	51	100	0,01	--
533	E0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	84,04	6,01	672	48	356	0,25	2
		м		42,30	2,25	338	18	100	0,01	--
534	E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	86,42	6,01	1037	72	559	0,26	3
		м		44,33	2,25	532	27	100	0,01	--

535	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	103,45	8,47	828	68	466	0,33	3
		м		55,13	3,15	441	25	100	0,02	--
536	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	30	109,67	9,39	3290	282	1890	0,35	11
		м		59,40	3,60	1782	108	100	0,02	1
537	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	78	121,19	10,09	9453	787	5722	0,41	32
		м		69,53	3,83	5423	299	100	0,02	1
538	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
539	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	161	114,31	6,39	18404	1029	5218	0,19	31
		м		29,93	2,48	4819	399	100	0,01	2
540	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,09	179500,00	--	16155	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДА	0,2	148,40	0,07	30	--	23	0,65	--
		м2		108,00	0,02	22	--	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			1496628	28143			1018
			Тенге			173151	10806			51
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			283014				
Материалы -			Тенге			50507				
Всего заработная плата -			Тенге				91571			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			129890				

Сдача и испытание -			Тенге			1659					
		Накладные расходы -	Тенге			93419					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22586					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			399019					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата -	Тенге				105584				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1329					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1329					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1409					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1212285					
Материалы -			Тенге			158523					
Всего заработная плата -			Тенге				92386				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			955083					
Сдача и испытание -			Тенге			2406					
		Накладные расходы -	Тенге			118254					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17738				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79832					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1410371					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата -	Тенге				110124				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1810799					

Локальная смета 6-4. Тепловые сети.

		Строительные работы									
59	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,807188 м3	27,84	26,18	106	100	33	0,01	--	
				1,66	7,20	6	27	97	0,03	--	
60	Е0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	0,067813 м3	313,20	--	21	--	24	2,17	--	
				313,20	--	21	--	113	--	--	
61	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8,057	5,55	5,55	45	45	14	--	--	

62	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	8,057	--	1,80	--	15	97	0,01	--
63	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	3,453	3,11 --	3,11 1,01	25 --	25 8	8 97	-- --	-- --
	[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	122,18 122,18	-- --	422 422	-- --	113 113	0,89 --	3 --
		Недостаток обьем грунта 15,385м3 учтен в вертикальной планировке	м3	[illegible]	17,83	--	137	--	97	--	--
		Канал									
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	3,3	8205,37 195,75	66,01 24,93	27078 646	218 82	765 105	1,35 0,12	4 --
66	Е0107-61-1	Укладка лотков и плит перекрытия	м3	49,82	1986,57 567,00	564,43 195,49	98971 28248	28120 9739	53182 140	3,33 0,75	166 38
67	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л10-8 из бетона кл.В25(2шт)	м3	2,64	23800,00 --	-- --	62832 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л10д-8 из бетона кл.В25(6шт)	м3	1,02	23800,00 --	-- --	24276 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П11-8 из бетона кл.В25(4шт)	м3	1,76	27200,00 --	-- --	47872 --	-- --	-- --	-- --	-- --

70	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П11д-8 из бетона кл.В25(6шт)	0,66	27200,00	--	17952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,08	134,00	--	815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора								
72	Е0106-35-3	Устройство неподвижной опоры из бетона кл.В15	0,12	12689,85	1092,57	1523	131	256	10,03	1
		м3		1658,25	375,98	199	45	105	1,42	--
		Монолитный участок Му								
73	Е0106-35-2	Устройство монолитного участка из бетона кл.В15	1,2	13866,92	1588,34	16640	1906	3440	13,20	16
		м3		2187,00	542,77	2624	651	105	2,00	2
74	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,130464	67700,00	--	8832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			307584	30581			192
			Тенге			32304	10568			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307584				
		Материалы -	Тенге			45122				
		Всего заработная плата -	Тенге				42872			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8832				
		Местные материалы -	Тенге			190744				
		Накладные расходы -	Тенге			58331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				51622			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			387870				
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**4021759**	
Временные здания и сооружения	Тенге			1,8%			72392	
Итого с временными	Тенге						4094151	
Производства работ в зимнее время	Тенге			0,7%			28659	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%			16377	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			40942	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						4180128	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			**2,23355**			**9336518**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			186730	
Сметная стоимость строительства	Тенге						**9523248**	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			1142790	
Итого с НДС	Тенге						**10666038**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ К.А.Инкарбеков

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ-СЫ ОҚО ШЫМКЕНТ Қ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Шымкенткурылыс»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЮКО Г. ШЫМКЕНТ

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮК**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент" (корректировка)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 22.05.2014г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	67419300	7223496	2324512	5931237	-		-	-	-	635490	593123
Оборудование					29654460						
Инжиниринговые услуги	3548100	380154	-	3332277	-		-	-	-	357030	333227
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**70967400**	**7603650**	**2324512**	**9263514**	-		-	-	-	**992519**	**926351**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ Б.Куздеубаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М.Раматуллаев

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за май 2014 год

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Приложение **№1 от 27.01.2014г. к договору №206 от 11.03.2012г.**

Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1. Благоустройство территории.								
9	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	14,2	2007,39	958,90	28505	13616	21553	5,38	76
		м3		933,75	331,09	13259	4701	120	1,25	18
12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1348,011	378,80	15,35	510622	20694	19721	0,03	45
		м2		5,94	5,06	8007	6821	133	0,02	24
13	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4 см до 6 см/	1348,011	177,79	--	239666	--	72	--	--
		м2		0,04	--	54	--	133	--	--

15	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР300.30.15	450	539,30	6,63	242687	2984	66096	0,70	314
		м		108,68	1,76	48906	791	133	0,01	3
		Тип 2-покрытие площадок и дорожек								
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,6	1409,76	68,13	17763	858	572	0,14	2
		м3		21,38	12,76	269	161	133	0,04	1
18	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	180	100,06	42,08	18011	7574	17292	0,38	69
		м2		57,38	14,85	10328	2673	133	0,07	13
20	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	62	394,58	6,63	24464	411	9107	0,70	43
		м		108,68	1,76	6738	109	133	0,01	--
		Отмостка								
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	3,4258	8942,18	--	30634	--	2389	3,66	13
		м3		567,00	--	1942	--	123	--	--
		Ограждение со стойками из декоративных блоков								
60	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	3,0724	17937,36	627,68	55111	1928	39538	86,50	266
		т		14197,50	101,25	43620	311	90	0,49	2
62	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	89,0996	40,72	0,04	3628	4	667	0,04	4
		м2		8,32	--	741	--	90	--	--
63	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	110	2955,83	367,45	325141	40420	183699	7,46	821
		м3		1278,00	137,25	140580	15097	118	0,67	74
65	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,325	8679,65	422,15	2821	137	3227	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2684	51	118	0,77	--
68	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном кл.В15	4,5	24150,71	332,71	108678	1497	51172	75,22	338
		м3		11245,50	126,00	50605	567	100	0,61	3
69	Е0107-53-11	Установка колпаков на столбы	50	470,55	24,15	23527	1207	12651	1,03	52

			шт		171,90	8,83	8595	442	140	0,04	2
70	Прайс-лист	Колпак серый фигурный 45/45		50	1016,77	--	50838	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				Тенге			1682097	91331			2061
				Тенге			336330	31724			139
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1626986				
Материалы -				Тенге			35828				
Всего заработная плата -				Тенге				324122			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			50838				
Местные материалы -				Тенге			1158206				
		Накладные расходы -		Тенге			388219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				58233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			120912				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2136117				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2126
		Сметная заработная плата -		Тенге				382355			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			55111				
Материалы -				Тенге			9562				
Всего заработная плата -				Тенге				43931			
		Накладные расходы -		Тенге			39538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5679				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			100328				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -		Тенге				49862			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге			2236445				
Всего, сметная стоимость СМР -				Тенге						**2236445**	
Временные здания и сооружения				Тенге			1,8%			40256	
Итого с временными				Тенге						2276701	
Производства работ в зимнее время				Тенге			0,7%			15937	
Затраты на дополнительные отпуска				Тенге			0,4%			9107	
Затраты на выслугу лет				Тенге			1%			22767	

Итого в ценах 2001 года	Тенге						2324512	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			**2,23355**			**5191909**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			103838	
Сметная стоимость строительства	Тенге						**5295748**	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			635490	
Итого с НДС	Тенге						**5931237**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

К.А.Инкарбеков

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент" (корректировка)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 13.06.2014г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	97438640	10439855	11764882	30019340	-		-	-	-	3216358	30019340
Оборудование	37761138				37761138	9943079					
Инжиниринговые услуги	3721900	398775	-	173800	-		-	-	-	18621	173800
Авторский надзор	194460	20835	-	194460	-		-	-	-	20835	194460
Всего по стройке	**101355000**	**10859465**	**11764882**	**30387600**	-		-	-	-	**3255814**	**30387600**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ Б.Кузденбаев

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М.Раматуллаев

Эксперт-Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К.Инкарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2014 год

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Приложение **№1 от 27.01.2014г. к договору №206 от 11.03.2012г.**
Наименование стройки: **"Строительство спортивной учебно-тренировочной базы с административными помещениями для ГУ "Южно-Казахстанская областная комплексная школа высшего спортивного мастерства" в г.Шымкент" (корректировка)**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ АР).								
		Подвал								
		ТИП 375-44,61м2								
2	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	46,8405	254,18	0,32	11906	15	2405	0,24	11
		м		41,63	0,11	1950	5	123	--	--
		Тип 531-217,95м2								
		3 ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 471-432,05м2								
15	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	432,05	684,18	4,90	295600	2117	32071	0,38	165
		м2		58,50	1,85	25275	799	123	0,01	4
16	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	462,2935	109,84	0,46	50778	213	6949	0,08	35
		м		12,04	0,18	5566	83	123	--	--
		4 ЭТАЖ								

						Деталь 471-103,16м2					
17	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	103,16	684,18	4,90	70580	505	7658	0,38	39
		м2		58,50	1,85	6035	191	123	0,01	1
18	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	110,3812	109,84	0,46	12124	51	1659	0,08	8
		м		12,04	0,18	1329	20	123	--	--
						Деталь 627-453,03м2				
20	СПрайс-лист	Линолеум SPORTLIVE толщ.6мм	308,408	1922,62	--	592951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист	Шнур для сварки швов	90	33,28	--	2995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
						ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ				
24	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	258,28	189,45	4,72	48930	1219	22332	0,40	104
		м2		70,88	1,78	18307	460	119	0,01	2
25	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	12,914	2890,00	--	37321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	800	270,59	2,10	216469	1680	55289	0,39	312
		м2		65,03	0,79	52024	632	105	--	3
27	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	154,95	157,80	1,88	24451	291	12856	0,47	73
		м2		78,30	0,72	12133	112	105	--	1
						1ЭТАЖ				
29	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	223,07	16,95	0,12	3781	27	3228	0,09	21
		м2		13,73	0,05	3063	11	105	--	--
						ФРОНТОН ПО ОСИ 6				
44	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	90,7	582,74	4,85	52854	439	21358	1,29	117
		м2		222,86	1,41	20213	128	105	0,01	1

		ФРОНТОН ПО ОСИ 14								
45	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	42,07	582,74	4,85	24516	204	9907	1,29	54
		м2		222,86	1,41	9376	59	105	0,01	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ТРИБУНЫ								
97	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	363	1536,74	8,54	557836	3100	40108	0,55	199
		м2		86,63	3,20	31447	1162	123	0,02	6
		ПАНДУС П-1								
130	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	38,2	3987,22	6,56	152312	251	5403	0,57	22
		м		98,55	2,48	3765	95	140	0,01	--
131	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	30,76	279,92	11,72	8610	361	6662	1,06	33
		м2		171,68	4,39	5281	135	123	0,02	1
132	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	31,3752	1180,00	--	37023	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен керамогранитом на клее из сухих смесей	56,4	443,30	4,62	25002	261	15140	1,52	86
		м2		254,97	3,14	14380	177	104	0,02	1
134	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	56,4	1180,00	--	66552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
157	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	486	96,39	34,24	46847	16643	26038	0,32	154
		м2		51,08	8,45	24825	4107	90	0,03	15
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								

167	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен и цоколя фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1154,635	551,60	3,99	636897	4607	567836	2,70	3118
		м2		467,15	1,22	539388	1409	105	--	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2976336	31983			4550
			Тенге			774355	9584			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2929488				
	Материалы -		Тенге			1412928				
	Всего заработная плата -		Тенге				755007			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736842				
	Местные материалы -		Тенге			14848				
		Накладные расходы -	Тенге			810860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3964769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4826
		Сметная заработная плата -	Тенге				876637			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46847				
	Материалы -		Тенге			5380				
	Всего заработная плата -		Тенге				28932			
		Накладные расходы -	Тенге			26038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4373				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				32837			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4042028				

Локальная смета 2-1-5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

117	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	117	377,15	88,98	44127	10411	39035	1,61	188

		шт		258,75	50,17	30274	5870	108	0,22	26
120	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	364	244,37	65,36	88951	23791	73160	0,95	344
		шт		151,65	34,45	55201	12541	108	0,16	57
126	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	113	235,27	53,84	26585	6084	22624	0,96	108
		шт		153,45	31,93	17340	3608	108	0,14	16
128	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	78	244,37	65,36	19061	5098	15677	0,95	74
		шт		151,65	34,45	11829	2687	108	0,16	12
129	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминисцентной лампой CD-218	55	3755,76	--	206567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминисцентной лампой KD-218	23	3577,55	--	82284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	4	235,27	53,84	941	215	801	0,96	4
		шт		153,45	31,93	614	128	108	0,14	1
132	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминисцентной лампой OD-111	4	1667,87	--	6671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	21	169,86	57,56	3567	1209	2785	0,55	12
		шт		86,85	35,93	1824	755	108	0,16	3
134	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник настенный с лампой накаливания NBU-90-1x150	8	2033,54	--	16268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	СПРАЙС-ЛИСТ	Прожектор с натриевой лампой UMS-400S	13	2458,73	--	31964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	23	235,27	53,84	5411	1238	4605	0,96	22
		шт		153,45	31,93	3529	734	108	0,14	3
137	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный настенный EFS193-1x8	23	3959,12	--	91060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

138	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	23	241,70	91,00	5559	2093	3424	0,82	19
		шт		131,00	25,70	3013	591	95	0,15	3
139	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	23	462,00	--	10626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	704	82,00	--	57728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	296	99,00	--	29304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	196	131,00	--	25676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ32	113	101,00	--	11413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	156	82,00	--	12792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ11	27	64,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1196	14,00	--	16744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	8	52,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	СПРАЙС-ЛИСТ	Натриевая лампа мощностью 400Вт SON-T-B-400W	13	813,42	--	10574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			806017	50139			771
			Тенге			123623	26913			122

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			806017					
	Материалы -		Тенге			20440					
	Всего заработная плата -		Тенге				150536				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			611815					
		Накладные расходы -	Тенге			162110					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58088					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1026215					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата -	Тенге				174853				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1026215					
Локальная смета 2-1-6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38	
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ГРАНИТ-24"	1	7391,58	--	7392	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
8	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,световой	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2	
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--	
9	СПРАЙС-ЛИСТ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ светозвуковой Маяк-12-К	1	591,80	--	592	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Тестирующее устройство для (ИП-212-41) Тестер-1	1	352,73	--	353	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	625	27,70	2,10	17313	1313	11994	0,10	63	
		м		19,70	0,50	12313	313	95	--	2	
14	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	100	702,30	--	70230	--	65448	4,00	400	
		шт		648,00	--	64800	--	101	--	--	
23	Ц0110-669-5	Установка автономной системы сигнализации	1	1401,20	1,60	1401	2	1215	8,00	8	
		шт		1350,00	--	1350	--	90	--	--	

24	ПРАЙС-ЛИСТ	Автономная система сигнализации "Флокс-2"	1	22442,36	--	22442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-397-3	Электроакустические устройства, шкаф оконечных усилителей с количеством усилителей до 2, на полу	20	4134,00	--	82680	--	71811	21,00	420
		шт		3555,00	--	71100	--	101	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Акустическая система вариант 2 СА-2	20	846,54	--	16931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	25	702,30	--	17558	--	16362	4,00	100
		шт		648,00	--	16200	--	101	--	--
28	С151802-21 прим.	Коробка универсальная УК-2П	25	59,00	--	1475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	560	66,80	18,10	37408	10136	12821	0,12	67
		м		20,30	3,80	11368	2128	95	0,02	12
30	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 2х4х0,9	0,56	126500,00	--	70840	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,30	73,00	2209	1095	966	0,29	4
		м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
32	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	1,35	650,00	--	878	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-397-1	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4	1	12380,00	--	12380	--	10201	53,00	53
		шт		10100,00	--	10100	--	101	--	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Модульный микшер/усилитель мощностью 480Вт. Питание 220В 50Гц, потребляемая мощность 960Вт,5 выходных каналов PAM-480A	1	75444,33	--	75444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

35	Прайс Лист	Удаленная микрофонная панель PAM-05A	1	9797,96	--	9798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Модуль СД проигрывателя PAM-CDA	1	35027,72	--	35028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Модуль цифровой MA/FM тюнера на 30 станций PAM-T	1	11052,10	--	11052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для монтажа PAM-480 BKT-PA4000A	1	2155,55	--	2156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон динамический МД110	2	2429,90	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс Лист	Микросхема голосового файла с записанным тревожным сообщением	1	1959,59	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс Лист	Источник бесперебойного питания	1	9797,96	--	9798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			520055	12548			1155
	Тенге			195475	2715			16
Стоимость оборудования -	Тенге			197804				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			197804				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			321373				
Материалы -	Тенге			41035				
Всего заработная плата -	Тенге				198190			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72315				
Накладные расходы -	Тенге			197570				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29635			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31137				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			550080				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
Сметная заработная плата -	Тенге				227825			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			878				

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			878					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			930					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			748814					
Локальная смета 4-1. Сети электроснабжения.											
1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1	12982,00	3792,00	12982	3792	5046	27,00	27
		шт		4500,00	812,02	4500	812	95	4,71	5
3	Ц0108-58-1	Выключатель нагрузки с приводом ручным	1	1424,80	48,80	1425	49	1095	6,00	6
		шт		1141,00	11,30	1141	11	95	0,07	--
4	Прайс-лист	Выключатель ВН-17	1	5363,07	--	5363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-521-23	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 400 А	1	1082,50	36,50	1083	37	615	3,00	3
		шт		641,00	6,80	641	7	95	0,04	--
6	Прайс-лист	Рубильник Р-400	1	4512,72	--	4513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	85,32	28,89	27,85	2465	2376	784	0,01	1
		м3		1,04	8,44	89	720	97	0,03	3
8	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	27,54	134,10	--	3693	--	4173	0,97	27
		м3		134,10	--	3693	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	57,78	6,48	6,48	374	374	118	--	--
		м3		--	2,10	--	122	97	0,01	--
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	306	36,70	27,80	11230	8507	4564	0,06	18
		м		8,80	6,90	2693	2111	95	0,04	12
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	306	32,40	23,70	9914	7252	4215	0,06	18
		м		8,60	5,90	2632	1805	95	0,03	10

12	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	2,352	12098,00	--	28454	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	588	49,10	14,90	28871	8761	18601	0,19	112
		м		29,90	3,40	17581	1999	95	0,02	12
14	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	44	70,70	17,10	3111	752	2153	0,31	14
		м		47,30	4,20	2081	185	95	0,02	1
15	С151601-176 прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2	0,483	1096000,00	--	529368	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-165-4	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,10	2517,00	15620	10068	7269	8,00	32
		шт		1355,00	557,99	5420	2232	95	3,24	13
17	С151610-17 прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа 4КНТп 1х150-240	4	6990,00	--	27960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0134-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,024	311603,38	--	7478	--	549	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	499	--	110	--	--
19	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20	183,60	92,60	3672	1852	1663	0,40	8
		м		63,00	24,50	1260	490	95	0,14	3
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
22	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0474	44300,00	--	2100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

23	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	26,30	3,30	263	33	222	0,14	1
		м		23,00	0,40	230	4	95	--	--
24	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	46400,00	--	585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
25	Ц0108-62-2	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т	1	1691,28	341,28	1691	341	1352	8,10	8
		шт		1350,00	73,08	1350	73	95	0,42	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			703056	44339			282
			Тенге			44506	10586			60
		Стоимость оборудования -	Тенге			9876				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9876				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			648615				
		Материалы -	Тенге			8889				
		Всего заработная плата -	Тенге				49970			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			557913				
		Накладные расходы -	Тенге			47471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41765				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			737852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				57091			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44565				
		Материалы -	Тенге			6980				
		Всего заработная плата -	Тенге				5122			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2100				
		Местные материалы -	Тенге			28454				
		Накладные расходы -	Тенге			5624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37

		Сметная заработная плата -	Тенге				5966				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			800928					
Локальная смета 6-3. Котельная.											
5	Прайс-лист	Стоимость модульной котельной	0,15	9797964,41	--	1469695	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1469695	--			--	
			Тенге			--	--			--	
		Стоимость оборудования -	Тенге			1469695					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1469695					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1469695					
Локальная смета 6-4. Тепловые сети.											
		Подземная прокладка									
1	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6	
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--	
2	С130901-101 прим.	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(25) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,032	122464,88	45997,13	3919	1472	3748	415,00	13	
		км		73125,00	16970,25	2340	543	130	88,16	3	
5	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х3,2 мм	2,02	149,00	--	301	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	

6	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х3,2 мм	30,3	181,00	--	5484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(32) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,03	122464,88	45997,13	3674	1380	3514	415,00	12
		км		73125,00	16970,25	2194	509	130	88,16	3
8	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х3,2 мм	30,3	230,00	--	6969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(40) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,002	122464,88	45997,13	245	92	234	415,00	1
		км		73125,00	16970,25	146	34	130	88,16	--
10	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3,5 мм	2,02	196,00	--	396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,01	122464,88	45997,13	1225	460	1171	415,00	4
		км		73125,00	16970,25	731	170	130	88,16	1

12	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х3,5 мм	10,1	231,00	--	2333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,058	203241,38	79749,13	11788	4625	10329	626,00	36
		км		113175,00	23816,25	6564	1381	130	119,77	7
14	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	58,58	889,00	--	52078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00315	107900,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-262	Опоры скользящие	0,03556	107900,00	--	3837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДУШКА ПОД СКОЛЬЗЯЩУЮ ОПОРУ ОП-1(28шт.),ОП-2(12шт.)								
17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,172	1986,57	564,43	342	97	184	3,33	1
		м3		567,00	195,49	98	34	140	0,75	--
18	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПОДУШКА ОП-1(47шт.),ОП-2(26шт.)ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,172	23800,00	--	4094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,172	-250,00	--	-43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

20	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,172	-134,00	--	-23	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	148,40	0,07	371	--	284	0,65	2
		м2		108,00	0,02	270	--	105	--	--
22	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ИЗОЛ В 2 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ)	32	221,89	5,38	7100	172	5443	0,94	30
		м2		186,75	2,25	5976	72	90	0,01	--
23	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	32	76,46	1,57	2447	50	2138	0,40	13
		м2		74,25	--	2376	--	90	--	--
24	С11011-169	Изол	72,96	126,00	--	9193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-402	Мастика "Изол"	320	79,00	--	25280	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	80,21	5,31	2406	159	1269	0,24	7
		м		40,28	2,03	1208	61	100	0,01	--
27	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	81,81	5,47	2454	164	1289	0,24	7
		м		40,95	2,03	1229	61	100	0,01	--
28	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,47	17600,00	--	8272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	58	129,12	13,56	7489	786	4398	0,42	24

		м		70,88	4,95	4111	287	100	0,03	1
30	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	1,7	12800,00	--	21760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	60	114,31	6,39	6859	383	1945	0,19	12
		м		29,93	2,48	1796	149	100	0,01	1
32	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	58	150,76	9,01	8744	523	2676	0,27	16
		м		42,75	3,38	2479	196	100	0,02	1
33	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-420	66	89,00	--	5874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Надземная прокладка						
34	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
35	С130901-101 прим.	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130901-101 прим.	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,018	203241,38	79749,13	3658	1435	3206	626,00	11
		км		113175,00	23816,25	2037	429	130	119,77	2

38	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	18,18	889,00	--	16162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(15) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0005	122464,88	45997,13	61	23	59	415,00	--
		км		73125,00	16970,25	37	8	130	88,16	--
40	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,01 к объему	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	0,505	90,00	--	45	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(20) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0005	122464,88	45997,13	61	23	59	415,00	--
		км		73125,00	16970,25	37	8	130	88,16	--
42	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,01 к объему	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	0,505	116,00	--	59	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(25) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,009	122464,88	45997,13	1102	414	1054	415,00	4
		км		73125,00	16970,25	658	153	130	88,16	1
44	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х3,2 мм	9,09	149,00	--	1354	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(32) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,009	122464,88	45997,13	1102	414	1054	415,00	4
		км		73125,00	16970,25	658	153	130	88,16	1
46	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,01 к объему	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х3,2 мм	9,09	230,00	--	2091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00315	107900,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-262	Опоры скользящие	0,0082	107900,00	--	885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1	148,40	0,07	15	--	11	0,65	--
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--	--
50	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	10	43,60	0,10	436	1	105	0,06	1
		м2		11,62	0,04	116	--	90	--	--
51	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9	80,21	5,31	722	48	381	0,24	2
		м		40,28	2,03	363	18	100	0,01	--
52	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9	81,81	5,47	736	49	387	0,24	2
		м		40,95	2,03	369	18	100	0,01	--
53	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,14	17600,00	--	2464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

54	E0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	18	129,12	13,56	2324	244	1365	0,42	8
		м		70,88	4,95	1276	89	100	0,03	--
55	C11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,68	12800,00	--	8704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	114,31	6,39	2058	115	583	0,19	3
		м		29,93	2,48	539	45	100	0,01	--
57	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	150,76	9,01	2714	162	830	0,27	5
		м		42,75	3,38	770	61	100	0,02	--
58	C11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0215	179500,00	--	3859	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
75	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	68,9715	27,84	26,18	1920	1805	593	0,01	1
		м3		1,66	7,20	114	497	97	0,03	2
76	E0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1,2285	313,20	--	385	--	435	2,17	3
		м3		313,20	--	385	--	113	--	--
77	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	40,2528	5,55	5,55	224	224	70	--	--
		м3		--	1,80	--	73	97	0,01	--
78	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	40,2528	3,11	3,11	125	125	39	--	--
		м3		--	1,01	--	41	97	--	--
79	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	17,2512	122,18	--	2108	--	2382	0,89	15

		м3		122,18	--	2108	--	113	--	--
80	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,2528	21,55	4,52	867	182	665	0,11	4
		м3		17,03	--	686	--	97	--	--
		Лишний грунт объемом 12,696м3 учтен в вертикальной планировке								
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	8205,37	66,01	7385	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
82	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,58	12489,33	954,99	107158	8194	12666	6,51	56
		м3		1075,50	330,44	9228	2835	105	1,34	11
83	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,36596	67700,00	--	24775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03608	53000,00	--	1912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04179	47400,00	--	1981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0107-3-4	Укладка плит покрытий марки ПО-4	2	2206,86	310,26	4414	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1
87	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ПО-4	1,22	24500,00	--	29890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,22	134,00	--	163	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,04	9586,58	2308,84	383	92	164	13,87	1
		м3		2286,00	864,68	91	35	130	4,22	--
90	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	2	896,40	--	1793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,27	245,44	3,82	8411	131	1569	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1280	49	118	0,01	--
		Теплофикационный колодец УТ-2								
93	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,757825	27,84	26,18	2582	2428	797	0,01	1
		м3		1,66	7,20	154	668	97	0,03	2
94	Е0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1,652175	313,20	--	517	--	585	2,17	4
		м3		313,20	--	517	--	113	--	--
95	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	53,452	5,55	5,55	297	297	94	--	--
		м3		--	1,80	--	96	97	0,01	--
96	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	53,452	3,11	3,11	166	166	52	--	--
		м3		--	1,01	--	54	97	--	--

97	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	22,908	122,18	--	2799	--	3163	0,89	20
		м3		122,18	--	2799	--	113	--	--
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,452	21,55	4,52	1152	241	883	0,11	6
		м3		17,03	--	910	--	97	--	--
		Лишний грунт объемом 18,05м3 учтен в вертикальной планировке								
99	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	8205,37	66,01	5744	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
100	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,26	12489,33	954,99	103162	7888	12194	6,51	54
		м3		1075,50	330,44	8884	2729	105	1,34	11
101	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,29758	67700,00	--	20146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03116	53000,00	--	1651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04797	47400,00	--	2274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0107-3-4	Укладка плит покрытий марки ПО-4	1	2206,86	310,26	2207	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
105	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ПО-4	0,61	24500,00	--	14945	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

106	Е0107-61-1	Укладка лотков и плит перекрытия	0,24	1986,57	564,43	477	135	256	3,33	1
		м3		567,00	195,49	136	47	140	0,75	--
107	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 П25д-15 из бетона кл.В25(1шт)	0,24	26400,00	--	6336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,85	134,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,02	9586,58	2308,84	192	46	82	13,87	--
		м3		2286,00	864,68	46	17	130	4,22	--
110	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,56	245,44	3,82	5292	82	987	0,21	5
		м2		37,35	1,44	805	31	118	0,01	--
		Опора №1								
113	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,08	8205,37	66,01	656	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
114	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,5	10631,25	112,36	5316	56	559	6,34	3
		м3		1021,50	42,44	511	21	105	0,21	--

115	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0046	73000,00	--	336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00636	53000,00	--	337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02052	172357,31	536,06	3537	11	1027	289,00	6
		1т		47475,00	202,50	974	4	105	0,99	--
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07065	175710,10	1826,10	12414	129	869	42,70	3
		т		8100,00	690,75	572	49	140	3,37	--
		Опора №2,3								
119	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,08	8205,37	66,01	656	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
120	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,44	10631,25	112,36	4678	49	492	6,34	3
		м3		1021,50	42,44	449	19	105	0,21	--
121	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0046	73000,00	--	336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00636	53000,00	--	337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,08098	175710,10	1826,10	14229	148	997	42,70	3

44	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для хранения пистолетов(на 54 пистолета) ОШ-54	4	49303,36	--	197213	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
66	ПРАЙС-ЛИСТ	Сиденье индивидуальное пластмассовое со спинкой	455	744,65	--	338814	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Ринг тренировочный напольный,боевая зона 5х5, 4 ряда канатов	1	744645,29	--	744645	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
74	ПРАЙС-ЛИСТ	Ковер для борьбы (8х8м),включая покрытие с разметкой (круги разного цвета),маты из высококачественного пенополиэтилена 100х200х5см-32шт	2	203797,66	--	407595	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
106	ПРАЙС-ЛИСТ	Татами одностороннее 1х2х0,04(заполнитель ППЭ 5040,ПВХ)72 листа	1	725049,37	--	725049	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
107	ПРАЙС-ЛИСТ	Ковер для борьбы (12х12м),для соревнований,с кругами,толщиной 5см	2	551821,36	--	1103643	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4491426	--			--	
			Тенге			--	--			--	
	Стоимость оборудования -		Тенге			4491426					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4491426					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4491426					
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**13474130**		
- в том числе оборудование			Тенге						6168801		
Временные здания и сооружения			Тенге			1,8%			131496		
Итого с временными			Тенге						13605626		
Производства работ в зимнее время			Тенге			0,7%			52058		
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,4%			29747		
Затраты на выслугу лет			Тенге			1%			74368		
Итого в ценах 2001 года			Тенге						13761799		
Пересчет в текущих ценах			Тенге			**2,23355**			**30737645**		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			614753		

Сметная стоимость строительства	Тенге						**31352397**	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			3762288	
Итого с НДС	Тенге						**35114685**	
- в том числе оборудование	Тенге						15740348	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

К.А.Инкарбеков

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Г.Шаймерденов