Заказчик : ГУ ПТ и АД Акмолинской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "КСМК-АФ"

Договор

Наименование строительства и его адрес:

Наименование обьекта:Капитальный ремонт улично-дорожных сетей в селе Караоткель

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Подготовительные работы												
1.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	3338,00	66,75	51,25	222825	171086	0,12	391				
					15,50	9,62	51739	32112	0,04	119				
2.	E0101-17-8	Погрузка/щебеночной смеси от разборки/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3338,00	32,26	30,77	107699	102711	0,01	33				
					1,42	8,34	4740	27856	0,03	95				
3.	C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/в штабель для временного хранения/	т	5340,80	35,53	--	189759	--	0,15	797				
					7,11	--	37952	--	--	--				
		Итого по разделу: Подготовительные работы								520283				
		Раздел: Землянные работы												
4.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1583,00	11,19	11,19	17714	17714	--	--				
					--	3,06	--	4844	0,01	16				
5.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1583,00	31,96	9,40	50592	14880	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,57	--	4069	0,01	13
6.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	337,00	32,26	30,77	10873	10370	0,01	3
					1,42	8,34	479	2812	0,03	10
7.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 0,5 км, класс груза 1 /в насыпь/	т	589,75	21,67	19,70	12780	11618	--	--
					--	3,94	--	2324	0,08	49
8.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	4561,00	33,43	29,06	152474	132543	0,01	42
					1,03	10,26	4698	46796	0,05	229
9.	Е0127-82-4	вычитается позиция: исключить на каждые 10м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-4561,00	15,20	1,90	-69327	-8666	--	--
					--	0,67	--	-3056	0,00	-15
10.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1024,00	32,26	30,77	33039	31509	0,01	10
					1,42	8,34	1454	8545	0,03	29
11.	Е010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 /в пониженные места рельефа/	т	1792,00	56,43	51,30	101123	91930	--	--
					--	10,26	--	18386	0,22	386
12.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1920,00	12,51	12,51	24015	24015	--	--
					--	4,28	--	8219	0,01	27
13.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1920,00	8,90	1,27	17090	2440	--	--
					--	0,38	--	734	0,00	2
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1920,00	14,12	12,00	27106	23035	0,01	23
					1,62	2,75	3110	5270	0,01	23
15.	Е0101-130	Доуплотнение грунта прицепными	м3	2566,00	12,51	12,51	32095	32095	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			---	4,28	--	10985	0,01	36
16.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	2566,00	6,36	1,27	16322	3261	--	--
					--	0,38	--	981	0,00	3
17.	Е0101-145 -1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	15544,00	8,55	1,22	132931	18994	--	--
					--	0,25	--	3960	0,00	13
		Итого по разделу: Землянные работы								558826
		Раздел: Дорожная одежда								
18.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	25000,00	421,28	2,45	10531885	61135	0,03	693
					4,07	0,77	101750	19278	0,00	63
19.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескатолщ. 15см	м3	1921,00	1651,76	68,13	3173034	130881	0,14	277
					21,38	12,76	41071	24514	0,04	84
20.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	10840,00	355,43	33,28	3852879	360773	0,03	358
					5,00	11,49	54200	124516	0,04	438
21.	Е0101-17-8	Погрузка /асфальтогранулит/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для расклинки	м3	163,00	32,26	30,77	5259	5016	0,01	2
					1,42	8,34	231	1360	0,03	5
22.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/с площадки временного складирования/	т	374,90	35,53	19,70	13320	7386	--	--
					--	3,94	--	1477	0,08	31
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,78	30209,59	339,59	235031	2642	0,58	5
					--	140,94	--	1097	0,58	5
24.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	м2	9721,00	366,77	15,35	3565385	149232	0,03	327
					5,94	5,06	57743	49188	0,02	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
25.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6см	м2	9721,00	171,76	--	1669679	--	0,00	1
					0,01	--	97	--	--	--
26.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,92	30209,59	339,59	88212	992	0,58	2
					--	140,94	--	412	0,58	2
27.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9721,00	579,01	15,35	5628570	149232	0,03	327
					5,94	5,06	57743	49188	0,02	172
28.	Е0101-17-8	Погрузка /щебня/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	489,55	32,26	30,77	15795	15064	0,01	5
					1,42	8,34	695	4085	0,03	14
29.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	783,28	35,53	32,30	27830	25300	--	--
					--	6,46	--	5060	0,14	106
30.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	3948,00	25,20	20,37	99504	80423	0,03	125
					4,79	5,40	18911	21305	0,02	80
31.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	395,00	9,85	9,85	3890	3890	--	--
					--	2,69	--	1064	0,01	3
32.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	395,00	7,04	8,28	2781	3271	--	--
					--	2,26	--	894	0,01	3
33.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных /укрепление откосов/	м2	1974,00	19,01	--	37526	--	0,05	104
					8,21	--	16207	--	--	--
34.	Е0101-17-8	Погрузка /щебня/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	69,54	32,26	30,77	2244	2140	0,01	1
					1,42	8,34	99	580	0,03	2
35.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс	т	111,26	35,53	32,30	3953	3594	--	--
					--	6,46	--	719	0,14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
36.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня от разборки/ толщ. 20см	м3	57,00	96,00	73,75	5472	4204	0,14	8
					21,38	11,67	1219	665	0,04	2
37.	Е0101-17-8	Погрузка /асфальтогранулит/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,29	32,26	30,77	138	132	0,01	0
					1,42	8,34	6	36	0,03	0
38.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /с площадки для временного хранения/	т	9,87	35,53	32,30	351	319	--	--
					--	6,46	--	64	0,14	1
39.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	286,00	304,92	33,28	87208	9519	0,03	9
					5,00	11,49	1430	3285	0,04	12
40.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/	т	0,23	30209,59	339,59	6948	78	0,58	0
					--	140,94	--	32	0,58	0
41.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	286,00	579,01	15,35	165597	4391	0,03	10
					5,94	5,06	1699	1447	0,02	5
42.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	286,00	138,95	--	39740	--	0,00	0
					0,01	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								29262231
		Раздел: Дорожные знаки								
43.	Е0101-17-8	Погрузка /щебня/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,00	32,26	30,77	355	338	0,01	0
					1,42	8,34	16	92	0,03	0
44.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	17,60	35,53	32,30	625	568	--	--
					--	6,46	--	114	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /для отсыпа призм банкетов/								
45.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,00	21,55	4,52	237	50	0,11	1
					17,03	--	187	--	--	--
46.	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	24,00	10,22	--	245	--	0,07	2
					10,22	--	245	--	--	--
47.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	747,86	146,19	748	146	3,20	3
					506,25	28,21	506	28	0,11	0
48.	ТТОО"Казс набсервис "	Стоимость металлических стоек СКМ 4	шт	4,00	1404,96	--	5620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	3,00	157,67	--	473	--	0,69	2
					119,03	--	357	--	--	--
50.	ТТОО"Казс набсервис "	Знак приоритета 2.1-В 700	шт	1,00	5060,08	--	5060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТТОО"Казс набсервис "	Информационно-указательные знаки 5.16.1-В 700	шт	1,00	5060,08	--	5060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТТОО"Казс набсервис "	Информационно-указательные знаки 5.16.2-В 700	шт	1,00	5060,08	--	5060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТТОО"Казс набсервис "	Знак дополнительной информации 7.13-В 700	шт	1,00	5060,08	--	5060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,01	1777,20	97,07	18	1	0,78	0
					112,50	36,00	1	--	0,18	0
55.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,05	10381,94	98,32	519	5	4,41	0
					695,25	37,15	35	2	0,18	0
56.	Е0101-166 -1	Разрывание грунта вручную 1 группы	м3	0,10	122,18	--	12	--	0,89	0
					122,18	--	12	--	--	--

Итого по разделу: Дорожные знаки 29093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разметка								
57.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	2,75	15384,85	1692,25	42308	4654	3,18	9
					450,00	632,07	1238	1738	2,85	8
58.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	1,25	5452,90	1692,25	6816	2115	3,18	4
					450,00	632,07	562	790	2,85	4
59.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,10	12074,20	1692,25	1207	169	3,18	0
					450,00	632,07	45	63	2,85	0
60.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,05	19799,05	1692,25	990	85	3,18	0
					450,00	632,07	22	32	2,85	0
61.	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,52	1171,00	1171,00	606	606	--	--
					--	486,00	--	252	2,82	1
		Итого по разделу: Разметка								51928
		ИТОГО:					30422360	1707877		3572
							460502	488214		2266

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1203900
Всего накладных расходов:	1203900
Итого с накладными	31626260

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1897576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33523836
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	74837110

Сатыбаев А.

Тинаудф: