Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» августа 2019 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района», а.Акмол, улица Наурыз 34**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 28.08.2019 г. ТОО «КСМК-АФ», в лице директора Хамзина Мырзагельды Амангельдыевича, а.Акмол, микрорайон 1 дом №242 корпус**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28.08.2019 года АДС «Элит Строй» в лице эксперта Жансаутова Н.И., № 02976 от 10.07.2012 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28.08.2019гТОО «Фирма «АПС».**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт улично – дорожной сети села Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»,улично-дорожная сеть проходит в селе Каратокель Целиноградского района Акмолинской области.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Акмолинская область, Целиноградский район, Караоткельский с.о., с. Караоткель**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий – **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» ,11.08.2016г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Фирма «АПС»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» № 01-05/34 от 10 декабря 2015 года ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2019г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 8**(восемь) месяца;**

фактически, **37 (тридцать семь) месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$		-		-
Этажность					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Нежилая площадь	$м^2$	-	-
Число помещений, комнат	штук (далее шт.)	-	-
Этажность/этаж		-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
характеризуются следующими данными: Параметры проектирования приняты в соответствии с действующими нормами на территории Республики Казахстан, СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги», СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительсо. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
Основные технические решения:
Категория дороги – Улица в жилой застройке;
Число полос движения -1- 2 шт;
Ширина полосы движения 2,75-3,0м
Ширина проезжей части 3,0-6,0;
Ширина обочины – 2,0 м;
Поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы– 20 ‰;
Максимальный продольный уклон 17,7‰;
Ширина перешеходной части тротуаров 1,0 - 1,5 м;
Наименьшие радиусы кривых:
в плане – 45м;
в продольном профиле:
выпуклые – 5000м;
вогнутые – 3000м.

Конструкция дорожной одежды на площадках для остановки общественного транспорта:

верхний слой покрытия –мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь типа Б марки II толщиной 0,05м;
нижний слой покрытия – крупнозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь марки II толщиной 0,08м;
основание щебень фракционный, укладываемый по способу заклинки толщиной 0,2м;
дополнительный слой основания – песок средней крупности толщиной 0,3м;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **458 986 657 (четыресто пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь)** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **458 986 657 (четыресто пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь)** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **458 986 657 (четыресто пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь)** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **458 986 657 (четыресто пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь)** тенге; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **Капитальный ремонт улично – дорожной сети села Караоткель Целиноградского района Акмолинской области», улично-дорожная сеть проходит в селе Караоткель Целиноградского района Акмолиской области**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик **Джумагулов А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Жансаутов Н. И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Байбеков А.Х.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Хамзин М.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.