Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Целиноградского района, Акмолинской области. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КСМК-АФ"

Договор №12 от 28.04.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Караоткель Целиноградского района

Наименование обьекта: Развитие и обустройство дорог и проездов, тротуаров. Улица Дружбы.

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-18-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 1175,50 | 66,75 | 51,25 | 78469 | 60249 | 0,12 | 138 |
| | | | | | 15,50 | 9,62 | 18220 | 11308 | 0,04 | 42 |
| 2. | Е0101-17-8 | Погрузка /щебеночной смеси от разборки/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1175,50 | 32,26 | 30,77 | 37917 | 36170 | 0,01 | 12 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 1669 | 9810 | 0,03 | 34 |
| 3. | Е010333-А 3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/в штабель для временного хранения/ | т | 1880,80 | 35,53 | 35,53 | 66825 | 66825 | -- | -- |
| | | | | | -- | 7,11 | -- | 13365 | 0,15 | 281 |
| | | Итого по разделу: Подготовительные работы | | | | | | | | 183211 |
| | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 4. | Е0101-25-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 587,50 | 11,19 | 11,19 | 6574 | 6574 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,06 | -- | 1798 | 0,01 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Е0101-25-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 587,50 | 31,96 | 31,96 | 18776 | 18776 | -- | -- |
| | | | | | -- | 8,74 | -- | 5134 | 0,03 | 17 |
| 6. | Е0127-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 6666,50 | 33,43 | 29,06 | 222861 | 193728 | 0,01 | 62 |
| | | | | | 1,03 | 10,26 | 6866 | 68398 | 0,05 | 334 |
| 7. | Е0127-82-4 | Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм, до 20 м | м2 | -6666,50 | 15,20 | 15,20 | -101331 | -101331 | -- | -- |
| | | | | | -- | 5,36 | -- | -35732 | 0,03 | -174 |
| 8. | Е0101-17-8 | Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1685,00 | 32,26 | 30,77 | 54351 | 51848 | 0,01 | 17 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 2393 | 14061 | 0,03 | 48 |
| 9. | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/на площадку для временного складирования/ | т | 2948,75 | 35,53 | 35,53 | 104769 | 104769 | -- | -- |
| | | | | | -- | 7,11 | -- | 20954 | 0,15 | 440 |
| 10. | Е0127-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 959,50 | 33,43 | 29,06 | 32076 | 27883 | 0,01 | 9 |
| | | | | | 1,03 | 10,26 | 988 | 9844 | 0,05 | 48 |
| 11. | Е0127-82-4 | Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм, до 20 м | м2 | -959,50 | 15,20 | 15,20 | -14584 | -14584 | -- | -- |
| | | | | | -- | 5,36 | -- | -5143 | 0,03 | -25 |
| 12. | Е0101-17-8 | Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 602,50 | 32,26 | 30,77 | 19434 | 18539 | 0,01 | 6 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 856 | 5028 | 0,03 | 17 |
| 13. | Е010333-А6-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1/в пониженные места рельефа/ | т | 1054,38 | 56,43 | 56,43 | 59498 | 59498 | -- | -- |
| | | | | | -- | 11,29 | -- | 11900 | 0,24 | 250 |
| 14. | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному | м3 | 945,00 | 12,51 | 12,51 | 11820 | 11820 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,28 | -- | 4045 | 0,01 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | следу при толщине слоя 30 см | | | | | | | | |
| 15. | Е0101-130 -8 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 8-ти проходов | м3 | 945,00 | 8,90 | 8,90 | 8408 | 8408 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,68 | -- | 2530 | 0,01 | 8 |
| 16. | Е0101-135 -1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 945,00 | 14,12 | 12,00 | 13341 | 11338 | 0,01 | 12 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 1531 | 2594 | 0,01 | 12 |
| 17. | Е0101-130 -2 | Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 | 1054,50 | 12,51 | 12,51 | 13189 | 13189 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,28 | -- | 4514 | 0,01 | 15 |
| 18. | Е0101-130 -8 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 6-ми проходов | м3 | 1054,50 | 6,36 | 6,36 | 6701 | 6701 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,91 | -- | 2017 | 0,01 | 7 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 455884 |
| | | Раздел: Дорожная одежда | | | | | | | | |
| 19. | Е0127-81-4 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне | м2 | 6174,93 | 421,28 | 2,45 | 2601345 | 15100 | 0,03 | 171 |
| | | | | | 4,07 | 0,77 | 25132 | 4762 | 0,00 | 16 |
| 20. | Е0127-14-2ПРИМ. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня/т.26 см | м3 | 1354,37 | 1644,88 | 73,75 | 2227787 | 99890 | 0,14 | 195 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 28957 | 15804 | 0,04 | 56 |
| 21. | Е0101-17-8 | Погрузка /асфальтогранулята/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для расклинки/ | м3 | 66,36 | 32,26 | 30,77 | 2141 | 2042 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 94 | 554 | 0,03 | 2 |
| 22. | Е010333-А 3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки временного складирования/ | т | 152,64 | 35,53 | 35,53 | 5423 | 5423 | -- | -- |
| | | | | | -- | 7,11 | -- | 1085 | 0,15 | 23 |
| 23. | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа | м2 | 4292,62 | 348,39 | 33,28 | 1495512 | 142865 | 0,03 | 142 |
| | | | | | 5,00 | 11,49 | 21463 | 49308 | 0,04 | 173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Е0127-22-1 | добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 20 см | м2 | 4292,62 | 103,32 / -- | -- / -- | 443513 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 25. | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | т | 3,43 | 30209,59 / -- | 339,59 / 140,94 | 103685 / -- | 1166 / 484 | 0,58 / 0,58 | 2 / 2 |
| 26. | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 3851,79 | 366,77 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 1412726 / 22880 | 59131 / 19490 | 0,03 / 0,02 | 129 / 68 |
| 27. | Е0127-54-6 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 3851,79 | 171,76 / 0,04 | -- / -- | 661583 / 154 | -- / -- | 0,00 / -- | 1 / -- |
| 28. | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,15 | 30209,59 / -- | 339,59 / 140,94 | 34880 / -- | 392 / 163 | 0,58 / 0,58 | 1 / 1 |
| 29. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 3851,79 | 579,01 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 2230206 / 22880 | 59131 / 19490 | 0,03 / 0,02 | 129 / 68 |
| 30. | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см | м2 | 1593,43 | 25,20 / 4,79 | 20,37 / 5,40 | 40147 / 7633 | 32459 / 8599 | 0,03 / 0,02 | 51 / 32 |
| 31. | С143008-2-1 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 159,34 | 1620,00 / -- | -- / -- | 258136 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 32. | Е0101-25-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 213,98 | 9,85 / -- | 9,85 / 2,69 | 2107 / -- | 2107 / 576 | -- / 0,01 | -- / 2 |
| 33. | Е0101-25-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 213,98 | 7,04 / -- | 7,04 / 1,92 | 1506 / -- | 1506 / 412 | -- / 0,01 | -- / 1 |
| 34. | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 1070,89 | 19,01 / 8,21 | -- / -- | 20358 / 8792 | -- / -- | 0,05 / -- | 56 / -- |
| 35. | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания | м3 | 1,53 | 2093,27 | 100,89 | 3193 | 154 | 0,85 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 61,01 | 123,75 / 423,79 | 38,25 / 6,63 | 189 / 25854 | 58 / 405 | 0,18 / 0,70 | 0 / 43 |
| 37. | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 + Бортовой камень БР100.30.15 | м3 | 2,75 | 108,68 / 27300,00 | 1,76 / -- | 6630 / 74947 | 107 / -- | 0,01 / -- | 0 / -- |
| 38. | Е0127-81-4 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне | м2 | 39,99 | -- / 421,28 | -- / 2,45 | -- / 16848 | -- / 98 | -- / 0,03 | -- / 1 |
| 39. | Е0101-17-8 | Погрузка /щебня/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 8,81 | 4,07 / 32,26 | 0,77 / 30,77 | 163 / 284 | 31 / 271 | 0,00 / 0,01 | 0 / 0 |
| 40. | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки для временного хранения/ | т | 14,10 | 1,42 / 35,53 | 8,34 / 35,53 | 13 / 501 | 74 / 501 | 0,03 / -- | 0 / -- |
| 41. | Е0127-14-2ПРИМ. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня от разборки/ т.26 см | м3 | 8,81 | -- / 95,48 | 7,11 / 73,75 | -- / 841 | 100 / 650 | 0,15 / 0,14 | 2 / 1 |
| 42. | Е0101-17-8 | Погрузка /асфальтогранулята/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/для расклинки/ | м3 | 0,45 | 21,38 / 32,26 | 11,67 / 30,77 | 188 / 15 | 103 / 14 | 0,04 / 0,01 | 0 / 0 |
| 43. | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки для временного хранения/ | т | 1,04 | 1,42 / 35,53 | 8,34 / 35,53 | 1 / 37 | 4 / 37 | 0,03 / -- | 0 / -- |
| 44. | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа | м2 | 27,79 | -- / 348,39 | -- / 33,28 | -- / 9682 | 7 / 925 | 0,15 / 0,03 | 0 / 1 |
| 45. | Е0127-22-1 | добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 20 см | м2 | 27,79 | 5,00 / 103,32 | 11,49 / -- | 139 / 2871 | 319 / -- | 0,04 / -- | 1 / -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | т | 0,02 | 30209,59 | 339,59 | 683 | 8 | 0,58 | 0 |
| | | | | | -- | 140,94 | -- | 3 | 0,58 | 0 |
| 47. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 27,79 | 579,01 | 15,35 | 16092 | 427 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 165 | 141 | 0,02 | 0 |
| 48. | Е0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см | м2 | 27,79 | 277,90 | -- | 7723 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,04 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 49. | Е0101-17-8 | Погрузка /щебня/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 70,29 | 32,26 | 30,77 | 2267 | 2163 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 100 | 587 | 0,03 | 2 |
| 50. | Е010333-А 3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки для временного хранения/ | т | 112,47 | 35,53 | 35,53 | 3996 | 3996 | -- | -- |
| | | | | | -- | 7,11 | -- | 799 | 0,15 | 17 |
| 51. | Е0127-14-2ПРИМ. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня от разборки/ т.20 см | м3 | 57,62 | 95,48 | 73,75 | 5502 | 4250 | 0,14 | 8 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 1232 | 672 | 0,04 | 2 |
| 52. | Е0101-17-8 | Погрузка /асфальтогранулят/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 4,32 | 32,26 | 30,77 | 139 | 133 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 6 | 36 | 0,03 | 0 |
| 53. | Е010333-А 3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки для временного хранения/ | т | 9,94 | 35,53 | 35,53 | 353 | 353 | -- | -- |
| | | | | | -- | 7,11 | -- | 71 | 0,15 | 1 |
| 54. | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа | м2 | 288,09 | 304,92 | 33,28 | 87844 | 9588 | 0,03 | 10 |
| | | | | | 5,00 | 11,49 | 1440 | 3309 | 0,04 | 12 |
| 55. | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | т | 0,23 | 30209,59 | 339,59 | 6962 | 78 | 0,58 | 0 |
| | | | | | -- | 140,94 | -- | 32 | 0,58 | 0 |

540

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | E0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 288,09 | 579,01 | 15,35 | 166804 | 4423 | 0,03 | 10 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 1711 | 1458 | 0,02 | 5 |
| 57. | E0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 5 см | м2 | 288,09 | 138,95 | -- | 40029 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,02 | -- | 6 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Дорожная одежда | | | | | | | | 12014525 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 12653620 | 1030084 |
| | 182491 | 275062 |

1209
1859

Накладные расходы :

На общестроительные работы 570468

Всего накладных расходов: 570468

Итого с накладными 13224084

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 793445

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 14017533

Итого с зимними удорожаниями, 0,0189 % 14020182

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 14076252

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 14216427

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 31753079

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 635061

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 32388140

Налог на добавленную стоимость, 12 % 3886577

Итого с НДС 36274717

Заказчик

Технадзор

Подрядчик