Форма 2-В

азчик **ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ Жайық"**

(организация, адрес, телефон)

дрядчик **ТОО "ПМК-7К"**

(организация, адрес, телефон)

ойка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №25 расположенной по адресу ул. Кабанбай батыра 128, уг.Наурызбай батыра Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

ект **2-1 Здание школы (Общестроительные работы КЖ)**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 25 от 01.05.2019 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.05.2019	28.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
дку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы кж 2-5				
	1	12-010101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов./снаружи/ 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	552,360	5220,17	2883414
			Накладные расходы			*1901,00*	*1050038*
			Сметная прибыль			*386,68*	*213586*
	2	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	933,000	8153,96	7607644
			Накладные расходы			*2812,18*	*2623769*
			Сметная прибыль			*604,00*	*563529*
			Раздел: #Усиление стен подвала КЖ-8				
	3	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм	отверстие	10810,000	1499,12	16205436
			Накладные расходы			*431,96*	*4669449*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,05*	*1200403*
4	4	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм(до 250мм)	отверстие	10810,000	115,47	1248207
			Накладные расходы			*33,38*	*360849*
			Сметная прибыль			*8,55*	*92460*
5	5	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,730	706393,90	1221779
			Накладные расходы			*160000,07*	*276736*
			Сметная прибыль			*52325,47*	*90502*
6	6	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Обеспыливание	м2	1565,000	142,30	222705
			Накладные расходы			*40,25*	*62984*
			Сметная прибыль			*10,54*	*16497*
7	7	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	156,500	36269,88	5676236
			Накладные расходы			*5610,60*	*878059*
			Сметная прибыль			*2686,66*	*420462*
8	8	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14/ СТ РК 2591-2014	т	30,577	213569,96	6530265
			Накладные расходы			*6871,62*	*210111*
			Сметная прибыль			*15820,00*	*483723*
9	9	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	156,500	2565,71	401534
			Накладные расходы			*335,28*	*52471*
			Сметная прибыль			*190,05*	*29743*
			Раздел: #Усиление кирпичных стен КЖ-22				
0	11	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	5085,000	89,54	455331
			Накладные расходы			*32,35*	*164507*
			Сметная прибыль			*6,63*	*33728*
1	12	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/для стен толщ.250мм/	отверстие	1344,000	86,12	115743
			Накладные расходы			*31,11*	*41817*
			Сметная прибыль			*6,38*	*8574*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	13	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/для стен толщ.380мм/	отверстие	736,000	197,85	145617
			Накладные расходы			*71,55*	*52664*
			Сметная прибыль			*14,66*	*10786*
13	14	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/для стен толщ.510мм/	отверстие	860,000	296,77	255225
			Накладные расходы			*107,33*	*92306*
			Сметная прибыль			*21,98*	*18906*
14	15	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен /для стен толщ.640мм/	отверстие	1900,000	395,70	751825
			Накладные расходы			*143,11*	*271908*
			Сметная прибыль			*29,31*	*55691*
			ИТОГО:				43720958
			В том числе :				
			Накладные расходы				10807668
			Сметная прибыль				3238590
			Итого с временными		1,2 %	524652,00	44245610
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	597316,00	44842926
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				49902330
			Итого с НДС		12 %	5988280,00	55890610

ИТОГО К ОПЛАТЕ: *47 507 019*

в т.ч. НДС *5 090 038*

Заказчик: ТОО «Инвестиционно-строительная компания ЕДІЛ-ЖАЙЫҚ»

Подрядчик: ТОО «ПМК-7К»

Форма 2-В

казчик **ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ Жайық"**

(организация, адрес, телефон)

дрядчик **ТОО "ПМК-7К"**

(организация, адрес, телефон)

ройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №25 расположенной по адресу ул. Кабанбай батыра 128, уг.Наурызбай батыра Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

ьект **7-1 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 25 от 01.05.2019 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2019	01.09.2019	28.09.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по ядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж наружного ограждения с воротами и калитками				
1	1	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	**м оград**	**278,400**	**2431,40**	**676903**
			Накладные расходы			***715,16***	***199100***
			Сметная прибыль			***180,10***	***50141***
2	2	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные.Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**30792,99**	**30793**
			Накладные расходы			***10882,60***	***10883***
			Сметная прибыль			***2280,96***	***2281***
3	3	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**12161,99**	**12162**
			Накладные расходы			***4528,39***	***4528***
			Сметная прибыль			***900,89***	***901***

4	4	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Декоративные ограждения металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	40,000	755,75	30230
			Накладные расходы			*260,88*	*10435*
			Сметная прибыль			*55,98*	*2239*
5	5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (из ресурсной сметы). Погрузка	т	112,600	88,39	9953
			Накладные расходы			*2,84*	*320*
			Сметная прибыль			*6,55*	*737*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	112,600	713,82	80376
			Накладные расходы			*22,97*	*2586*
			Сметная прибыль			*52,88*	*5954*
			Раздел: Покрытие дорог, проездов, площадок				
7	7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	484,483	3310,48	1603871
			Накладные расходы			*282,79*	*137005*
			Сметная прибыль			*245,22*	*118805*
8	8	11-110101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	155,034	10617,40	1646062
			Накладные расходы			*2476,87*	*383999*
			Сметная прибыль			*786,47*	*121931*
9	9	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1937,930	1210,31	2345493
			Накладные расходы			*73,14*	*141732*
			Сметная прибыль			*89,65*	*173740*
10	10	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см /до 6см/ изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1937,930	529,19	1025526
			Накладные расходы			*17,25*	*33428*
			Сметная прибыль			*39,20*	*75965*
11	11	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1937,930	1350,51	2617195
			Накладные расходы			*77,69*	*150559*
			Сметная прибыль			*100,04*	*193866*
12	12	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см /до5мм/изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1937,930	298,32	578128
			Накладные расходы			*9,71*	*18817*
			Сметная прибыль			*22,10*	*42824*

13	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	413,300	2075,31	857726
			Накладные расходы			*451,15*	*186460*
			Сметная прибыль			*153,73*	*63535*
14	14	21-040508-0401 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БВ 100.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	137,767	3645,42	502218
			Накладные расходы			*117,29*	*16159*
			Сметная прибыль			*270,03*	*37201*
15	15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,044	3310,48	49803
			Накладные расходы			*282,79*	*4254*
			Сметная прибыль			*245,22*	*3689*
16	16	11-110101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	7,522	10617,40	79864
			Накладные расходы			*2476,87*	*18631*
			Сметная прибыль			*786,47*	*5916*
17	17	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150,440	1226,05	184448
			Накладные расходы			*125,91*	*18942*
			Сметная прибыль			*90,82*	*13663*
18	18	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см /до5мм/ изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	150,440	759,98	114331
			Накладные расходы			*79,86*	*12015*
			Сметная прибыль			*56,29*	*8469*
19	19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130,600	2075,31	271035
			Накладные расходы			*451,15*	*58920*
			Сметная прибыль			*153,73*	*20077*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,090	45405,22	94879
			Накладные расходы			*1460,91*	*3053*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*7028*
21	21	11-110101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночно-шлаковые 10-20мм. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	35,397	10470,50	370621
			Накладные расходы			*2472,14*	*87506*
			Сметная прибыль			*775,59*	*27453*

22	22	11-110101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночно-шлаковые 20-40мм. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	58,995	10401,85	613652
			Накладные расходы			*2469,93*	*145712*
			Сметная прибыль			*770,51*	*45456*
23	23	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из спецсмеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	47,196	1252,16	59096
			Накладные расходы			*216,56*	*10221*
			Сметная прибыль			*92,75*	*4378*
24	24	11-271001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь из несвязных грунтов (глина-10, земля-40, песок-50)проц. Приготовление	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	51,915	1797,16	93300
			Накладные расходы			*175,90*	*9132*
			Сметная прибыль			*133,12*	*6911*
25	25	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	29,983	3310,48	99258
			Накладные расходы			*282,79*	*8479*
			Сметная прибыль			*245,22*	*7352*
26	26	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	299,830	886,17	265700
			Накладные расходы			*219,01*	*65666*
			Сметная прибыль			*65,64*	*19681*
27	27	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка с цементом 10проц	м2 покрытия	299,830	1786,34	535599
			Накладные расходы			*626,51*	*187846*
			Сметная прибыль			*132,32*	*39674*
28	28	21-040509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	299,830	1927,54	577934
			Накладные расходы			*62,02*	*18595*
			Сметная прибыль			*142,78*	*42810*
29	29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	170,700	2075,31	354255
			Накладные расходы			*451,15*	*77011*
			Сметная прибыль			*153,73*	*26241*
30	30	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,731	45405,22	124011
			Накладные расходы			*1460,91*	*3990*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*9186*

31	31	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,440	3310,48	1457
			Накладные расходы			*282,79*	*124*
			Сметная прибыль			*245,22*	*108*
32	32	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	2,200	3816,82	8397
			Накладные расходы			*143,35*	*315*
			Сметная прибыль			*282,73*	*622*
33	33	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,850	3310,48	2814
			Накладные расходы			*282,79*	*240*
			Сметная прибыль			*245,22*	*208*
34	34	11-110101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,425	10617,40	4512
			Накладные расходы			*2476,87*	*1053*
			Сметная прибыль			*786,47*	*334*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь /с 10 проц. цемента/ - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,170	7756,03	1319
			Накладные расходы			*430,34*	*73*
			Сметная прибыль			*574,52*	*98*
36	36	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка с цементом 10проц	м2 покрытия	8,500	1786,34	15184
			Накладные расходы			*626,51*	*5325*
			Сметная прибыль			*132,32*	*1125*
37	37	24-060101-0103 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из песчано-цементной ГОСТ Р 52875-2007	м2	8,500	5331,72	45320
			Накладные расходы			*171,55*	*1458*
			Сметная прибыль			*394,94*	*3357*
			Раздел: Наружные лестницы /сечение 1-1, 2-2				
38	38	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Конструкции лестницы монолитные. Устройство	м3	9,320	25482,15	237494
			Накладные расходы			*2740,03*	*25537*
			Сметная прибыль			*1887,57*	*17592*
39	39	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/5/ ГОСТ 23279-2012	т	0,106	269091,73	28637
			Накладные расходы			*8658,03*	*921*

			Сметная прибыль			*19932,72*	*2121*
40	40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,000	886,17	36333
			Накладные расходы			*219,01*	*8979*
			Сметная прибыль			*65,64*	*2691*
41	41	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка	м2 покрытия	23,500	1772,72	41659
			Накладные расходы			*626,07*	*14713*
			Сметная прибыль			*131,31*	*3086*
42	42	21-040509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	23,500	1927,54	45297
			Накладные расходы			*62,02*	*1457*
			Сметная прибыль			*142,78*	*3355*
43	43	11-150101-0104 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	30,320	35572,58	1078560
			Накладные расходы			*12064,32*	*365790*
			Сметная прибыль			*2635,01*	*79893*
44	44	11-150102-0301 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм /до 30мм/ изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	-30,320	498,02	-15100
			Накладные расходы			*-170,85*	*-5180*
			Сметная прибыль			*-36,89*	*-1119*
45	45	22-010101-0504 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	30,320	28894,24	876073
			Накладные расходы			*929,67*	*28188*
			Сметная прибыль			*2140,31*	*64894*
46	46	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	23,250	9677,93	225012
			Накладные расходы			*2598,59*	*60417*
			Сметная прибыль			*716,88*	*16668*
47	47	21-050308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	23,250	841,67	19569
			Накладные расходы			*27,08*	*630*
			Сметная прибыль			*62,35*	*1450*
48	48	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	25,350	10216,83	258997
			Накладные расходы			*603,10*	*15289*
			Сметная прибыль			*756,80*	*19185*
49	49	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1579,672	178,10	281343

			Накладные расходы			*28,29*	*44683*
			Сметная прибыль			*13,19*	*20840*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ				
50	50	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	92,800	47148,75	4375404
			Накладные расходы			*6932,25*	*643313*
			Сметная прибыль			*3492,50*	*324104*
51	51	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	4,000	38337,84	153351
			Накладные расходы			*12249,00*	*48996*
			Сметная прибыль			*2839,84*	*11359*
52	52	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	4,000	67500,00	270000
			Сметная прибыль			*5000,00*	*20000*
53	53	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	3,000	13952,79	41858
			Накладные расходы			*5147,25*	*15442*
			Сметная прибыль			*1033,54*	*3101*
54	54	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	3,000	30664,44	91993
			Сметная прибыль			*2271,44*	*6814*
			ИТОГО:				**24029904**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3303747**
			Сметная прибыль				**1779993**
			Итого с временными		**0,012**	**284015,00**	**24313919**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,014**	**323351,00**	**24637270**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**27416971**
			Итого с НДС		**0,120**	**3290037,00**	**30 707 008**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:				***26 100 957***
			в т.ч. НДС				***2 796 531***

Заказчик: Ледл-Инвест

Подрядчик: «ПМК-7К»

Форма 2-В

казчик **ТОО "Инвестиционно-строительная компания "Еділ Жайық"**

(организация, адрес, телефон)

дрядчик **ТОО "ПМК-7К"**

(организация, адрес, телефон)

ройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №25 расположенной по адресу ул. Кабанбай батыра 128, уг.Наурызбай батыра Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

ъект **2-1 Здание школы (Силовое электрооборудование и освещение)**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 25 от 01.05.2019 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.07.2019	01.07.2019	28.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПИТАЮЩИЕ СЕТИ.				
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**2,000**	**16462,75**	**32925**
			Накладные расходы			***2876,34***	***5753***
			Сметная прибыль			***1219,46***	***2439***
2	2	23-070201-0921 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,000**	**70985,66**	**141971**
			Накладные расходы			***2283,97***	***4568***
			Сметная прибыль			***5258,20***	***10516***
3	3	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,000**	**5603,28**	**22413**
			Накладные расходы			***1169,57***	***4678***
			Сметная прибыль			***415,06***	***1660***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	ПРАЙС-ELECTRO.RZ	Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35, 200А	шт	2,000	18731,18	37462
			Накладные расходы			*602,68*	*1205*
			Сметная прибыль			*1387,49*	*2775*
5	5	ПРАЙС-ELECTRO.RZПП.39	Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35, 160А	шт	2,000	18731,18	37462
			Накладные расходы			*602,68*	*1205*
			Сметная прибыль			*1387,49*	*2775*
6	6	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Механическая блокировка. Установка на стойках	шт.	2,000	48,84	98
			Накладные расходы			*11,93*	*24*
			Сметная прибыль			*3,62*	*7*
7	7	21-090404-0402 РСНБ РК 2015	Механическая блокировка IVE	шт.	2,000	2701,19	5402
			Накладные расходы			*86,91*	*174*
			Сметная прибыль			*200,09*	*400*
8	8	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1742,96	1743
			Накладные расходы			*474,95*	*475*
			Сметная прибыль			*129,11*	*129*
9	9	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные /многотарифные с телеметрическим выходом/ активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51357,41	51357
			Накладные расходы			*1652,43*	*1652*
			Сметная прибыль			*3804,25*	*3804*
10	10	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,000	4442,11	26653
			Накладные расходы			*1106,43*	*6639*
			Сметная прибыль			*329,05*	*1974*
11	11	23-070503-0416 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП 200/5А, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	5790,91	34745
			Накладные расходы			*186,32*	*1118*
			Сметная прибыль			*428,96*	*2574*
12	12	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	5104,29	40834
			Накладные расходы			*1074,14*	*8593*
			Сметная прибыль			*378,10*	*3025*
13	13	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6485,25	6485

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*208,66*	*209*
			Сметная прибыль			*480,39*	*480*
14	14	23-070204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,81	6783
			Накладные расходы			*218,24*	*218*
			Сметная прибыль			*502,43*	*502*
15	15	23-070204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	6782,81	13566
			Накладные расходы			*218,24*	*436*
			Сметная прибыль			*502,43*	*1005*
16	16	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	6782,81	27131
			Накладные расходы			*218,24*	*873*
			Сметная прибыль			*502,43*	*2010*
17	17	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	5104,29	20417
			Накладные расходы			*1074,14*	*4297*
			Сметная прибыль			*378,10*	*1512*
18	18	ПРАЙС-ELECTRO.RZ	Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35, 125А	шт	1,000	18731,18	18731
			Накладные расходы			*602,68*	*603*
			Сметная прибыль			*1387,49*	*1387*
19	19	23-070204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6609,58	6610
			Накладные расходы			*212,66*	*213*
			Сметная прибыль			*489,60*	*490*
20	20	23-070204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,81	6783
			Накладные расходы			*218,24*	*218*
			Сметная прибыль			*502,43*	*502*
21	21	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,81	6783
			Накладные расходы			*218,24*	*218*
			Сметная прибыль			*502,43*	*502*
22	22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	2871,01	8613
			Накладные расходы			*541,55*	*1625*
			Сметная прибыль			*212,67*	*638*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	23-070204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	6782,81	20348
			Накладные расходы			*218,24*	*655*
			Сметная прибыль			*502,43*	*1507*
24	24	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	16462,75	16463
			Накладные расходы			*2876,34*	*2876*
			Сметная прибыль			*1219,46*	*1219*
25	25	23-070201-0921 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	70985,66	70986
			Накладные расходы			*2283,97*	*2284*
			Сметная прибыль			*5258,20*	*5258*
26	26	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
27	27	ПРАЙС-ELECTRO.RZ	Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-33, 125А	шт	1,000	14503,89	14504
			Накладные расходы			*466,66*	*467*
			Сметная прибыль			*1074,36*	*1074*
28	28	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1742,96	1743
			Накладные расходы			*474,95*	*475*
			Сметная прибыль			*129,11*	*129*
29	29	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные /многотарифные с телеметрическим выходом/ активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51357,41	51357
			Накладные расходы			*1652,43*	*1652*
			Сметная прибыль			*3804,25*	*3804*
30	30	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,000	4442,11	13326
			Накладные расходы			*1106,43*	*3319*
			Сметная прибыль			*329,05*	*987*
31	31	23-070503-0415 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП 150/5А, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	5790,84	17373
			Накладные расходы			*186,32*	*559*
			Сметная прибыль			*428,95*	*1287*
32	32	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2871,01	2871

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*541,55*	*542*
			Сметная прибыль			*212,67*	*213*
33	33	23-070204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,81	6783
			Накладные расходы			*218,24*	*218*
			Сметная прибыль			*502,43*	*502*
34	34	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	5104,29	35730
			Накладные расходы			*1074,14*	*7519*
			Сметная прибыль			*378,10*	*2647*
35	35	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	6782,81	27131
			Накладные расходы			*218,24*	*873*
			Сметная прибыль			*502,43*	*2010*
36	36	23-070204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	6782,81	13566
			Накладные расходы			*218,24*	*436*
			Сметная прибыль			*502,43*	*1005*
37	37	23-070204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6609,58	6610
			Накладные расходы			*212,66*	*213*
			Сметная прибыль			*489,60*	*490*
38	38	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	16462,75	16463
			Накладные расходы			*2876,34*	*2876*
			Сметная прибыль			*1219,46*	*1219*
39	39	23-070201-0921 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	70985,66	70986
			Накладные расходы			*2283,97*	*2284*
			Сметная прибыль			*5258,20*	*5258*
40	40	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5603,28	5603
			Накладные расходы			*1169,57*	*1170*
			Сметная прибыль			*415,06*	*415*
41	41	ПРАЙС-ELECTRO.RZ	Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35, 200А	шт	1,000	18731,18	18731
			Накладные расходы			*602,68*	*603*
			Сметная прибыль			*1387,49*	*1387*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1742,96	1743
			Накладные расходы			*474,95*	*475*
			Сметная прибыль			*129,11*	*129*
43	43	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные /многотарифные с телеметрическим выходом/ активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51357,41	51357
			Накладные расходы			*1652,43*	*1652*
			Сметная прибыль			*3804,25*	*3804*
44	44	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,000	4442,11	13326
			Накладные расходы			*1106,43*	*3319*
			Сметная прибыль			*329,05*	*987*
45	45	23-070503-0416 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП 200/5А, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	5790,91	17373
			Накладные расходы			*186,32*	*559*
			Сметная прибыль			*428,96*	*1287*
46	46	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2871,01	5742
			Накладные расходы			*541,55*	*1083*
			Сметная прибыль			*212,67*	*425*
47	47	23-070204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	6782,81	13566
			Накладные расходы			*218,24*	*436*
			Сметная прибыль			*502,43*	*1005*
48	48	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	5104,29	35730
			Накладные расходы			*1074,14*	*7519*
			Сметная прибыль			*378,10*	*2647*
49	49	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	6782,81	27131
			Накладные расходы			*218,24*	*873*
			Сметная прибыль			*502,43*	*2010*
0	50	23-070204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,81	6783
			Накладные расходы			*218,24*	*218*
			Сметная прибыль			*502,43*	*502*
1	51	ПРАЙС-ELECTRO.RZ	Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35, 200А	шт	2,000	18731,18	37462

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*602,68*	*1205*
			Сметная прибыль			*1387,49*	*2775*
52	52	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне/для отключения шкафов вентиляции при пожаре/	шт.	2,000	7083,92	14168
			Накладные расходы			*1555,46*	*3111*
			Сметная прибыль			*524,73*	*1049*
53	53	23-070208-0130 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный, 380В, на ток 25А, IP54 безтеплового реле, с кнопками "Пуск","Стоп" и сигнальной лампой ПМЛ 2130	шт.	2,000	3580,19	7160
			Накладные расходы			*115,19*	*230*
			Сметная прибыль			*265,20*	*530*
54	54	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
55	55	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
56	56	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,000	2871,01	48807
			Накладные расходы			*541,55*	*9206*
			Сметная прибыль			*212,67*	*3615*
57	57	23-070204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	6782,81	13566
			Накладные расходы			*218,24*	*436*
			Сметная прибыль			*502,43*	*1005*
58	58	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,000	409,01	5317
			Накладные расходы			*13,16*	*171*
			Сметная прибыль			*30,30*	*394*
59	59	23-070204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	409,01	818
			Накладные расходы			*13,16*	*26*
			Сметная прибыль			*30,30*	*61*
0	60	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,000	538,36	8075

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*116,22*	*1743*
			Сметная прибыль			*39,88*	*598*
61	61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,150	44,95	681
			Накладные расходы			*1,45*	*22*
			Сметная прибыль			*3,33*	*50*
62	62	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50,000	685,82	34291
			Накладные расходы			*154,57*	*7728*
			Сметная прибыль			*50,80*	*2540*
63	63	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	50,500	66,39	3353
			Накладные расходы			*2,14*	*108*
			Сметная прибыль			*4,92*	*248*
64	64	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	50,000	398,52	19926
			Накладные расходы			*104,18*	*5209*
			Сметная прибыль			*29,52*	*1476*
65	65	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 100 мм	м	50,500	524,13	26468
			Накладные расходы			*16,86*	*852*
			Сметная прибыль			*38,82*	*1961*
66	66	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	115,000	361,37	41557
			Накладные расходы			*74,68*	*8588*
			Сметная прибыль			*26,77*	*3078*
67	67	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1025,000	508,90	521623
			Накладные расходы			*105,68*	*108326*
			Сметная прибыль			*37,70*	*38639*
68	68	13-080201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	100,000	615,61	61561
			Накладные расходы			*128,72*	*12872*
			Сметная прибыль			*45,60*	*4560*
69	69	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	35,000	745,20	26082

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*157,62*	*5517*
			Сметная прибыль			*55,20*	*1932*
70	70	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	416119,54	12733
			Накладные расходы			*13388,66*	*410*
			Сметная прибыль			*30823,67*	*943*
71	71	23-060144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	705602,83	215914
			Накладные расходы			*22702,79*	*6947*
			Сметная прибыль			*52266,88*	*15994*
72	72	23-060144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,428	988360,91	423414
			Накладные расходы			*31800,54*	*13623*
			Сметная прибыль			*73211,92*	*31364*
73	73	23-060144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,255	1859298,62	474121
			Накладные расходы			*59822,99*	*15255*
			Сметная прибыль			*137725,82*	*35120*
74	74	23-060144-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,143	2412949,75	344569
			Накладные расходы			*77636,74*	*11087*
			Сметная прибыль			*178737,02*	*25524*
75	75	23-060144-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	4372987,97	446045
			Накладные расходы			*140701,03*	*14352*
			Сметная прибыль			*323925,04*	*33040*
76	76	23-060144-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036	6022530,19	215004
			Накладные расходы			*193775,10*	*6918*
			Сметная прибыль			*446113,35*	*15926*
77	77	13-080201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	250,000	615,61	153902
			Накладные расходы			*128,72*	*32179*
			Сметная прибыль			*45,60*	*11400*
78	78	23-060141-0690 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1231642,47	188441
			Накладные расходы			*39628,14*	*6063*
			Сметная прибыль			*91232,78*	*13959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	23-060141-0691 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	1614875,20	164717
			Накладные расходы			*51958,66*	*5300*
			Сметная прибыль			*119620,38*	*12201*
80	80	23-061702-0109 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У731М У3	шт.	55,000	211,89	11654
			Накладные расходы			*6,82*	*375*
			Сметная прибыль			*15,70*	*863*
81	81	23-061702-0109 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У733М У3	шт.	35,000	211,89	7416
			Накладные расходы			*6,82*	*239*
			Сметная прибыль			*15,70*	*549*
82	82	23-061702-0103 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 6-5-4-М УХЛ3	шт.	110,000	36,99	4069
			Накладные расходы			*1,19*	*131*
			Сметная прибыль			*2,74*	*301*
83	83	23-061702-0104 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 10-6-5-М УХЛ3	шт.	35,000	54,94	1923
			Накладные расходы			*1,77*	*62*
			Сметная прибыль			*4,07*	*142*
84	84	23-061702-0105 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 16-6-6-М УХЛ3	шт.	20,000	62,78	1256
			Накладные расходы			*2,02*	*40*
			Сметная прибыль			*4,65*	*93*
85	85	23-061702-0106 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 25-8-10-М УХЛ3	шт.	10,000	106,51	1065
			Накладные расходы			*3,43*	*34*
			Сметная прибыль			*7,89*	*79*
86	86	23-061702-0107 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 35-8-10-М УХЛ3	шт.	20,000	162,56	3251
			Накладные расходы			*5,23*	*105*
			Сметная прибыль			*12,04*	*241*
87	87	23-061702-0108 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 50-10-9-М УХЛ3	шт.	2,000	178,26	357
			Накладные расходы			*5,74*	*11*
			Сметная прибыль			*13,20*	*26*
88	88	23-061702-0109 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 70-10-11-М УХЛ3	шт.	6,000	211,89	1271
			Накладные расходы			*6,82*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,70*	*94*
89	89	23-061702-0108 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 50-10-9-М УХЛ3	шт.	4,000	178,26	713
			Накладные расходы			*5,74*	*23*
			Сметная прибыль			*13,20*	*53*
90	90	23-061702-0110 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный 95-12-13-М УХЛ3	шт.	12,000	168,22	2019
			Накладные расходы			*5,41*	*65*
			Сметная прибыль			*12,46*	*150*
			Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.				
91	91	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
92	92	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
93	93	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
94	94	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
95	95	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	2871,01	28710
			Накладные расходы			*541,55*	*5415*
			Сметная прибыль			*212,67*	*2127*
96	96	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4005,83	16023
			Накладные расходы			*128,89*	*516*
			Сметная прибыль			*296,73*	*1187*
97	97	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4005,83	24035
			Накладные расходы			*128,89*	*773*
			Сметная прибыль			*296,73*	*1780*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2871,01	5742
			Накладные расходы			*541,55*	*1083*
			Сметная прибыль			*212,67*	*425*
99	99	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*
100	100	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*
101	101	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
102	102	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
103	103	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
04	104	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
05	105	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	2871,01	22968
			Накладные расходы			*541,55*	*4332*
			Сметная прибыль			*212,67*	*1701*
06	106	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4005,83	28041
			Накладные расходы			*128,89*	*902*
			Сметная прибыль			*296,73*	*2077*
07	107	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4005,83	4006
			Накладные расходы			*128,89*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*296,73*	*297*
108	108	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2871,01	5742
			Накладные расходы			*541,55*	*1083*
			Сметная прибыль			*212,67*	*425*
109	109	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*
110	110	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*
111	111	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	5465,93	10932
			Накладные расходы			*1301,75*	*2604*
			Сметная прибыль			*404,88*	*810*
112	112	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	7317,89	14636
			Накладные расходы			*235,45*	*471*
			Сметная прибыль			*542,07*	*1084*
113	113	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5104,29	10209
			Накладные расходы			*1074,14*	*2148*
			Сметная прибыль			*378,10*	*756*
114	114	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1275,14	2550
			Накладные расходы			*41,03*	*82*
			Сметная прибыль			*94,46*	*189*
115	115	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2871,01	34452
			Накладные расходы			*541,55*	*6499*
			Сметная прибыль			*212,67*	*2552*
116	116	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	4005,83	48070
			Накладные расходы			*128,89*	*1547*
			Сметная прибыль			*296,73*	*3561*
117	117	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2871,01	34452

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*541,55*	*6499*
			Сметная прибыль			*212,67*	*2552*
118	118	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	1224,19	14690
			Накладные расходы			*39,39*	*473*
			Сметная прибыль			*90,68*	*1088*
119	119	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
120	120	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
121	121	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
122	122	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
123	123	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	2871,01	28710
			Накладные расходы			*541,55*	*5415*
			Сметная прибыль			*212,67*	*2127*
24	124	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	4005,83	40058
			Накладные расходы			*128,89*	*1289*
			Сметная прибыль			*296,73*	*2967*
25	125	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	4,000	5465,93	21864
			Накладные расходы			*1301,75*	*5207*
			Сметная прибыль			*404,88*	*1620*
26	126	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,000	7317,89	29272
			Накладные расходы			*235,45*	*942*
			Сметная прибыль			*542,07*	*2168*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	127	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4,000	5104,29	20417
			Накладные расходы			*1074,14*	*4297*
			Сметная прибыль			*378,10*	*1512*
128	128	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,000	1275,14	5101
			Накладные расходы			*41,03*	*164*
			Сметная прибыль			*94,46*	*378*
129	129	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	40,000	2871,01	114840
			Накладные расходы			*541,55*	*21662*
			Сметная прибыль			*212,67*	*8507*
130	130	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	40,000	4005,83	160233
			Накладные расходы			*128,89*	*5156*
			Сметная прибыль			*296,73*	*11869*
131	131	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	шт.	3,000	5465,93	16398
			Накладные расходы			*1301,75*	*3905*
			Сметная прибыль			*404,88*	*1215*
132	132	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3,000	7317,89	21954
			Накладные расходы			*235,45*	*706*
			Сметная прибыль			*542,07*	*1626*
133	133	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3,000	5104,29	15313
			Накладные расходы			*1074,14*	*3222*
			Сметная прибыль			*378,10*	*1134*
134	134	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3,000	1275,14	3825
			Накладные расходы			*41,03*	*123*
			Сметная прибыль			*94,46*	*283*
135	135	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	21,000	2871,01	60291
			Накладные расходы			*541,55*	*11373*
			Сметная прибыль			*212,67*	*4466*
136	136	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	21,000	4005,83	84122
			Накладные расходы			*128,89*	*2707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*296,73*	*6231*
137	137	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	5465,93	10932
			Накладные расходы			*1301,75*	*2604*
			Сметная прибыль			*404,88*	*810*
138	138	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	7317,89	14636
			Накладные расходы			*235,45*	*471*
			Сметная прибыль			*542,07*	*1084*
139	139	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5104,29	10209
			Накладные расходы			*1074,14*	*2148*
			Сметная прибыль			*378,10*	*756*
140	140	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1275,14	2550
			Накладные расходы			*41,03*	*82*
			Сметная прибыль			*94,46*	*189*
141	141	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16,000	2871,01	45936
			Накладные расходы			*541,55*	*8665*
			Сметная прибыль			*212,67*	*3403*
142	142	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,000	4005,83	64093
			Накладные расходы			*128,89*	*2062*
			Сметная прибыль			*296,73*	*4748*
143	143	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
144	144	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
145	145	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
146	146	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
147	147	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	2871,01	25839
			Накладные расходы			*541,55*	*4874*
			Сметная прибыль			*212,67*	*1914*
148	148	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	4005,83	36052
			Накладные расходы			*128,89*	*1160*
			Сметная прибыль			*296,73*	*2671*
149	149	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
150	150	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
151	151	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
152	152	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
153	153	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	2871,01	31581
			Накладные расходы			*541,55*	*5957*
			Сметная прибыль			*212,67*	*2339*
154	154	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,000	4005,83	44064
			Накладные расходы			*128,89*	*1418*
			Сметная прибыль			*296,73*	*3264*
155	155	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	156	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
157	157	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
158	158	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
159	159	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2871,01	34452
			Накладные расходы			*541,55*	*6499*
			Сметная прибыль			*212,67*	*2552*
160	160	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	4005,83	48070
			Накладные расходы			*128,89*	*1547*
			Сметная прибыль			*296,73*	*3561*
161	161	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
162	162	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4272,72	4273
			Накладные расходы			*137,47*	*137*
			Сметная прибыль			*316,50*	*316*
163	163	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2871,01	2871
			Накладные расходы			*541,55*	*542*
			Сметная прибыль			*212,67*	*213*
164	164	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*
165	165	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2871,01	2871
			Накладные расходы			*541,55*	*542*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*212,67*	*213*
166	166	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4005,83	4006
			Накладные расходы			*128,89*	*129*
			Сметная прибыль			*296,73*	*297*
167	167	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2871,01	5742
			Накладные расходы			*541,55*	*1083*
			Сметная прибыль			*212,67*	*425*
168	168	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	409,01	818
			Накладные расходы			*13,16*	*26*
			Сметная прибыль			*30,30*	*61*
169	169	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
170	170	23-070201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	11629,72	11630
			Накладные расходы			*374,19*	*374*
			Сметная прибыль			*861,46*	*861*
171	171	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
172	172	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6485,25	6485
			Накладные расходы			*208,66*	*209*
			Сметная прибыль			*480,39*	*480*
173	173	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5104,29	10209
			Накладные расходы			*1074,14*	*2148*
			Сметная прибыль			*378,10*	*756*
174	174	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
175	175	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
176	176	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	2871,01	8613
			Накладные расходы			*541,55*	*1625*
			Сметная прибыль			*212,67*	*638*
177	177	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1224,19	2448
			Накладные расходы			*39,39*	*79*
			Сметная прибыль			*90,68*	*181*
178	178	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*
179	179	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	2871,01	8613
			Накладные расходы			*541,55*	*1625*
			Сметная прибыль			*212,67*	*638*
180	180	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	409,01	818
			Накладные расходы			*13,16*	*26*
			Сметная прибыль			*30,30*	*61*
181	181	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	409,01	409
			Накладные расходы			*13,16*	*13*
			Сметная прибыль			*30,30*	*30*
182	182	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2871,01	5742
			Накладные расходы			*541,55*	*1083*
			Сметная прибыль			*212,67*	*425*
183	183	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4005,83	4006
			Накладные расходы			*128,89*	*129*
			Сметная прибыль			*296,73*	*297*
184	184	23-070204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока четыроехполюсный АВДТ 34 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	8513,83	8514
			Накладные расходы			*273,93*	*274*
			Сметная прибыль			*630,65*	*631*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	185	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
186	186	23-070201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	12921,08	12921
			Накладные расходы			*415,74*	*416*
			Сметная прибыль			*957,12*	*957*
187	187	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
188	188	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6485,25	6485
			Накладные расходы			*208,66*	*209*
			Сметная прибыль			*480,39*	*480*
189	189	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5104,29	10209
			Накладные расходы			*1074,14*	*2148*
			Сметная прибыль			*378,10*	*756*
190	190	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
191	191	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
192	192	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2871,01	2871
			Накладные расходы			*541,55*	*542*
			Сметная прибыль			*212,67*	*213*
193	193	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*
194	194	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	2871,01	8613
			Накладные расходы			*541,55*	*1625*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*212,67*	*638*
195	195	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	409,01	1227
			Накладные расходы			*13,16*	*39*
			Сметная прибыль			*30,30*	*91*
196	196	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	2871,01	14355
			Накладные расходы			*541,55*	*2708*
			Сметная прибыль			*212,67*	*1063*
197	197	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4005,83	12017
			Накладные расходы			*128,89*	*387*
			Сметная прибыль			*296,73*	*890*
198	198	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4005,83	8012
			Накладные расходы			*128,89*	*258*
			Сметная прибыль			*296,73*	*593*
199	199	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	5465,93	10932
			Накладные расходы			*1301,75*	*2604*
			Сметная прибыль			*404,88*	*810*
200	200	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	7317,89	14636
			Накладные расходы			*235,45*	*471*
			Сметная прибыль			*542,07*	*1084*
201	201	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5104,29	10209
			Накладные расходы			*1074,14*	*2148*
			Сметная прибыль			*378,10*	*756*
202	202	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1275,14	2550
			Накладные расходы			*41,03*	*82*
			Сметная прибыль			*94,46*	*189*
203	203	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2871,01	11484
			Накладные расходы			*541,55*	*2166*
			Сметная прибыль			*212,67*	*851*
204	204	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4005,83	16023

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*128,89*	*516*
			Сметная прибыль			*296,73*	*1187*
205	205	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5104,29	10209
			Накладные расходы			*1074,14*	*2148*
			Сметная прибыль			*378,10*	*756*
206	206	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1275,14	2550
			Накладные расходы			*41,03*	*82*
			Сметная прибыль			*94,46*	*189*
207	207	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	2871,01	22968
			Накладные расходы			*541,55*	*4332*
			Сметная прибыль			*212,67*	*1701*
208	208	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1224,19	4897
			Накладные расходы			*39,39*	*158*
			Сметная прибыль			*90,68*	*363*
209	209	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1224,19	4897
			Накладные расходы			*39,39*	*158*
			Сметная прибыль			*90,68*	*363*
210	210	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
211	211	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4272,72	4273
			Накладные расходы			*137,47*	*137*
			Сметная прибыль			*316,50*	*316*
212	212	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2871,01	2871
			Накладные расходы			*541,55*	*542*
			Сметная прибыль			*212,67*	*213*
213	213	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1224,19	1224
			Накладные расходы			*39,39*	*39*
			Сметная прибыль			*90,68*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
214	214	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2871,01	5742
			Накладные расходы			*541,55*	*1083*
			Сметная прибыль			*212,67*	*425*
215	215	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	409,01	818
			Накладные расходы			*13,16*	*26*
			Сметная прибыль			*30,30*	*61*
216	216	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	2871,01	14355
			Накладные расходы			*541,55*	*2708*
			Сметная прибыль			*212,67*	*1063*
217	217	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1224,19	2448
			Накладные расходы			*39,39*	*79*
			Сметная прибыль			*90,68*	*181*
218	218	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1224,19	3673
			Накладные расходы			*39,39*	*118*
			Сметная прибыль			*90,68*	*272*
219	219	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5465,93	5466
			Накладные расходы			*1301,75*	*1302*
			Сметная прибыль			*404,88*	*405*
220	220	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
221	221	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5104,29	5104
			Накладные расходы			*1074,14*	*1074*
			Сметная прибыль			*378,10*	*378*
222	222	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1275,14	1275
			Накладные расходы			*41,03*	*41*
			Сметная прибыль			*94,46*	*94*
223	223	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2871,01	11484
			Накладные расходы			*541,55*	*2166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*212,67*	*851*
224	224	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	409,01	1636
			Накладные расходы			*13,16*	*53*
			Сметная прибыль			*30,30*	*121*
225	225	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	2871,01	25839
			Накладные расходы			*541,55*	*4874*
			Сметная прибыль			*212,67*	*1914*
226	226	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1224,19	4897
			Накладные расходы			*39,39*	*158*
			Сметная прибыль			*90,68*	*363*
227	227	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	1224,19	6121
			Накладные расходы			*39,39*	*197*
			Сметная прибыль			*90,68*	*453*
228	228	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	5465,93	10932
			Накладные расходы			*1301,75*	*2604*
			Сметная прибыль			*404,88*	*810*
229	229	51-080401-0751 РСНБ РК 2015	Комплект электроснабжения кабинета физики и химии на 15 мест КЭС-ФХ	шт.	2,000	129071,76	258144
			Накладные расходы			*4152,89*	*8306*
			Сметная прибыль			*9560,87*	*19122*
230	230	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	563,80	1691
			Накладные расходы			*154,37*	*463*
			Сметная прибыль			*41,76*	*125*
231	231	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	225,33	676
			Накладные расходы			*7,25*	*22*
			Сметная прибыль			*16,69*	*50*
232	232	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	632,40	1265
			Накладные расходы			*175,19*	*350*
			Сметная прибыль			*46,84*	*94*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
233	233	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	687,88	1376
			Накладные расходы			*22,13*	*44*
			Сметная прибыль			*50,95*	*102*
234	234	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	426,000	667,31	284273
			Накладные расходы			*181,11*	*77153*
			Сметная прибыль			*49,43*	*21057*
235	235	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	220,000	294,56	64802
			Накладные расходы			*9,48*	*2085*
			Сметная прибыль			*21,82*	*4800*
236	236	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	200,000	449,26	89853
			Накладные расходы			*14,46*	*2891*
			Сметная прибыль			*33,28*	*6656*
237	237	23-070220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP65 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6,000	1101,75	6610
			Накладные расходы			*35,45*	*213*
			Сметная прибыль			*81,61*	*490*
238	238	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,000	689,90	4139
			Накладные расходы			*191,20*	*1147*
			Сметная прибыль			*51,10*	*307*
239	239	23-070220-0802 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6,000	6508,46	39051
			Накладные расходы			*209,41*	*1256*
			Сметная прибыль			*482,11*	*2893*
240	240	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1777,52	3555
			Накладные расходы			*454,04*	*908*
			Сметная прибыль			*131,67*	*263*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	241	23-080304-0101 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Вход воспрещен"	шт.	2,000	1273,93	2548
			Накладные расходы			*40,99*	*82*
			Сметная прибыль			*94,37*	*189*
242	242	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампа для указателя "Вход воспрещен" 25Вт	шт.	2,000	688,25	1376
			Накладные расходы			*22,14*	*44*
			Сметная прибыль			*50,98*	*102*
243	243	23-070202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки	шт.	300,000	176,30	52891
			Накладные расходы			*5,67*	*1702*
			Сметная прибыль			*13,06*	*3918*
244	244	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой установки	шт.	20,000	161,00	3220
			Накладные расходы			*5,18*	*104*
			Сметная прибыль			*11,93*	*239*
245	245	23-070202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	420,000	100,91	42383
			Накладные расходы			*3,25*	*1364*
			Сметная прибыль			*7,47*	*3139*
246	246	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический. Монтаж оборудования	комплект	13,000	1246,72	16207
			Накладные расходы			*340,90*	*4432*
			Сметная прибыль			*92,35*	*1201*
247	247	ТОО	Звонок громкого боя МЗМ1	шт	13,000	4311,67	56052
			Накладные расходы			*138,73*	*1803*
			Сметная прибыль			*319,38*	*4152*
248	248	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	7083,92	85007
			Накладные расходы			*1555,46*	*18665*
			Сметная прибыль			*524,73*	*6297*
249	249	23-070208-0203 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле модели, ПМ14-05-0122-50УХЛ 4, 5,3 А,220 В, IP50,КМ-3в	шт.	8,000	6856,62	54853
			Накладные расходы			*220,61*	*1765*
			Сметная прибыль			*507,90*	*4063*
250	250	23-070206-0150 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЛ-1230 10А, 220В, IP54, с РТЛ 3,8-6,0А с кнопками "Пуск","Стоп" с синальной лампой	шт.	1,000	5420,47	5420

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*174,40*	*174*
			Сметная прибыль			*401,52*	*402*
251	251	23-070206-0150 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЛ-1230 10А, 220В, IP54, с РТЛ 5,5-8,0А с кнопками "Пуск","Стоп" с синальной лампой	шт.	1,000	5420,47	5420
			Накладные расходы			*174,40*	*174*
			Сметная прибыль			*401,52*	*402*
252	252	23-070208-0243 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЛ-1230 10А, 380В, IP54, с РТЛ 5,5-8,0А с кнопками "Пуск","Стоп" с синальной лампой	шт.	2,000	30032,63	60065
			Накладные расходы			*966,30*	*1933*
			Сметная прибыль			*2224,64*	*4449*
253	253	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	4931,36	59176
			Накладные расходы			*1057,01*	*12684*
			Сметная прибыль			*365,29*	*4383*
254	254	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	12,000	1605,09	19261
			Накладные расходы			*51,64*	*620*
			Сметная прибыль			*118,90*	*1427*
255	255	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4567,19	9134
			Накладные расходы			*1055,47*	*2111*
			Сметная прибыль			*338,31*	*677*
256	256	23-070208-0704 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель двухполюсный ПМ2-10 IP56 10А	шт.	2,000	1498,20	2996
			Накладные расходы			*48,20*	*96*
			Сметная прибыль			*110,98*	*222*
257	257	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4330,000	538,36	2331100
			Накладные расходы			*116,22*	*503218*
			Сметная прибыль			*39,88*	*172674*
258	258	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3939,000	28,61	112694
			Накладные расходы			*0,92*	*3626*
			Сметная прибыль			*2,12*	*8348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
259	259	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	252,500	44,95	11349
			Накладные расходы			*1,45*	*365*
			Сметная прибыль			*3,33*	*841*
260	260	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	181,800	77,72	14129
			Накладные расходы			*2,50*	*455*
			Сметная прибыль			*5,76*	*1047*
261	261	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	10,000	388,80	3888
			Накладные расходы			*86,05*	*861*
			Сметная прибыль			*28,80*	*288*
262	262	23-010603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	10,000	1223,31	12233
			Накладные расходы			*39,36*	*394*
			Сметная прибыль			*90,62*	*906*
263	263	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	95,000	908,96	86352
			Накладные расходы			*160,47*	*15245*
			Сметная прибыль			*67,33*	*6396*
264	264	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10,000	152,18	1522
			Накладные расходы			*4,90*	*49*
			Сметная прибыль			*11,27*	*113*
265	265	23-061705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	25,000	214,44	5361
			Накладные расходы			*6,90*	*172*
			Сметная прибыль			*15,88*	*397*
266	266	23-061705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 40	м	30,000	253,39	7602
			Накладные расходы			*8,15*	*245*
			Сметная прибыль			*18,77*	*563*
267	267	23-061705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	30,000	347,38	10421
			Накладные расходы			*11,18*	*335*
			Сметная прибыль			*25,73*	*772*
268	268	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20,000	584,43	11689

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*139,61*	*2792*
			Сметная прибыль			*43,29*	*866*
269	269	23-010101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,200	364,70	7367
			Накладные расходы			*11,73*	*237*
			Сметная прибыль			*27,01*	*546*
270	270	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	311,87	9356
			Накладные расходы			*83,25*	*2497*
			Сметная прибыль			*23,10*	*693*
271	271	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	10,000	42,52	425
			Накладные расходы			*1,37*	*14*
			Сметная прибыль			*3,15*	*31*
272	272	23-061710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	20,000	187,46	3749
			Накладные расходы			*6,03*	*121*
			Сметная прибыль			*13,89*	*278*
273	273	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	20,000	398,52	7970
			Накладные расходы			*104,18*	*2084*
			Сметная прибыль			*29,52*	*590*
274	274	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 120 мм х 40 мм	м	20,000	524,13	10483
			Накладные расходы			*16,86*	*337*
			Сметная прибыль			*38,82*	*776*
275	275	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4415,000	361,37	1595435
			Накладные расходы			*74,68*	*329719*
			Сметная прибыль			*26,77*	*118180*
276	276	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	2525,000	457,59	1155421
			Накладные расходы			*94,26*	*238003*
			Сметная прибыль			*33,90*	*85587*
277	277	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	105465,89	12909

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3393,37*	*415*
			Сметная прибыль			*7812,29*	*956*
278	278	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,581	172009,60	271947
			Накладные расходы			*5534,41*	*8750*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*20144*
279	279	23-060144-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,408	262906,53	107266
			Накладные расходы			*8459,03*	*3451*
			Сметная прибыль			*19474,56*	*7946*
280	280	23-060143-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	486742,95	39718
			Накладные расходы			*15660,97*	*1278*
			Сметная прибыль			*36055,03*	*2942*
281	281	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,488	267456,75	1200346
			Накладные расходы			*8605,43*	*38621*
			Сметная прибыль			*19811,61*	*88915*
282	282	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,281	457312,44	128276
			Накладные расходы			*14714,04*	*4127*
			Сметная прибыль			*33875,00*	*9502*
283	283	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	702262,15	32234
			Накладные расходы			*22595,31*	*1037*
			Сметная прибыль			*52019,42*	*2388*
284	284	23-060145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	959192,10	68486
			Накладные расходы			*30862,04*	*2204*
			Сметная прибыль			*71051,27*	*5073*
285	285	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	30,000	615,09	18453
			Накладные расходы			*133,55*	*4007*
			Сметная прибыль			*45,56*	*1367*
286	286	23-061710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30,000	508,84	15265
			Накладные расходы			*16,37*	*491*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37,69*	*1131*
287	287	13-080201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	30,000	68,87	2066
			Накладные расходы			*14,77*	*443*
			Сметная прибыль			*5,10*	*153*
288	288	23-061710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	30,000	532,74	15982
			Накладные расходы			*17,14*	*514*
			Сметная прибыль			*39,46*	*1184*
289	289	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	566,000	784,45	444000
			Накладные расходы			*182,03*	*103032*
			Сметная прибыль			*58,11*	*32889*
290	290	23-061710-0710 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3	шт.	240,000	3897,88	935490
			Накладные расходы			*125,41*	*30099*
			Сметная прибыль			*288,73*	*69296*
291	291	23-061710-0708 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	28,000	3288,44	92076
			Накладные расходы			*105,81*	*2963*
			Сметная прибыль			*243,59*	*6820*
292	292	23-061710-0709 РСНБ РК 2015	Лотки перфорированные 300х100 2м	шт.	15,000	3826,57	57399
			Накладные расходы			*123,12*	*1847*
			Сметная прибыль			*283,45*	*4252*
293	293	23-061710-0402 РСНБ РК 2015	Прижим для крепления лотков НЛПВ У3	шт.	320,000	284,49	91036
			Накладные расходы			*9,15*	*2929*
			Сметная прибыль			*21,07*	*6743*
294	294	13-080201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	20,000	314879,85	6297597
			Накладные расходы			*38382,32*	*767646*
			Сметная прибыль			*23324,43*	*466489*
295	295	23-061710-0403 РСНБ РК 2015	Скоба К 1157 У3	шт.	20,000	350,82	7016
			Накладные расходы			*11,29*	*226*
			Сметная прибыль			*25,99*	*520*
296	296	13-080201-1211 РСНБ РК 2015	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	320,000	877,58	280826

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*205,56*	*65779*
			Сметная прибыль			*65,01*	*20802*
297	297	23-061710-0303 РСНБ РК 2015	Подвес потолочный П250	шт.	320,000	1700,90	544288
			Накладные расходы			*54,73*	*17512*
			Сметная прибыль			*125,99*	*40318*
298	298	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.(12штх3м) Монтаж оборудования	шт.	36,000	3141,09	113079
			Накладные расходы			*427,87*	*15403*
			Сметная прибыль			*232,67*	*8376*
299	299	13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм./16мм/. Монтаж в конструкции стен	м	64,000	660,87	42296
			Накладные расходы			*94,18*	*6028*
			Сметная прибыль			*48,95*	*3133*
300	300	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35,000	606,34	21222
			Накладные расходы			*84,18*	*2946*
			Сметная прибыль			*44,91*	*1572*
301	301	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100,000	708,83	70883
			Накладные расходы			*105,57*	*10557*
			Сметная прибыль			*52,51*	*5251*
302	302	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	70,000	343,03	24012
			Накладные расходы			*74,43*	*5210*
			Сметная прибыль			*25,41*	*1779*
303	303	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	70,700	28,61	2023
			Накладные расходы			*0,92*	*65*
			Сметная прибыль			*2,12*	*150*
304	304	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,000	129,67	10374
			Накладные расходы			*31,03*	*2482*
			Сметная прибыль			*9,61*	*768*
305	305	23-060902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,082	100951,13	8238
			Накладные расходы			*3248,11*	*265*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***7477,86***	***610***
			Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ.				
306	**306**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**7,000**	**7318,69**	**51231**
			Накладные расходы			***1287,42***	***9012***
			Сметная прибыль			***542,13***	***3795***
307	**307**	**23-070201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**7,000**	**7317,89**	**51225**
			Накладные расходы			***235,45***	***1648***
			Сметная прибыль			***542,07***	***3794***
308	**308**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**49,000**	**2871,01**	**140680**
			Накладные расходы			***541,55***	***26536***
			Сметная прибыль			***212,67***	***10421***
309	**309**	**23-070204-0747 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,000**	**1224,19**	**8569**
			Накладные расходы			***39,39***	***276***
			Сметная прибыль			***90,68***	***635***
310	**310**	**23-070204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ш9.**	**42,000**	**469,12**	**19703**
			Накладные расходы			***15,09***	***634***
			Сметная прибыль			***34,75***	***1459***
311	**311**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,000**	**7318,69**	**14637**
			Накладные расходы			***1287,42***	***2575***
			Сметная прибыль			***542,13***	***1084***
312	**312**	**23-070201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,000**	**6270,62**	**12541**
			Накладные расходы			***201,76***	***404***
			Сметная прибыль			***464,49***	***929***
313	**313**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,000**	**2871,01**	**28710**
			Накладные расходы			***541,55***	***5415***
			Сметная прибыль			***212,67***	***2127***
314	**314**	**23-070204-0746 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**1224,19**	**2448**
			Накладные расходы			***39,39***	***79***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*90,68*	*181*
315	315	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	ш9.	8,000	469,12	3753
			Накладные расходы			*15,09*	*121*
			Сметная прибыль			*34,75*	*278*
316	316	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	4,000	7318,69	29275
			Накладные расходы			*1287,42*	*5150*
			Сметная прибыль			*542,13*	*2169*
317	317	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,000	7317,89	29272
			Накладные расходы			*235,45*	*942*
			Сметная прибыль			*542,07*	*2168*
318	318	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40,000	2871,01	114840
			Накладные расходы			*541,55*	*21662*
			Сметная прибыль			*212,67*	*8507*
319	319	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1224,19	4897
			Накладные расходы			*39,39*	*158*
			Сметная прибыль			*90,68*	*363*
320	320	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	ш9.	36,000	469,12	16888
			Накладные расходы			*15,09*	*543*
			Сметная прибыль			*34,75*	*1251*
321	321	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	9,000	7318,69	65868
			Накладные расходы			*1287,42*	*11587*
			Сметная прибыль			*542,13*	*4879*
322	322	23-070201-0106 РСНБ РК 2015	Корпус модульный настенный,IP65 КМПн 2/5	шт.	9,000	4091,43	36823
			Накладные расходы			*131,64*	*1185*
			Сметная прибыль			*303,07*	*2728*
323	323	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	2871,01	25839
			Накладные расходы			*541,55*	*4874*
			Сметная прибыль			*212,67*	*1914*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
324	324	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	469,12	328
			Накладные расходы			*15,09*	*106*
			Сметная прибыль			*34,75*	*243*
325	325	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	469,12	938
			Накладные расходы			*15,09*	*30*
			Сметная прибыль			*34,75*	*69*
326	326	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	832,000	3008,22	2502840
			Накладные расходы			*735,51*	*611948*
			Сметная прибыль			*222,83*	*185396*
327	327	23-070102-1339 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем 1280х130х100мм,2х 18Вт IP65 LEdTuBE LZG 236	шт.	45,000	4689,73	211038
			Накладные расходы			*150,89*	*6790*
			Сметная прибыль			*347,39*	*15632*
328	328	23-070102-1340 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный потолочный с призматическим рассеивателем 1240х350х60мм,2х18Вт IP20 LEdTuBE 236 PrizMA MOdErnA	шт.	502,000	7952,05	3991928
			Накладные расходы			*255,86*	*128440*
			Сметная прибыль			*589,04*	*295698*
329	329	23-070108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX LEdTuBE 236 PrizMA MOdErnA	шт.	27,000	4630,15	125014
			Накладные расходы			*148,98*	*4022*
			Сметная прибыль			*342,97*	*9260*
330	330	23-070102-1104 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем ДЛИНОЙ 630ММ, 36Вт IP20 OPAllEd 418 UnivErsAl	шт.	225,000	13555,72	3050038
			Накладные расходы			*436,16*	*98135*
			Сметная прибыль			*1004,13*	*225929*
331	331	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем 1240х350х60мм,4х9Вт IP20 PinsPOTlEd 236 UnivErsAl	шт.	33,000	11670,22	385117
			Накладные расходы			*375,49*	*12391*
			Сметная прибыль			*864,46*	*28527*
332	332	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	18,000	4607,67	82938
			Накладные расходы			*1127,77*	*20300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***341,31***	***6144***
333	**333**	**23-070102-1208 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные с призматическими рассеивателями 600х600мм, мощность 54 Вт, степень защиты IP20 PRIZMALED 6X9W 418 UNIVERSAL**	**шт.**	**18,000**	**14876,70**	**267781**
			Накладные расходы			***478,66***	***8616***
			Сметная прибыль			***1101,98***	***19836***
334	**334**	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**19,000**	**2595,08**	**49306**
			Накладные расходы			***635,78***	***12080***
			Сметная прибыль			***192,23***	***3652***
335	**335**	**23-070101-1805 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем 230х85мм круглый,18Вт IP20 АКАsУА LED 18W**	**шт.**	**6,000**	**1949,11**	**11695**
			Накладные расходы			***62,71***	***376***
			Сметная прибыль			***144,38***	***866***
336	**336**	**23-070102-1501 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем 265х100мм круглый,18Вт IP65 AquA LED 18W**	**шт.**	**13,000**	**2376,37**	**30893**
			Накладные расходы			***76,46***	***994***
			Сметная прибыль			***176,03***	***2288***
337	**337**	**13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**78,000**	**6033,35**	**470602**
			Накладные расходы			***1147,16***	***89478***
			Сметная прибыль			***446,92***	***34859***
338	**338**	**23-070102-1602 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный потолочный с призматическим рассеивателем 1228х75х165 мм,18Вт IP20 LEdTuBE 1x18W SKU**	**шт.**	**78,000**	**4895,95**	**381884**
			Накладные расходы			***157,53***	***12287***
			Сметная прибыль			***362,66***	***28288***
339	**339**	**24-040207-2310 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн для светильника LEdTuBE 1x18W MGL**	**шт.**	**156,000**	**1956,56**	**305224**
			Накладные расходы			***62,95***	***9821***
			Сметная прибыль			***144,93***	***22609***
340	**340**	**13-080305-0502 РСНБ РК 2015**	**Светильник /прожектор/. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м /на отм 7,400/, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**39,000**	**7403,38**	**288732**
			Накладные расходы			***1901,10***	***74143***
			Сметная прибыль			***548,40***	***21388***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
341	341	23-070106-0502 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки LED SMART, мощность 50 Вт, С рассеивателем из поликарбоната	шт.	5,000	28451,62	142258
			Накладные расходы			*915,43*	*4577*
			Сметная прибыль			*2107,53*	*10538*
342	342	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки WALLWASH LED 45, мощность 45 Вт, с рассеивателем из закаленного стекла	шт.	34,000	66198,78	2250759
			Накладные расходы			*2129,95*	*72418*
			Сметная прибыль			*4903,61*	*166723*
343	343	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	13,000	7169,80	93207
			Накладные расходы			*1835,53*	*23862*
			Сметная прибыль			*531,10*	*6904*
344	344	23-070106-0801 РСНБ РК 2015	Световой указатель с аккумуляторной батареей на 1,5 часа, светодиодный,3,6кВт. Степень защиты IP22 MARS 2223-4 LED	шт.	13,000	19506,10	253579
			Накладные расходы			*627,61*	*8159*
			Сметная прибыль			*1444,90*	*18784*
345	345	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	13,000	1777,52	23108
			Накладные расходы			*454,04*	*5902*
			Сметная прибыль			*131,67*	*1712*
346	346	23-080304-0111 РСНБ РК 2015	Пиктограмма ВЫХОД/EXIT ПЭУ 011	шт.	13,000	1528,43	19870
			Накладные расходы			*49,18*	*639*
			Сметная прибыль			*113,22*	*1472*
347	347	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2102,55	14718
			Накладные расходы			*558,94*	*3913*
			Сметная прибыль			*155,74*	*1090*
348	348	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7,000	8067,68	56474
			Накладные расходы			*259,58*	*1817*
			Сметная прибыль			*597,61*	*4183*
349	349	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	4433,42	17734
			Накладные расходы			*142,65*	*571*
			Сметная прибыль			*328,40*	*1314*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
350	350	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,400	615,14	246
			Накладные расходы			*19,79*	*8*
			Сметная прибыль			*45,57*	*18*
351	351	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	110,000	563,80	62018
			Накладные расходы			*154,37*	*16981*
			Сметная прибыль			*41,76*	*4594*
352	352	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110,000	225,33	24786
			Накладные расходы			*7,25*	*798*
			Сметная прибыль			*16,69*	*1836*
353	353	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65,000	563,80	36647
			Накладные расходы			*154,37*	*10034*
			Сметная прибыль			*41,76*	*2715*
354	354	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65,000	256,93	16700
			Накладные расходы			*8,27*	*537*
			Сметная прибыль			*19,03*	*1237*
355	355	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8,000	632,40	5059
			Накладные расходы			*175,19*	*1402*
			Сметная прибыль			*46,84*	*375*
356	356	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,000	687,88	5503
			Накладные расходы			*22,13*	*177*
			Сметная прибыль			*50,95*	*408*
357	357	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	36,000	638,27	22978
			Накладные расходы			*175,49*	*6318*
			Сметная прибыль			*47,28*	*1702*
358	358	23-070206-0105 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	36,000	2636,20	94903
			Накладные расходы			*84,82*	*3054*
			Сметная прибыль			*195,27*	*7030*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
359	359	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	180,000	45,89	8259
			Накладные расходы			*1,48*	*266*
			Сметная прибыль			*3,40*	*612*
360	360	23-070202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки	шт.	480,000	176,30	84625
			Накладные расходы			*5,67*	*2723*
			Сметная прибыль			*13,06*	*6269*
361	361	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой установки	шт.	60,000	161,00	9660
			Накладные расходы			*5,18*	*311*
			Сметная прибыль			*11,93*	*716*
362	362	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7700,000	538,36	4145374
			Накладные расходы			*116,22*	*894868*
			Сметная прибыль			*39,88*	*307065*
363	363	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5151,000	28,61	147369
			Накладные расходы			*0,92*	*4742*
			Сметная прибыль			*2,12*	*10916*
364	364	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2626,000	58,29	153079
			Накладные расходы			*1,88*	*4925*
			Сметная прибыль			*4,32*	*11339*
365	365	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7700,000	361,37	2782526
			Накладные расходы			*74,68*	*575049*
			Сметная прибыль			*26,77*	*206113*
366	366	13-080206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	850,000	453,15	385177
			Накладные расходы			*86,79*	*73770*
			Сметная прибыль			*33,57*	*28532*
367	367	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,367	241028,94	88506
			Накладные расходы			*7755,11*	*2848*
			Сметная прибыль			*17854,00*	*6556*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
368	368	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,936	172009,60	1193059
			Накладные расходы			*5534,41*	*38387*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*88375*
369	369	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	267456,75	177324
			Накладные расходы			*8605,43*	*5705*
			Сметная прибыль			*19811,61*	*13135*
370	370	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,551	105465,89	58091
			Накладные расходы			*3393,37*	*1869*
			Сметная прибыль			*7812,29*	*4303*
371	371	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,204	223539,67	45602
			Накладные расходы			*7192,40*	*1467*
			Сметная прибыль			*16558,49*	*3378*
372	372	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	7083,92	21252
			Накладные расходы			*1555,46*	*4666*
			Сметная прибыль			*524,73*	*1574*
373	373	23-070206-0150 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЛ-1230 10А, IP54, с РТЛ 3,8-6,0А с кнопками "Пуск","Стоп" с синальной лампой	шт.	3,000	5420,47	16261
			Накладные расходы			*174,40*	*523*
			Сметная прибыль			*401,52*	*1205*
374	374	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4931,36	4931
			Накладные расходы			*1057,01*	*1057*
			Сметная прибыль			*365,29*	*365*
375	375	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1,000	1605,09	1605
			Накладные расходы			*51,64*	*52*
			Сметная прибыль			*118,90*	*119*
			ИТОГО:				**49413849**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5884802**
			Сметная прибыль				**3660285**
			Итого с временными		**1,2 %**	**589868,00**	**50003717**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**671565,00**	**5067528**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**5639272**
			Итого с НДС		**12 %**	**6767127,00**	**6315984**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: ***53 685 872***

в т.ч. НДС ***5 752 058***

Заказчик: ***Подрядчик:***