Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Талгарского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7

ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы

РНН 090400012577

БИК SABRKZKA

Ф-3

Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
Лимит финансирования на 2013г.	**98316899,52 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**38207043,00 тенге**
б) За отчётный месяц	**26039486,00 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за июль 2013 г.

По договору №20 от 18 апреля 2013г.

Программа: 029 "Реконструкция и строительство системы водоснабжения"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района	тенге	98 316 899,52	23 465 069,86	9 103 573,25	14 361 496,61	12 167 557,00	38 207 043,00		19 800 000,00	38 207 043,00

От Заказчика:

Начальник ГУ "Отдела ЖКХ ПТ и АД Талгарского района"

_____ **Сагитденов**

Технический надзор:

Генподрядчик ТОО "Есик Саулет"

_____ **Синалиев Г.**

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

_____ **Елубаев Б.Х.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Асатай"

Субподрядчик

Договор №20 от 18 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: Водораспределительный узел

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								
1.	Е0101-12-8	Выемка грунта 2 группы в траншеи экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	м3	315,25	23,36	22,08	7364	6960	0,01	3
					1,28	5,56	404	1752	0,02	6
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	9,75	262,72	--	2561	--	1,85	18
					262,72	--	2561	--	--	--
3.	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	325,00	11,19	11,19	3637	3637	--	--
					--	3,06	--	994	0,01	3
4.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	5,20	1840,27	100,89	9569	525	0,85	4
					123,75	38,25	644	199	0,18	1
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см из бетона В7,5	м3	4,00	8062,57	66,01	32250	264	1,35	5
					195,75	24,93	783	100	0,12	0
6.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15,F150,W6	м3	50,00	10275,95	353,46	513798	17673	3,60	180
					585,00	133,52	29250	6676	0,65	33
7.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,16	56200,00	--	8947	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 28 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,06	61200,00 --	-- --	3672 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,21	65900,00 --	-- --	79410 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,56	68200,00 --	-- --	37919 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00 --	-- --	105 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2748 --	-- --	-- --	-- --
13.	ТПрайс-лист	Насосы типа ЦНС 60-66, подача 60 м3/ч, напор 66 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин	шт	3,00	248890,09 --	-- --	746670 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								1448650
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1.Внутрипоселковая сеть. Отделение 1.Арматура, фасонные части, металлоизделия в 62-х колодцах 62 шт								
14.	СПрайс-лист	Стоимость адаптера SDR11/втулки/ диам.160 мм	шт	2,00	1226,20 --	-- --	2452 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс-лист	Стоимость адаптера SDR11/втулки/ диам.125 мм	шт	2,00	854,38 --	-- --	1709 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс-лист	Стоимость адаптера SDR11/втулки/ диам.110 мм	шт	98,00	692,21 --	-- --	67836 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1.Внутрипоселковая сеть. Отделение 1.Арматура, фасонные части, металлоизделия в 62-х колодцах 62 шт								71998
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сеть водопровода. Отделение 2								
17.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	310,00	7,91	7,91	2452	2452	--	--
					--	2,57	--	796	0,01	3
18.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	310,00	44,26	41,20	13720	12772	0,02	7
					3,06	15,24	949	4724	0,06	19
19.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2335,00	40,41	38,52	94346	89947	0,01	31
					1,88	14,79	4399	34536	0,06	140
20.	Е0101-18-5	Разработка грунта с откосами 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1106,00	67,50	62,83	74657	69494	0,03	36
					4,67	23,24	5163	25702	0,09	103
21.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в бадьи и подъемом наверх	м3	98,00	657,73	268,48	64458	26311	2,47	242
					389,25	185,44	38146	18173	0,80	78
22.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	м3	149,00	262,72	--	39145	--	1,85	275
					262,72	--	39145	--	--	--
23.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	2448,00	45,00	45,00	110160	110160	--	--
					--	9,00	--	22032	0,19	463
24.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	313,00	44,26	41,20	13853	12895	0,02	7
					3,06	15,24	958	4769	0,06	19
25.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	1051,00	56,25	52,36	59120	55032	0,03	28
					3,89	19,37	4088	20353	0,08	81
26.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	2357,00	45,00	45,00	106065	106065	--	--
					--	9,00	--	21213	0,19	445
27.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	149,00	306,20	152,52	45624	22725	1,02	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,68	57,15	22898	8515	0,28	42
28.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	785,00	134,10	--	105268	--	0,97	763
					134,10	--	105268	--	--	--
29.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2690,00	6,83	6,83	18362	18362	--	--
					--	1,87	--	5021	0,01	16
30.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2690,00	3,29	3,29	8850	8850	--	--
					--	0,90	--	2420	0,00	8
31.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2690,00	21,55	4,52	57959	12148	0,11	291
					17,03	--	45811	--	--	--
32.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	310,00	9,85	9,85	3053	3053	--	--
					--	2,69	--	835	0,01	3
33.	Е0101-22-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	м3	65,00	29,49	28,45	1917	1849	0,01	0
					1,04	9,01	68	585	0,03	2
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2								819008
		Раздел: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								
34.	С130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм /Dн 180 мм	м	1077,67	1230,00	--	1325534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм /Dн 160 мм/	м	407,03	979,00	--	398482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-260	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм/Dн 140 мм	м	1500,00	746,00	--	1119000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,60	155788,86	103471,23	93473	62083	236,00	354
					51300,00	23175,85	30780	18468	31,06	47
38.	С130804-2	Трубы водопроводные из полиэтилена	м	600,00	3880,00	--	2328000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93		HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 21 Dв 326,2 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								4557182
		Раздел: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								
39.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	20,00	23700,00 --	-- --	474000 --	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м , Dв 1500 мм	м	18,00	6230,00 --	-- --	112140 --	-- --	-- --	-- --
41.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	м	18,00	7920,00 --	-- --	142560 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								728700
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 102+3=105-ти колодцах								
42.	С130902-55	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dу 150 мм	шт	10,00	11500,00 --	-- --	115000 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130902-54	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 125 мм	шт	3,00	9130,00 --	-- --	27390 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130902-53	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	15,00	6480,00 --	-- --	97200 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПрайс-лист	Стоимость адаптера /втулки/SDR11 диам.180 мм	шт	26,00	1930,27 --	-- --	50187 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс-лист	Стоимость адаптера /втулки/ SDR11 диам.160 мм	шт	11,00	1226,20 --	-- --	13488 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПрайс-ли	Стоимость адаптера /втулки/SDR11	шт	8,00	1095,67	--	8765	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	диам.140 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-ли ст	Стоимость адаптера /втулки/SDR11 диам.125 мм	шт	14,00	854,38	--	11961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-ли ст	Стоимость адаптера /втулки/SDR11 диам.110 мм	шт	102,00	692,21	--	70605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 102+3=105-ти колодцах								394597
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3.Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3).Арматура и Фасонные части на 72-х колодцах 72 шт								
50.	СПрайс-ли ст	Стоимость адаптеров SDR-11 дн-160мм	шт	8,00	1226,20	--	9810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-ли ст	Стоимость адаптеров SDR-11 дн-140мм	шт	1,00	1095,67	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-ли ст	Стоимость адаптеров SDR-17 дн-125мм	шт	1,00	854,38	--	854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3.Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3).Арматура и Фасонные части на 72-х колодцах 72 шт								11760
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. КТПН-160-10/0,4Кв								
53.	Е0133-117 -1	Строительные работы по КТПН-160-10/0,4КВ	шт	1,00	1342,86	1045,86	1343	1046	1,80	2
					297,00	272,65	297	273	1,09	1
54.	С143019-5 9	Стоимость ж/б приставок ПТ33-3	шт	2,00	5940,00	--	11880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0101-90- 2	Уплотнение грунта 2группы под ТП вручную на площади 4х5м	м2	20,00	20,27	--	405	--	0,13	3
					20,27	--	405	--	--	--
56.	Е0101-166 -4	Подсыпка гравийно-песчаной смеси	м3	2,00	190,58	--	381	--	1,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					190,58	--	381	--	--	--
57.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,00	1400,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0101-27-3	Разравнивание грунта бульдозером мощностью 59	м3	2,00	7,57	7,57	15	15	--	--
					--	2,46	--	5	0,01	0
59.	Е0101-13-3	Разработка грунта 2 группы под заземление ТП в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,80	38,62	37,22	417	402	0,01	0
					1,40	11,27	15	122	0,04	0
60.	Е0101-27-2	Обратная засыпка грунта 2группы	м3	10,80	6,48	6,48	70	70	--	--
					--	2,10	--	23	0,01	0
61.	Е0133-117-2	Монтажные работы по КТПН-160-10/0,4КВ	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
62.	Ц0108-88-3	Стоимость и установка металлич.подставок под ТП	т	0,01	102170,00	1870,00	1512	28	52,00	1
					8280,00	270,01	123	4	1,57	0
63.	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН-160 кВА,исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	473000,00	--	473000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ-160/6-10 У1	шт	1,00	261000,00	--	261000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
66.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	2,00	247,70	20,70	495	41	0,70	1
					111,00	1,60	222	3	0,01	0
67.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	64,00	51,70	2,80	3309	179	0,16	10
					27,50	0,30	1760	19	0,00	0
68.	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	3,00	2476,72	1756,72	7430	5270	3,76	11
					616,50	306,68	1850	920	1,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	1,00	493,60	18,60	494	19	2,00	2
					347,00	4,50	347	5	0,03	0
71.	ТПрайс	Трансформатор тока 200/5	шт	1,00	311,11	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
73.	ТПрайс	Счетчик СА4 Э704 3-х тар. 5А	шт	1,00	4977,70	--	4978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. КТПН-160-10/0,4Кв 778543

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2.Воздушную линию 10кВ 0,38кВ

74.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/со стойкой СВ105-3,5	опора	1,00	2629,10	1727,02	2629	1727	6,02	6
					722,08	259,51	722	260	2,33	2
75.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0133-1-10	Установка ж/б плит П-3и, объемом до 0,5 м3	м3	0,10	2794,69	1445,81	279	145	3,86	0
					679,50	281,18	68	28	1,13	0
77.	С143014-3	Стоимость ж/б плит П-3и	м3	0,10	24752,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс	Стоимость траверс ТМ-6	шт	1,00	3617,29	--	3617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Стоимость накладки ОГ-2	шт	2,00	1166,47	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	СПрайс	Стоимость накладки ОГ-5	шт	1,00	854,78	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс	Стоимость хомутов Х1	шт	1,00	542,30	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,00	167800,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	Стоимость кронштейна У1	шт	1,00	2463,08	--	2463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс	Стоимость стяжки Г1 цена:4100:Ф1	шт	2,00	1621,75	--	3243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий ЗП-1	м	2,00	107,30	3,50	215	7	0,18	0
					32,40	0,40	65	1	0,00	0
86.	СПрайс	Стоимость изоляторов ШФ-20	шт	1,00	296,66	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс	Стоимость колпачков К-6	шт	1,00	16,61	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс	Крепление провода	комп-т	1,00	414,25	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Стоимость зажимов ПС-2-1	шт	2,00	124,60	--	249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс	Стоимость зажимов ПА-2-2	шт	3,00	348,08	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Стоимость изоляторов ПФ-70-В/4,8кг	шт	6,00	617,05	--	3702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Ушко У1-7-17/1,1кг	шт	3,00	253,15	--	759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	СПрайс	Звено промежуточное ПРТ-7-1/0,5кг	шт	3,00	170,09	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Зажим натяжной НКК-1-1Б/1,6кг	шт	3,00	763,41	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Стоимость кронштейна РА 1	шт	1,00	1634,80	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Стоимость кронштейна РА 2	шт	1,00	604,40	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Стоимость кронштейна РА 3	шт	2,00	1241,23	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Стоимость кронштейна РА 4	шт	1,00	604,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс	Стоимость кронштейна РА 5	шт	1,00	488,90	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс	Стоимость хомутов Х7	шт	3,00	518,17	--	1555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс	Стоимость хомутов Х8	шт	1,00	574,34	--	574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,50	107,30	3,50	483	16	0,18	1
					32,40	0,40	146	2	0,00	0
103.	СПрайс	Стоимость изоляторов ШФ-20	шт	4,00	296,66	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	Стоимость колпачков К-6	шт	4,00	16,61	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	Крепление провода	комп-т	1,00	390,80	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Стоимость зажимов ПА-2-2	шт	3,00	348,08	--	1044	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
108.	ТПрайс	Стоимость разъединителей РЛНД1-10/400	шт	1,00	22221,88	--	22222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	ТПрайс	Привод ПРН3-10	шт	1,00	2635,07	--	2635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151607-28	Ошиновка	т	0,00	315700,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,00	167800,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Стоимость зажимов А2А-50	шт	6,00	263,83	--	1583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	2629,61	1727,02	5259	3454	6,02	12
					722,59	259,51	1445	519	2,33	5
114.	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м,СВ 95-2	шт	4,00	11600,00	--	46400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс	Стоимость траверс ТН-9/по весу ТН1	шт	8,00	1542,24	--	12338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Стоимость хомутов Х10/Х10 весу Х1	шт	4,00	542,30	--	2169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,00	167800,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Стоимость кронштейна У3	шт	4,00	2809,18	--	11237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий ЗП-1	м	3,20	107,30	3,50	343	11	0,18	1
					32,40	0,40	104	1	0,00	0
120.	СПрайс	Стоимость изоляторов НС-18А	шт	16,00	617,05	--	9873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс	Стоимость колпачков К-5	шт	16,00	13,84	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс	Стоимость зажимов ПА-1-1	шт	26,00	79,11	--	2057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс	Стоимость зажимов ПС-1-1	шт	4,00	124,60	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0133-103 -6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	4845,84	3233,48	4846	3233	11,93	12
					1368,22	636,55	1368	637	4,08	4
125.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	17400,00	--	52200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0133-1-1 0	Установка ж/б плит П-4, объемом до 0,5 м3	м3	0,06	2794,69	1445,81	168	87	3,86	0
					679,50	281,18	41	17	1,13	0
127.	С143014-3	Стоимость ж/б плит П-4	м3	0,06	24752,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Стоимость траверс ТМ-8 цена:11294:Ф1	шт	2,00	4467,32	--	8935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс	Стоимость траверс ТН-11 цена:11294:26.24,8:Ф1	шт	2,00	4223,41	--	8447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Стоимость траверс ТН-12/вес.4,3кг цена:2254:Ф1	шт	1,00	891,57	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Стоимость траверс ТН-13/вес.4,3кг цена:2254:Ф1	шт	1,00	891,57	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	С12021-245	Надставка ТС2 22,8кг/массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00	--	3940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс	Стоимость хомутов Х3 1,3кг и Х1	шт	2,00	542,30	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,01	167800,00	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс	Стоимость кронштейна У1 цена:6227:Ф1	шт	2,00	2463,08	--	4926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс	Стоимость стяжки Г1	шт	3,00	1621,75	--	4865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий ЗП-1	м	3,50	107,30	3,50	376	12	0,18	1
					32,40	0,40	113	1	0,00	0
138.	СПрайс	Стоимость изоляторов ШФ-20 Украина	шт	12,00	296,66	--	3560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс	Стоимость колпачков К-6 цена:42:Ф1	шт	1,00	16,61	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СПрайс	Крепление провода	комп-т	11,00	390,80	--	4299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс	Стоимость зажимов ПС-2	шт	3,00	124,60	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СПрайс	Стоимость зажимов ПА-2	шт	19,00	348,08	--	6614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПрайс	Звено промежуточное ПРТ-7-1/0,5кг	шт	2,00	170,09	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс	Скоба СК-7	шт	3,00	174,04	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	СПрайс	Серьга СР-7-17	шт	3,00	172,06	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс	Стоимость изоляторов ТФ-20 01	шт	10,00	59,33	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс	Стоимость колпачков К-5	шт	10,00	13,84	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс	Стоимость изоляторов ПФ-70-В/4,8кг	шт	12,00	617,05	--	7405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс	Ушко У1-7-17/1,1кг	шт	6,00	253,15	--	1519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Звено промежуточное ПРТ-7-1/0,5кг	шт	6,00	170,09	--	1021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс	Зажим натяжной НКК-1-1Б/1,6кг	шт	6,00	763,41	--	4580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс	Скоба СК-7	шт	18,00	174,04	--	3133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс	Серьга СР-7-17/16	шт	18,00	172,06	--	3097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	1753,97	898,97	1754	899	4,61	5
					670,50	165,47	670	165	1,21	1
155.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	17400,00	--	17400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Стоимость траверс ТМ-7	шт	1,00	2470,99	--	2471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С12021-24 5	Траверса ТН-10 16кг/массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00	--	2765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	С12021-245	Надставка ТС2 22,8кг/массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00	--	3940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	Стоимость хомутов Х1	шт	2,00	542,30	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс	Стоимость хомутов Х3 1,2кг /Х1	шт	2,00	542,30	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий ЗП-1	м	2,20	107,30	3,50	236	8	0,18	0
					32,40	0,40	71	1	0,00	0
162.	СПрайс	Стоимость изоляторов	шт	6,00	296,66	--	1780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СПрайс	Стоимость колпачков К-6	шт	6,00	16,61	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СПрайс	Крепление провода	комп-т	11,00	390,80	--	4299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс	Стоимость зажимов ПС-2	шт	1,00	124,60	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс	Стоимость зажимов ПА-2	шт	7,00	348,08	--	2437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	ТПрайс	Стоимость изоляторов ТФ-20 01	шт	5,00	59,33	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПрайс	Стоимость колпачков К-5	шт	5,00	13,84	--	69	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0133-30-6	Установка стальных траверс ТН10, массой до 0,2 т	1т	0,00	13870,85	9415,85	1	--	25,90	0
					4455,00	2225,75	--	--	8,49	0
170.	С12021-245	Траверса ТН-10 16кг/массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00	--	2765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0133-30-6	Установка хомутов, массой до 0,2 т	1т	0,00	13870,85	9415,85	33	23	25,90	0
					4455,00	2225,75	11	5	8,49	0
172.	СПрайс	Стоимость хомутов Х1	шт	2,00	542,30	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий ЗП-1	м	2,20	107,30	3,50	236	8	0,18	0
					32,40	0,40	71	1	0,00	0
174.	Ц0108-82-1	Монтаж зажимов и креплений	шт	12,00	85,40	0,20	1025	2	0,40	5
					70,90	--	851	--	--	--
175.	СПрайс	Крепление провода	комп-т	5,00	390,80	--	1954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс	Стоимость зажимов ПА-2	шт	7,00	348,08	--	2437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	5,00	78,60	1,60	393	8	--	--
					67,50	--	338	--	--	--
178.	ТПрайс	Стоимость изоляторов ТФ-20 01	шт	5,00	59,33	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс	Стоимость колпачков К-5	шт	5,00	13,84	--	69	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,12	41504,56	31105,06	4988	3738	51,10	6
					9157,50	6414,57	1101	771	22,72	3
181.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,51	7259,41	4310,78	3672	2180	16,10	8
					2745,00	1169,46	1388	591	4,45	2
182.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,07	315700,00	--	22308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С151607-1	Провода для воздушных линий	т	0,05	410200,00	--	21176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2			--	--	--	--	--	--
184.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	5,00	346,44	47,94	1732	240	0,45	2
					72,00	6,75	360	34	0,03	0
185.	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1107,58	702,58	3323	2108	2,45	7
					405,00	197,14	1215	591	0,82	2
186.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,15	1100,25	--	167	--	6,71	1
					1100,25	--	167	--	--	--
187.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,76	846,00	--	641	--	5,15	4
					846,00	--	641	--	--	--
188.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона/демонтируемых опор массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,54	152,80	152,80	541	541	--	--
					--	106,96	--	379	2,25	8
189.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,54	196,00	196,00	694	694	--	--
					--	39,20	--	139	0,82	3
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2.Воздушную линию 10кВ 0,38кВ								434787

ИТОГО:

	9245228	655026	2527
	382305	197626	1551

Накладные расходы :

На монтажные работы	16685
На общестроительные работы	618471
На металломонтажные работы	17
Всего накладных расходов:	635173
Итого с накладными	9880401

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	502067
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10382468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,48 %						10602440		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						10790599		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10826958		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10917856		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						22793668		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						455873		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						23249541		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2789945		
		Итого с НДС						26039486		

Принял: Сдал: