Ф-3

Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Талгарского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7

ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы

РНН 090400012577

БИК SABRKZKA

Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
Лимит финансирования на 2013г.	**98316899,52 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**64246529,00 тенге**
б) За отчётный месяц	**26039486,00 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за август 2013 г.

По договору №20 от 18 апреля 2013г.

Программа: 029 "Реконструкция и строительство системы водоснабжения"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района	тенге	98 316 899,52	23 465 069,86	15 343 059,25	8 122 010,61	38 207 043,00	64 246 529,00		19 800 000,00	64 246 529,00

От Заказчика:

Начальник ГУ "Отдела ЖКХ ПТ и АД Талгарского района"

Сагитденов Ш.А.

Технический надзор:

Технадзор ТОО "Есик Саулет"

Синалиев Г.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №20 от 18 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: Водораспределительный узел

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Монтаж трубопровода								
1.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	226,04	2250,00 / --	-- / --	508594 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Монтаж трубопровода								508594
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции Локальная смета 2-1-2								
2.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	4,62	18200,00 / --	-- / --	84084 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	40200,00 / --	-- / --	2653 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С143018-14	Панели блоки стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	48,48	16700,00 ---	-- --	809616 ---	-- --	-- --	-- --
5.	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,92	22500,00 ---	-- --	133200 ---	-- --	-- --	-- --
6.	С143001-45,46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5	м3	5,92	321,00 ---	-- --	1900 ---	-- --	-- --	-- --
7.	С143001-62,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	51,44	482,00 ---	-- --	24794 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,34	40200,00 ---	-- --	13588 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	29,74	24200,00 ---	-- --	719708 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С143001-63,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	29,74	370,00 ---	-- --	11004 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-129	Доп.закладные изделия	т	0,12	63800,00 ---	-- --	7388 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12	40200,00 ---	-- --	4655 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции Локальная смета 2-1-2 1812590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								
13.	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	160,00	11,19	11,19	1790	1790	--	--
					--	3,06	--	490	0,01	2
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	48,00	134,10	--	6437	--	0,97	47
					134,10	--	6437	--	--	--
15.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	112,00	6,48	6,48	726	726	--	--
					--	2,10	--	236	0,01	1
16.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	112,00	3,20	3,20	358	358	--	--
					--	1,04	--	116	0,00	0
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	112,00	21,55	4,52	2413	506	0,11	12
					17,03	--	1907	--	--	--
18.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	2,00	16300,00	--	32600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	5,00	11500,00	--	57500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	3,00	6480,00	--	19440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	12,00	377,00	--	4524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	285,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,06	115900,00	--	6573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								135883
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Хозпостройка								
25.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	20,05	42,09	40,13	844	805	0,01	0
					1,96	15,41	39	309	0,06	1
26.	Е0101-162-2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеи без крепления с вертикальными стенками	м3	0,62	282,96	--	175	--	1,81	1
					282,96	--	175	--	--	--
27.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,45	134,10	--	1804	--	0,97	13
					134,10	--	1804	--	--	--
28.	Е0101-85-2	Разравнивание отвала	м3	7,22	12,34	12,34	89	89	--	--
					--	3,50	--	25	0,01	0
29.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	1,61	1840,27	100,89	2972	163	0,85	1
					123,75	38,25	200	62	0,18	0
30.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона В7,5	м3	6,84	9269,07	353,46	63400	2418	3,60	25
					585,00	133,52	4001	913	0,65	4
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	45,20	245,44	3,82	11094	173	0,21	10
					37,35	1,44	1688	65	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	4,14	187,79	4,19	778	17	0,38	2
					58,05	1,58	241	7	0,01	0
35.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,02	6950,64	335,84	76621	3702	4,54	50
					699,75	126,00	7714	1389	0,61	7
36.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	72779,65	422,15	3304	19	56,40	3
					8257,50	157,50	375	7	0,77	0
37.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	12,32	969,97	34,37	11955	424	1,21	15
					189,00	12,87	2329	159	0,06	1
38.	Е0106-17-4	Укладка ж/бетона для усиления стен в местах проема	м3	0,72	12059,87	341,75	8743	248	9,80	7
					1624,50	129,11	1178	94	0,63	0
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,42	15358,92	367,51	6481	155	13,10	6
					2202,75	138,83	930	59	0,68	0
42.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Хозпостройка 193344

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2

44.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	207,00	7,91	7,91	1637	1637	--	--
					--	2,57	--	532	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	207,00	44,26	41,20	9162	8528	0,02	4
					3,06	15,24	633	3154	0,06	13
46.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1560,00	40,41	38,52	63032	60093	0,01	20
					1,88	14,79	2939	23073	0,06	93
47.	Е0101-18-5	Разработка грунта с откосами 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	738,00	67,50	62,83	49816	46371	0,03	24
					4,67	23,24	3445	17150	0,09	69
48.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в бадьи и подъемом наверх	м3	750,00	657,73	268,48	493298	201360	2,47	1853
					389,25	185,44	291938	139080	0,80	600
49.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	м3	65,00	262,72	--	17077	--	1,85	120
					262,72	--	17077	--	--	--
50.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	1633,05	45,00	45,00	73487	73487	--	--
					--	9,00	--	14697	0,19	309
51.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	209,07	44,26	41,20	9253	8614	0,02	4
					3,06	15,24	640	3186	0,06	13
52.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	700,94	56,25	52,36	39429	36702	0,03	19
					3,89	19,37	2727	13574	0,08	54
53.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	1571,61	45,00	45,00	70722	70722	--	--
					--	9,00	--	14144	0,19	297
54.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	100,00	306,20	152,52	30620	15252	1,02	102
					153,68	57,15	15368	5715	0,28	28
55.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	523,00	134,10	--	70134	--	0,97	508
					134,10	--	70134	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1793,00	6,83	6,83	12239	12239	--	--
					--	1,87	--	3347	0,01	11
57.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1793,00	3,29	3,29	5899	5899	--	--
					--	0,90	--	1613	0,00	5
58.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1793,00	21,55	4,52	38632	8097	0,11	194
					17,03	--	30535	--	--	--
59.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	207,00	9,85	9,85	2038	2038	--	--
					--	2,69	--	557	0,01	2
60.	Е0101-22-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	м3	44,00	29,49	28,45	1298	1252	0,01	0
					1,04	9,01	46	396	0,03	2
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2								987773
		Раздел: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								
61.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм /Dв 98,8 мм /дл.6092 м	км	1,00	70811,26	30144,88	70811	30145	236,00	236
					40500,00	8009,55	40500	8010	31,06	31
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								70811
		Раздел: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								
62.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	63,00	8235,26	1879,87	518821	118432	8,86	558
					1435,50	538,43	90436	33921	2,06	130
63.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	77,44	23700,00	--	1835328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	м	23,40	3870,00	--	90558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м , Dв 1500 мм	м	1,80	6230,00 ---	-- --	11214 ---	-- --	-- --	-- --
66.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	м	122,40	7920,00 ---	-- --	969408 ---	-- --	-- --	-- --
67.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м	м	0,30	3625,00 ---	-- --	1088 ---	-- --	-- --	-- --
68.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	102,00	784,00 ---	-- --	79968 ---	-- --	-- --	-- --
69.	С12021-237	Стремянка	т	1,74	154400,00 ---	-- --	269144 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	103,00	221,00 ---	-- --	22763 ---	-- --	-- --	-- --
71.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	15,00	11500,00 ---	-- --	172500 ---	-- --	-- --	-- --
72.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	60,00	17100,00 ---	-- --	1026000 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								4996792

ИТОГО:

	8705785	712464	3834
	595436	286080	1675

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1007765

Всего накладных расходов: 1007765

Итого с накладными 9713550

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 582813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10296363
Итого с временными, 2,48 %	10551713
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10770133
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10812340
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10917857
Пересчет в текущих ценах, 1+2,08774	22793668
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	455873
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23249541
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2789945
Итого с НДС	26039486

Составил: Сдал: