Ф-3

Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7

ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы

РНН 090400012577

БИК SABRKZKA

Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
Лимит финансирования на 2013г.	**98316899,52 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**92118313,78 тенге**
б) За отчётный месяц	**27871784,78 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за октябрь 2013 г.

По доп.соглашению №1 от 04.10.13г. к договору №20 от 18 апреля 2013г.

Программа: 029 "Реконструкция и строительство системы водоснабжения"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за октябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района	тенге	98 316 899,52	23 465 069,86	22 182 329,35	1 282 740,51	64 246 529,00	92 118 313,78		21 032 514,68	92 118 313,78

От Заказчика:

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Усманбаев Е.А.**

Технический надзор:

Технадзор ТОО "Есик Саулет"

_____ Синалиев Г.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

_____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение №1 от 04.10.13г. к договору №20 от 18 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Внутриплощадочные работы во 2-м отделении. Арматура, фасонные части, металлоизделия								
1.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	5,00	16300,00	--	81500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	5,00	11500,00	--	57500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	10,00	1140,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	14,00	757,00	--	10598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										175926
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Внутриплощадочные работы во 2-м отделении. Арматура, фасонные части, металлоизделия								
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Бетонные и железобетонные работы								
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	м3	35,60	8021,77 195,75	66,01 24,93	285575 6969	2350 888	1,35 0,12	48 4
8.	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей, бетон класса В15	м3	80,20	10774,87 927,00	672,63 234,39	864144 74345	53945 18798	5,83 0,93	468 75
9.	С12041-11-1	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,03	77000,00 --	-- --	79310 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-11-2	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	72000,00 --	-- --	6854 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-11-3	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20	71100,00 --	-- --	13978 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-11-4	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,85	68800,00 --	-- --	264949 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,53	29400,00 --	-- --	15682 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора М100	м3	2,88	5226,97 195,75	66,01 24,93	15054 564	190 72	1,35 0,12	4 0
15.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	6,00	955,77 317,25	638,52 221,13	5735 1904	3831 1327	1,92 0,85	12 5
16.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	22,00	91,72 2,52	2,80 1,06	2018 55	62 23	0,02 0,01	0 0
17.	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	40,96	3970,32 761,63	1129,16 396,88	162624 31196	46251 16256	4,32 1,78	177 73
18.	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	7,52	6947,03 1473,98	2116,24 763,89	52242 11084	15914 5744	8,56 3,54	64 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0107-16-19	Установка угловых блоков,высота здания до 25 м	шт	8,00	1329,27	374,02	10634	2992	1,70	14
					303,75	101,54	2430	812	0,37	3
20.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,10	94008,57	2434,57	9025	234	170,00	16
					31950,00	920,25	3067	88	4,49	0
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-183	Стоимость сборных ж/б колпаков	м3	2,58	20100,00	--	51858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	5,20	306,00	--	1591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	2,00	562,00	--	1124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Бетонные и железобетонные работы								1844121
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды. Бетонные и железобетонные конструкции								
27.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.9	м3	1,60	24752,00	--	39603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24	м3	6,10	20566,00	--	125453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-150	м3	52,16	10200,00	--	532032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	39,99	10600,00	--	423894	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
31.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,96	67700,00 -------- --	-- -------- --	65211 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	69000,00 -------- --	-- -------- --	7336 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	71100,00 -------- --	-- -------- --	9111 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00 -------- --	-- -------- --	4589 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,34	67700,00 -------- --	-- -------- --	23072 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00 -------- --	-- -------- --	1262 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	С143018-21	Плиты перекрытий ребристые 2П1-4АIVт	м3	5,70	24200,00 -------- --	-- -------- --	137940 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	С12041-129	Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,12	63800,00 -------- --	-- -------- --	7748 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12	40200,00 -------- --	-- -------- --	4882 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды. Бетонные и железобетонные конструкции								1382133
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ==========								
40.	Е0141-1-2	УСтройство гидроизоляционного слоя из асфальта толщиной 2 см	м2	50,00	74,14 -------- 66,60	7,38 -------- 2,79	3707 -------- 3330	369 -------- 140	0,44 -------- 0,01	22 -------- 1
41.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,01	26143,30 -------- 1284,75	1166,54 -------- 574,87	261 -------- 13	12 -------- 6	5,07 -------- 2,69	0 -------- 0
42.	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	т	3,91	8027,36 -------- 1881,00	949,40 -------- 206,28	31387 -------- 7355	3712 -------- 807	7,44 -------- 0,52	29 -------- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0108-12-1	Армирование гидроизоляционного слоя	т	0,06	59479,65	422,15	3432	24	56,40	3
					8257,50	157,50	476	9	0,77	0
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	95,00	245,44	3,82	23317	363	0,21	20
					37,35	1,44	3548	137	0,01	1
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ								62104
		Раздел: УСТРОЙСТВО СТЕН								
		==========								
45.	Е0108-4-1	Устройство гидроизоляционного слоя из цементным раствором составе 1:2,поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	10,60	286,99	4,19	3042	44	0,38	4
					58,05	1,58	615	17	0,01	0
46.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	22,00	6996,24	335,84	153917	7388	5,07	112
					783,00	126,00	17226	2772	0,61	13
47.	Е0106-18-9	Устройство перемычек, бетон В15,F150,W6	м3	0,48	15848,15	367,51	7607	176	13,10	6
					2202,75	138,83	1057	67	0,68	0
48.	Е0106-19-2	Сейсмопояс монолитный бетон В15,F150,W6	м3	2,30	9960,38	283,24	22909	651	4,15	10
					722,25	106,99	1661	246	0,52	1
49.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников, бетон В15,F150,W6	м3	2,38	13182,22	990,15	31374	2357	10,40	25
					1644,75	374,04	3915	890	1,83	4
50.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,39	58500,00	--	22581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,14	63500,00	--	9208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,07	32300,00 -- --	-- -- --	2390 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СТЕН								255043
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		==========								
54.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным ЦРМ150 раствором стен толщиной до 5см	м2	97,00	92,81 60,30	1,19 0,45	9003 5849	115 44	0,37 0,00	36 0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								9003
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА (400х400мм)								
		==========								
55.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см	м3	0,15	1840,27 123,75	100,89 38,25	276 19	15 6	0,85 0,18	0 0
56.	Е0106-1-1	Бетонная подготовка толщиной 10 см В3,5	м3	0,10	7940,17 195,75	66,01 24,93	794 20	7 2	1,35 0,12	0 0
57.	Е0106-13-1	Стены из монолитного ж/б В7,5	м3	0,24	8968,87 490,50	86,60 32,72	2153 118	21 8	3,06 0,16	1 0
58.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00 -- --	-- -- --	410 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,00	245,44 37,35	3,82 1,44	491 75	8 3	0,21 0,01	0 0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА (400х400мм)								4124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)								
60.	Е0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	46,00	797,34	7,62	36677	351	0,23	11
					40,28	2,86	1853	132	0,01	1
61.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	46,00	162,88	15,94	7493	733	0,24	11
					34,65	5,96	1594	274	0,03	1
62.	Е0112-13-5	Утепление покрытий пенобетоном у-600кг/см2-80мм	м2	46,00	1179,54	13,86	54259	638	0,30	14
					45,68	5,20	2101	239	0,03	1
63.	Е0111-11-5Примен.	Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе	м2	46,00	276,29	13,43	12709	618	0,45	21
					66,60	5,04	3064	232	0,02	1
64.	Е0107-3-6	Плита перекрытия 2ПГ	шт	4,00	3020,81	414,99	12083	1660	2,01	8
					339,75	128,68	1359	515	0,54	2
65.	С143018-21	Стоимость плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,62	24200,00	--	63404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	41008,57	2434,57	81	5	170,00	0
					31950,00	920,25	63	2	4,49	0
67.	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,00	50600,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	4305	45	42,70	1
					8100,00	690,75	198	17	3,37	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)								191111
		Раздел: ДВЕРИ,ОКНА								
69.	С12022-1	Стоимость металлической двери ДРО-1.0х2.1	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	6,00	1075,24	62,79	6451	377	1,32	8
					202,73	22,52	1216	135	0,10	1
71.	С12061-153	Стоимость блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-12 для сельхозяйственных зданий	м2	6,00	4330,00	--	25980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	шт	3,00	72,63	1,08	218	3	0,45	1
					71,55	0,41	215	1	0,00	0
73.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	3,00	360,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2	6,00	566,71	2,13	3400	13	0,56	3
					86,85	0,81	521	5	0,00	0
75.	Е0109-21-1	Монтаж монорельсов	м	12,00	740,05	525,74	8881	6309	1,05	13
					175,50	198,42	2106	2381	0,78	9
76.	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,45	84200,00	--	37890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0109-18-1	Монтаж подвесных балок массой до 1 т,	т	0,36	103885,83	3593,45	37503	1297	14,30	5
					2385,00	971,06	861	351	3,51	1

Итого по разделу:
ДВЕРИ,ОКНА 146503

Раздел:
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ (3 ШТ)

==========

78.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,39	1577,80	--	615	--	3,10	1
					474,75	--	185	--	--	--
79.	Е0106-1-1	Бетонная подготовка толщиной 10 см В3,5	м3	0,35	7940,17	66,01	2779	23	1,35	0
					195,75	24,93	69	9	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,44	9877,01	257,71	14223	371	4,05	6
					634,50	91,69	914	132	0,40	1
81.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ (3 ШТ)								18448
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. Здание контрольно-пропускного пункта.Земляные работы								
82.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	м3	31,00	271,17	--	8406	--	1,74	54
					271,17	--	8406	--	--	--
83.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,40	134,10	--	2602	--	0,97	19
					134,10	--	2602	--	--	--
84.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2 группы под полы с трамбованием	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--
85.	Е0101-145-5	Планировка подсыпки грунта ручным способом	м2	19,58	19,40	--	380	--	0,12	2
					19,40	--	380	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. Здание контрольно-пропускного пункта.Земляные работы								12058
		Раздел: Фундаменты								
86.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5, т 10 см	м3	0,90	8062,57	66,01	7256	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
87.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	8,73	9001,45	311,32	78601	2718	2,82	25
					441,00	117,61	3851	1027	0,57	5
88.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	827	3	198,00	2
					33075,00	114,75	291	1	0,56	0
89.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	354	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
									10150	
90.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,80	245,44	3,82	6332	99	0,21	5
					37,35	1,44	964	37	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								93370
		Раздел: Стены								
91.	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	9,00	187,79	4,19	1690	38	0,38	3
					58,05	1,58	522	14	0,01	0
92.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на цемент.-изв.растворе М50	м3	16,40	6950,64	335,84	113990	5508	4,54	74
					699,75	126,00	11476	2066	0,61	10
93.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	8679,65	422,15	537	26	56,40	3
					8257,50	157,50	511	10	0,77	0
94.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	4024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	E0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	1,19	11284,67	316,01	13429	376	8,25	10
					1368,00	119,39	1628	142	0,58	1
96.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	C12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,06	63500,00	--	4020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,30	15358,92	367,51	4608	110	13,10	4
					2202,75	138,83	661	42	0,68	0
99.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,01	65300,00 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								144536
		Раздел: Проемы								
102.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	2,88	828,63 272,25	71,29 25,25	2386 784	205 73	1,64 0,10	5 0
103.	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-12В для общественных зданий	м2	2,88	5460,00 --	-- --	15725 --	-- --	-- --	-- --
104.	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с для общественных зданий	комплект	2,00	483,00 --	-- --	966 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	2,88	787,73 69,98	3,04 1,15	2269 202	9 3	0,45 0,01	1 0
106.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,88	229,35 94,05	5,58 2,12	661 271	16 6	0,59 0,01	2 0
107.	С12069-19	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм	м	2,44	507,00 --	-- --	1237 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	398,48 151,65	102,53 35,67	837 318	215 75	0,90 0,14	2 0
109.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,10	5610,00 --	-- --	11781 --	-- --	-- --	-- --
110.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0110-29-	Конопатка дверных коробок паклей в	м2	2,10	104,40	0,09	219	--	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2			56,48	0,05	119	--	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								38041
		Раздел: Перекрытие								
112.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	18,90	770,57	28,55	14564	540	1,19	22
					181,58	10,78	3432	204	0,05	1
113.	С12068-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.40х180 длиной от 3000 до 4900 мм	м3	0,25	46100,00	--	11525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	18,90	189,44	4,72	3581	89	0,40	8
					70,88	1,78	1340	34	0,01	0
115.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты на битумной мастике	м2	18,90	157,89	4,72	2984	89	0,31	6
					54,68	1,78	1033	34	0,01	0
116.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	1,95	6190,00	--	12050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	18,90	129,96	1,19	2456	22	0,16	3
					27,00	0,45	510	9	0,00	0
118.	С11011-50 8	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм	т	0,00	184000,00	--	689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,90	328,13	0,30	6202	6	0,97	18
					184,28	0,11	3483	2	0,00	0
120.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами толщ.10 мм по деревянному каркасу с установкой нащельников	м2	23,70	1763,83	18,49	41803	438	5,91	140
					986,89	4,54	23389	107	0,02	1
		Итого по разделу: Перекрытие								95853
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата	м3	1,47	21304,82	334,28	31318	491	22,10	32
					3397,50	126,00	4994	185	0,62	1
122.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,47	573,75	28,11	843	41	0,78	1
					123,75	10,58	182	16	0,05	0
123.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	34,65	567,59	8,20	19667	284	0,42	15
					67,73	3,08	2347	107	0,02	1
124.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	34,65	20,48	0,91	710	32	0,03	1
					4,68	0,34	162	12	0,00	0
125.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	6,50	767,86	7,54	4991	49	1,43	9
					214,65	2,86	1395	19	0,01	0
126.	Е0109-42-1	Устройство фронтонов из профнастила	м2	21,40	112,45	34,24	2407	733	0,32	7
					51,08	8,45	1093	181	0,03	1
127.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	21,40	1190,00	--	25466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								85402
		Раздел: Полы								
128.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,97	3011,10	--	5932	--	3,24	6
					531,00	--	1046	--	--	--
129.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, бетон В7,5	м2	19,73	340,26	14,76	6713	291	0,36	7
					52,43	5,54	1034	109	0,03	1
130.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,73	211,49	9,95	4173	196	0,36	7
					52,20	3,74	1030	74	0,02	0
		Итого по разделу: Полы								16818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
131.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	38,32	189,22	2,00	7251	77	0,57	22
					93,60	0,27	3587	10	0,04	2
132.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,60	563,98	6,33	902	10	1,79	3
					312,75	2,39	500	4	0,01	0
133.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	52,23	228,98	1,96	11960	102	0,61	32
					108,90	0,45	5688	24	0,03	1
134.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя	м2	8,50	228,98	1,96	1946	17	0,61	5
					108,90	0,45	926	4	0,03	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								22059
		Раздел: Разные работы								
135.	Е0109-53-3	Монтаж стоек крыльца, закрепляемых на фундаментах	т	0,05	16367,84	681,42	820	34	95,00	5
					14670,00	132,75	735	7	0,65	0
136.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	6,00	515,00	--	3090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								3910
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Хозпостройка								
137.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	20,52	700,70	5,48	14378	112	0,53	11
					84,15	2,07	1727	42	0,01	0
138.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,47	21304,82	334,28	10013	157	22,10	10
					3397,50	126,00	1597	59	0,62	0
139.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия оцинкованной кровельной сталью по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	29,50	1267,99	8,20	37406	242	1,71	50
					272,95	3,08	8052	91	0,02	0
140.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,18	97200,00	--	17442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,47	573,75	28,11	270	13	0,78	0
					123,75	10,58	58	5	0,05	0
142.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	29,50	20,48	0,91	604	27	0,03	1
					4,68	0,34	138	10	0,00	0
143.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	20,52	101,55	0,35	2084	7	0,07	1
					11,12	0,14	228	3	0,00	0
144.	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9	м2	1,11	1990,00	--	2209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	2,16	5380,00	--	11603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12063-15	Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 24-15	м2	3,58	5230,00	--	18717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2,00	583,00	--	1166	--	--	--
150.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,16	104,40	0,09	225	--	0,36	1
					56,48	0,05	122	--	0,00	0
151.	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	3,58	70,46	0,05	252	--	0,25	1
					39,83	0,02	143	--	0,00	0
152.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,19	76,94	2,62	1553	53	0,07	1
					10,51	0,99	212	20	0,00	0
153.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	20,19	355,87	14,76	7184	298	0,36	7
					52,43	5,54	1058	112	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий +толщ.7 см	м2	20,19	606,38	9,38	12241	189	0,15	3
					23,66	3,50	478	71	0,00	0
155.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен	м2	51,15	228,98	1,96	11714	100	0,61	31
					108,90	0,45	5571	23	0,03	1
156.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	70,00	208,12	2,00	14569	140	0,57	40
					93,60	0,27	6552	19	0,04	3
157.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,60	622,03	6,33	2237	23	1,79	6
					312,75	2,39	1125	9	0,01	0
158.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	76,85	17,51	0,12	1345	9	0,09	7
					13,73	0,05	1055	4	0,00	0
159.	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	20,52	125,89	1,88	2583	39	0,30	6
					48,15	0,72	988	15	0,00	0
160.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	58,00	10,70	0,90	621	52	0,04	2
					6,71	0,34	389	20	0,00	0
161.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,00	76,94	2,62	1077	37	0,07	1
					10,51	0,99	147	14	0,00	0
162.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ.10 см из бетона В7,5	м3	1,40	8062,57	66,01	11288	92	1,35	2
					195,75	24,93	274	35	0,12	0

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Хозпостройка 187722

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-14.Кабельные сети и наружное освещение по площадке. Материалы, не учтенные ценником

163.	С151601-489	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,09	468200,00	--	42981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С151601-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,04	130500,00	--	4659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Спрайс	Кабели силовые, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	м	440,00	30,06	--	13227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С151601-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,34	131800,00	--	44364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,18	30200,00	--	5391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,10	52100,00	--	5314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С151603-204	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией	1000м	0,11	211200,00	--	23697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С151603-193	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией	1000м	0,54	157400,00	--	84288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,02	9960,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Спрайс	Муфта концевая rEK-1КнТ-4-16/50-ВМ	шт	2,00	3294,52	--	6589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12021-246	Стоимость опор из круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,47	162200,00	--	399985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С151703-12	Светильники тип РКУ16-250-011-У1	шт	10,00	4800,00	--	48000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Спрайс	Лампы высокого давления, тип ДНАТ-250	шт	10,00	355,99	--	3560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	3,50	12200,00	--	42749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	С143008-9 2	Песок природный	м3	23,70	1370,00	--	32469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Спрайс	Наконечники кабельные AL 3SC-6 F6	шт	8,00	6,72	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-14.Кабельные сети и наружное освещение по площадке. Материалы, не учтенные ценником								759971
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2								
180.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	765,00	7,91	7,91	6051	6051	--	--
					--	2,57	--	1965	0,01	8
181.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	765,00	44,26	41,20	33859	31518	0,02	16
					3,06	15,24	2341	11657	0,06	47
182.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	5760,00	40,41	38,52	232735	221883	0,01	75
					1,88	14,79	10852	85194	0,06	344
183.	Е0101-18-5	Разработка грунта с откосами 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2730,00	67,50	62,83	184279	171535	0,03	88
					4,67	23,24	12744	63442	0,09	254
184.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в бадьи и подъемом наверх	м3	-98,00	657,73	268,48	-64458	-26311	2,47	-242
					389,25	185,44	-38146	-18173	0,80	-78
185.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	м3	370,00	262,72	--	97205	--	1,85	684
					262,72	--	97205	--	--	--
186.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	6040,00	45,00	45,00	271800	271800	--	--
					--	9,00	--	54360	0,19	1142
187.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы	м3	772,00	44,26	41,20	34168	31806	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки			3,06	15,24	2362	11763	0,06	47
188.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	2595,00	56,25 3,89	52,36 19,37	145972 10095	135877 50254	0,03 0,08	70 201
189.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	5815,00	45,00 --	45,00 9,00	261675 --	261675 52335	-- 0,19	-- 1099
190.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	370,00	306,20 153,68	152,52 57,15	113294 56862	56432 21146	1,02 0,28	377 103
191.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	1936,00	134,10 134,10	-- --	259618 259618	-- --	0,97 --	1882 --
192.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6635,00	6,83 --	6,83 1,87	45290 --	45290 12385	-- 0,01	-- 40
193.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6635,00	3,29 --	3,29 0,90	21828 --	21828 5969	-- 0,00	-- 20
194.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6635,00	21,55 17,03	4,52 --	142958 112994	29964 --	0,11 --	717 --
195.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	765,00	9,85 --	9,85 2,69	7533 --	7533 2060	-- 0,01	-- 7
196.	Е0101-22-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	м3	133,85	29,49 1,04	28,45 9,01	3948 139	3808 1206	0,01 0,03	1 5
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2								1797754
		Раздел: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								
197.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм /Dв 125,8мм /дл.3523м/	км	0,50	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	39123 20925	18067 4806	247,00 37,30	124 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм /Dв 98,8 мм /дл.6092 м	км	3,20	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	226596 129600	96464 25631	236,00 31,06	755 99
199.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм	м	2008,72	388,00 --	-- --	779385 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								1045103
		Раздел: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								
200.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	36,00	8235,26 1435,50	1879,87 538,43	296469 51678	67675 19383	8,86 2,06	319 74
201.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00 --	-- --	17100 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								313569
ИТОГО:							8704687 1044131	1620888 464182		6808 3689

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1687239
На металломонтажные работы	5129
Всего накладных расходов:	1692368
Итого с накладными	10397055

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	623823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11020878,37
Итого с временными, 2,48 %	11294196,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						11527986,05		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11573163,24		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11686104,63		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						24397570,71		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						487951,41		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24885522,12		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2986262,66		
		Итого с НДС						27871784,78		

Принял: Сдал: