Ф-3

Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
Лимит финансирования на 2014г.	**260203567,68 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**4734000,00 тенге**
б) За отчётный месяц	**4734000,00 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ
за апрель 2014 г.

Ує рамен 1 мсб

По доп.соглашению №2 от 18.04.14г. к договору №20 от 18.04.2013г.

Администратор бюджетных программ - 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
Бюджетная программа - 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Подпрограмма - 011 трансферты из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района (2-ая очередь)	тенге	260 203 567,68					4 734 000,00		4 734 000,00	4 734 000,00

От Заказчика:
и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
_____ **Усманбаев Е.А.**

Технический надзор:
Технадзор ТОО "Есик Саулет"
_____ Синалиев Г.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
_____ **Елубаев Б.Х.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. , Доп.соглашение №2 от 18.04.2014 г. к Договору №20 от 18.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Бетонные и железобетонные конструкции								
1.	Е0107-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	шт	6,00	2738,75 / 834,75	677,25 / 232,00	16433 / 5008	4064 / 1392	4,83 / 0,86	29 / 5
2.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	1,56	18300,00 / --	-- / --	28548 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	16,00	3129,47 / 339,75	414,99 / 128,68	50072 / 5436	6640 / 2059	2,01 / 0,54	32 / 9
4.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02	41008,57 / 31950,00	2434,57 / 920,25	979 / 763	58 / 22	170,00 / 4,49	4 / 0
5.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	382,80	60,48 / 51,30	0,23 / 0,09	23152 / 19638	88 / 34	0,29 / 0,00	111 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0107-31-2	Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм	м3	2,58	1869,66 503,55	1247,36 418,91	4824 1299	3218 1081	3,00 1,76	8 5
7.	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	8,00	370,78 174,38	181,26 106,77	2966 1395	1450 854	0,93 0,17	7 1
8.	Е0146-26-28	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм	отверст.	8,00	115,42 51,30	54,19 31,80	923 410	434 254	0,27 0,00	2 0
9.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	8,00	43,33 22,86	20,47 7,74	347 183	164 62	0,13 0,04	1 0
10.	Е0106-11-6	Установка стальных патрубков	1т	0,04	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	799 321	471 178	42,50 20,52	2 1

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Бетонные и железобетонные конструкции 129042

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1 Устройство трубопроводов

11.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм /Dн 160 мм	м	128,27	979,00 --	-- --	125576 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм /Dн 125 мм	м	445,41	596,00 --	-- --	265464 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм	м	1858,48	388,00 --	-- --	721090 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С130806-7 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	35,14	515,00 ---	-- --	18097 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	61,24	321,00 ---	-- --	19659 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1 Устройство трубопроводов								1149887
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2. Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								
16.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм /Dв 125,8мм /дл.3523м/	км	3,02	78245,00 --- 41850,00	36133,62 --- 9612,90	236535 --- 126513	109232 --- 29060	247,00 --- 37,30	747 --- 113
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2. Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								236535

ИТОГО:

	1515464	125818	943
	160966	34996	134

Накладные расходы :

На общестроительные работы	250467
Всего накладных расходов:	250467
Итого с накладными	1765931

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105956
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1871887
Итого с временными, 2,48 %	1918310
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1958019
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1965692
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1984875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4143908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82878
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4226786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	507214
Итого с НДС	4734000

Заказчик:

Подрядчик:

технадзор ТОО „Есік Сәулет"
Сейтмелов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. , Доп.соглашение №2 от 18.04.2014 г. к Договору №20 от 18.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Бетонные и железобетонные конструкции												
1.	Е0107-5-1 7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	шт	6,00	2738,75 / 834,75	677,25 / 232,00	16433 / 5008	4064 / 1392	4,83 / 0,86	29 / 5				
2.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	1,56	18300,00 / --	-- / --	28548 / --	-- / --	-- / --	-- / --				
3.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	16,00	3129,47 / 339,75	414,99 / 128,68	50072 / 5436	6640 / 2059	2,01 / 0,54	32 / 9				
4.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02	41008,57 / 31950,00	2434,57 / 920,25	979 / 763	58 / 22	170,00 / 4,49	4 / 0				
5.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	382,80	60,48 / 51,30	0,23 / 0,09	23152 / 19638	88 / 34	0,29 / 0,00	111 / 0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0107-31-2	Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм	м3	2,58	1869,66	1247,36	4824	3218	3,00	8
					503,55	418,91	1299	1081	1,76	5
7.	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	8,00	370,78	181,26	2966	1450	0,93	7
					174,38	106,77	1395	854	0,17	1
8.	Е0146-26-28	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм	отверст.	8,00	115,42	54,19	923	434	0,27	2
					51,30	31,80	410	254	0,00	0
9.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	8,00	43,33	20,47	347	164	0,13	1
					22,86	7,74	183	62	0,04	0
10.	Е0106-11-6	Установка стальных патрубков	1т	0,04	18837,97	11119,34	799	471	42,50	2
					7560,00	4200,75	321	178	20,52	1

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Бетонные и железобетонные конструкции 129042

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1 Устройство трубопроводов

11.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм /Dн 160 мм	м	128,27	979,00	--	125576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм /Dн 125 мм	м	445,41	596,00	--	265464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм	м	1858,48	388,00	--	721090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С130806-7 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	35,14	515,00 ---	-- --	18097 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	61,24	321,00 ---	-- --	19659 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1 Устройство трубопроводов								1149887
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2. Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								
16.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм /Dв 125,8мм /дл.3523м/	км	3,02	78245,00 --- 41850,00	36133,62 --- 9612,90	236535 --- 126513	109232 --- 29060	247,00 --- 37,30	747 --- 113
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2. Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								236535

ИТОГО:

	1515464	125818	943
	160966	34996	134

Накладные расходы :

На общестроительные работы	250467
Всего накладных расходов:	250467
Итого с накладными	1765931

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105956
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1871887
Итого с временными, 2,48 %	1918310
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1958019
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1965692
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1984875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4143908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82878
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4226786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	507214
Итого с НДС	4734000

Заказчик:

Подрядчик:

технадзор ТОО „Есик Саулет"

Сейтмеев Т

Казақстан Республикасы Алматы обл. Еңбекшіказақ ауданы БСН/БИН 120140019843 Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуінің куәлігі «Есік Сәулет» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы негізінде жасалды Республика Казахстан Алматинская обл. Енбекшиказахский район

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ «АСАТАЙ» ШЖС АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ «АСАТАЙ» ШЖС