Ф-3

Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк " г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

	Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
	Лимит финансирования на 2014г.	**260203567,68 тенге**
	Стоимость выполненных работ по	
а)	настоящему Акту, с начала года	**29684000,00 тенге**
б)	За отчётный месяц	**24950000,00 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за май 2014 г.

Договор №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. к Договору №20 от 18.04.2013г., Доп.соглашение №2 от 18.04.14г. к договору №20 от 18.04.2013г.

Администратор бюджетных программ - 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

Бюджетная программа - 058 Развитие системы водоснабжения и водооотведения в сельских населенных пунктах
Подпрограмма - 011 трансферты из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района (2-ая очередь)	тенге	260 203 567,68				4 734 000,00	29 684 000,00		24 950 000,00	29 684 000,00

От Заказчика:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Усманбаев Е.А.**

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

_____ **Елубаев Б.Х.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Асатай"

Субподрядчик

Договор Договор №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. к Договору №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №2 от 18.04.2014 г. к Договору №20 от 18.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды. Строительные работы								
1.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подушки под фундаменты толщ.100 мм	м3	7,00	1722,20	97,07	12055	679	0,78	5
					112,50	36,00	788	252	0,18	1
2.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	8,00	302,09	197,24	2417	1578	0,65	5
					104,85	67,51	839	540	0,25	2
3.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	10,00	408,67	272,99	4087	2730	0,82	8
					135,68	94,48	1357	945	0,36	4
4.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	64,00	1047,18	598,40	67020	38298	1,18	76
					195,53	214,16	12514	13706	0,91	58
5.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	120,00	484,06	243,37	58087	29205	0,67	80
					106,88	85,08	12826	10210	0,34	41
6.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	11,60	9001,45	311,32	104417	3611	2,82	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					441,00	117,61	5116	1364	0,57	7
7.	Е0108-12-1	Укладка арматурных сеток С-1, С-2 и С-3	т	0,96	8679,65	422,15	8361	407	56,40	54
					8257,50	157,50	7954	152	0,77	1
8.	Е0106-11-6	Установка сальников, остающихся в теле бетона	1т	0,12	121637,97	11119,34	15083	1379	42,50	5
					7560,00	4200,75	937	521	20,52	3
9.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	770,63	--	3083	--	1,80	7
					301,50	--	1206	--	--	--
10.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	4,00	2017,57	1,57	8070	6	2,36	9
					393,75	--	1575	--	--	--
11.	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	19,80	196,00	--	3881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-19-1	Устройство монолитного ж/бетонного пояса в опалубке	м3	16,00	11284,67	316,01	180555	5056	8,25	132
					1368,00	119,39	21888	1910	0,58	9
13.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,21	70437,87	304,24	14637	63	58,00	12
					9675,00	114,75	2010	24	0,56	0
14.	Е0106-33-3	Устройство приямка из бетона В10 для отвода конденсата	м3	4,03	12185,20	1327,03	49082	5345	12,49	50
					2137,50	456,24	8610	1838	1,72	7
15.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	2463	11	58,00	2
					9675,00	114,75	338	4	0,56	0
16.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	6,20	11081,67	316,01	68706	1959	8,25	51
					1368,00	119,39	8482	740	0,58	4
17.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	2212	10	58,00	2
					9675,00	114,75	304	4	0,56	0
18.	Е0108-6-1	Заделка кирпичом сейсмопояса	м3	3,00	6924,24	335,84	20773	1008	4,54	14
					699,75	126,00	2099	378	0,61	2
19.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	6,00	3020,81	414,99	18125	2490	2,01	12
					339,75	128,68	2038	772	0,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0107-20-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,02	175710,10	1826,10	4076	42	42,70	1
					8100,00	690,75	188	16	3,37	0
21.	Е0106-1-1-3	Заделка труб Д 200 мм на перекрытии бетоном марки В10	м3	1,32	9804,35	95,97	12942	127	4,90	6
					771,75	36,25	1019	48	0,18	0
22.	Е0107-53-6	Установка плит козырьков	шт	2,00	1852,42	924,97	3705	1850	4,83	10
					807,75	316,76	1616	634	1,25	3
23.	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,60	12000,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-20-3	Установка анкерирующих уголков для крепления плиты козырька	т	0,00	175710,10	1826,10	155	2	42,70	0
					8100,00	690,75	7	1	3,37	0
25.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,00	3011,10	--	15056	--	3,24	16
					531,00	--	2655	--	--	--
26.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	10,00	9035,68	--	90357	--	3,66	37
					567,00	--	5670	--	--	--
27.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	50,00	212,26	9,95	10613	498	0,27	13
					39,60	3,74	1980	187	0,02	1
28.	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий +20 мм	м2	50,00	128,55	2,68	6427	134	0,04	2
					6,12	1,00	306	50	0,00	0
29.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,45	5610,00	--	24976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	м2	44,00	162,88	15,94	7167	701	0,24	11
					34,65	5,96	1525	262	0,03	1
32.	Е0108-6-9	Кладка стен фильтра-поглотителя из кирпича	м3	2,88	7890,85	296,60	22726	854	5,95	17
					915,75	110,25	2637	318	0,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий пола толщиной 20 мм	м2	1,60	212,26	9,95	339	16	0,27	0
					39,60	3,74	63	6	0,02	0
34.	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий +20 мм	м2	1,60	128,55	2,68	205	4	0,04	0
					6,12	1,00	10	2	0,00	0
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	70437,87	304,24	3601	16	58,00	3
					9675,00	114,75	495	6	0,56	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды. Строительные работы								856576
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								
36.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,20	1577,80	--	316	--	3,10	1
					474,75	--	95	--	--	--
37.	Е0106-1-1	Бетонная подготовка толщиной 10 см В3,5	м3	0,14	7940,17	66,01	1112	9	1,35	0
					195,75	24,93	27	3	0,12	0
38.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0108-4-7	Обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза поверхности бетона соприкасающаяся с землей	м2	9,00	245,44	3,82	2209	34	0,21	2
					37,35	1,44	336	13	0,01	0
40.	Е0106-11-6	Установка сальников дл. 500 мм	1т	0,12	121637,97	11119,34	14159	1294	42,50	5
					7560,00	4200,75	880	489	20,52	2
41.	Е0116-30-2	Заделка сальников диаметром 200 мм	1сальник	4,00	2017,57	1,57	8070	6	2,36	9
					393,75	--	1575	--	--	--
42.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,28	14359,66	5522,03	3965	1525	35,90	10
					6075,00	1322,37	1677	365	4,73	1
43.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей	т	0,28	162700,00	--	44921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,1 т								
44.	Ц0107-218 -4	Монтаж насосных агрегатов	шт	3,00	8092,00	972,00	24276	2916	32,00	96
					5490,00	180,00	16470	540	1,04	3
45.	Ц0107-218 -1	Монтаж насоса	шт	1,00	5925,00	388,00	5925	388	27,00	27
					4568,00	29,30	4568	29	0,17	0
46.	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	19700,00	--	19700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0112-802 -5	Монтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	2,00	1209,60	157,00	2419	314	6,00	12
					1042,00	38,30	2084	77	0,22	0
48.	Ц0112-802 -4	Монтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	6,00	932,30	112,00	5594	672	5,00	30
					812,00	24,80	4872	149	0,14	1
49.	Ц0112-802 -3	Монтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	3,00	688,90	55,80	2067	167	4,00	12
					626,00	13,50	1878	41	0,08	0
50.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	5190,00	--	15570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0112-802 -3	Монтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	3,00	688,90	55,80	2067	167	4,00	12
					626,00	13,50	1878	41	0,08	0
52.	Ц0112-803 -3	Монтаж клапанов чугунных обратных поворотных фланцевых на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	3,00	645,80	58,90	1937	177	4,00	12
					581,00	13,50	1743	40	0,08	0
53.	С130903-3 4	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	7590,00	--	22770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0112-807 -1	Монтаж вентилей чугунных муфтовых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2,00	426,10	5,40	852	11	3,00	6
					416,00	2,30	832	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С130901-2 5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	371,00 ---	-- --	742 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	т	0,47	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	117450 29730	23391 8836	312,70 91,12	148 43
57.	С130809-1 5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	1140,00 ---	-- --	4560 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12,00	757,00 ---	-- --	9084 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0122-38- 1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /резьба/ диам. 20 мм	врезка	2,00	366,93 254,25	80,05 31,50	734 508	160 63	1,30 0,15	3 0
60.	СПрайс-Лист	Стоимость резьбы короткой диам. 20 мм	шт	2,00	33,88 ---	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0120-23- 2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,00	3329,08 508,50	12,33 4,50	3329 508	12 5	3,14 0,02	3 0
62.	Е0115-179 -4	Окраска стальных фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	21,31	37,71 29,70	-- --	804 633	-- --	0,18 --	4 --
63.	Ц0103-140 -14	Таль ручная передвижная, грузоподъемность до 3.2 т, высота подъема 6 м	шт	1,00	2864,20 1730,00	1120,00 252,00	2864 1730	1120 252	11,00 1,46	11 1
64.	ТПрайс	Таль ручная передвижня г/п 1,0т Н 6м	шт	1,00	20833,43 ---	-- --	20833 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА 338847

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. Строительство водонапорной башни емк. 25 м3, высотой 15 м и демонтаж сущ. башни

65.	Е0101-24- 1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59	м3	13,50	7,91 ---	7,91 2,57	107 --	107 35	-- 0,01	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0101-24-9	добавлять на каждые последующие 10 м	м3	13,50	7,32	7,32	99	99	--	--
					--	2,38	--	32	0,01	0
67.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	75,27	34,66	33,42	2609	2515	0,01	1
					1,25	10,12	94	762	0,04	3
68.	Е0101-164-2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,33	262,72	--	612	--	1,85	4
					262,72	--	612	--	--	--
69.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,33	6,48	6,48	229	229	--	--
					--	2,10	--	74	0,01	0
70.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,14	134,10	--	2031	--	0,97	15
					134,10	--	2031	--	--	--
71.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	35,33	21,55	4,52	761	160	0,11	4
					17,03	--	602	--	--	--
72.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	134,50	56,25	52,36	7566	7043	0,03	4
					3,89	19,37	523	2605	0,08	10
73.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	Т	235,38	45,00	45,00	10592	10592	--	--
					--	9,00	--	2118	0,19	44
74.	Е0101-166-2	Устройство насыпи вручную в грунтах 2 группы	м3	40,35	134,10	--	5411	--	0,97	39
					134,10	--	5411	--	--	--
75.	Е0101-35-2	Устройство насыпи бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	94,15	12,61	12,61	1187	1187	--	--
					--	4,38	--	412	0,01	1
76.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	94,15	21,55	4,52	2029	425	0,11	10
					17,03	--	1603	--	--	--
77.	Е0101-24-1	Перемещение растительного слоя бульдозерами мощностью 59	м3	3,45	7,91	7,91	27	27	--	--
					--	2,57	--	9	0,01	0
78.	Е0101-24-9	добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3,45	14,65	14,65	51	51	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	4,76	--	16	0,01	0
79.	Е0101-12-13	Подача растительного грунта в насыпь экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,45	22,04	20,73	76	72	0,01	0
					1,31	5,70	5	20	0,02	0
80.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	87,00	19,40	--	1688	--	0,12	11
					19,40	--	1688	--	--	--
81.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	87,00	223,65	0,23	19458	20	0,33	29
					48,60	0,09	4228	8	0,00	0
82.	Е0107-21-1	Установка бетонного пандуса	шт	1,00	702,11	369,67	702	370	1,75	2
					290,25	127,90	290	128	0,52	1
83.	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку	м2	4,35	2320,00	--	10092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. Строительство водонапорной башни емк. 25 м3, высотой 15 м и демонтаж сущ. башни								65325
		Раздел: Подземная часть								
84.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	15,20	108,05	2,62	1642	40	0,07	1
					10,51	0,99	160	15	0,00	0
85.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона В12,5	м3	17,20	9314,36	210,97	160207	3629	3,06	53
					470,25	76,19	8088	1310	0,34	6
86.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,12	65300,00	--	8130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,18	64092,87	304,24	11444	54	20,00	4
					3330,00	114,75	595	20	0,56	0
89.	С12041-13	Металлизация закладных и анкерных	т	0,18	40200,00	--	7178	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изделий и выпусков арматуры								
90.	Е0106-1-1	Устройство бетонного лотка для стока переливной воды В15	м3	0,50	392,17 / --	66,01 / --	196 / --	33 / --	1,35 / --	1 / --
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,48	245,44 / 195,75	3,82 / 24,93	4046 / 98	63 / 12	0,21 / 0,12	3 / 0
92.	Е0106-1-2	Устройство бетонных анкерных опор В15	м3	4,50	1732,34 / 37,35	98,32 / 1,44	7796 / 616	442 / 24	4,41 / 0,01	20 / 0
93.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,06	64092,87 / 695,25	304,24 / 37,15	3894 / 3129	18 / 167	20,00 / 0,18	1 / 1
94.	Е0134-120-3	Устройство оттяжек к опорам железобетонными	оттяжка	3,00	3330,00 / 3029,58	114,75 / --	202 / 9089	7 / --	0,56 / 2,78	0 / 8
95.	С11041-13	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм	т	0,01	468,00 / 211600,00	-- / --	1404 / 2967	-- / --	-- / --	-- / --
96.	С11011-190	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6Х19 /1+6+6/6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1700 Н/мм2 и более, D 14 мм	10м	7,50	-- / 1730,00	-- / --	-- / 12975	-- / --	-- / --	-- / --
97.	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	0,01	-- / 196,00	-- / --	-- / 2	-- / --	-- / --	-- / --
98.	С11041-14	Зажимы	т	0,12	-- / 313700,00	-- / --	-- / 36138	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Подземная часть			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Монтаж водонапорной башни								268498
99.	Е0109-7-1	Монтаж водонапорной башни	т	4,35	17674,61 / 3960,00	6991,53 / 1755,49	76881 / 17225	30412 / 7636	20,90 / 6,13	91 / 27
		Итого по разделу: Монтаж водонапорной башни								76881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоизоляционные работы								
100.	Е0109-61-12	Сборка и установка каркаса из полосовой стали для изоляции башни	т	0,33	20925,11	5486,63	6863	1800	65,20	21
					12195,00	153,68	4000	50	0,66	0
101.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	5,70	2139,46	330,46	12195	1884	10,58	60
					1809,00	123,75	10311	705	0,60	3
102.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	5,70	3360,00	--	19152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0110-3-8	Обшивка башни листовой волнистой оцинкованной сталью	м2	105,21	815,32	1,72	85780	181	0,33	35
					50,85	0,65	5350	68	0,00	0
104.	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0	т	0,98	50400,00	--	49392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,30	59000,00	--	17700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С11011-857	Лента стальная	т	0,03	48800,00	--	1366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоизоляционные работы								192449
		Раздел: Окраска								
107.	Е0115-179-1	Окраска наружной металлической поверхности башни за 2 раза лаком АЛ-177	м2	270,00	47,27	--	12762	--	0,22	59
					36,90	--	9963	--	--	--
108.	Е0113-16-1	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей башни грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	105,00	36,09	0,09	3789	9	0,02	2
					4,39	0,05	461	5	0,00	0
109.	Е0115-173-2	Окраска суриком огрунтованных внутренних металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	105,00	59,81	1,84	6280	193	0,11	12
					18,45	0,70	1937	74	0,00	0
		Итого по разделу: Окраска								22831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые колодцы -2 шт (В1-Д2000, МК-Д1500)								
110.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,55	7846,54 / 1435,50	1879,87 / 538,43	27855 / 5096	6674 / 1911	8,86 / 2,06	31 / 7
111.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,76	23700,00 / --	-- / --	41712 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	1,80	6230,00 / --	-- / --	11214 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	1,80	7920,00 / --	-- / --	14256 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м	м	0,30	3625,00 / --	-- / --	1088 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2,00	784,00 / --	-- / --	1568 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С12021-237	Стремянка	т	0,03	154400,00 / --	-- / --	5274 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	1,00	221,00 / --	-- / --	221 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00 / --	-- / --	23000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов	т	0,07	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	12258 / 565	127 / 48	42,70 / 3,37	3 / 0
120.	Е0146-1-2	Устройство бетонной обоймы	м3	0,06	40573,87	1259,32	2434	76	87,87	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13187,25	474,75	791	28	2,32	0
121.	Е0115-179 -6	Окраска стальных конструкций кузбасским лаком	м2	1,60	90,81	--	145	--	0,52	1
					82,80	--	132	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые колодцы -2 шт (В1-Д2000, МК-Д1500)								141025
		Раздел: Технологическое оборудование								
122.	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	40,70	251,20	11,70	10224	476	1,00	41
					236,00	2,30	9605	94	0,01	1
123.	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	м	16,90	426,20	27,10	7203	458	2,00	34
					392,00	6,80	6625	115	0,04	1
124.	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	м	0,25	486,20	34,90	122	9	2,00	1
					443,00	6,80	111	2	0,04	0
125.	С130806-1 8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	26,32	90,00	--	2368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130806-2 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 80х4 мм	м	25,44	562,00	--	14297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130806-2 7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	8,29	819,00	--	6789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	1,00	5190,00	--	5190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТПрайс-листТОО"Снабпромарматура"	Стоимость задвижки 30ч906бр Д-100 мм с электроприводом	шт	1,00	51844,69	--	51845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	1,00	377,00	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00 ---	-- ---	1476 ---	-- ---	-- ---	-- ---
132.	СПрайс-лист	Стоимость п/э адаптера	шт	1,00	684,31 ---	-- ---	684 ---	-- ---	-- ---	-- ---
133.	СПрайс-лист	Стоимость п/э адаптера	шт	1,00	209,64 ---	-- ---	2103 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Технологическое оборудование								100784
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Хозпостройка								
134.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,11	828,63 272,25	71,29 25,25	920 302	79 28	1,64 0,10	2 0
135.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,16	398,48 151,65	102,53 35,67	859 327	221 77	0,90 0,14	2 0
136.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,58	323,78 138,83	83,13 29,17	1159 497	298 104	0,80 0,12	3 0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Хозпостройка								2938
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1. Устройство трубопроводов 5738 м								
137.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм	м	3266,26	388,00 ---	-- ---	1267309 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1. Устройство трубопроводов 5738 м								1267309
		Раздел: Круглые колодцы -62 шт /диам.100см -3шт,диам.200см -59шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	30,39	23700,00 ---	-- --	720243 ---	-- --	-- --	-- --
139.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	5,40	3870,00 ---	-- --	20898 ---	-- --	-- --	-- --
140.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	69,37	7920,00 ---	-- --	549407 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Круглые колодцы -62 шт /диам.100см -3шт,диам.200см -59шт/								1290548
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3. Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3)								
141.	Е0101-25- 1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	51,00	9,85 ---	9,85 ---	502 ---	502 ---	-- ---	-- ---
					---	2,69	--	137	0,01	0
142.	Е0101-18- 4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	51,00	44,26 ---	41,20 ---	2257 ---	2101 ---	0,02 ---	1 ---
					3,06	15,24	156	777	0,06	3
143.	Е0101-13- 6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	6,00	55,81 ---	53,22 ---	335 ---	319 ---	0,02 ---	0 ---
					2,59	20,43	16	123	0,08	0
144.	Е0101-13- 5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	606,00	40,41 ---	38,52 ---	24486 ---	23344 ---	0,01 ---	8 ---
					1,88	14,79	1142	8963	0,06	36
145.	Е0101-18- 5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	258,00	67,50 ---	62,83 ---	17415 ---	16211 ---	0,03 ---	8 ---
					4,67	23,24	1204	5996	0,09	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в бадьи и подъемом наверх	м3	16,00	657,73	268,48	10524	4296	2,47	40
					389,25	185,44	6228	2967	0,80	13
147.	Е0101-162 -8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом,группа грунтов 2	м3	27,00	488,70	--	13195	--	3,17	86
					488,70	--	13195	--	--	--
148.	Е010333-А 5-1	Отвозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	563,65	45,00	45,00	25364	25364	--	--
					--	9,00	--	5073	0,19	107
149.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	252,00	56,25	52,36	14175	13195	0,03	7
					3,89	19,37	980	4880	0,08	20
150.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	525,15	45,00	45,00	23632	23632	--	--
					--	9,00	--	4726	0,19	99
151.	Е0101-19-2К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	252,00	15,20	13,70	3830	3452	--	--
					--	5,10	--	1285	0,02	6
152.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	51,00	9,85	9,85	502	502	--	--
					--	2,69	--	137	0,01	0
153.	Е0123-1-1	Устройство мягкого основания под трубопроводы	м3	39,00	306,20	152,52	11942	5948	1,02	40
					153,68	57,15	5994	2229	0,28	11
154.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	198,00	134,10	--	26552	--	0,97	192
					134,10	--	26552	--	--	--
155.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	653,00	6,83	6,83	4457	4457	--	--
					--	1,87	--	1219	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	653,00	3,29	3,29	2148	2148	--	--
					--	0,90	--	587	0,00	2
157.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	653,00	21,55	4,52	14070	2949	0,11	71
					17,03	--	11121	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3. Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3)								195387
		Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
158.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 143,7 мм/Дн 160мм	м	1418,04	979,00	--	1388261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм/Дв 98,8мм	км	0,35	70811,26	30144,88	24784	10551	236,00	83
					40500,00	8009,55	14175	2803	31,06	11
160.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 98,8 мм /Дн 110мм	м	6587,73	388,00	--	2556040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								3969085

ИТОГО:

	8788487	339486	2224
	366516	106459	646

Накладные расходы :

На монтажные работы	48401
На общестроительные работы	452580
На металломонтажные работы	27859
Всего накладных расходов:	528840
Итого с накладными	9317327

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	553497
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9870824
Итого с временными, 2,48 %	10113329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10320763
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10360847
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10461057
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	21839986
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	436800
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22276786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2673214
Итого с НДС	24950000

Заказчик:

Технадзор

Сейнакеев Г

Подрядчик: