Ф-3

Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк " г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
Лимит финансирования на 2014г.	**260203567,68 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**108911000,00 тенге**
б) За отчётный месяц	**48227000,00 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за июль 2014 г.

Договор №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. к Договору №20 от 18.04.2013г., Доп.соглашение №2 от 18.04.14г. к договору №20 от 18.04.2013г.

Администратор бюджетных программ - 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

Бюджетная программа - 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Подпрограмма - 011 трансферты из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района (2-ая очередь)	тенге	260 203 567,68				60 684 000,00	108 911 000,00		48 227 000,00	108 911 000,00

От Заказчика:

и.о. Руководителя ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Усманбаев Е.А.**

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

_____ **Елубаев Б.Х.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор Договор №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. к Договору №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №2 от 18.04.2014 г. к Договору №20 от 18.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Металлоконструкции								
1.	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	т	0,71	247800,00 / --	-- / --	176434 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,20	151200,00 / --	-- / --	29671 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12021-222	Стоимость лестницы съемной	т	0,01	151200,00 / --	-- / --	1285 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3. Металлоконструкции								207390
		Раздел: Изоляционные работы								
4.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 10 мм по бетонной подготовке	м2	356,00	68,74 / 61,20	7,38 / 2,79	24471 / 21787	2627 / 993	0,41 / 0,01	146 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	356,00	211,49	9,95	75290	3542	0,36	127
					52,20	3,74	18583	1331	0,02	6
6.	Е0141-4-5	Изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой	м2	518,00	131,62	3,69	68177	1911	0,54	278
					41,85	1,40	21678	723	0,01	7
7.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	416,00	193,98	48,92	80696	20351	0,89	369
					144,90	18,47	60278	7684	0,09	38
8.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности	м2	410,00	102,99	11,07	42226	4539	0,41	168
					91,80	4,19	37638	1716	0,01	6
9.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм	м2	288,00	211,49	9,95	60909	2866	0,36	103
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
10.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	32,80	16648,77	1042,70	546080	34201	8,42	276
					2135,25	387,08	70036	12696	1,59	52
11.	Е0141-3-4	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	м2	136,00	3367,00	19,77	457912	2688	1,07	146
					183,15	0,38	24908	52	0,00	0
12.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	м	288,00	292,04	0,82	84108	236	0,07	19
					10,87	0,31	3131	89	0,00	0
13.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	44,00	31,99	0,05	1407	2	0,02	1
					4,41	0,02	194	1	0,00	0
14.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя	м2	44,00	353,72	0,48	15564	21	0,01	1
					11,08	0,20	488	9	0,00	0
		Итого по разделу: Изоляционные работы								1456840
		Раздел: Прочие работы								
15.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	1000,00	24,60	0,69	24600	690	0,08	79
					11,70	0,27	11700	270	0,00	1
		Итого по разделу: Прочие работы								24600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
16.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,04	33857,00	2296,00	1354	92	183,00	7
					30380,00	270,01	1215	11	1,57	0
17.	С130801-8 2	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	т	0,04	106600,00	--	4264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0112-2-1 2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,29	19408,00	1949,00	5671	569	95,00	28
					16360,00	269,99	4780	79	1,57	0
19.	С130801-8 4	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм	т	0,35	114400,00	--	39761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0112-2-1 1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,15	23181,00	1862,00	3422	275	118,00	17
					20090,00	248,00	2966	37	1,44	0
21.	С130801-8 3	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3 мм	т	0,15	106500,00	--	15722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,90	200,00	--	6380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								76573
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								
23.	Е0136-5-5	Засыпка пазух фундамента местным грунтом с уплотнением	м3	3,00	60,05	17,10	180	51	0,29	1
					42,30	5,63	127	17	0,24	1
24.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см	м3	3,50	1840,27	100,89	6441	353	0,85	3
					123,75	38,25	433	134	0,18	1
25.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	3,50	8719,48	--	30518	--	3,66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 100мм			567,00	--	1984	--	--	--
26.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	35,00	211,49	9,95	7402	348	0,36	12
					52,20	3,74	1827	131	0,02	1
27.	Е0109-44-1Примен.	Установка металлических двери	т	0,09	41830,93	9420,05	3807	857	80,30	7
					15052,50	1613,63	1370	147	5,52	1
28.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
29.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0112-13-3	Утепление дверей из минеральной ваты	м2	1,87	189,44	4,72	354	9	0,40	1
					70,88	1,78	133	3	0,01	0
31.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	0,10	4260,00	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
										49789

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. Строительство водонапорной башни емк. 25 м3, высотой 15 м и демонтаж сущ. башни. Демонтажные работы

32.	Е0109-46-1	Демонтаж металлических ворот	т	0,28	19990,29	12204,50	5597	3417	24,84	7
					4590,00	1700,07	1285	476	5,71	2
33.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей	м	74,40	450,63	301,23	33527	22411	0,92	68
					149,40	84,76	11115	6306	0,40	30
34.	Е0146-34-2	Разборка фундамента из монолитного бетона	м3	10,80	2430,59	1082,84	26250	11695	8,27	89
					1347,75	481,50	14556	5200	1,95	21
35.	С01031-А11-11	Погрузка демонтированных плит ограждения и фундамента при автомобильных перевозках	т	45,00	152,80	--	6876	--	0,64	29
					30,56	--	1375	--	--	--
36.	С01031-А27-1	Погрузка и разгрузка демонтированного насоса и задвижки	т	0,09	238,60	--	21	--	1,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках			47,72	--	4	--	--	--
37.	С01031-А3 2-1	Погрузка демонтированных труб при автомобильных перевозках	т	0,48	111,40 / 22,28	-- / --	53 / 11	-- / --	0,47 / --	0 / --
38.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированных материалов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	75,07	176,40 / --	176,40 / 35,28	13242 / --	13242 / 2648	-- / 0,74	-- / 56
										85567

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. Строительство водонапорной башни емк. 25 м3, высотой 15 м и демонтаж сущ. башни. Демонтажные работы

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11.Надворный туалет

39.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,89	40,41 / 1,88	38,52 / 14,79	278 / 13	265 / 102	0,01 / 0,06	0 / 0
40.	Е0101-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59	м3	6,89	9,24 / --	9,24 / 3,00	64 / --	64 / 21	-- / 0,01	-- / 0
41.	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	0,36	3053,80 / 1053,00	-- / --	1107 / 382	-- / --	6,80 / --	2 / --
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,31	7940,17 / 195,75	66,01 / 24,93	2461 / 61	20 / 8	1,35 / 0,12	0 / 0
43.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	3,10	340,45 / 85,95	18,42 / 6,91	1055 / 266	57 / 21	0,42 / 0,03	1 / 0
44.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	3,10	232,19 / 50,85	9,05 / 3,40	720 / 158	28 / 11	0,25 / 0,02	1 / 0
45.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитной плиты железобетонной	м3	0,61	8832,81 / 272,25	196,62 / 74,27	5388 / 166	120 / 45	1,79 / 0,36	1 / 0
46.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 / --	-- / --	474 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0111-11-3	Устройство уклона бетонного толщиной 20 мм	м2	1,30	268,66 / 52,65	13,43 / 5,04	349 / 68	17 / 7	0,37 / 0,02	0 / 0
48.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +толщ.80 мм	м2	1,30	659,73 / 10,08	10,72 / 4,00	858 / 13	14 / 5	0,00 / 0,00	0 / 0
49.	Е0108-2-1	Устройство бутобетонной кладки	м3	2,54	3334,16 / 603,00	84,65 / 31,50	8458 / 1530	215 / 80	3,94 / 0,15	10 / 0
50.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	2,27	2780,82 / 994,50	274,19 / 103,50	6307 / 2256	622 / 235	6,93 / 0,50	16 / 1
51.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,14	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	3122 / 483	44 / 17	22,50 / 0,58	3 / 0
52.	Е0110-7-1 РС36052)	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	11,40	154,91 / 58,05	4,64 / 1,76	1766 / 662	53 / 20	0,36 / 0,01	4 / 0
53.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	м3	0,28	12700,00 / --	-- / --	3619 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0110-50-7	Устройство настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	м2	1,31	96,88 / 47,70	16,15 / 6,10	127 / 62	21 / 8	0,30 / 0,03	0 / 0
55.	Е0110-46-1	Установка стульев на лежнях	м3	0,10	5404,21 / 2340,00	327,33 / 123,75	514 / 223	31 / 12	15,80 / 0,60	2 / 0
56.	С11021-33	Бруски обрезные из березы, липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	м3	0,00	13400,00 / --	-- / --	48 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,06	16000,00 / --	-- / --	960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,03	12200,00 / --	-- / --	384 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0110-49-2	Укладка прогонов из брусьев	м3	0,02	3496,97 / 2452,50	309,62 / 117,00	79 / 55	7 / 3	13,80 / 0,57	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,02	11700,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	2,49	222,05	3,72	552	9	0,29	1
					42,95	0,59	107	1	0,01	0
62.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали	м2	2,49	583,67	0,93	1451	2	0,50	1
					79,11	0,14	197	--	0,00	0
63.	Е0156-23-4	Установка дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	м2	2,02	475,37	2,74	958	6	0,66	1
					104,36	0,45	210	1	0,01	0
64.	Е0156-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	м2	1,57	11,13	0,03	17	--	0,07	0
					10,91	--	17	--	0,00	0
65.	Е0110-7-1	Изготовление дверного полотна и коробки из досок толщ.25 мм	м2	1,76	69,93	4,64	123	8	0,36	1
					58,05	1,76	102	3	0,01	0
66.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	м3	0,04	12700,00	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в дверной коробке	м2	0,25	691,03	1,54	170	--	0,25	0
					38,25	0,59	9	--	0,00	0
68.	Е0110-23-5	Установка крышек люка	м2	1,61	375,50	30,89	605	50	1,23	2
					191,93	11,68	309	19	0,06	0
69.	С12064-6	Люк утепленный	м2	1,61	12300,00	--	19803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная для люка	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0110-35-1	Установка вентиляционного короба	шт	1,00	332,30	23,87	332	24	0,68	1
					100,35	9,02	100	9	0,04	0
72.	Е0110-7-1	Изготовление деревяного вентиляционного короба из досок толщ.25 мм	м2	2,92	69,93	4,64	204	14	0,36	1
					58,05	1,76	170	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	м3	0,02	12700,00	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0115-163 -1	Простая окраска наружных и внутренних деревянных стен, короба, двери колером масляным разбеленным	м2	25,31	109,58	1,19	2774	30	0,26	6
					41,18	0,45	1042	11	0,00	0
75.	Е0115-163 -2	Простая окраска деревянного потолка и внутренней части козырька колером масляным разбеленным	м2	2,49	125,89	1,88	313	5	0,30	1
					48,15	0,72	120	2	0,00	0
76.	Е0115-163 -3	Простая окраска деревянных полов и стульчика колером масляным разбеленным	м2	2,27	92,27	1,22	210	3	0,22	0
					35,55	0,45	81	1	0,00	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11.Надворный туалет								67313
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-13. Ограждение площадки из сплитерных блоков (в 1-м отделении)								
77.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,60	218,93	--	350	--	1,54	2
					218,93	--	350	--	--	--
78.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	4,20	1840,27	100,89	7729	424	0,85	4
					123,75	38,25	520	161	0,18	1
79.	Е0106-1-2 2	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	17,50	9786,72	353,46	171268	6186	3,60	63
					585,00	133,52	10238	2337	0,65	11
80.	Е0106-14- 4	Устройство колонн забора	м3	7,46	12856,40	990,15	95933	7388	10,40	78
					1644,75	374,04	12273	2791	1,83	14
81.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	52400,00	--	22532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,35	48300,00	--	16905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,10	50600,00	--	4908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
84.	Е0108-21-1	Кладка сплитерных блоков	м3	34,32	2044,61	1050,30	70180	36051	4,02	138
					643,50	370,35	22088	12712	1,57	54
85.	СПрайс-лист	Стоимость сплитерного блока 390x190x190	шт	2438,00	37,58	--	91615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0115-105-2	Установка накрывочного элемента ограждения	м	69,66	140,69	3,75	9800	261	0,80	56
					130,73	1,42	9107	99	0,01	0
87.	СПрайс-лист	Стоимость накрывочного элемента 645x300x90	шт	108,00	257,11	--	27768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0115-107-1	Установка на колоннах накрывочного элемента	деталь	19,00	982,53	13,90	18668	264	5,55	105
					920,25	4,50	17485	85	0,03	1
89.	СПрайс-лист	Стоимость накрывочного элемента колонны 390x390x110	шт	19,00	257,11	--	4885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	39,00	4740,00	--	184860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-13. Ограждение площадки из сплитерных блоков (в 1-м отделении)								727402
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1. Фасонные части на сети трубопроводов при L=5738м								
91.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.160мм 11 град	шт	1,00	9145,07	--	9145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.125мм 11 град	шт	1,00	7262,26	--	7262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.125мм 15 град	шт	2,00	6803,42	--	13607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.125мм 22 град	шт	2,00	7262,26	--	14525	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.125мм 30 град	шт	2,00	7262,26	--	14525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.110мм 15 град	шт	3,00	4679,33	--	14038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.110мм 22 град	шт	3,00	6423,70	--	19271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам.110мм 30град	шт	1,00	6423,70	--	6424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 45 град	шт	2,00	1396,28	--	2793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 60 град	шт	2,00	6574,01	--	13148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 90 град	шт	1,00	1594,06	--	1594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс-лист	Тройник п/э SDR 17 диам. 110мм 90гр.	шт	2,00	1704,81	--	3410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Внутрипоселковая сеть. Отделение 1. Фасонные части на сети трубопроводов при L=5738м								119740
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 62-х колодцах								
103.	С130902-54	Задвижки фланцевые30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 125 мм	шт	5,00	9130,00	--	45650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С130902-53	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	16,00	6480,00	--	103680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С130902-52	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	3,00	5190,00	--	15570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С130902-51	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	93,00	3500,00 / --	-- / --	325500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 125x125x125 мм	шт	1,00	21656,25 / --	-- / --	21656 / --	-- / --	-- / --	-- / --
108.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 100x100x100 мм	шт	3,00	21389,25 / --	-- / --	64168 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 125x100x125мм	шт	3,00	21567,25 / --	-- / --	64702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка под ПГ с 2 выходами 100x100 мм	шт	16,00	19698,29 / --	-- / --	315173 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка под ПГ с 2 выходами 125x125 мм	шт	3,00	19876,28 / --	-- / --	59629 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	С130806-93	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д-159x8 мм	м	1,40	2070,00 / --	-- / --	2898 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	С130806-84	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д-133x4 мм	м	4,33	889,00 / --	-- / --	3845 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	С130806-79	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д- 108x4 мм	м	50,52	714,00 / --	-- / --	36075 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д-57x3 мм	м	39,80	279,00 / --	-- / --	11104 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С130806-19	Патрубки из водогазопроводных труб с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20x2,8 мм	м	387,00	116,00 / --	-- / --	44892 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	СПрайс-лист	Стоимость стальной резьбы диам. 20 мм	шт	521,00	33,54 / --	-- / --	17476 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С130810-162	Тройник, 26x2,5 мм	т	0,00	126700,00 / --	-- / --	33 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	С130810-1 35	Тройники /ГОСТ 17376-83/из стали марки 20, 57х4 мм	шт	7,00	495,00 ---	-- ---	3465 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	С130810-1 39	Тройники /ГОСТ 17376-83/ из стали марки 20 , 133х4 мм	шт	4,00	830,00 ---	-- ---	3320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
121.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ из стали марки 20 , 108х4 мм	шт	7,00	741,00 ---	-- ---	5187 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	С130810-1 53	Тройники /ГОСТ 17376-83/ из стали марки 20 , 125х4-108х4 мм	шт	1,00	999,00 ---	-- ---	999 ---	-- ---	-- ---	-- ---
123.	С130810-1 62	Отводы под углом 90°, 26х2 мм	т	0,02	126700,00 ---	-- ---	1961 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	С130810-7 6	Отводы /ГОСТ 17375-83/Dy 50 на , 57х3 мм	шт	14,00	227,00 ---	-- ---	3178 ---	-- ---	-- ---	-- ---
125.	С130810-8 1	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х4 мм	шт	1,00	569,00 ---	-- ---	569 ---	-- ---	-- ---	-- ---
126.	С130810-1 11	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 108х4-89х3,5 мм	шт	3,00	330,00 ---	-- ---	990 ---	-- ---	-- ---	-- ---
127.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 108х4-57х3 мм	шт	3,00	338,00 ---	-- ---	1014 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	С130810-7 9	Отводы /ГОСТ 17375-83/ , 108х4 мм	шт	1,00	401,00 ---	-- ---	401 ---	-- ---	-- ---	-- ---
129.	С130810-2 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00 ---	-- ---	486 ---	-- ---	-- ---	-- ---
130.	С130810-1 4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/, 57х3,0 мм	шт	100,00	181,00 ---	-- ---	18100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
131.	С130810-1 62	Заглушки, 26х2,5 мм	т	0,02	126700,00 ---	-- ---	2288 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	СПрайс-лист	Стоимость п/э перехода диам.140х125 мм SDR17	шт	2,00	1621,75 ---	-- ---	3243 ---	-- ---	-- ---	-- ---
133.	СПрайс-лист	Стоимость п/э перехода диам.160х125 мм	шт	1,00	2175,51 ---	-- ---	2176 ---	-- ---	-- ---	-- ---
134.	СПрайс-лист	Стоимость п/э перехода диам.125х110 мм	шт	4,00	1131,27 ---	-- ---	4525 ---	-- ---	-- ---	-- ---
135.	СПрайс-лист	Отводы п/э диам. 100мм 45 град SDR17	шт	2,00	1396,28 ---	-- ---	2793 ---	-- ---	-- ---	-- ---
136.	СПрайс-лист	Отводы п/э диам. 140мм 45 град	шт	2,00	2491,95 ---	-- ---	4984 ---	-- ---	-- ---	-- ---
137.	СПрайс-лист	Стоимость адаптера SDR11/втулки/ диам.125 мм	шт	11,00	854,38 ---	-- ---	9398 ---	-- ---	-- ---	-- ---
138.	СПрайс-лист	Стоимость адаптера SDR11/втулки/ диам.110 мм	шт	5,00	692,21 ---	-- ---	3461 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	2,00	757,00 ---	-- ---	1514 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 125 мм	шт	18,00	618,00 ---	-- ---	11124 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	180,00	492,00 ---	-- ---	88560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
142.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	6,00	377,00 ---	-- ---	2262 ---	-- ---	-- ---	-- ---
143.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	186,00	285,00 ---	-- ---	53010 ---	-- ---	-- ---	-- ---
144.	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Гост12822, 10 кгс/см2/, Ду 150 мм /1руб. 5,13тенге на 20.06.11г.	шт	2,00	4592,18 ---	-- ---	9184 ---	-- ---	-- ---	-- ---
145.	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные	шт	13,00	3729,95	--	48489	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	/ГОСТ 12822-80/ на приварном кольце, Dy 125 мм			--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные /ГОСТ 12822-80/ на приварном кольце, Dy 100 мм	шт	103,00	2581,72 --	-- --	265918 --	-- --	-- --	-- --
147.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,44	149300,00 --	-- --	66248 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 62-х колодцах								1750897
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2.								
148.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	613,00	7,91 --	7,91 2,57	4849 --	4849 1574	-- 0,01	-- 6
149.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	613,00	44,26 3,06	41,20 15,24	27131 1876	25255 9341	0,02 0,06	13 37
150.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	4612,00	40,41 1,88	38,52 14,79	186349 8689	177660 68214	0,01 0,06	60 276
151.	Е0101-18-5	Разработка грунта с откосами 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2187,00	67,50 4,67	62,83 23,24	147626 10209	137417 50823	0,03 0,09	71 203
152.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	м3	327,00	262,72 262,72	-- --	85908 85908	-- --	1,85 --	604 --
153.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	4837,00	45,00 --	45,00 9,00	217665 --	217665 43533	-- 0,19	-- 914
154.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	620,00	44,26 3,06	41,20 15,24	27441 1897	25544 9447	0,02 0,06	13 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	2080,00	56,25	52,36	117002	108911	0,03	56
					3,89	19,37	8091	40281	0,08	161
156.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	4658,00	45,00	45,00	209610	209610	--	--
					--	9,00	--	41922	0,19	880
157.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	292,00	306,20	152,52	89410	44536	1,02	298
					153,68	57,15	44875	16688	0,28	81
158.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	1552,00	134,10	--	208123	--	0,97	1509
					134,10	--	208123	--	--	--
159.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	5315,00	6,83	6,83	36280	36280	--	--
					--	1,87	--	9921	0,01	32
160.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	5315,00	3,29	3,29	17486	17486	--	--
					--	0,90	--	4782	0,00	16
161.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5315,00	21,55	4,52	114517	24003	0,11	574
					17,03	--	90514	--	--	--
162.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	613,00	9,85	9,85	6036	6036	--	--
					--	2,69	--	1651	0,01	5
163.	Е0101-22-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	м3	159,00	29,49	28,45	4689	4524	0,01	1
					1,04	9,01	165	1432	0,03	5

1500123

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2.
Внутрипоселковая сеть водопровода. Отделение 2.

Раздел: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м

164.	С130804-2 59	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм /Dн 125 мм/	м	82,82	596,00	--	49361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С130804-2 30	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	64,64	188,00	--	12152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм/Dн 63 мм			--	--	--	--	--	--
166.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	45,18	515,00 --	-- --	23268 --	-- --	-- --	-- --
167.	С130806-65	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	197,79	279,00 --	-- --	55183 --	-- --	-- --	-- --
168.	С130806-57	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	62,25	112,00 --	-- --	6972 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м								146935
		Раздел: Фасонные части на трубопроводах при L=11465м								
169.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 180мм 90град	шт	8,00	3338,42 --	-- --	26707 --	-- --	-- --	-- --
170.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 180мм 45 град	шт	2,00	3338,42 --	-- --	6677 --	-- --	-- --	-- --
171.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 180мм 22 град	шт	3,00	14635,27 --	-- --	43906 --	-- --	-- --	-- --
172.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 180мм 15 град	шт	2,00	11194,01 --	-- --	22388 --	-- --	-- --	-- --
173.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 180мм 11 град	шт	1,00	14635,27 --	-- --	14635 --	-- --	-- --	-- --
174.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 160мм 11 град	шт	1,00	9145,07 --	-- --	9145 --	-- --	-- --	-- --
175.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 140мм 45 град	шт	1,00	2491,95 --	-- --	2492 --	-- --	-- --	-- --
176.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 140мм 30 град	шт	1,00	8286,73 --	-- --	8287 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 140мм 22град	шт	1,00	8286,73	--	8287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 140мм 15град	шт	3,00	7511,46	--	22534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 125мм 60 град	шт	2,00	7511,46	--	15023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 125мм 45 град	шт	1,00	2033,12	--	2033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 125мм 30 град	шт	1,00	7262,26	--	7262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 125мм 22град	шт	2,00	7262,26	--	14525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 125мм 15 град	шт	3,00	6803,42	--	20410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 125мм 11 град	шт	1,00	7262,26	--	7262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 90 град	шт	3,00	1594,06	--	4782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 60 град	шт	3,00	6574,01	--	19722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 45 град	шт	1,00	1396,28	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 30 град	шт	6,00	6423,70	--	38542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПрайс-лист	Отводы п/э SDR 17 диам. 110мм 15 град	шт	4,00	4679,33	--	18717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	СПрайс-лист	Отводы п/э диам. SDR 17 110мм 11 град	шт	8,00	6423,70 ---	-- ---	51390 ---	-- ---	-- ---	-- ---
191.	СПрайс-лист	Переходы п/э диам. SDR 17 110-63мм	шт	2,00	937,45 ---	-- ---	1875 ---	-- ---	-- ---	-- ---
192.	СПрайс-лист	Переходы п/э диам. SDR 17 180-110мм	шт	2,00	2555,24 ---	-- ---	5110 ---	-- ---	-- ---	-- ---
193.	СПрайс-лист	Тройник п/э SDR 17 180 мм 90 град.	шт	1,00	5972,77 ---	-- ---	5973 ---	-- ---	-- ---	-- ---
194.	СПрайс-лист	Тройник п/э SDR 17 110 мм 90 град.	шт	1,00	1704,81 ---	-- ---	1705 ---	-- ---	-- ---	-- ---
195.	СПрайс-лист	Тройник п/э SDR 17 160 мм 90 град.	шт	3,00	4224,45 ---	-- ---	12673 ---	-- ---	-- ---	-- ---
196.	СПрайс-лист	Тройник п/э редукционный SDR 17 180x110 мм 90 град./SDR11 д-180x110 и 180x90 цена одинакова	шт	1,00	15533,17 ---	-- ---	15533 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	СПрайс-лист	Тройник п/э редукционный SDR 17 160x63 мм 90 град.	шт	2,00	11146,54 ---	-- ---	22293 ---	-- ---	-- ---	-- ---
198.	СПрайс-лист	Тройник п/э редукционный SDR 17 125x110 мм 90 град.	шт	1,00	5632,60 ---	-- ---	5633 ---	-- ---	-- ---	-- ---
199.	СПрайс-лист	Тройник п/э редукционный SDR 17 110x63 мм 90 град.	шт	6,00	4062,28 ---	-- ---	24374 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Фасонные части на трубопроводах при L=11465м								461292
		Раздел: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								
200.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	71,00	8235,26 --- 1435,50	1879,87 --- 538,43	584703 --- 101920	133471 --- 38229	8,86 --- 2,06	629 --- 146
201.	С131104-1	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплек	26,00	17100,00	--	444600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	т		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								1029303
		Раздел: Устройство прямоугольных колодцев(3шт)								
202.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,25	24200,00 --	-- --	127050 --	-- --	-- --	-- --
203.	С143018-23	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,85	18200,00 --	-- --	51870 --	-- --	-- --	-- --
204.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	6,00	784,00 --	-- --	4704 --	-- --	-- --	-- --
205.	С12021-237	Стремянки	т	0,09	154400,00 --	-- --	14625 --	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,13	64100,00 --	-- --	8035 --	-- --	-- --	-- --
207.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00 --	-- --	23000 --	-- --	-- --	-- --
208.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство прямоугольных колодцев(3шт)								297683
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 102+3=105-ти колодцах								
209.	С130902-55	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 150 мм	шт	5,00	11500,00	--	57500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
210.	С130902-5 4	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	шт	3,00	9130,00	--	27390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С130902-5 2	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	12,00	5190,00	--	62280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С130902-5 1	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	116,00	3500,00	--	406000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 150х150х150 мм	шт	4,00	22324,73	--	89299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 150х100х150 мм	шт	1,00	22012,24	--	22012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 100х100х100 мм	шт	10,00	21389,25	--	213893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка под ПГ с 2 выходами 100х100 мм	шт	17,00	19698,29	--	334871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка под ПГ с 2 выходами 125х125 мм	шт	4,00	19876,28	--	79505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка под ПГ с 2 выходами 150х150 мм	шт	3,00	20321,28	--	60964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С130806-9 3	Патрубки из электросварных труб, Д-159х8 мм	м	13,40	2070,00	--	27738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С130806-8 4	Патрубки из электросварных труб, Д-133х4 мм	м	15,70	889,00	--	13957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С130806-7 9	Патрубки из электросварных труб, Д- 108х4 мм	м	48,50	714,00	--	34629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С130806-7 6	Патрубки из электросварных труб, Д-89х4 мм	м	3,50	584,00	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223.	С130806-6 5	Патрубки из электросварных труб, Д-57х3 мм	м	79,35	279,00 ---	-- ---	22139 ---	-- ---	-- ---	-- ---
224.	С130806-1 9	Патрубки из водогазопроводных труб, Д-20х2,8 мм	м	550,90	116,00 ---	-- ---	63904 ---	-- ---	-- ---	-- ---
225.	СПрайс-лист	Стоимость стальной резьбы диам. 32 мм	шт	4,00	63,29 ---	-- ---	253 ---	-- ---	-- ---	-- ---
226.	СПрайс-лист	Стоимость стальной резьбы диам. 20 мм	шт	734,00	31,64 ---	-- ---	23227 ---	-- ---	-- ---	-- ---
227.	С130810-1 40	Тройники /ГОСТ 17376-83/ , 159х8 мм	шт	3,00	1290,00 ---	-- ---	3870 ---	-- ---	-- ---	-- ---
228.	С130810-1 55	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 159х6-108х4 мм	шт	4,00	1220,00 ---	-- ---	4880 ---	-- ---	-- ---	-- ---
229.	С130810-1 39	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 133х4 мм	шт	3,00	830,00 ---	-- ---	2490 ---	-- ---	-- ---	-- ---
230.	С130810-1 53	Тройники /ГОСТ 17376-83/ , 133х4-89х3,5 мм	шт	1,00	999,00 ---	-- ---	999 ---	-- ---	-- ---	-- ---
231.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 108х4 мм	шт	5,00	741,00 ---	-- ---	3705 ---	-- ---	-- ---	-- ---
232.	С130810-1 35	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 57х3 мм	шт	19,00	495,00 ---	-- ---	9405 ---	-- ---	-- ---	-- ---
233.	С130810-1 50	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 108х6-89х6 мм	шт	7,00	796,00 ---	-- ---	5572 ---	-- ---	-- ---	-- ---
234.	С130810-8 4	Отводы под углом 90° /ГОСТ 17375-83/ , 159х8 мм	шт	5,00	799,00 ---	-- ---	3995 ---	-- ---	-- ---	-- ---
235.	С130810-7 9	Отводы под углом 90° /ГОСТ 17375-83/, 108х4 мм	шт	3,00	401,00 ---	-- ---	1203 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	С130810-78	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°, 89х3,5 мм	шт	6,00	321,00 ---	-- ---	1926 ---	-- ---	-- ---	-- ---
237.	С130810-76	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°, 57х3 мм	шт	44,00	227,00 ---	-- ---	9988 ---	-- ---	-- ---	-- ---
238.	С130810-162	Отводы под углом 90°, 26х2 мм	т	0,01	126700,00 ---	-- ---	1581 ---	-- ---	-- ---	-- ---
239.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 159х8-108х6 мм	шт	2,00	444,00 ---	-- ---	888 ---	-- ---	-- ---	-- ---
240.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 159х8-57х4 мм	шт	1,00	408,00 ---	-- ---	408 ---	-- ---	-- ---	-- ---
241.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 108х4-89х3,5 мм	шт	3,00	330,00 ---	-- ---	990 ---	-- ---	-- ---	-- ---
242.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 108х4-57х3 мм	шт	6,00	338,00 ---	-- ---	2028 ---	-- ---	-- ---	-- ---
243.	С130810-25	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ , 159х8,0 мм	шт	1,00	374,00 ---	-- ---	374 ---	-- ---	-- ---	-- ---
244.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/, 108х4,0 мм	шт	4,00	243,00 ---	-- ---	972 ---	-- ---	-- ---	-- ---
245.	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ , 133х4,0 мм	шт	1,00	260,00 ---	-- ---	260 ---	-- ---	-- ---	-- ---
246.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/, 57х3,0 мм	шт	144,00	181,00 ---	-- ---	26064 ---	-- ---	-- ---	-- ---
247.	С130810-162	Заглушки, 26х3,2 мм	т	0,03	126700,00 ---	-- ---	3255 ---	-- ---	-- ---	-- ---
248.	СПрайс-лист	Стоимость п/э перехода SDR17 диам.160х125 мм	шт	2,00	2175,51 ---	-- ---	4351 ---	-- ---	-- ---	-- ---
249.	СПрайс-ли	Стоимость адаптера /втулки/SDR11	шт	8,00	336,22	--	2690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	диам.63 мм			--	--	--	--	--	--
250.	СПрайс-ли ст	Фланцы стальные свободные Гост12822, 10 кгс/см2/, Dy 150 мм /1тенге 5,18руб. на 20.06.11г./	шт	33,00	4592,18 --	-- --	151542 --	-- --	-- --	-- --
251.	СПрайс-ли ст	Фланцы стальные свободные ГОСТ 12822-80на приварном кольце, Dy 125 мм	шт	28,00	3729,95 --	-- --	104439 --	-- --	-- --	-- --
252.	СПрайс-ли ст	Фланцы стальные свободные ГОСТ 12822-80 на приварном кольце, Dy 100 мм	шт	105,00	2581,72 --	-- --	271081 --	-- --	-- --	-- --
253.	СПрайс-ли ст	Фланцы стальные свободные ГОСТ 12822-80 на приварном кольце, Dy 50 мм	шт	8,00	1198,71 --	-- --	9590 --	-- --	-- --	-- --
254.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,/10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	44,00	757,00 --	-- --	33308 --	-- --	-- --	-- --
255.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,/10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	37,00	618,00 --	-- --	22866 --	-- --	-- --	-- --
256.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,/10 кгс/см2/,Dy 100 мм	шт	148,00	492,00 --	-- --	72816 --	-- --	-- --	-- --
257.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,/10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	28,00	377,00 --	-- --	10556 --	-- --	-- --	-- --
258.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,/10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	239,00	285,00 --	-- --	68115 --	-- --	-- --	-- --
259.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,64	149300,00 --	-- --	95010 --	-- --	-- --	-- --
260.	СПрайс-ли ст	Регулятор давления "до себя"21ч12нж, Dy 50 мм	шт	2,00	26897,26 --	-- --	53795 --	-- --	-- --	-- --
261.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 102+3=105-ти колодцах 2527276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3. Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3).								
262.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	330,00	9,85	9,85	3250	3250	--	--
					--	2,69	--	889	0,01	3
263.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	330,00	44,26	41,20	14606	13596	0,02	7
					3,06	15,24	1010	5028	0,06	20
264.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	36,00	55,81	53,22	2009	1916	0,02	1
					2,59	20,43	93	736	0,08	3
265.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	3885,00	40,41	38,52	156975	149655	0,01	51
					1,88	14,79	7319	57461	0,06	232
266.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	1654,00	67,50	62,83	111647	103926	0,03	54
					4,67	23,24	7721	38437	0,09	154
267.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в бадьи и подъемом наверх	м3	99,00	657,73	268,48	65115	26580	2,47	245
					389,25	185,44	38536	18359	0,80	79
268.	Е0101-162-8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, группа грунтов 2	м3	176,00	488,70	--	86011	--	3,17	558
					488,70	--	86011	--	--	--
269.	Е010333-А5-1	Отвозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3883,00	45,00	45,00	174735	174735	--	--
					--	9,00	--	34947	0,19	734
270.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1616,00	56,25	52,36	90902	84616	0,03	44
					3,89	19,37	6286	31295	0,08	125
271.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	3373,00	45,00	45,00	151785	151785	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	30357	0,19	637
272.	Е0101-19-2К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1616,00	15,93	13,70	25746	22139	--	--
					--	5,10	--	8242	0,02	40
273.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	330,00	9,85	9,85	3250	3250	--	--
					--	2,69	--	889	0,01	3
274.	Е0123-1-1	Устройство мягкого основания под трубопроводы	м3	254,00	306,20	152,52	77775	38740	1,02	259
					153,68	57,15	39035	14516	0,28	71
275.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	1259,00	134,10	--	168832	--	0,97	1224
					134,10	--	168832	--	--	--
276.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1259,00	6,83	6,83	8594	8594	--	--
					--	1,87	--	2350	0,01	8
277.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1259,00	3,29	3,29	4142	4142	--	--
					--	0,90	--	1133	0,00	4
278.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1259,00	21,55	4,52	27126	5686	0,11	136
					17,03	--	21441	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3. Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3).								1172499
		Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
279.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм/Дв 112,3/	км	0,17	70811,26	30144,88	11896	5064	236,00	40
					40500,00	8009,55	6804	1346	31,06	5
280.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм/Дв 98,8мм	км	2,03	70811,26	30144,88	143818	61224	236,00	479
					40500,00	8009,55	82256	16267	31,06	63
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								155714
		Раздел: Фасонные части на сети трубопроводов								
281.	СПрайс-ли	Стоимость отводов SDR-17 30гр.	шт	2,00	9145,07	--	18290	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	дн-160мм			--	--	--	--	--	--
282.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 60гр. дн-160мм	шт	2,00	9584,13 --	-- --	19168 --	-- --	-- --	-- --
283.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-160мм	шт	24,00	2966,61 --	-- --	71199 --	-- --	-- --	-- --
284.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-140мм	шт	1,00	8286,73 --	-- --	8287 --	-- --	-- --	-- --
285.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 15гр. дн-110мм	шт	7,00	4679,33 --	-- --	32755 --	-- --	-- --	-- --
286.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-110мм	шт	2,00	6423,70 --	-- --	12847 --	-- --	-- --	-- --
287.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 30гр. дн-110мм	шт	8,00	8096,87 --	-- --	64775 --	-- --	-- --	-- --
288.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 45гр. дн-110мм	шт	6,00	1396,28 --	-- --	8378 --	-- --	-- --	-- --
289.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 60гр. дн-110мм	шт	6,00	6574,01 --	-- --	39444 --	-- --	-- --	-- --
290.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-110мм	шт	4,00	1594,06 --	-- --	6376 --	-- --	-- --	-- --
291.	С130810-81	Отводы /ГОСТ 17375-83/,Д-133х5 мм	шт	2,00	569,00 --	-- --	1138 --	-- --	-- --	-- --
292.	С130810-76	Отводы /ГОСТ 17375-83/ ,Д-57х3 мм	шт	4,00	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
293.	СПрайс-лист	Стоимость тройников SDR-17 90гр. д-125х110мм	шт	1,00	5632,60 --	-- --	5633 --	-- --	-- --	-- --
294.	СПрайс-лист	Стоимость тройников SDR-17 90гр. дн-110х63мм	шт	1,00	4062,28	--	4062	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
295.	СПрайс-лист	Стоимость тройников SDR-17 90гр. дн-110мм	шт	8,00	1704,81	--	13638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасонные части на сети трубопроводов								306899
		Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ								
296.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	134,85	7846,54	1879,87	1058078	253494	8,86	1195
					1435,50	538,43	193572	72605	2,06	278
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО Ж/Б КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ								1058078
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ КГ1								
297.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	--	24200,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С143018-23	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,50	18200,00	--	9100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С12021-237	Стремянки	т	0,03	154400,00	--	5274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,04	64100,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С130902-51	Задвижки фланцевые, 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа,Dy 50 мм	шт	8,00	3500,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали	шт	24,00	285,00	--	6840	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
304.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	757,00 --	-- --	3028 --	-- --	-- --	-- --
305.	СПрайс-лист	Стоимость адаптеров SDR-11 дн-160мм	шт	2,00	1226,20 --	-- --	2452 --	-- --	-- --	-- --
306.	С130806-66	Трубы электросварные/ГОСТ 10704-91/, 57х3,5 мм /патрубок	м	1,60	321,00 --	-- --	514 --	-- --	-- --	-- --
307.	С130806-91	Трубы электросварные/ГОСТ 10704-91/, 159х5 мм /патрубок	м	1,42	1320,00 --	-- --	1874 --	-- --	-- --	-- --
308.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --
309.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	769 --	-- --	-- --	-- --
310.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 --	-- --	527 --	-- --	-- --	-- --
311.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	531 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ КГ1								63299
		Раздел: Арматура и Фасонные части на 72-х колодцах								
312.	С130902-51	Задвижки фланцевые, 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа,Dy 50 мм	шт	76,00	3500,00 --	-- --	266000 --	-- --	-- --	-- --
313.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 100х100х100 мм	шт	12,00	21389,25 --	-- --	256671 --	-- --	-- --	-- --
314.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 125х100х125мм	шт	2,00	21567,25 --	-- --	43135 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка под ПГ с 2 выходами 150х150 мм	шт	3,00	20321,28 ---	-- ---	60964 ---	-- ---	-- ---	-- ---
316.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка под ПГ с 2 выходами 100х100 мм	шт	25,00	19698,29 ---	-- ---	492457 ---	-- ---	-- ---	-- ---
317.	С130806-93	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д-159х8 мм	м	4,43	2070,00 ---	-- ---	9170 ---	-- ---	-- ---	-- ---
318.	С130806-84	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д-133х4 мм	м	8,66	889,00 ---	-- ---	7703 ---	-- ---	-- ---	-- ---
319.	С130806-79	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д- 108х4 мм	м	61,83	714,00 ---	-- ---	44143 ---	-- ---	-- ---	-- ---
320.	С130806-76	Патрубки из труб электросварных /ГОСТ 10704-91/,д-89х4 мм	м	0,49	584,00 ---	-- ---	286 ---	-- ---	-- ---	-- ---
321.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных ГОСТ 10704-91, Д-57х3 мм	м	50,00	279,00 ---	-- ---	13950 ---	-- ---	-- ---	-- ---
322.	С130806-19	Патрубки из труб водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	435,00	116,00 ---	-- ---	50460 ---	-- ---	-- ---	-- ---
323.	СПрайс-лист	Стоимость стальной резьбы диам. 20 мм	шт	583,00	31,64 ---	-- ---	18448 ---	-- ---	-- ---	-- ---
324.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ ,Д-57х4 мм	шт	9,00	495,00 ---	-- ---	4455 ---	-- ---	-- ---	-- ---
325.	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/,Д-133х4 мм	шт	4,00	830,00 ---	-- ---	3320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
326.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/, Д-108х4 мм	шт	7,00	741,00 ---	-- ---	5187 ---	-- ---	-- ---	-- ---
327.	С130810-162	Отводы /ГОСТ 17376-83/,Д-26х2 мм	т	0,02	126700,00 ---	-- ---	2205 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328.	С130810-7 6	Отводы /ГОСТ 17375-83/, Д-57х3 мм	шт	18,00	227,00 ---	-- --	4086 ---	-- --	-- --	-- --
329.	С130810-1 14	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 133х5-108х4 мм	шт	1,00	461,00 ---	-- --	461 ---	-- --	-- --	-- --
330.	С130810-1 11	Переходы /ГОСТ 17378-83/, Д-108х4-89х3,5 мм	шт	1,00	330,00 ---	-- --	330 ---	-- --	-- --	-- --
331.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , Д-108х4-57х3 мм	шт	5,00	338,00 ---	-- --	1690 ---	-- --	-- --	-- --
332.	С130810-2 2	Заглушки /ГОСТ 17379-83/, Д-133х4,0 мм	шт	1,00	260,00 ---	-- --	260 ---	-- --	-- --	-- --
333.	С130810-2 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ , Д-108х4,0 мм	шт	7,00	243,00 ---	-- --	1701 ---	-- --	-- --	-- --
334.	С130810-1 4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ , Д-57х3,0 мм	шт	124,00	181,00 ---	-- --	22444 ---	-- --	-- --	-- --
335.	С130810-1 62	Заглушки, Д-26х2,5 мм	т	0,02	126700,00 ---	-- --	2572 ---	-- --	-- --	-- --
336.	СПрайс-ли ст	Стоимость перехода SDR-17 дн-160х125мм	шт	6,00	2175,51 ---	-- --	13053 ---	-- --	-- --	-- --
337.	СПрайс-ли ст	Стоимость перехода SDR-17 дн-125х110мм	шт	2,00	1131,27 ---	-- --	2263 ---	-- --	-- --	-- --
338.	СПрайс-ли ст	Стоимость адаптеров SDR-11 дн-110мм.	шт	119,00	692,21 ---	-- --	82373 ---	-- --	-- --	-- --
339.	СПрайс-ли ст	Стоимость адаптеров SDR-11 дн-63мм	шт	1,00	336,22 ---	-- --	336 ---	-- --	-- --	-- --
340.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали Ру 1,0 МПа , Dy 150 мм	шт	15,00	757,00 ---	-- --	11355 ---	-- --	-- --	-- --
341.	С130809-1	Фланцы плоские приварные из стали	шт	36,00	618,00	--	22248	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	Ру 1,0 МПа , Dy 125 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
342.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали Ру 1,0 МПа , Dy 100 мм	шт	216,00	492,00	--	106272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали Ру 1,0 МПа , Dy 80 мм	шт	4,00	377,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали Ру 1,0 МПа , Dy 50 мм	шт	236,00	285,00	--	67260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	СПрайс	Фланцы стальные свободные Гост12822, 10 кгс/см2/, Dy 150 мм /1тенге 5,18руб. на 20.06.11г./	шт	8,00	4592,18	--	36737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Стоже	Фланцы стальные свободные Гост12822, 10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	12,00	3729,95	--	44759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Стоже	Фланцы стальные свободные Гост12822, 10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	119,00	2581,72	--	307225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Стоже	Фланцы стальные свободные Гост12822, 10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1198,63	--	1199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,28	149300,00	--	42267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арматура и Фасонные части на 72-х колодцах								2050954

ИТОГО:

	15336165	2464939	10617
	1630818	733357	5576

Накладные расходы :

На монтажные работы	8179
На общестроительные работы	2642899
На металломонтажные работы	2950
Всего накладных расходов:	2654028
Итого с накладными	17990193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1079412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						19069605		
		Итого с временными, 2,48 %						19542531		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						19947061		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						20025231		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						20220656		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						42215511		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						844310		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						43059821		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5167179		
		Итого с НДС						48227000		

Заказчик:

Подрядчик: