Ф-3

Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк " г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

	Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
	Лимит финансирования на 2014г.	**260203567,68 тенге**
	Стоимость выполненных работ по	
а)	настоящему Акту, с начала года	**167661000,00 тенге**
б)	За отчётный месяц	**58750000,00 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за август 2014 г.

Договор №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. к Договору №20 от 18.04.2013г., Доп.соглашение №2 от 18.04.14г. к договору №20 от 18.04.2013г.

Администратор бюджетных программ - 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

Бюджетная программа - 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Подпрограмма - 011 трансферты из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района (2-ая очередь)	тенге	260 203 567,68				108 911 000,00	167 661 000,00		58 750 000,00	167 661 000,00

От Заказчика:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Усманбаев Е.А.**

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

_____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор Договор №20 от 18.04.2013 г., Доп.соглашение №1 от 04.10.2013 г. ~~к Договору №20 от 18.04.2013 г.~~, Доп.соглашение №2 от 18.04.2014 г. ~~к Договору №20 от 18.04.2013 г.~~

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Планировочные работы								
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	136,00	7,91	7,91	1076	1076	--	--
					--	2,57	--	349	0,01	1
2.	Е0101-24-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +40м	м3	136,00	29,29	29,29	3984	3984	--	--
					--	9,51	--	1293	0,01	1
3.	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	680,00	7,91	7,91	5379	5379	--	--
					--	2,57	--	1746	0,01	7
4.	Е0101-24-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	680,00	7,32	7,32	4980	4980	--	--
					--	2,38	--	1617	0,01	6
5.	Е0101-24-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	323,30	9,24	9,24	2989	2989	--	--
					--	3,00	--	970	0,01	4
6.	Е0101-24-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +40м	м3	323,30	31,64	31,64	10230	10230	--	--
					--	10,27	--	3321	0,01	3
7.	Е0101-35-	Устройство насыпей бульдозерами с	м3	289,70	12,61	12,61	3654	3654	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	перемещение грунтов 2 группы до 20 м			--	4,38	--	1268	0,01	4
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	289,70	21,55	4,52	6242	1308	0,11	31
					17,03	--	4934	--	--	--
9.	Е0101-12-8	Выемка грунта 2 группы в траншеи экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	м3	188,18	23,36	22,08	4396	4155	0,01	2
					1,28	5,56	241	1046	0,02	4
10.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,82	262,72	--	1529	--	1,85	11
					262,72	--	1529	--	--	--
11.	Е0101-138 -1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	189,87	78,40	52,60	14887	9988	0,05	10
					7,11	17,92	1350	3402	0,07	12
12.	Е0101-18-5	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для засыпки пазух котлованов и устройства насыпи с к 1,01	м3	1545,30	56,25	52,36	86925	80914	0,03	42
					3,89	19,37	6011	29926	0,08	120
13.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	2704,28	45,00	45,00	121692	121692	--	--
					--	9,00	--	24338	0,19	511
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	995,00	6,48	6,48	6447	6447	--	--
					--	2,10	--	2093	0,01	8
15.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	995,00	3,20	3,20	3184	3184	--	--
					--	1,04	--	1034	0,00	4
16.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	995,00	18,22	18,22	18129	18129	--	--
					--	6,33	--	6299	0,02	21
17.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	995,00	2,66	2,66	2650	2650	--	--
					--	0,93	--	929	0,00	3
18.	Е0101-12-14	Подача грунта на покрытие и обвалование резервуара	м3	1538,00	40,36	37,95	62075	58373	0,02	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаватором оборудованным грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3			2,41	10,44	3702	16057	0,04	56
19.	Е0101-145 -18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	м2	5414,00	16,62	6,79	89965	36745	0,07	375
					9,83	2,49	53220	13498	0,01	49
20.	Е0101-25- 1	Перемещение растительного слоя в насыпь бульдозерами мощностью 90	м3	511,00	9,85	9,85	5032	5032	--	--
					--	2,69	--	1376	0,01	4
21.	Е0101-25- 9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +20 м	м3	511,00	16,56	16,56	8463	8463	--	--
					--	4,53	--	2314	0,01	4
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Планировочные работы								463905
		Раздел: Монтаж трубопровода								
22.	Е0101-13- 5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1411,00	33,67	32,10	47510	45295	0,01	15
					1,57	12,33	2215	17391	0,05	70
23.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	м3	14,00	262,72	--	3678	--	1,85	26
					262,72	--	3678	--	--	--
24.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	170,00	134,10	--	22797	--	0,97	165
					134,10	--	22797	--	--	--
25.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1170,00	6,48	6,48	7581	7581	--	--
					--	2,10	--	2461	0,01	9
26.	Е0101-27- 8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1170,00	3,20	3,20	3743	3743	--	--
					--	1,04	--	1215	0,00	5
27.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1170,00	18,22	18,22	21317	21317	--	--
					--	6,33	--	7407	0,02	24
28.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	45,00	306,20	152,52	13779	6863	1,02	46
					153,68	57,15	6916	2572	0,28	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0101-24-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	40,00	9,24 ---	9,24 3,00	370 --	370 120	-- 0,01	-- 0
30.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,23	154891,68 70200,00	66009,80 24936,75	35346 16020	15063 5691	376,00 121,79	86 28
31.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,14	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	16258 9332	4493 1697	360,00 58,95	51 8
32.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	3192 2222	486 183	270,00 19,69	12 1
33.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,08	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	4724 3448	513 194	253,00 12,52	19 1
34.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,23	453445,54 48442,50	80944,76 30577,50	103476 11055	18472 6978	278,50 149,34	64 34
35.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,14	348390,19 44482,50	68162,54 25749,00	48984 6254	9584 3620	255,70 125,76	36 18
36.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,05	228588,23 35550,00	30337,38 11459,25	10401 1618	1380 521	204,80 55,97	9 3
37.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,08	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	11404 2664	2230 843	202,90 54,50	15 4
38.	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	141,16	1320,00 --	-- --	186334 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	45,68	882,00 --	-- --	40292 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	75,80	279,00	--	21149	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж трубопровода								602335
		Раздел: Колодцы круглые и прямоугольные								
41.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,45	7846,54 1435,50	1879,87 538,43	27071 4952	6486 1858	8,86 2,06	31 7
42.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	1,60	1720,00 --	-- --	2752 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,20	23700,00 --	-- --	28440 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	2,70	3870,00 --	-- --	10449 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м, Dв 1000 мм	м	1,20	4257,00 --	-- --	5108 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	0,90	7920,00 --	-- --	7128 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м, Dв 2000 мм	м	1,20	8712,00 --	-- --	10454 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	3,00	784,00 --	-- --	2352 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12021-237	Стремянка	т	0,03	154400,00 --	-- --	5274 --	-- --	-- --	-- --
50.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	т	0,10	175710,10	1826,10	16692	173	42,70	4
					8100,00	690,75	770	66	3,37	0
52.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	12,32	11161,15	369,93	137505	4558	8,01	99
					1410,75	139,73	17380	1721	0,68	8
53.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,08	24200,00	--	50336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143018-23	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,56	18200,00	--	28392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2,00	1820,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12021-222	Стремянка	т	0,03	151200,00	--	5165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	2,72	129,00	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-55-1	Установка арматурных сеток в стенах	1т	0,11	4781,15	475,40	505	50	28,29	3
					4137,75	128,67	437	14	0,49	0
60.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,11	64100,00	--	6775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1230,66	466,78	6153	2334	3,04	15
					513,00	175,50	2565	878	0,86	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	585,99	36,99	2930	185	1,93	10
					317,25	13,50	1586	67	0,07	0
63.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
64.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	т	1,01	247994,13	49389,75	249780	49745	312,70	315
					62775,00	18657,00	63227	18791	91,12	92
65.	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	т	0,30	121294,13	49389,75	36175	14730	312,70	93
					62775,00	18657,00	18722	5564	91,12	27
66.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	4,60	2250,00	--	10350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	6,60	1320,00	--	8712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	2,20	882,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,07	115900,00	--	8623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
71.	СПрайс-лист	Стоимость переходника ПЭ-сталь d160-6"	шт	2,00	17546,86	--	35094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130804-236	Патрубки из полиэтиленовых труб HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	3,00	1190,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-11-6	Установка сальников дл. 300 мм	1т	0,37	121637,97	11119,34	45225	4134	42,50	16
					7560,00	4200,75	2811	1562	20,52	8
74.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	1сальник	9,00	2017,57	1,57	18158	14	2,36	21
					393,75	--	3544	--	--	--
75.	Е0116-30-	Заделка сальников при проходе труб	1сальни	4,00	770,63	--	3083	--	1,80	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		через стены диам. до 100 мм	к		---	---	---	---	---	---
					301,50	--	1206	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы круглые и прямоугольные								826209
		Раздел: Устройство тортуаров и дорог								
76.	С143003-10	Камни бетонные бортовые	м3	17,10	26000,00	--	444600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство тортуаров и дорог								444600
		Раздел: Водоотводная канава								
77.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	118,00	1490,00	--	175820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	0,28	10600,00	--	2968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143018-163	Колодцы объемных сооружений на лотковой сети из тяжелого бетона класса В15	м3	1,36	19400,00	--	26384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	6,00	2860,00	--	17160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводная канава								222332
		Раздел: Прочие работы								
81.	Е0107-24-3	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 2,4 м	м	72,00	351,45	259,65	25305	18695	0,60	43
					91,80	73,47	6610	5290	0,35	25
82.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	2,50	2430,59	1082,84	6076	2707	8,27	21
					1347,75	481,50	3369	1204	1,95	5
83.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	88,80	27,10	--	2406	--	0,11	10
					5,42	--	481	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	88,80	196,00	196,00	17405	17405	--	--
					--	39,20	--	3481	0,82	73
		Итого по разделу: Прочие работы								51192
		Раздел: Локальная смета 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3								
85.	Е0107-27-1	Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В15	м3	1,60	9165,24	181,66	14664	291	1,28	2
					221,18	68,63	354	110	0,34	1
86.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховода из стальных труб Ду 100 мм	м2	6,78	297,88	13,16	2020	89	1,54	10
					247,50	4,93	1679	33	0,02	0
87.	Е0106-1-15	Обетонирование труб воздуховодов бетоном В15	м3	0,80	9022,46	100,65	7218	81	0,97	1
					146,25	38,03	117	30	0,19	0
88.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	13010,10	1826,10	31	4	42,70	0
					8100,00	690,75	19	2	3,37	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2. Строительство резервуара для воды емкостью 500м3								23934
		Раздел: Трубопроводы								
89.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	36,00	36,09	0,09	1299	3	0,02	1
					4,39	0,05	158	2	0,00	0
90.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя	м2	36,00	62,78	0,06	2260	2	0,02	1
					12,42	--	447	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								3559
		Раздел: Локальная смета 2-1-3.Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды. Строительные работы								
91.	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва в продольных ребрах плит покрытия шпонкой	м	4,80	1272,47	40,23	6108	193	3,06	15
					553,50	5,90	2657	28	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26143,30	1166,54	25	1	5,07	0
					1284,75	574,87	1	1	2,69	0
93.	Е0141-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1	т	0,47	13246,54	1126,05	6206	528	8,87	4
					2272,50	260,10	1065	122	0,74	0
94.	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	0,13	14087,54	1126,05	1833	146	8,87	1
					2272,50	260,10	296	34	0,74	0
95.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	52,00	340,45	18,42	17703	958	0,42	22
					85,95	6,91	4469	359	0,03	2
96.	Е0111-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике + 3 слоя	м2	52,00	646,16	27,15	33601	1412	0,75	39
					152,55	10,20	7933	530	0,02	1
97.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	м2	44,00	156,61	15,94	6891	701	0,24	11
					34,65	5,96	1525	262	0,03	1
98.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	244,00	245,44	3,82	59887	932	0,21	52
					37,35	1,44	9113	351	0,01	2
99.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,12	2013,65	--	2255	--	2,99	3
					477,00	--	534	--	--	--
100.	Е0106-36-4	Железнение поверхности площадки	м2	9,04	60,48	0,23	547	2	0,29	3
					51,30	0,09	464	1	0,00	0
101.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	0,14	2780,82	274,19	389	38	6,93	1
					994,50	103,50	139	14	0,50	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-3.Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды. Строительные работы								135445
		Раздел: Вентиляция								
102.	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с	компл	2,00	21600,00	--	43200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электродвигателем 4АА56А4			--	--	--	--	--	--
103.	С131312-7 5	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,3 м2	м2	0,16	966,00 ---	-- --	155 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								43355
		Раздел: Технологическое оборудование								
104.	Ц0112-2-1 2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,26	19408,00 16360,00	1949,00 269,99	5114 4311	514 71	95,00 1,57	25 0
105.	Ц0112-2-1 1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,13	23181,00 20090,00	1862,00 248,00	3081 2671	248 33	118,00 1,44	16 0
106.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	т	0,05	33857,00 30380,00	2296,00 270,01	1547 1388	105 12	183,00 1,57	8 0
107.	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,00	96902,00 91800,00	3153,00 225,00	329 312	11 1	550,00 1,30	2 0
108.	С130801-8 4	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 219х7,0 мм	т	0,26	114400,00 ---	-- --	30147 ---	-- --	-- --	-- --
109.	С130801-8 3	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 159х5,0 мм	т	0,13	106500,00 ---	-- --	14157 ---	-- --	-- --	-- --
110.	С130801-8 2	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 114х5,0 мм	т	0,05	106600,00 ---	-- --	4871 ---	-- --	-- --	-- --
111.	С130801-7 9	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 32х2,5 мм	т	0,00	113700,00 ---	-- --	387 ---	-- --	-- --	-- --
112.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	4,00	1218,62	10,58	4874	42	0,77	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диам. 100 мм			144,00	3,96	576	16	0,02	0
113.	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,02	596733,15	2029,45	9548	32	314,00	5
					53550,00	767,25	857	12	3,75	0
114.	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,01	696904,32	23806,04	5575	190	297,00	2
					50400,00	8993,25	403	72	43,92	0
115.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	4,00	688,90	55,80	2756	223	4,00	16
					626,00	13,50	2504	54	0,08	0
116.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	6480,00	--	25920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм с электроприводом	шт	2,00	1135,30	112,00	2271	224	6,25	13
					1015,00	24,80	2030	50	0,14	0
118.	ТПрайс-листТОО"Снабпромарматура"	Стоимость задвижки 30ч906бр Д-150 мм с электроприводом	шт	2,00	53400,26	--	106801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	8,00	1140,00	--	9120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	757,00	--	3028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	492,00	--	3936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	4,00	426,10	5,40	1704	22	3,00	12
					416,00	2,30	1664	9	0,01	0
123.	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	477,00	--	1908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Ц0112-803 -5	Монтаж клапанов тарельчатых	шт	4,00	1147,60	147,00	4590	588	6,00	24
					990,00	36,00	3960	144	0,21	1
125.	С130903-4 0	КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО92	шт	2,00	39300,00	--	78600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130903-3 9	КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО91	шт	2,00	24900,00	--	49800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 150-200 мм	шт	6,00	896,88	5,38	5381	32	0,36	2
					60,75	2,25	364	14	0,01	0
128.	Е0122-33-5	Установка соединений стальных и асбестоцементных труб диам. 150, 200 мм	т	0,10	247994,13	49389,75	25345	5048	312,70	32
					62775,00	18657,00	6416	1907	91,12	9
129.	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	м3	0,16	9804,35	95,97	1569	15	4,90	1
					771,75	36,25	123	6	0,18	0
130.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,66	111,98	0,07	1082	1	0,37	4
					60,30	0,02	583	--	0,00	0
131.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,00	51,68	0,07	103	--	0,65	1
					--	0,02	--	--	0,00	0
		Итого по разделу: Технологическое оборудование								403545
		Раздел: Локальная смета 2-1-4. Внутреннее электроосвещение,э/отопление и электрооборудование Ф.П.1/ФП2-аналогично/								
132.	ТПрайслист	Датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2	шт	2,00	3067,95	--	6136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	ТПрайслист	Датчик-реле ДД-0,25/стоимость завода изгот. без НДС//на 20.06.11г. 1тенге 5,18руб./	шт	2,00	9298,32	--	18597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	ТПрайслист"Казтрансформатор"стр3/10г	Электропечь ПЭТ-4	шт	4,00	5065,26	--	20261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.стр									
135.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 ---	-- --	9440 ---	-- --	-- --	-- --
136.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 ---	-- --	1063 ---	-- --	-- --	-- --
137.	С151601-342	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,06	60500,00 ---	-- --	3703 ---	-- --	-- --	-- --
138.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,12	215,00 ---	-- --	1316 ---	-- --	-- --	-- --
139.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00 ---	-- --	72 ---	-- --	-- --	-- --
140.	СПрайс	Светильники тип AL1101 100W	шт	6,06	533,99 ---	-- --	3236 ---	-- --	-- --	-- --
141.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	6,12	39,00 ---	-- --	239 ---	-- --	-- --	-- --
142.	СПрайслист	Автомат АП50 16А	шт	2,00	1467,48 ---	-- --	2935 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4. Внутреннее электроосвещение,э/отопление и электрооборудование Ф.П.1/ФП2-аналогично/								66996
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование Н.С.IIподъема ==========								
143.	ТПрайс	Шкаф ШУ,разм./800х600х200мм/	шт	1,00	8595,26 ---	-- --	8595 ---	-- --	-- --	-- --
144.	ТПрайс	Автомат вводной Н 160 100А /FEdErAl/	шт	1,00	3777,72 ---	-- --	3778 ---	-- --	-- --	-- --
145.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях HIBD	шт	1,00	533,33	--	533	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3Р-63А /HYUNDAL/			--	--	--	--	--	--
146.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-25А /FEdErAl/	шт	3,00	222,22 --	-- --	667 --	-- --	-- --	-- --
147.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-40А /FEdErAl/	шт	1,00	222,22 --	-- --	222 --	-- --	-- --	-- --
148.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-16А /FEdErAl/	шт	2,00	222,22 --	-- --	444 --	-- --	-- --	-- --
149.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-10А /FEdErAl/	шт	4,00	222,22 --	-- --	889 --	-- --	-- --	-- --
150.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-6А /FEdErAl/	шт	2,00	222,22 --	-- --	444 --	-- --	-- --	-- --
151.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 1Р-16А /FEdErAl/	шт	6,00	66,67 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
152.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 1Р-6А /FEdErAl-Эльф/	шт	3,00	22,22 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --
153.	ТПрайс	Контактор реверсивный 9А,тип AL LC2 D09	шт	2,00	377,77 --	-- --	756 --	-- --	-- --	-- --
154.	ТПрайс	Контактор магнитный 9А,тип AL LC2 DN09	шт	2,00	1066,65 --	-- --	2133 --	-- --	-- --	-- --
155.	ТПрайс	Контактор магнитный 25А,тип AL LC1 DN40	шт	3,00	1666,64 --	-- --	5000 --	-- --	-- --	-- --
156.	ТПрайс	Контактор магнитный 9А,тип AL LC1 DN12	шт	1,00	351,11 --	-- --	351 --	-- --	-- --	-- --
157.	ТПрайс	Контактор магнитный 25А,тип AL LC1 DN09	шт	2,00	377,77 --	-- --	756 --	-- --	-- --	-- --
158.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный ,тип AL LA1 DN22 /дополнительно,см.л.ЭМ.16	шт	2,00	111,11	--	222	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
159.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный ,тип AL LA1 DN11/дополнительно	шт	3,00	88,89	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный ,тип AL LA1 DN02/дополнительно	шт	1,00	88,89	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный ,тип AL LA1 DN02/дополнительно	шт	2,00	88,89	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	ТПрайс	Реле тепловое ,тип AL LR D63357	шт	3,00	577,77	--	1733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	ТПрайс	Реле тепловое ,тип AL LR D12316	шт	1,00	426,66	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	ТПрайс	Реле тепловое ,тип AL LR D09314	шт	2,00	426,66	--	853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	ТПрайс	Реле промежуточные,РП21 тип2	шт	13,00	295,37	--	3840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	ТПрайс	Реле времени,ВЛ-163	шт	1,00	4111,05	--	4111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	ТПрайс	Переключатель, тип XB2-BD33	шт	6,00	122,22	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	ТПрайс	Переключатель, тип XB2-BD25/	шт	1,00	115,55	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	ТПрайс	Переключатель, тип LB8/3пакета	шт	4,00	488,88	--	1956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	ТПрайс	Кнопка управления,тип MT 28003 22мм красная	шт	5,00	115,55	--	578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	ТПрайс	Кнопка управления,тип MT 28003 22мм зеленая	шт	7,00	115,55	--	809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	ТПрайс	Кнопка управления,тип CL 5235 W с белым колпачком	шт	4,00	271,11 ---	-- --	1084 ---	-- --	-- --	-- --
173.	ТПрайс	Кнопка управления,тип CL 5232 G с зеленым колпачком	шт	8,00	320,00 ---	-- --	2560 ---	-- --	-- --	-- --
174.	ТПрайс	Кнопка управления,тип CL 5231 R с красным колпачком	шт	4,00	271,11 ---	-- --	1084 ---	-- --	-- --	-- --
175.	СПрайс	Электрозвонок ED 1	шт	1,00	1423,97 ---	-- --	1424 ---	-- --	-- --	-- --
176.	СПрайс	Зажим, тип JXB 2.5/35	шт	50,00	15,82 ---	-- --	791 ---	-- --	-- --	-- --
177.	СПрайс	Зажим, тип JXB 35/35	шт	4,00	57,35 ---	-- --	229 ---	-- --	-- --	-- --
178.	СПрайс	Шины 3L,PE,N/3шт по 0,2м	м	0,60	870,21 ---	-- --	522 ---	-- --	-- --	-- --
179.	СПрайс	Крепление шин 3L,PE,N	шт	6,00	39,55 ---	-- --	237 ---	-- --	-- --	-- --
180.	ТПрайслист"Евразия	Сигнализатор/Датчик/ уровня РОС-301 с 8-ю электродами/в цене 6 электродовL 0,5;3,5;3,8м-6шт/	комплект	1,00	12355,37 ---	-- --	12355 ---	-- --	-- --	-- --
181.	С12041-6	Электроды /дополнительные/ из стали класса А-I, d 10 мм/2шт по 3,7м/	т	0,00	45800,00 ---	-- --	209 ---	-- --	-- --	-- --
182.	ТПрайс	Датчики-реле давления ДД-1,6/стоимость завода изгот. без НДС/	шт	1,00	9558,89 ---	-- --	9559 ---	-- --	-- --	-- --
183.	ТПрайслист	Датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2	шт	1,00	3067,95 ---	-- --	3068 ---	-- --	-- --	-- --
184.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 --- 205,00	13,20 --- 2,30	229 --- 205	13 --- 2	1,00 --- 0,01	1 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	ТПрайслист"Казтрансформатор"л.3/01.04.10г.стр.22	Электропечь ПЭТ-4	шт	6,00	5065,26 ---	-- --	30392 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование Н.С.IIподъема								104690
		Раздел: Материалы ,не учтенные ценником								
186.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- --	4720 ---	-- --	-- --	-- --
187.	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,04	192700,00 ---	-- --	7076 ---	-- --	-- --	-- --
188.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,02	83600,00 ---	-- --	1279 ---	-- --	-- --	-- --
189.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,08	60500,00 ---	-- --	5122 ---	-- --	-- --	-- --
190.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	52100,00 ---	-- --	2126 ---	-- --	-- --	-- --
191.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	74900,00 ---	-- --	764 ---	-- --	-- --	-- --
192.	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,00	109700,00 ---	-- --	448 ---	-- --	-- --	-- --
193.	СПрайс	Светильники тип НСП 02х100	шт	9,09	435,10 ---	-- --	3955 ---	-- --	-- --	-- --
194.	С151706-16	Лампы биспиральные, тип Б220-230-100	шт	9,18	39,00 ---	-- --	358 ---	-- --	-- --	-- --
195.	С151801-1	Выключатель однополюсный для	шт	2,04	215,00	--	439	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220			--	--	--	--	--	--
196.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,01	18000,00 --	-- --	144 --	-- --	-- --	-- --
197.	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	м	30,90	47,00 --	-- --	1452 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Материалы ,не учтенные ценником								27882
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Строительство водонапорной башни емк. 25 м3, высотой 15 м и демонтаж сущ. башни. Автоматика								
198.	СПрайс-лист	Реле давления типа РД-12	шт	1,00	2943,33 --	-- --	2943 --	-- --	-- --	-- --
199.	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1,00	40598,00 --	-- --	40598 --	-- --	-- --	-- --
200.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,26	125400,00 --	-- --	31977 --	-- --	-- --	-- --
201.	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,15	83100,00 --	-- --	12714 --	-- --	-- --	-- --
202.	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	36,72	777,00 --	-- --	28531 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Строительство водонапорной башни емк. 25 м3, высотой 15 м и демонтаж сущ. башни. Автоматика								116764
		Раздел: Укладка труб от колодца1 до уг.12а и от колодца1 до колодца МК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	С130804-2 59	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм	м	16,26	596,00	--	9692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С130804-2 58	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	427,94	388,00	--	166040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С130804-2 31	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	м	10,91	265,00	--	2891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СПрайс-лист	Отводы п/э диам. 125мм 90 град	шт	3,00	2033,16	--	6099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СПрайс-лист	Отводы п/э диам. 110мм 90 град	шт	3,00	1594,09	--	4782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс-лист	Отводы п/э диам. 110мм 22 град	шт	1,00	6423,83	--	6424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СПрайс-лист	Отводы п/э диам. 75мм 45 град	шт	2,00	854,40	--	1709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°, 108х4 мм	шт	1,00	401,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С130810-2 6	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	шт	1,00	482,00	--	482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С130806-7 9	Патрубок стальной дл.20см, 108х4 мм	м	0,20	714,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	1,00	492,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СПрайс-лист	Фланцы стальные на приварном кольце	шт	1,00	2581,78	--	2582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	СПрайс-лист	Стоимость п/э адаптера	шт	1,00	684,31	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Укладка труб от колодца1 до уг.12а и от колодца1 до колодца МК								202420
		Раздел: Локальная смета 2-1-9и. Внутреннее электроосвещение К.П.П.								
216.	Ц0108-572 -3	Шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 / 317,00	68,30 / 13,50	1299 / 317	68 / 14	2,00 / 0,08	2 / 0
217.	СПрайс	Щиток о/у ЩМП-2 /400х500х220/"ЩМП-2"	шт	1,00	3718,15 / --	-- / --	3718 / --	-- / --	-- / --	-- / --
218.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А, на вводе	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
219.	СПрайс	Автомат вводной, FEdErAl 32A-3P	шт	1,00	197,77 / --	-- / --	198 / --	-- / --	-- / --	-- / --
220.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А, на отходящих линиях	шт	9,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4511 / 2043	119 / 21	1,00 / 0,01	9 / 0
221.	СПрайс	Автомат вводной, FEdErAl 16A-3P	шт	3,00	197,77 / --	-- / --	593 / --	-- / --	-- / --	-- / --
222.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях FEdErAl 25A-2P с УЗО	шт	2,00	613,10 / --	-- / --	1226 / --	-- / --	-- / --	-- / --
223.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях, FEdErAl 16A-1P	шт	3,00	59,33 / --	-- / --	178 / --	-- / --	-- / --	-- / --
224.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях, FEdErAl/Эльф/ 6A-1P	шт	1,00	19,78 / --	-- / --	20 / --	-- / --	-- / --	-- / --
225.	Ц0108-525 -1	Переключатель, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1,00	598,80 / 288,00	14,80 / 2,30	599 / 288	15 / 2	2,00 / 0,01	2 / 0
226.	СПрайс	Переключатель, тип ХВ2-ВД33 6А	шт	1,00	108,78 / --	-- / --	109 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	Ц0108-81-1	Сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	97,70	1,60	293	5	1,00	3
					85,50	--	256	--	--	--
228.	СПрайс	Арматура сигнальная,тип CL 5235W С белым колпачком	шт	1,00	241,28	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	СПрайс	Арматура сигнальная,тип CL 5231R С касным колпачком	шт	2,00	241,28	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	1,00	181,60	--	182	--	1,00	1
					171,00	--	171	--	--	--
231.	СПрайс	Электрозвонок ED 1	шт	1,00	1423,97	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	14,00	85,40	0,20	1196	3	0,40	6
					70,90	--	993	--	--	--
233.	СПрайс	Зажим, тип JXB 16/35	шт	4,00	37,58	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	СПрайс	Зажим, тип JXB 35/35	шт	10,00	57,35	--	574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Ц0108-68-1	Шины 3L,PE,N	м	0,60	102,60	14,40	62	9	0,44	0
					80,10	2,80	48	2	0,02	0
236.	СПрайс	Шины 3L,PE,N/3шт по 0,2м	м	0,60	870,21	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	СПрайс	Крепление шин 3L,PE,N	шт	6,00	39,55	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов в шкафу, сечение до 10 мм2	жил	36,00	36,70	0,90	1321	32	0,15	5
					25,00	0,20	900	7	0,00	0
239.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм	м	52,00	108,60	48,90	5647	2543	0,22	11
					39,60	12,20	2059	634	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	Ц0108-409 -4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	м	5,00	91,90 / 37,80	38,30 / 9,30	460 / 189	192 / 47	0,23 / 0,05	1 / 0
241.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	1662 / 1182	126 / 30	0,10 / 0,00	6 / 0
242.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	55,00 / 49,70	0,90 / 0,20	55 / 50	1 / --	0,33 / 0,00	0 / 0
243.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1,00	134,80 / 115,00	3,60 / 0,20	135 / 115	4 / --	0,68 / 0,00	1 / 0
244.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные 25А	шт	5,00	123,90 / 111,00	0,70 / 0,20	620 / 555	3 / 1	0,65 / 0,00	3 / 0
245.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	3,00	688,60 / 347,00	22,60 / 2,30	2066 / 1041	68 / 7	2,00 / 0,01	6 / 0
246.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	2,00	342,80 / 158,00	134,00 / 37,80	686 / 316	268 / 76	0,99 / 0,22	2 / 0
247.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	313 / 119	131 / 37	0,75 / 0,21	1 / 0
248.	ТПрайслист"Келет"11г.стр.20	Электрорадиатор масляный "Орион" ЭРМПБ-1,0/220	шт	1,00	3844,39 / --	-- / --	3844 / --	-- / --	-- / --	-- / --
249.	СПрайс	Гофратруба д-20мм	м	58,14	14,24 / --	-- / --	828 / --	-- / --	-- / --	-- / --
250.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	60500,00 / --	-- / --	2468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
251.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 / --	-- / --	1063 / --	-- / --	-- / --	-- / --
252.	С151801-1	Выключатель одноклавишный, тип	шт	1,02	134,00	--	137	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0-1-76-10/220				--	--	--	--	--	--
253.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1,02	215,00 --	-- --	219 --	-- --	-- --	-- --
254.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	5,00	134,00 --	-- --	670 --	-- --	-- --	-- --
255.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --
256.	СПрайс-лист	Светильники тип ALE 2x18	шт	2,02	1582,19 --	-- --	3196 --	-- --	-- --	-- --
257.	СПрайс-лист	Светильники тип AL 1101 100W wniTE	шт	2,02	533,99 --	-- --	1079 --	-- --	-- --	-- --
258.	С151706-77прим.	Лампы, тип ЛБ20	шт	4,08	82,00 --	-- --	335 --	-- --	-- --	-- --
259.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,02	39,00 --	-- --	40 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-9и. Внутреннее электроосвещение К.П.П.								45572
		Раздел: Локальная смета 2-1-13. Ограждение площадки из сплитерных блоков (в 1-м отделении)								
260.	С12021-245	Стоимость ворот и калитки	т	0,73	172800,00 --	-- --	125453 --	-- --	-- --	-- --
261.	С11011-815	Замок врезной	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
262.	С11011-821	Ручка калитки	шт	1,00	308,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
263.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки	м	80,00	56,90	0,09	4552	7	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой 0,5 м, монтаж металлоконструкций	ограды		6,56	0,04	525	3	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-13. Ограждение площадки из сплитерных блоков (в 1-м отделении)								131157
		Раздел: Локальная смета 2-2-1.Внутрипоселковая сеть. Отделение 1.Земляные работы								
264.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	396,00	7,91 --	7,91 2,57	3133 --	3133 1017	-- 0,01	-- 4
265.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	396,00	44,26 3,06	41,20 15,24	17527 1212	16315 6034	0,02 0,06	8 24
266.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	7815,00	40,41 1,88	38,52 14,79	315767 14723	301044 115589	0,01 0,06	102 467
267.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	3576,00	67,50 4,67	62,83 23,24	241385 16693	224692 83102	0,03 0,09	116 332
268.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в бадьи и подъемом наверх	м3	188,00	657,73 389,25	268,48 185,44	123653 73179	50474 34863	2,47 0,80	464 150
269.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из бадьи в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	188,00	99,84 99,84	-- --	18770 18770	-- --	0,62 --	117 --
270.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	м3	341,00	262,72 262,72	-- --	89586 89586	-- --	1,85 --	630 --
271.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	6912,00	45,00 --	45,00 9,00	311040 --	311040 62208	-- 0,19	-- 1306
272.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для	м3	400,00	44,26 3,06	41,20 15,24	17704 1224	16480 6095	0,02 0,06	8 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		восстановления растительного слоя								
273.	Е0101-18-5	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки грунта 2 группы	м3	3300,00	56,25	52,36	185629	172792	0,03	89
					3,89	19,37	12837	63907	0,08	255
274.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	6433,00	45,00	45,00	289485	289485	--	--
					--	9,00	--	57897	0,19	1216
275.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	529,00	306,20	152,52	161980	80683	1,02	540
					153,68	57,15	81297	30232	0,28	148
276.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	2380,00	134,10	--	319158	--	0,97	2313
					134,10	--	319158	--	--	--
277.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8500,00	6,83	6,83	58020	58020	--	--
					--	1,87	--	15866	0,01	52
278.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8500,00	3,29	3,29	27964	27964	--	--
					--	0,90	--	7647	0,00	25
279.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8500,00	21,55	4,52	183141	38386	0,11	918
					17,03	--	144755	--	--	--
280.	Е0101-25-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	м3	253,43	11,19	11,19	2836	2836	--	--
					--	3,06	--	775	0,01	3
										2366778
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2-1.Внутрипоселковая сеть. Отделение 1.Земляные работы								
		Раздел: Устройство трубопроводов								
281.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	4,00	70811,26	30144,88	283245	120580	236,00	944
					40500,00	8009,55	162000	32038	31,06	124
										283245
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов								
		Раздел: Круглые колодцы -62 шт /диам.100см -3шт,диам.200см -59шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	112,00	8235,26	1879,87	922349	210545	8,86	992
					1435,50	538,43	160776	60304	2,06	231
283.	Е0146-1-2	Устройство бетонной обоймы	м3	1,60	40573,87	1259,32	64918	2015	87,87	141
					13187,25	474,75	21100	760	2,32	4
284.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент/стен, днища и обоймы/	м3	91,00	78,00	--	7098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0108-6-9	Устройство кирпичной кладки горловины	м3	0,08	7890,85	296,60	631	24	5,95	0
					915,75	110,25	73	9	0,54	0
286.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	т	1,70	175710,10	1826,10	298707	3104	42,70	73
					8100,00	690,75	13770	1174	3,37	6
287.	Е0115-179-6	Окраска стальных конструкций и фасонных частей кузбасским лаком	м2	164,00	90,81	--	14893	--	0,52	85
					82,80	--	13579	--	--	--
288.	Е0108-3-3	Устройство подсыпки из гравия под мокрые колодцы	м3	5,40	1219,27	100,89	6584	545	0,85	5
					123,75	38,25	668	207	0,18	1
289.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	17,00	1722,20	97,07	29277	1650	0,78	13
					112,50	36,00	1912	612	0,18	3
290.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки толщиной 15 см	м2	174,60	348,60	55,23	60866	9643	0,94	163
					154,92	19,52	27049	3407	0,06	11
291.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий для сальников в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	233,00	315,46	149,23	73502	34771	0,95	222
					166,23	56,36	38732	13132	0,28	64
292.	Е0146-33-5	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах	м3	0,23	23589,11	332,71	5425	77	75,22	17
					11245,50	126,00	2586	29	0,61	0
293.	Е0106-11-6	Установка сальников L 200мм	1т	1,20	121637,97	11119,34	145966	13343	42,50	51
					7560,00	4200,75	9072	5041	20,52	25
294.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	1сальник	344,00	770,63	--	265097	--	1,80	619
					301,50	--	103716	--	--	--
295.	Е0116-30-	Заделка сальников при проходе труб	1сальни	14,00	2017,57	1,57	28246	22	2,36	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	через стены диам. до 200 мм	к		393,75	--	5512	--	--	--
296.	СПрайс-лист	Стоимость указателя пожарных гидрантов	шт	44,00	735,72 --	-- --	32372 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Круглые колодцы -62 шт /диам.100см -3шт,диам.200см -59шт/								1955932
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 62-х колодцах								
297.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	10,00	411,46 231,75	17,71 6,75	4115 2318	177 68	1,40 0,03	14 0
298.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	3,00	405,40 227,25	16,15 6,75	1216 682	48 20	1,36 0,03	4 0
299.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	90,00	242,08 144,00	6,95 2,25	21787 12960	626 203	0,88 0,01	79 1
300.	Е0122-33-5	Установка монтажной проставки диам. 150, 125, 100 мм	т	0,44	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	109117 27621	21731 8209	312,70 91,12	138 40
301.	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	т	1,30	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	157682 81608	64207 24254	312,70 91,12	407 118
302.	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы	т	0,03	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	3639 1883	1482 560	312,70 91,12	9 3
303.	Е0116-27-2	Врезка патрубка в внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 20 мм L-патрубка 0,08м, с вентилем Д-20мм 15б3р	1врезка	233,00	1211,62 814,50	23,09 9,00	282307 189778	5380 2097	4,46 0,04	1039 9
304.	Е0116-27-2	Врезка патрубка в внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 20 мм L-патрубка 0,2м,с вентилем Д-20мм,15б3р	1врезка	6,00	1225,54 814,50	23,09 9,00	7353 4887	139 54	4,46 0,04	27 0
305.	Е0122-38-1	Врезка патрубка в внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 57х3 мм,	врезка	84,00	544,73 254,25	80,05 31,50	45757 21357	6724 2646	1,30 0,15	109 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		L-патрубка 0,2м								
306.	Е0122-38-4	Врезка патрубка в внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 133х4 мм, L-патрубка 0,2м	врезка	1,00	1208,06 / 562,50	318,13 / 119,25	1208 / 562	318 / 119	2,81 / 0,59	3 / 1
307.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	т	0,12	121294,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	14555 / 7533	5927 / 2239	312,70 / 91,12	38 / 11
308.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов и отводов	шт	11,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	3306 / 765	2482 / 649	0,41 / 0,23	5 / 2
309.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	шт	90,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	27051 / 6258	20307 / 5308	0,41 / 0,23	37 / 20
		Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 62-х колодцах								679095
		Раздел: Локальная смета 2-2-2.Отделение 2. Земляные работы								
310.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	237,00	7,91 / --	7,91 / 2,57	1875 / --	1875 / 609	-- / 0,01	-- / 2
311.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	237,00	44,26 / 3,06	41,20 / 15,24	10490 / 725	9764 / 3611	0,02 / 0,06	5 / 14
312.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1785,00	40,41 / 1,88	38,52 / 14,79	72123 / 3363	68761 / 26401	0,01 / 0,06	23 / 107
313.	Е0101-18-5	Разработка грунта с откосами 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	846,00	67,50 / 4,67	62,83 / 23,24	57106 / 3949	53157 / 19660	0,03 / 0,09	27 / 79
314.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	м3	114,00	262,72 / 262,72	-- / --	29950 / 29950	-- / --	1,85 / --	211 / --
315.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	1872,00	45,00 / --	45,00 / 9,00	84240 / --	84240 / 16848	-- / 0,19	-- / 354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316.	E0101-18-4	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	239,00	44,26	41,20	10578	9847	0,02	5
					3,06	15,24	731	3642	0,06	15
317.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	804,00	56,25	52,36	45226	42098	0,03	22
					3,89	19,37	3128	15570	0,08	62
318.	E010333-A 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	1802,00	45,00	45,00	81090	81090	--	--
					--	9,00	--	16218	0,19	341
319.	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	114,00	306,20	152,52	34907	17387	1,02	116
					153,68	57,15	17520	6515	0,28	32
320.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	600,00	134,10	--	80460	--	0,97	583
					134,10	--	80460	--	--	--
321.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2056,00	6,83	6,83	14034	14034	--	--
					--	1,87	--	3838	0,01	13
322.	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2056,00	3,29	3,29	6764	6764	--	--
					--	0,90	--	1850	0,00	6
323.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2056,00	21,55	4,52	44299	9285	0,11	222
					17,03	--	35014	--	--	--
324.	E0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	237,00	9,85	9,85	2334	2334	--	--
					--	2,69	--	638	0,01	2
325.	E0101-22-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	м3	50,00	29,49	28,45	1475	1423	0,01	0
					1,04	9,01	52	450	0,03	2

576949

Итого по разделу: Локальная смета 2-2-2.Отделение 2. Земляные работы

Раздел: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м

326.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм /Dв 161,8 мм /дл.1067м/	км	1,07	139706,75	90794,12	149067	96877	286,00	305
					48375,00	19582,83	51616	20895	84,07	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм /Dв 143,7 мм /дл.403м/	км	0,40	78245,00	36133,62	31533	14562	247,00	100
					41850,00	9612,90	16866	3874	37,30	15
328.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм /Dв 112,3 мм /дл.82м/	км	0,08	70811,26	30144,88	5807	2472	236,00	19
					40500,00	8009,55	3321	657	31,06	3
329.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм/ Dв 54,9 мм /дл.64 м/	км	0,06	47611,09	17877,09	3047	1144	173,00	11
					29700,00	4698,68	1901	301	18,10	1
330.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	70153,47	10674,97	3157	480	270,00	12
					48825,00	4032,00	2197	181	19,69	1
331.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,20	62566,88	6788,50	12326	1337	253,00	50
					45675,00	2565,00	8998	505	12,52	2
332.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,20	151044,59	29540,14	29756	5819	202,90	40
					35280,00	11160,00	6950	2199	54,50	11
333.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	62566,88	6788,50	3879	421	253,00	16
					45675,00	2565,00	2832	159	12,52	1
334.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,06	151044,59	29540,14	9365	1831	202,90	13
					35280,00	11160,00	2187	692	54,50	3

Итого по разделу: Устройство трубопроводов,L-11231+234=11465м 247936

Раздел: Фасонные части на трубопроводах при L=11465м

335.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	58,00	300,57	225,64	17433	13087	0,41	24
					69,53	58,98	4033	3421	0,23	13
336.	Е0122-33-5	Установка стальных отводов д-32х2,5мм	т	0,00	247994,13	49389,75	496	99	312,70	1
					62775,00	18657,00	126	37	91,12	0
337.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
338.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых тройников	шт	15,00	440,21	332,43	6603	4987	0,61	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				102,38	86,87	1536	1303	0,33	5
										25734
		Итого по разделу: Фасонные части на трубопроводах при L=11465м								
		Раздел: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								
339.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	25,09	8235,26	1879,87	206623	47166	8,86	222
					1435,50	538,43	36017	13509	2,06	52
340.	E0146-1-2	Устройство бетонной обоймы	м3	3,06	40573,87	1259,32	124156	3854	87,87	269
					13187,25	474,75	40353	1453	2,32	7
341.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	153,25	78,00	--	11954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	E0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	т	2,98	175710,10	1826,10	522913	5434	42,70	127
					8100,00	690,75	24106	2056	3,37	10
										865645
		Итого по разделу: Круглые колодцы -103 шт (диам.100см -13шт,диам.150см -13шт,диам.200см -77шт)								
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 102+3=105-ти колодцах								
343.	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	15,00	585,99	36,99	8790	555	1,93	29
					317,25	13,50	4759	202	0,07	1
344.	E0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	6,00	503,23	28,48	3019	171	1,88	11
					312,75	11,25	1876	67	0,05	0
345.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,00	411,46	17,71	6172	266	1,40	21
					231,75	6,75	3476	101	0,03	0
346.	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	12,00	405,40	16,15	4865	194	1,36	16
					227,25	6,75	2727	81	0,03	0
347.	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	116,00	242,08	6,95	28081	806	0,88	102
					144,00	2,25	16704	261	0,01	1
348.	E0122-33-	Установка монтажной проставки	т	0,80	247994,13	49389,75	197403	39314	312,70	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	диам. 150, 125, 100 мм			62775,00	18657,00	49969	14851	91,12	73
349.	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	т	2,34	121294,13	49389,75	283658	115503	312,70	731
					62775,00	18657,00	146806	43631	91,12	213
350.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 20 мм	км	0,55	151044,59	29540,14	83226	16277	202,90	112
					35280,00	11160,00	19439	6149	54,50	30
351.	Е0122-38-2	Врезка в сети трубопроводов из стальных патрубков, диам. 89х4 мм L 0,1м	врезка	2,00	617,32	120,17	1235	240	1,86	4
					362,25	45,00	724	90	0,22	0
352.	Е0122-38-1	Врезка в сети трубопроводов из стальных патрубков диам. 57х3 мм L 0,2м	врезка	102,00	422,73	80,05	43118	8165	1,30	133
					254,25	31,50	25934	3213	0,15	15
353.	Е0116-27-4	Врезка в сети трубопроводов из стальных патрубков диам.32х3,2мм L 0,25м,с вентилем 15б3р д-32мм	1врезка /см.л.2 4и п.6/	2,00	1453,59	23,09	2907	46	4,46	9
					814,50	9,00	1629	18	0,04	0
354.	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы	т	0,06	121294,13	49389,75	6769	2756	312,70	17
					62775,00	18657,00	3503	1041	91,12	5
355.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	т	0,29	121294,13	49389,75	35638	14511	312,70	92
					62775,00	18657,00	18444	5482	91,12	27
356.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0

Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия в 102+3=105-ти колодцах 705483

Раздел: Локальная смета 2-2-3. Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3) Земляные работы.

357.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	134,00	9,85	9,85	1320	1320	--	--
					--	2,69	--	361	0,01	1
358.	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 2 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	134,00	44,26	41,20	5931	5521	0,02	3
					3,06	15,24	410	2042	0,06	8
359.	Е0101-13-	Разработка грунта 3 группы в отвал	м3	15,00	55,81	53,22	837	798	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами			2,59	20,43	39	307	0,08	1
360.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	1572,00	40,41	38,52	63517	60555	0,01	21
					1,88	14,79	2962	23251	0,06	94
361.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	669,00	67,50	62,83	45158	42036	0,03	22
					4,67	23,24	3123	15547	0,09	62
362.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в бадьи и подъемом наверх	м3	40,00	657,73	268,48	26309	10739	2,47	99
					389,25	185,44	15570	7418	0,80	32
363.	Е0101-162-8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом,группа грунтов 2	м3	71,00	488,70	--	34698	--	3,17	225
					488,70	--	34698	--	--	--
364.	Е010333-А5-1	Отвозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1462,00	45,00	45,00	65790	65790	--	--
					--	9,00	--	13158	0,19	276
365.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	654,00	56,25	52,36	36788	34244	0,03	18
					3,89	19,37	2544	12665	0,08	51
366.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1365,00	45,00	45,00	61425	61425	--	--
					--	9,00	--	12285	0,19	258
367.	Е0101-19-2К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	654,00	15,93	13,70	10420	8960	--	--
					--	5,10	--	3335	0,02	16
368.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	134,00	9,85	9,85	1320	1320	--	--
					--	2,69	--	361	0,01	1
369.	Е0123-1-1	Устройство мягкого основания под трубопроводы	м3	101,00	306,20	152,52	30926	15405	1,02	103
					153,68	57,15	15522	5772	0,28	28
370.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей с	м3	510,00	134,10	--	68391	--	0,97	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы			134,10	--	68391	--	--	--
371.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1694,00	6,83	6,83	11563	11563	--	--
					--	1,87	--	3162	0,01	10
372.	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1694,00	3,29	3,29	5573	5573	--	--
					--	0,90	--	1524	0,00	5
373.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1694,00	21,55	4,52	36499	7650	0,11	183
					17,03	--	28849	--	--	--
374.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	70,00	1028,76	0,86	72013	60	2,81	197
					432,00	0,32	30240	22	0,00	0
375.	E0101-25-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96	м3	500,00	11,19	11,19	5595	5595	--	--
					--	3,06	--	1530	0,01	5
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2-3. Внутрипоселковые сети водопровода (Отделение 3) Земляные работы.								584073
		Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
376.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм/Дв 143,7/	км	1,40	139706,75	90794,12	196148	127475	286,00	402
					48375,00	19582,83	67918	27494	84,07	118
377.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм/Дв 125,8/	км	0,12	78245,00	36133,62	8998	4155	247,00	28
					41850,00	9612,90	4813	1105	37,30	4
378.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм/Дв 54,9/	км	0,01	51202,26	20326,01	358	142	179,00	1
					30825,00	5353,43	216	37	20,64	0
379.	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,16	82893,01	12499,51	13263	2000	328,00	52
					59400,00	4722,75	9504	756	23,06	4
380.	E0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,16	272632,04	34082,84	43621	5453	227,50	36
					39487,50	12874,50	6318	2060	62,88	10
381.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	702	107	270,00	3
					48825,00	4032,00	488	40	19,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	2286	303	204,80	2
					35550,00	11459,25	356	115	55,97	1
383.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	62566,88	6788,50	4630	502	253,00	19
					45675,00	2565,00	3380	190	12,52	1
384.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	151044,59	29540,14	11177	2186	202,90	15
					35280,00	11160,00	2611	826	54,50	4
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								281184
		Раздел: Фасонные части на сети трубопроводов								
385.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	62,00	300,57	225,64	18635	13990	0,41	26
					69,53	58,98	4311	3657	0,23	14
386.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	10,00	440,21	332,43	4402	3324	0,61	6
					102,38	86,87	1024	869	0,33	3
		Итого по разделу: Фасонные части на сети трубопроводов								23037
		Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ								
387.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	33,08	7846,54	1879,87	259592	62193	8,86	293
					1435,50	538,43	47492	17813	2,06	68
388.	Е0146-1-2	Устройство бетонной обоймы	м3	2,22	40573,87	1259,32	90074	2796	87,87	195
					13187,25	474,75	29276	1054	2,32	5
389.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	126,09	78,00	--	9835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	Е0107-20-3	Усиление ж/б конструкций колодцев при сейсмичности	тн	2,21	175710,10	1826,10	388305	4036	42,70	94
					8100,00	690,75	17900	1527	3,37	7
391.	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловины колодцев	м3	2,03	7890,85	296,60	16050	603	5,95	12
					915,75	110,25	1863	224	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО Ж/Б КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ								763856
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ КГ1								
392.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	4,08	14791,15 / 1410,75	369,93 / 139,73	60348 / 5756	1509 / 570	8,01 / 0,68	33 / 3
393.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,83	78,00 / --	-- / --	299 / --	-- / --	-- / --	-- / --
394.	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	1т	0,02	4781,15 / 4137,75	475,40 / 128,67	97 / 84	10 / 3	28,29 / 0,49	1 / 0
395.	Е0107-20-3	Усиление ж/б конструкций колодцев при сейсмичности	тн	0,01	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	2193 / 101	23 / 9	42,70 / 3,37	1 / 0
396.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,74	7940,17 / 195,75	66,01 / 24,93	5876 / 145	49 / 18	1,35 / 0,12	1 / 0
397.	Е0122-33-5	Установка монтажной проставки диам. 150, 125, 100 мм	т	0,03	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	6696 / 1695	1334 / 504	312,70 / 91,12	8 / 2
398.	Е0106-11-6	Установка сальников	1т	0,02	121637,97 / 7560,00	11119,34 / 4200,75	2433 / 151	222 / 84	42,50 / 20,52	1 / 0
399.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	1,00	2017,57 / 393,75	1,57 / --	2018 / 394	2 / --	2,36 / --	2 / --
400.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	145,00	43,33 / 22,86	20,47 / 7,74	6283 / 3315	2968 / 1122	0,13 / 0,04	19 / 5
401.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,15	24727,71 / 9117,00	355,81 / 135,00	3709 / 1368	53 / 20	61,11 / 0,66	9 / 0
402.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	м3	11,03	1722,20 / 112,50	97,07 / 36,00	18996 / 1241	1071 / 397	0,78 / 0,18	9 / 2
403.	Е0127-33-	Устройство каменной отмостки	м2	95,73	7079,01	55,23	677642	5287	41,60	3982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414.	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы	т	0,04	121294,13	49389,75	5304	2160	312,70	14
					62775,00	18657,00	2745	816	91,12	4
415.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	т	0,12	121294,13	49389,75	13949	5680	312,70	36
					62775,00	18657,00	7219	2146	91,12	10
416.	Е0106-11-6	Установка сальников/см.п.28 290шт	1т	1,69	121637,97	11119,34	205203	18758	42,50	72
					7560,00	4200,75	12754	7087	20,52	35
417.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	432,00	770,63	--	332912	--	1,80	778
					301,50	--	130248	--	--	--
418.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	24,00	2017,57	1,57	48422	38	2,36	57
					393,75	--	9450	--	--	--
419.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров,переходов	шт	138,00	300,57	225,64	41478	31138	0,41	57
					69,53	58,98	9595	8139	0,23	31
		Итого по разделу: Арматура и Фасонные части на 72-х колодцах								1172301

ИТОГО:

	15264635	4258018	25996
	4282858	1296888	8870

Накладные расходы :

На монтажные работы	28770
На общестроительные работы	6652650
На металломонтажные работы	475
На сантехнические работы	1241
Всего накладных расходов:	6683137
Итого с накладными	21947771

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1299369
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23247140
Итого с временными, 2,48 %	23816437
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	24303401
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24397500
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24632748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	51426821
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2	1028536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52455357
Налог на добавленную стоимость, 12	6294643
Итого с НДС	58750000

Заказчик:

Подрядчик: