Ф-3

Объект: "Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района" (2-ая очередь)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Талгарского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7

ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы

РНН 090400012577

БИК SABRKZKA

Полная сметная стоимость:	**358520467,20 тенге**
Лимит финансирования на 2013г.	**98316899,52 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**12167557,00 тенге**
б) За отчётный месяц	**12167557,00 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ

за май 2013 г.

По договору №20 от 18 апреля 2013г.

Программа: 029 "Реконструкция и строительство системы водоснабжения"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивованн. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района	тенге	98 316 899,52	23 465 069,86	2 864 087,25	20 600 982,61		12 167 557,00		9 303 470,00	12 167 557,00

От Заказчика:

Начальник ГУ "Отдела ЖКХ ПТ и АД Талгарского района"

_____**Сагитденов Ш.А.**

Технический надзор:

Технадзор ТОО "Есик Саулет"

_____Синалиев Г.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

_____**Елубаев Б.Х.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского райоона"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №20 от 18 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

Наименование обьекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области" (2 оч.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Внутриплощадочные работы во 2-м отделении. Планировочные работы								
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 80 кВт л.с., при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	544,00	7,91	7,91	4303	4303	--	--
					--	2,57	--	1397	0,01	5
2.	Е0101-24-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +40м	м3	544,00	29,29	29,29	15936	15936	--	--
					--	9,51	--	5174	0,01	5
3.	Е0101-12-8	Выемка грунта 2 группы в траншеи экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	м3	752,72	23,36	22,08	17583	16619	0,01	7
					1,28	5,56	963	4184	0,02	15
4.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	23,28	262,72	--	6116	--	1,85	43
					262,72	--	6116	--	--	--
5.	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	420,13	78,40	52,60	32940	22101	0,05	22
					7,11	17,92	2987	7529	0,07	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Внутриплощадочные работы во 2-м отделении. Планировочные работы								76878
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								
6.	ТПрайс-Лист	Стоимость бактерецидной установки УДВ-7А300Н-10-150	шт	2,00	1934622,68 / --	-- / --	3869245 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								3869245
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7.Строительство водонапорной башни. Монтаж водонапорной башни								
7.	СПрайс-Лист	Стоимость водонапорной башни без утепления	шт	1,00	991083,86 / --	-- / --	991084 / --	-- / --	-- / --	-- / 991084
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7.Строительство водонапорной башни. Монтаж водонапорной башни								
		ИТОГО:					4937207 / 10066	58960 / 18284		71 / 52

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28478
Всего накладных расходов:	28478
Итого с накладными	4965685

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65786
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5031471
Итого с временными, 2,48 %	5060294
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5084949
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5089713
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5101623
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	10650873
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	213017
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10863890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1303667
Итого с НДС 12167557

Принял: Сдал:

«АСАТАЙ»

Тех.инж.-р
эксперт Сейнашев Г