СПРАВКА ФОРМА № 3

СТОИМОСТИ ЗАТРАТ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭТАПАМ И КОМПЛЕКСАМ от 24 октября **2013** Г.

ЗАКАЗЧИК **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «PROJECT SITI GROUP»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом ул. Энергетиков № 60 г. Экибастуз Наружные сети**

ДОГОВОР: № 27 от 3.07.2013г.

Сумма договора 2012г., тенге	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса, тенге	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма подлежащая оплате, тенге (гр.3-гр.6)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	9
		5 070 750	**463 520,0**		**463 520,0**	**4607230,0**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Масалимов.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «PROJECT SITI GROUP» _____ Козочкин П.В.

Счет-фактура № 00000000031 от 27 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Siti Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070740004515, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 36 - 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007778, от 18.04.2013

ИИК поставщика: KZ2194812KZT22030611, в банке Филиал АО "Евразийский Банк" в г. Павлодар, БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 27 от 03 июля 2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Дуйсенова, 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070740004515, Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Siti Group",Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 36 - 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240000949, ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область г. Экибастуз, ул. Дуйсембаева, 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, Республика Казахстан, г. Павлодар, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул.

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом по ул. Энергетиков, 60 г. Экибастуза. Наружные сети.	шт	1	4 527 455,00	4 113 598,21	12%	493 631,78	4 607 230,00	0	
Всего по счету:					**4 113 598,21**		**493 631,78**	**4 607 230,00**		

Руководитель: Козочкин П. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Козочкин П.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РЕЕСТР выполненных работ от 24 октября 2013г. По объекту:Реконструкция общежития под многоквартирный жилой дом ул. Энергетиков № 60 г. Экибастуз

№ акта	Наименование	Итого без НДС	НДС12%	Всего
2	Наружные сети водопровода и канализации	**2 125 174**	**255 021**	**2 380 195**
1	На тепловые сети	**2 146 980**	**257 638**	**2 404 618**
3	На электроснабжение	**255 301**	**30 636**	**285 937**
	ИТОГО:	**4527455**	**543295**	**5070750**

Сдал: Директор ТОО "PROJECT SITI GROUP" _____ П.В.Козочкин

Принял: Руководитель отдела строительства _____ Д.Масалимов.

Технадзор _____ ТОО Атлантис-ПВ

РЕЕСТР выполненных работ от 24 октября 2013г. По объекту:Реконструкция общежития под многоквартирный жилой дом ул. Энергетиков № 60 г. Экибастуз

№ акта	Наименование	Итого без НДС	НДС12%	Всего
2	Наружные сети водопровода и канализации	2 125 174	255 021	2 380 195
1	На тепловые сети	2 146 980	257 638	2 404 618
3	На электроснабжение	255 301	30 636	285 937
	ИТОГО:	4527455	543295	5070750

Сдал: Директор ТОО "PROJECT SITI GROUP" _____ П.В.Козочкин

Принял: Руководитель отдела строительства _____ Д.Масалимов.

Технадзор _____ ТОО "Атлантис-ПВ"

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "PROJECT SITI GROUP"**
Обьект: **Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом ул. Энергетиков № 60 г. Экибастуз Наружные сети**

Форма№ 2

АКТ №1
выполненных работ от 24 октября 2013 г.

На тепловые сети

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	25,500	27,84	26,18	710	668	219	0,01150	0
		1м3 грунта		1,66	7,20	42	184	97	0,02500	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,274	389,25	0,00	496	0	560	2,48000	3
		1м3 грунта		389,25	0,00	496	0	113	0,00000	0
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	26,010	5,55	5,55	144	144	46	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,80	0	47	97	0,00691	0
4	Е23-1-1	Засыпка песком	0,765	1228,00	152,52	939	117	211	1,02000	1
		1м3 основания		153,68	57,15	118	44	130	0,27900	0
5	Е24-9-1	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150° С	0,052	295503,40	71150,97	15248	3671	10023	726,00000	37
		1км трубопровода		129375,00	20035,75	6676	1034	130	94,99000	5
6	1999 П-Л	Трубы стальные электросварные с изоляцией из пенополеуретана в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4 ППУ-ПЭ	51,600	3000,00		154800	0	0		0
		М								
7	1999 П-Л	Отвод стандартный Ст 108х4-1-90-ППУ-ПЭ	4,000	3362,16		13449	0	0		0
		шт								
8	1999 П-Л	М еталлическая заглушка изоляции	4,000	1779,97		7120	0	0		0
		шт								
9	1999 П-Л	Отвод стандартный Ст 108х4-1-90-ППУ-ПЭ	4,000	2571,06		10284	0	0		0
		шт								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	Маркировочная лента	48,000	59,33		2848	0	0		0
	П-Л	м								
	1999	Маты полиэтиленовые	4,000	4944,35		19777	0	0		0
	П-Л	шт								
12	9-1-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа, Dy 100 мм	2,000	13000,00	0,00	26000	0	0	0,00000	0
		шт								
13	1999	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа, Dy 40 мм	2,000	3325,00		6650	0	0		0
	П-Л	шт								
14	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2,000	328,00	0,00	656	0	0	0,00000	0
		шт								
15	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	149,000	1240,75	20,80	184872	3099	26376	0,72500	108
				130,50	7,79	19445	1161	128	0,03800	6
		1м трубопровода								
16	Е7-1-1	Укладка разгрузочных плит	3,000	302,09	197,24	906	592	725	0,65200	2
				104,85	67,51	315	203	140	0,24990	1
		1шт сборных конструкций								
17	1999	Плиты ПП11-8	0,317	10500,00		3326	0	0		0
	П-Л	М3								
18	1999	Комплект для изоляции стыка тип МФЛ-100 М	6,000	1522,86		9137	0	0		0
	П-Л	шт								
19	Е24-101-3	Устройство гермитизированного теплового ввода диаметром 100 мм	4,000	17095,89	1620,50	68384	6482	14227	11,70000	47
				2124,00	612,00	8496	2448	130	2,99000	12
		1 ввод								
20	8-1-78	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 108х4 мм	-8,520	1160,00	0,00	-9883	0	0	0,00000	0
		м								
21	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	8,520	714,00	0,00	6083	0	0	0,00000	0
		м								
22	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2,000	1017,93	180,25	2036	361	1205	2,01000	4
				396,00	67,50	792	135	130	0,33000	1
		1врезка								
23	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	68,540	20,69	0,02	1418	1	194	0,01600	1
				3,13	0,00	215	0	90	0,00000	0
		1м2								
24	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	149,000	669,75	5,47	99793	815	29436	1,07000	159
				195,53	2,03	29134	302	100	0,01000	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1м трубопровода								
25 1999 П-Л	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	106,680	133,75		14268	0	0		0
	м2								
26 Е7-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м2	5,184	3262,51	1419,62	16913	7359	13336	8,33000	43
			1399,50	438,08	7255	2271	140	1,60140	8
	1м3 сборных железобетонных конструкций								
27 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	5,184	26400,00	0,00	136858	0	0	0,00000	0
	м3								
28 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	79,680	245,44	3,82	19557	304	3647	0,21200	17
			37,35	1,44	2976	115	118	0,00700	1
	1м2 поверхности				**812 789**	**23 613**			**423**
	Всего прямые затраты				**75 959**	**7 943**			**35**
					713 216				
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге				**100 201**				
	Накладные расходы, тенге				15 031				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				50				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)								
					54 780				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**967 770**				
	Всего по смете, тенге				**98 935**				
	Сметная заработная плата, тенге				**508**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				8 516				
	Временные здания и сооружения, .88%								
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 0%								
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, 0%				1 277				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				976 286				
	Итого с временными зданиями и сооружениями								
	Дополнительные затраты на строительство:				18 256				
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.87%								
	Сметная зарплата в зимних, 0%								
	Нормативная трудоемкость в зимних, 0%				9 763				
	Выслуга лет, 1%				4 244				
	Дополнительные отпуска, .4%				32 263				
	Итого дополнительные затраты на строительство				1 008 549				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 008 549				
	Итого в базовых ценах 2001г.								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				112 603				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				713 216				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				508				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 277				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**2 104 882**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**235 081**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**1 488 981**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**42 098**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**2 146 980**				
	Итого в текущих ценах				**2 146 980**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**257 638**				
	Сметная стоимость строительства				**2 404 618**				

Сдал:
Директор ТОО "PROJECT SITI GROUP" П.В.Козочкин

Принял:
Руководитель ГУ " Отдел строительства акимата города Экибастуза" Д.Масалимов

Технический надзор: ТОО "Атлантис-ПВ"

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "PROJECT SITI GROUP"**

Объект **Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом ул. Энергетиков № 60 г. Экибастуз Наружные сети**

Форма № 2

АКТ №2
выполненных работ от 24 октября 2013 г.

Наружние сети водопровода и канализации

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1 Канализация										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	253,053	27,84	26,18	7045	6625	2175	0,01150	3
		1м3 грунта		1,66	7,20	420	1822	97	0,02500	6
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,340	389,25	0,00	4025	0	4548	2,48000	26
		1м3 грунта		389,25	0,00	4025	0	113	0,00000	0
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	222,342	5,55	5,55	1234	1234	388	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,80	0	400	97	0,00691	2
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,340	1228,00	152,52	12698	1577	2834	1,02000	11
		1м3 основания		153,68	57,15	1589	591	130	0,27900	3
5	Е23-3-1	Укладка трубопроводов из гафрированных канализационных труб диаметром 150 мм	61,400	128,92	4,63	7916	284	9729	0,72600	45
		1м трубопровода		120,17	1,73	7378	106	130	0,00850	1
6	1999П-Л	Двухслойные гофрированные трубы "Корсис" д-160 мм	61,890	783,98		48521	0	0		0
		шт								
7	Е23-3-2	Укладка трубопроводов из гофрированных канализационных труб диаметром 200 мм	42,000	141,71	6,49	5952	273	7179	0,78200	33
		1м трубопровода		129,04	2,43	5420	102	130	0,01190	0
8	1999П-Л	Двухслойные гофрированные трубы "Корсис" д-200 мм	42,336	1161,33		49166	0	0		0
		шт								
9	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных	7,804	28855,18	2538,55	225186	19811	36482	15,86800	124

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах		2645,33	950,63	20644	7419	130	4,64300	36
	1м3 конструкций колодцев								
10 Е8-6-9	Кладка кирпичная	0,195	9530,05	296,60	1858	58	236	5,95000	1
	1м3 кладки		915,75	110,25	179	21	118	0,54000	0
11 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,500	245,44	3,82	14849	231	2769	0,21200	13
			37,35	1,44	2260	87	118	0,00700	0
	1м2 поверхности								
12 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8,000	8060,00	0,00	64480	0	0	0,00000	0
	комплект								
13 1-1-773	Скобы ходовые	57,000	221,00	0,00	12597	0	0	0,00000	0
	шт								
14 Е22-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с пневматическим испытанием	0,075	631588,62	119848,99	47211	8959	15681	607,00000	45
	1км трубопровода		116100,00	45274,50	8678	3384	130	221,12000	17
15 Е22-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с пневматическим испытанием	0,029	572559,14	156130,76	16719	4559	7868	775,00000	23
	1км трубопровода		148275,00	58979,25	4330	1722	130	288,06000	8
	Всего прямые затраты по разделу				519 457	43 611			324
	Стоимость материалов, тенге				54 923	15 654			73
	Оборудование, тенге				420 923				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)				89 889				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13 483				
					45				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				36 561				
	Всего по разделу, тенге				645 907				
	Сметная заработная плата, тенге				84 060				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				442				
РАЗДЕЛ 2 Водопровод									
16 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	54,170	27,84	26,18	1508	1418	466	0,01150	1
	1м3 грунта		1,66	7,20	90	390	97	0,02500	1
17 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,250	389,25	0,00	487	0	550	2,48000	3
	1м3 грунта		389,25	0,00	487	0	113	0,00000	0
18 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы	50,420	5,55	5,55	280	280	88	0,00000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		0,00	1,80	0	91	97	0,00691	0
	1м3 грунта								
19 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,140	1228,00	152,52	5084	631	1135	1,02000	4
	1м3 основания		153,68	57,15	636	237	130	0,27900	1
20 Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1,000	4338,41	83,18	4338	83	3762	17,01000	17
			2862,00	31,50	2862	32	130	0,15000	0
	1врезка								
21 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,013	792141,69	25695,31	9902	321	647	194,00000	2
			33075,00	6813,45	413	85	130	26,38000	0
	1км трубопровода								
22 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1,000	950,73	180,25	951	180	603	2,01000	2
			396,00	67,50	396	68	130	0,33000	0
	1врезка								
23 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2,000	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82000	4
	1шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07000	0
24 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,480	39862,73	2104,76	178585	9429	17390	13,90000	62
			2362,50	623,48	10584	2793	130	2,47500	11
	1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
25 Е8-6-9	Кладка кирпичная	0,018	9530,05	296,60	167	5	21	5,95000	0
	1м3 кладки		915,75	110,25	16	2	118	0,54000	0
26 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,500	245,44	3,82	5277	82	984	0,21200	5
			37,35	1,44	803	31	118	0,00700	0
	1м2 поверхности								
27 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1,000	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00000	0
	комплект								
28 1-1-773	Скобы ходовые	10,000	221,00	0,00	2210	0	0	0,00000	0
	шт								
29 Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм	0,013	4674,47	2006,35	58	25	26	5,34000	0
			846,00	758,25	11	9	130	3,70000	0
	1км трубопровода								
30 1-1-954	Флюоресцентный указатель пожарных гидрантов	1,000	359,00	0,00	359	0	0	0,00000	0
	шт								
31 1999П-Л	Упругозапирающаяся клиновая задвижка Hawle д -100 мм	1,000	14437,50		14438	0	0		0
	шт								
32 1999П-Л	Вентиль ф 32 мм Hawle	1,000	988,87		989	0	0		0
	шт								
33 8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	6,000	757,00	0,00	4542	0	0	0,00000	0
	шт								
34 Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с пневматическим испытанием	0,001	2087324,17	95036,29	2087	95	159	458,00000	0
			86400,00	35901,00	86	36	130	175,34000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1км трубопровода								
о 6-4-6	Термоизоляционная крышка из дерева м2	1,000	12300,00	0,00	12300	0	0	0,00000	0
	Всего прямые затраты по разделу				287 774	12 623			100
	Стоимость материалов, тенге				16 960	3 801			13
	Оборудование, тенге				258 191				
	Накладные расходы, тенге				26 615				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 992				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18 863				
	Всего по разделу, тенге				333 252				
	Сметная заработная плата, тенге				24 753				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				126				
	Всего прямые затраты				**807 227**	**44 743**			**365**
	Стоимость материалов, тенге				**60 829**	**15 115**			**68**
	Оборудование, тенге				**617 031**				
	Накладные расходы, тенге				**75 944**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				14 474				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				58				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**42 811**				
	Всего по смете, тенге				**957 941**				
	Сметная заработная плата, тенге				**90 418**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**481**				
	Временные здания и сооружения, .88%				8 430				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 0%								
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, 0%								
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 293				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				966 371				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.87%				18 071				
	Сметная зарплата в зимних, 0%								
	Нормативная трудоемкость в зимних, 0%								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет, 1%				9 664				
	Дополнительные отпуска, .4%				4 219				
	Итого дополнительные затраты на строительство				31 954				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				998 325				
	Итого в базовых ценах 2001г.				998 325				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				103 699				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				617 031				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				481				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 293				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**2 083 504**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**216 492**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**1 288 176**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**41 670**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**2 125 174**				
	Итого в текущих ценах				**2 125 174**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**255 021**				
	Сметная стоимость строительства				**2 380 195**				

Сдал:
Директор ТОО "PROJECT SITI GROUP" **П.В.Козочкин**

Принял:
Руководитель ГУ " Отдела строительства акимата города Экибастуза" **Д.Масалимов**

Технический надзор: ТОО Долгий

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "PROJECT SITI GROUP"**

Форма№ 2

Объект: **Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом ул. Энергетиков 60 г.Экибастуз Наружные сети**

АКТ №3

выполненных работ от 24 октября 2013 г.

На электроснабжение

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	38,500	27,84	26,18	1072	1008	331	0,01150	0
		1м3 грунта		1,66	7,20	64	277	97	0,02500	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,750	389,25	0,00	1070	0	1209	2,48000	7
		1м3 грунта		389,25	0,00	1070	0	113	0,00000	0
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	27,550	5,55	5,55	153	153	49	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,80	0	50	97	0,00691	0
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	50,000	36,70	27,80	1835	1390	746	0,06000	3
		1м кабеля		8,80	6,90	440	345	95	0,04000	2
5	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	50,000	11,20	7,90	560	395	252	0,02000	1
		1м кабеля		3,30	2,00	165	100	95	0,01100	1
6	1999П-Л	Песок природный	13,700	838,00		11481	0	0		0
		м3								
7	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	114,000	27,50	4,00	3135	456	2166	0,12000	14
		1м кабеля		19,30	0,70	2200	80	95	0,00400	0
8	16-1-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,116	565200,00	0,00	65721	0	0	0,00000	0
		1000м								
9	Ц8-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля,	1,000	1679,10	3,10	1679	3	1116	7,00000	7

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2		1175,00	0,00	1175	0	95	0,00000	0
	1шт								
0 1999П-Л	Муфта соединительная GUSJ 01/3 X 70/750-L-12	1,000	7713,18		7713	0	0		0
	ШТ								
11 Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля,	1,000	1547,60	1,60	1548	2	994	6,00000	6
	напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2		1046,00	0,00	1046	0	95	0,00000	0
	1шт								
12 1999П-Л	Муфта соединительная GUSJ 01/3 X 35/750-L-12	1,000	5735,45		5735	0	0		0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по смете				8 757	2 246			31
					5 026	525			3
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 485				
	Всего прямые затраты				**101 703**	**3 407**			**38**
					6 160	**852**			**4**
	Стоимость материалов, тенге				**92 147**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**6 861**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 029				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**6 515**				
	Всего по смете, тенге				**115 079**				
	Сметная заработная плата, тенге				**8 612**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**46**				
	Временные здания и сооружения, .88%				1 013				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 0%								
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, 0%								
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				152				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				116 092				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.87%				2 171				
	Сметная зарплата в зимних, 0%								
	Нормативная трудоемкость в зимних, 0%								
	Выслуга лет, 1%				1 161				
	Дополнительные отпуска, .4%				466				
	Итого дополнительные затраты на строительство				3 798				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				119 890				
	Итого в базовых ценах 2001г.				119 890				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				9 666				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				92 147				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				45				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				152				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**250 295**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**20 180**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**192 375**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**5 006**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**255 301**				
	Итого в текущих ценах				**255 301**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**30 636**				
	Сметная стоимость строительства				**285 937**				

Сдал:
Директор ТОО "PROJECT SITI GROUP" **П.В.Козочкин**

Принял:
Руководитель ГУ " Отдела строительства акимата города Экибастуза" **Д.Масалимов**

Технический надзор: ТОО Атлантис-ПВ