Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік

Подрядчик: ТОО «Дос и К Сервис»

Объект: «Средний ремонт улицы Ползунова (от ул. Ташкентской до конца улицы) в г. Тараз»

Договор подряда (контракт) № 165 от 04.10.2018 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Средний ремонт улицы Ползунова (от ул. Ташкентской до конца улицы) в г. Тараз»**	**29 120 000**	**29 120 000**			**29 120 000**			
	В т.ч.НДС	3 120 000	3 120 000			3 120 000			
	итого без НДС	26 000 000	26 000 000			26 000 000			
	Удержание по ставке 5%	**1 456 000**	**1 456 000**			**1 456 000**			
	Всего к оплате:	**27 664 000**	**27 664 000**			**27 664 000**			

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Руководитель С. Жумаш

Подрядчик:

Директор ТОО «Дос и К Сервис»

Барлыбаев Н.Т.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Подрядчик **ТОО "Дос и К Сервис"**

Объект **Договор № 165 от 04.10. 2018 года «Средний ремонт улицы Ползунова (от ул. Ташкентской до конца улицы) в г. Тараз»**

А К Т

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж и монтаж колодцев								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг колодцев	1,466	408,11	169,61	598	249	473	1,55	2
		м3		238,50	4,07	350	6	133	0,01	--
2	Е0127-18-5	Разборка покрытий бетонных вокруг колодцев	2,44	203,88	115,23	497	281	390	0,50	1
		м3		88,65	31,42	216	77	133	0,11	--
3	Е0123-24-1	Демонтаж люков	6	244,67	35,42	1468	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,50	1256	81	130	0,07	--
4	Е0106-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	4,62	11852,77	1343,81	54760	6208	15793	16,06	74
		м3		2792,25	463,29	12900	2140	105	1,77	8
5	Е0123-24-1	Установка люков	6	17387,31	35,42	104324	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,50	1256	81	130	0,07	--
6	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1585	202,84	196,64	321508	311681	30335	0,03	55
		м2		6,04	8,35	9573	13235	133	0,03	53
7	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	10454,6	79,77	18,45	833919	192875	129730	0,03	323
		м2		4,68	4,65	48928	48614	133	0,02	177
8	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	10454,6	143,95	12,65	1504984	132237	100028	0,02	245
		м2		3,56	3,63	37218	37990	133	0,01	139
9	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 3 см	10454,6	49,27	11,84	515133	123813	119927	0,04	375
		м2		5,51	3,11	57605	32566	133	0,01	117
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,992	40097,59	339,59	39777	337	186	0,58	1
		т		--	140,94	--	140	133	0,58	1
11	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	180	3905,29	167,92	702953	30226	21551	0,19	34
		т		34,65	55,37	6237	9967	133	0,19	34
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,66288	40097,59	339,59	307263	2602	1436	0,58	4
		т		--	140,94	--	1080	133	0,58	4

13	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9578,6	485,30	15,35	4648528	14704о	140135	0,03	322
		м2		5,94	5,06	56897	48468	133	0,02	169
14	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	57471,6	57,74	--	3318238	--	764	--	5
		м2		0,01	--	575	--	133	--	--
15	E0127-63-11	Подбивка кромки асфальтобетонного покрытия гравийно /щебеночной/ смесью	1066,2	131,46	20,37	140167	21719	14445	0,03	34
		м2		4,79	5,40	5107	5754	133	0,02	22

	Итого, строительно-монтажные работы			12494117	
	Накладные расходы :				
	Всего накладных расходов:			578667	
	Итого с накладными			13072784	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
	от сметной себестоимости - 6 %			784367	
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			13857151	
	Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %			138572	
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %			55429	
	Итого			14051151	
	Пересчет в текущих ценах			30069463	
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			601389	
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			30 670 853	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			3 680 502	
	Итого с НДС			**34 351 355**	
	Итого, с понижающим коэффициентом			**29 120 000**	

Заказчик:
"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-с

Руководитель С. Жуманкул

Подрядчик:
Директор ТОО «Дос и К Сервис»

Барлыбаев Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Директор Булатов М.М.

Проверил Я. Абишаев

Д. Аманов

Темиржан А.