Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «19» сентября 2012 г. Талдыкорган
(местонахождение)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

от «09» февраля 2009г. № 3-80 Акимата города Талдыкорган
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

- председателя – **Булдыбаев К.Н.** – заместитель Акима г. Талдыкорган

- заместителя председателя – **Сандыбаев К.Б.** – государственный строительный инспектор ДГАСК и Л по Алматинской области

- членов комиссии – представителей:

заказчика **Баткалов М.Б.** – начальник ГУ «Управление строительства Алматинской области»

- эксплуатационной организации:

- **Ушкемпиров А.Т.** – начальник отдела ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта Алматинской области»

- **Касымжанов С.Т.** – директор специализированной областной ДЮСШ по футболу.

- генерального подрядчика – **Елубаев Б.Х.** – директор ТОО «Асатай»

- генерального проектировщика – **Абишев О.К.** – директор ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц».

- главный архитектор г.Талдыкорган **- Баулыков К.Б.**

- Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Талдыкорган» **- Калиев М.М.**

- Начальник ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган» **- Татарчук Б.Б.**

- Начальник ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Талдыкорган» - **Мухамеджан Ш.Б.**

- органов государственной противопожарной службы – **Киялбеков Е.Т.** – начальник управления по ЧС г.Талдыкорган.

- уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды – **Рахымбаев Б.Б.** – государственный экологический инспектор.

- Заместитель директора ТОО «УКС» **- Кравченко А.Г.**

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление строительства Алматинской области» совместно с подрядчиком ТОО «Асатай».
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган»
по адресу: г.Талдыкорган, ул.ГаухарАна на пересечении с ул.ГалиОрманова.

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от 21 апреля 2008г. № 10-372 Постановление Акиматаг.Талдыкорган
в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 05 апреля 2010г. №61

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные работы: устройство дренажных шурфов, устройство основания под искусственное покрытие, укладку и разметку искусственного покрытия с посыпкой кварцевым песком и резиновым

гранулятом, фундаменты под сетчатое ограждение, сетчатое ограждение, асфальтное покрытие, плиточное покрытие, посадка деревьев, посев газонов, установка футбольных ворот, малые архитектурные формы;

и субподрядными организациями ТОО «Энерго Ресурс Жетысу» выполнившей перенос электрических кабелей 10кВ.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц».

5. Исходные данные для проектирования выданы: Технические условия ТАТЭК №20-69 от 09.09.2008г. на электроснабжение; технические условия ОГКП «Жетысу Водоканал» на перенос водопровода и канализации №186 от 03.06.2008г., отчет по инженерно-геологическим изысканием выполненным ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц».

6. Строительство осуществлялось по проекту индивидуальному ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц».

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление строительства Алматинской области», приказ от 27 ноября 2007г. №56.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ апрель 2010г.

Окончание работ август 2012г.

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно - сметная документация, заключение государственной экспертизы №20-752/2008 от 21.10.2008г. акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на строительные материалы, заключение рабочей комиссии.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности: Площадь участка – 11700м2, площадь специальных покрытий (искусственная трава) – 7728м2, площадь покрытий (асфальт, тротуарная плитка) – 1563м2, площадь озеленения – 3317м2, протяженность сетчатого ограждения (высотой 4,8-4,9м) – 421п.м.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

В качестве искусственного покрытия применена искусственная трава EDEL XCELL 60мм (Нидерланды) на основе полиэтилена с комплектующими - резиновый гранулят и кварцевый песок. Устройство дренажа – 60 штук шурфов д= 400мм, глубиной 1,6м с заполнением гравием фракцией 100-200мм. Основание под искусственное покрытие – 1-й слой толщиной 20см из щебня фракции 10-40мм, 2-йслой толщиной 20см из щебня фракции 5-10мм, 3-й слой толщиной 10см фракция 0-5мм.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **112 855,082** тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **108 518,020** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **112 855,082** тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **108 518,020** тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности технологических решений.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Булдыбаев К.Н.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Сандыбаев К.Б.

Члены государственной приёмочной комиссии:

Баткалов М.Б.

Ушкемпиров А.Т.

Касымжанов С.Т.

Елубаев Б.Х.

Абишев О.К.

Баулыков К.Б.

Калиев М.М.

Татарчук Б.Б.

Мухамеджан Ш.Б.

Киялбеков Е.Т.

Рахымбаев Б.Б.

Кравченко А.Г.