Объект: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"

Полная сметная стоимость: **12 922 167 тенге**
Лимит финансирования на 2011г. **12 922 167 тенге**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **12 922 167 тенге**
б) За отчётный месяц **12 922 167 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за декабрь 2011г.
По договору № 153/11/11 от 14 ноября 2011 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"	тенге	12 922 167					12 922 167		12 922 167	12 922 167

30% аванс Σ

От Заказчика:
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Шалтабаев Д.Т.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Без оплаты

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №153/11/11 от 14.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Планировка территории										
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	686,00	7,91	7,91	5426	5427	--	--		
					--	2,57	--	1762	0,01	7		
2.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3430,00	7,32	7,32	25108	25120	--	--		
					--	2,38	--	8156	0,01	31		
3.	Е010333-А 1-2	Грунт растительного слоя /земля, перегной/ - погрузка	т	823,20	30,00	30,00	24696	24697	--	--		
					--	21,00	--	17286	0,44	36		
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	823,20	45,00	45,00	37044	37044	--	--		
					--	9,00	--	7409	0,19	16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	56,00	78,35	72,93	4387	4084	0,04	2
					5,42	26,97	304	1510	0,11	6
6.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	100,80	45,00	45,00	4536	4536	--	--
					--	9,00	--	907	0,19	19
7.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	1647,00	14,62	14,62	24079	24082	--	--
					--	5,10	--	8400	0,02	28
8.	Е0101-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	5022,00	4,41	4,41	22147	22147	--	--
					--	1,53	--	7684	0,01	25
9.	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	1190,00	6,84	6,84	8140	8134	--	--
					--	2,37	--	2822	0,01	9
10.	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3570,00	4,94	4,94	17636	17633	--	--
					--	1,71	--	6118	0,01	20
11.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	11700,00	1,82	1,82	21177	21277	--	--
					--	0,41	--	4762	0,00	16

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Планировка территории 194376

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Покрытия

12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	74,00	548,32	6,63	40576	491	0,70	52
					108,68	1,76	8042	130	0,01	0
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 (бордюр)	м3	3,33	24700,00	--	82251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	797,00	548,32	6,63	437011	5285	0,70	556
					108,68	1,76	86618	1400	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 (поребрик)	м3	12,75	23900,00	--	304773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Покрытия								864611
		Раздел: Покрытие тип4 (спецпокрытие) S=7728 м2								
16.	Е0147-209-5	Копание ям ямокапателем для ремонта	место	10,00	32,55	32,55	326	326	--	--
					--	12,76	--	128	0,07	1
17.	Е0127-73-1	Засыпка шурфов гравием, прим.	м3	2,08	19,06	19,06	40	40	--	--
					--	2,48	--	5	0,01	0
18.	С143008-76	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции свыше 40 мм	м3	2,08	770,00	--	1602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	м2	2576,00	4,31	4,31	11111	11111	--	--
					--	1,82	--	4691	0,01	18
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1288,00	266,4	34,3	343123	44166	0,04	51
					6,01	8,79	7741	11328	0,03	39
21.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	10304,00	20,03	1,37	206389	14091	0,00	6
					0,10	0,40	1030	4132	0,00	14
22.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1288,00	344,79	34,29	444072	44166	0,04	51
					6,01	8,79	7741	11328	0,03	39
23.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	10304,00	20,34	1,37	209567	14091	0,00	6
					0,10	0,40	1030	4132	0,00	14
		Итого по разделу: Покрытие тип4 (спецпокрытие) S=7728 м2								1216230
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Ограждение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	10,40	567,30	214,15	5900	2227	2,01	21
					344,25	58,46	3580	608	0,21	2
25.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,49	134000,00	--	66266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1488,85	33,47	2978	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
27.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,19	134000,00	--	25112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	4676,39	1172,83	9353	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
29.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,22	134000,00	--	29169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,00	31,50	0,02	882	1	0,02	1
					4,16	--	116	--	--	--
31.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	64,99	8230,05	311,32	534893	20234	2,82	183
					441,00	117,61	28662	7644	0,57	37

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Ограждение 674552

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. Наружные сети водопровода

32.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,09	70153,47	10674,97	6103	929	270,00	23
					48825,00	4032,00	4248	351	19,69	2
33.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	87,35	772,00	--	67433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	62566,88	6788,50	7821	849	253,00	32
					45675,00	2565,00	5709	321	12,52	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	122,49	398,00	--	48750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	3,01	280,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,09	8287,75	--	721	--	51,50	4
					8032,50	--	699	--	--	--
38.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,13	8097,13	--	1012	--	51,50	6
					8032,50	--	1004	--	--	--
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13	49389,75	16678	3321	312,70	21
					62775,00	18657,00	4222	1255	91,12	6
40.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
41.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
43.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
45.	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	1,00	982,00	--	982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	699,00	--	699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,09	228588,23	30337,38	19430	2579	204,80	17
					35550,00	11459,25	3022	974	55,97	5
49.	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,09	31897,00	8449,81	2711	718	70,00	6
					12735,00	3192,75	1082	271	15,59	1
50.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,98	26413,86	1879,87	25886	1842	8,86	9
					1435,50	538,43	1407	528	2,06	2
51.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12021-237	Стремянка	т	0,01	154400,00	--	2137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	1073,13	180,25	1073	180	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	0,33	0
54.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
55.	С11011-955	Флюоресцентный указатель	шт	1,00	451,00	--	451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	0,42	139,00	9,01	58	4	0,27	0
					42,75	3,38	18	1	0,02	0
57.	С11011-169	Изол	м2	51,20	126,00	--	6451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	0,21	121,13	31,97	25	7	0,34	0
					61,65	11,93	13	2	0,06	0
59.	С11031-15-3	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	3,10	14800,00	--	45880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	0,21	150,76	9,01	32	2	0,27	0
					42,75	3,38	9	1	0,02	0
61.	С11011-94-1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,11	179500,00	--	18991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. Наружные сети водопровода								313632

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1. Сети 10 кВ

62.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	152,70	78,34	72,93	11963	11136	0,04	6
					5,42	26,97	828	4119	0,11	16
63.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	290,13	45,00	45,00	13056	13056	--	--
					--	9,00	--	2611	0,19	55
64.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	350,85	46,51	44,35	16318	15560	0,02	5
					2,16	17,03	758	5974	0,07	24
65.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,85	577,80	--	6270	--	3,34	36
					577,80	--	6270	--	--	--
66.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	361,70	7,57	7,57	2738	2739	--	--
					--	2,46	--	889	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	361,70	25,65	5,38	9278	1945	0,13	47
					20,27	--	7332	--	--	--
68.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	702,00	70,70	17,10	49631	12004	0,31	218
					47,30	4,20	33205	2948	0,02	17
69.	Е0134-101 -2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными более 2-х отверстий	кан.-км	0,70	227670,38	--	159825	--	163,00	114
					25425,00	--	17848	--	--	--
70.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	639,00	36,70	27,80	23451	17764	0,06	38
					8,80	6,90	5623	4409	0,04	26
71.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	639,00	11,20	7,90	7157	5048	0,02	13
					3,30	2,00	2109	1278	0,01	7
72.	С143008-9 2	Песок природный	м3	121,40	757,00	--	91900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	639,00	32,40	23,70	20704	15144	0,06	38
					8,60	5,90	5495	3770	0,03	22
74.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	639,00	18,80	14,20	12013	9074	0,03	19
					4,50	3,50	2876	2237	0,02	13
75.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	14,62	9720,00	--	142068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-145 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	м	3362,00	40,60	14,30	136497	48077	0,13	437
					20,30	3,30	68249	11095	0,02	64
77.	Ц0108-146 -6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	32,00	135,10	55,30	4323	1770	0,32	10
					49,70	12,00	1590	384	0,07	2
78.	ТС	Кабель АПвВ1x185/25-10мм	1м	2252,76	660,00	--	1486820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-172 -3	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным	оконцев.	12,00	3517,10	3,10	42205	37	16,00	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 150 мм2			3398,00	--	40776	--	--	--
80.	С151610-17	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х240-10УЗ	компл	12,00	6990,00 / --	-- / --	83880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	33,00	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	13468 / 7870	5597 / 134	1,55 / 0,01	51 / 0
82.	Е010333-А1-2	Мусор строительный - погрузка	т	59,40	27,10 / --	27,10 / 18,97	1610 / --	1610 / 1127	-- / 0,40	-- / 24
83.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	59,40	45,00 / --	45,00 / 9,00	2673 / --	2673 / 535	-- / 0,19	-- / 11
84.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	110,00	237,65 / 6,01	34,29 / 8,79	26143 / 661	3772 / 967	0,04 / 0,03	4 / 3
85.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	330,00	17,62 / 0,10	1,37 / 0,40	5818 / 33	451 / 132	0,00 / 0,00	0 / 0
86.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	110,00	305,72 / 5,94	15,35 / 5,06	33629 / 653	1689 / 557	0,03 / 0,02	4 / 2
87.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	110,00	409,96 / 5,94	15,35 / 5,06	45095 / 653	1689 / 557	0,03 / 0,02	4 / 2
88.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-220,00	48,30 / 0,01	-- / --	-10626 / -2	-- / --	0,00 / --	-0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	м	250,00	233,81	--	58453	--	0,26	65
					36,54	--	9135	--	--	--
90.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	395,33	78,35	72,93	30970	28831	0,04	15
					5,42	26,97	2143	10663	0,11	43
91.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	395,73	7,57	7,57	2996	2997	--	--
					--	2,46	--	973	0,01	4
92.	Ц0108-145-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	м	913,00	10,38	4,29	9477	3917	0,04	36
					6,09	0,99	5560	904	0,01	5

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1. Сети 10 кВ 2539803

ИТОГО:	5803204	570051	2465
	397345	173157	1214

Накладные расходы :

На монтажные работы	202515
На общестроительные работы	431553
На сантехнические работы	1382
Всего накладных расходов:	635450
Итого с накладными	6438654

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2465
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1214
- в накладных расходах, чел-ч.	316
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3995

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	386319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6824973		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6917110		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6944410		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7012660		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,613						11311421		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						226228		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11537649		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1384518		
		Итого с НДС						12922167		

Принял: Сдал:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» АКИМА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. ЕСИК ДЛЯ ФОРМ № 2

«АСАТАЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН