Объект: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"

Полная сметная стоимость:	**30 151 724 тенге**
Лимит финансирования на 2011г.	**30 151 724 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**25 151 724 тенге**
б) За отчётный месяц	**25 151 724 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за декабрь 2011г.
По договору № 153/11/11 от 14 ноября 2011 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"	тенге	25 151 724	9 045 517	9 045 517	0		25 151 724		16 106 207	25 151 724

От Заказчика:
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Шалтабаев Д.Т.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №153/11/11 от 14.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие тип3(тротуарной плиткой)S=385 м2								
1.	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	385,00	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	7681 / 397	5998 / 2118	0,01 / 0,03	4 / 10
2.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	35,50	922,46 / 21,38	68,13 / 12,76	32747 / 759	2419 / 453	0,14 / 0,04	5 / 2
3.	C143003-40	Плитка тротуарная	м2	355,00	640,00 / --	-- / --	227200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Покрытие тип3(тротуарной плиткой)S=385 м2								267628
		Раздел: Покрытие тип4 (спецпокрытие) S=7728 м2								
4.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции	м2	1288,00	344,78	34,29	444072	44166	0,04	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70-120 мм			6,01	8,79	7741	11328	0,03	39
5.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-2576,00	20,34 / 0,10	1,37 / 0,40	-52396 / -258	-3523 / -1033	0,00 / 0,00	-2 / -3
6.	ТС	Кварцевый песок, с учетом транспортировки	1т	77,28	3422,00 / --	-- / --	264452 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	ТС	EPDM-гранулят (резиновая крошка)	1т	77,28	60287,00 / --	-- / --	4658979 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	ТС	Работы по настилу и разметке на готовое основание	1м2	6399,45	435,00 / --	-- / --	2783761 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Покрытие тип4 (спецпокрытие) S=7728 м2								8098869
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Озеленение								
9.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	1118,00	225,58 / 39,24	0,34 / 0,13	252199 / 43870	385 / 146	0,27 / 0,00	299 / 1
10.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	1118,00	69,97 / 7,97	-- / --	78227 / 8910	-- / --	0,05 / --	61 / --
11.	Е0147-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	яма	21,00	125,10 / 125,10	-- / --	2627 / 2627	-- / --	0,97 / --	20 / --
12.	С143012-62	Ель колючая (форма голубая), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	21,00	14600,00 / --	-- / --	306600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естуственном грунте	яма	44,00	97,20 / 97,20	-- / --	4277 / 4277	-- / --	0,67 / --	30 / --
14.	С143012-51	Туя обыкновенная, без кома, высотой 1-1,5м	шт	44,00	972,00 / --	-- / --	42768 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										686701
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Озеленение								
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Малые архитектурные формы								
15.	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	20410,95	1664,31	40822	3329	4,50	9
					749,10	558,36	1498	1117	2,70	5
16.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	12,00	5447,64	27,54	65372	330	3,70	44
					613,80	5,64	7366	68	0,03	0
										106194
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Малые архитектурные формы								
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Ограждение								
17.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2,10	481,50	--	1011	--	2,78	6
					481,50	--	1011	--	--	--
18.	Е0101-165 -7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,24	389,25	--	872	--	2,48	6
					389,25	--	872	--	--	--
19.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,24	9233,15	95,97	20682	215	4,90	11
					771,75	36,25	1729	81	0,18	0
20.	Е0106-11- 3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,16	24078,76	587,63	3862	94	118,00	19
					19800,00	222,75	3176	36	1,08	0
21.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	86500,00	--	4844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,09	91000,00	--	8408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1792	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,07	18837,97	11119,34	1326	783	42,50	3
					7560,00	4200,75	532	296	20,52	1
25.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	115500,00	--	8131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,10	9015,32	353,46	18932	742	3,60	8
					585,00	133,52	1228	280	0,65	1
27.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	431	1	198,00	1
					33075,00	114,75	151	1	0,56	0
28.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	13,76	1180,00	--	16231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Ограждение 86523

Раздел: Сетчатое ограждение

29.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	50,03	8230,05	311,32	411727	15574	2,82	141
					441,00	117,61	22062	5884	0,57	29
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,30	93997,62	304,24	27941	90	198,00	59
					33075,00	114,75	9832	34	0,56	0
31.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	426,00	567,30	214,15	241670	91228	2,01	856
					344,25	58,46	146650	24904	0,21	90
32.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	681,50	623,00	--	424574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	1879,20	836,00	--	1571011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Сетчатое ограждение 2676924

Раздел: Металлическая арка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,79	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	21963 / 12878	7371 / 1657	91,00 / 7,36	72 / 6
35.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,82	147100,00 / --	-- / --	120279 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,79	7917,38 / 2587,50	2765,33 / 601,25	6225 / 2034	2174 / 473	14,20 / 2,18	11 / 2
37.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	41,00	127,06 / 124,65	0,76 / 0,29	5209 / 5111	31 / 12	0,74 / 0,00	31 / 0
38.	ТС	Металло-сайдинг	м2	41,00	652,00 / --	-- / --	26732 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С11011-55	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 4 мм, длиной 25 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	241900,00 / --	-- / --	847 / --	-- / --	-- / --	-- / 181255
		Итого по разделу: Металлическая арка								
ИТОГО:							12104091 / 284453	171412 / 47855		1744 / 183

Накладные расходы :

На монтажные работы	5635
На общестроительные работы	407140
На металломонтажные работы	15338
Всего накладных расходов:	428113
Итого с накладными	12532204

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1744
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	183
- в накладных расходах, чел-ч.	214
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2141

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	751932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13284136		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						13463472		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13516609		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13649451		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,613						22016565		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						440331		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22456896		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2694828		
		Итого с НДС						25151724		

Принял: Сдал: