Эту ТОО „Асатай

Объект: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"

Полная сметная стоимость: **30 151 724 тенге**
Лимит финансирования на 2012г. **5 000 000 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **28 645 724 тенге**
б) За отчётный месяц **3 494 000 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ
за апрель 2012г.
По договору № 153/11/11 от.14 ноября 2011 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"	тенге	3 494 000				25 151 724	28 645 724		3 494 000	28 645 724

От Заказчика:
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Баткалов М.Б.

Технический надзор
"УКС Алматинской области"
Болсамбеков Н.К.

От Подрядчика:
Директор
ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №153/11/11-от 14.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Покрытия								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	523,00	33,43	29,06	17484	15198	0,01	5
					1,03	10,26	539	5366	0,05	26
2.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	26,15	922,46	68,13	24122	1782	0,14	4
					21,38	12,76	559	334	0,04	1
3.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	523,00	237,65	34,29	124291	17934	0,04	21
					6,01	8,79	3143	4600	0,03	16
4.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1569,00	17,62	1,37	27647	2146	0,00	1
					0,10	0,40	157	629	0,00	2
5.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	м2	523,00	305,72	15,35	159892	8029	0,03	18
					5,94	5,06	3107	2646	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	523,00	409,96	15,35	214407	8029	0,03	18
					5,94	5,06	3107	2646	0,02	9
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-1046,00	48,30	--	-50521	--	0,00	-0
					0,01	--	-10	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Покрытия								517322
		Раздел: Покрытие тип2 (асфальтобетонное) S=655 м2								
8.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	655,00	19,95	15,58	13067	10205	0,01	6
					1,03	5,50	675	3603	0,03	18
9.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	655,00	237,65	34,29	155660	22460	0,04	26
					6,01	8,79	3937	5761	0,03	20
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	655,00	409,96	15,35	268521	10055	0,03	22
					5,94	5,06	3891	3314	0,02	12
		Итого по разделу: Покрытие тип2 (асфальтобетонное) S=655 м2								437249
		Раздел: Покрытие тип3(тротуарной плиткой)S=385 м2								
11.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	218,36	181,33	21,26	39594	4642	0,95	207
					156,15	7,97	34097	1740	0,04	8
		Итого по разделу: Покрытие тип3(тротуарной плиткой)S=385 м2								39594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Озеленение								
12.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1118,00	19,01	--	21253	--	0,05	59
					8,21	--	9179	--	--	--
13.	Е0147-39-2	Уход за партерными газонами	м2	1118,00	161,42	70,80	180473	79160	0,59	663
					89,12	16,20	99636	18112	0,07	80
14.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	21,00	424,69	163,33	8918	3430	1,25	26
					220,50	40,14	4630	843	0,17	4
15.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	44,00	151,76	--	6677	--	0,82	36
					149,85	--	6593	--	--	--
16.	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	21,00	204,83	37,37	4301	785	1,04	22
					163,58	8,55	3435	180	0,04	1
17.	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	шт	44,00	129,92	28,52	5716	1255	0,70	31
					100,80	6,53	4435	287	0,03	1
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Озеленение								227340
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Малые архитектурные формы								
18.	У1-43-13	Скамья типа С-4г, строительные работы	скамья	12,00	9702,36	--	116428	--	11,00	132
					1848,00	--	22176	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Малые архитектурные формы								116428
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Ограждение								
19.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	13,10	589,56	2,56	7723	34	2,70	35
					468,00	0,97	6131	13	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1917,00	31,50	0,02	60391	38	0,02	41
					4,16	--	7975	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1.								68114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение								
ИТОГО:							1406044	185180		1371
							217392	50074		207

Накладные расходы :

На общестроительные работы	334891
Всего накладных расходов:	334891
Итого с накладными	1740935

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1371
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	207
- в накладных расходах, чел-ч.	167
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1745

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	104456
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1845391
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1870304
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1877686
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1896140
Пересчет в текущих ценах, К-1,613	3058474
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61169
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3119643
Налог на добавленную стоимость, 12 %	374357
Итого с НДС	3494000

Принял: Сдал: