Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 11 2018 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, мкр-н. «Астана(12)», дом 31

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии "26" 11 2018 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дос и К Сервис», директор Барлыбаев Н.Т., Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент, улица Капал Батыра, территория Ондиристик, дом № здание 62 Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ "26" 11 2018 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Акгем-Строй», директор Булатов Махсум., аттестат АДС и ЖКХ № KZ47VJE00038539 от 05.06.2018г., АДС и ЖКХ № KZ20VJE00038540 от 05.06.2018г., АДС и ЖКХ № KZ30VJE00038457 от 31.05.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту "26" 11 2018 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразДорПроект», директор Муминова Наталья Сергеевна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

по "Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в городе Тараз"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

_____

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразДорПроект»_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз"_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2018 г.;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2018 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3,1 месяцев;
фактически 1 месяц;

3. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

Протяженность	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
1,56	км	1,56	-----	1,56	-----

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее		

	- M^3)		
В том числе подземной части	M^3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	M^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, M^2		число квартир	площадь квартир, M^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн. и более						

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**
протяженность дороги 1,56 км, ширина полосы движения 8-13 м, количество полос движения 2, ширина проезжей части 6-8 м, ширина обочины 1 м, фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия h=10 см., устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси;устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси h=6 см, покрытие из ЩМА h=6 см, устройство и укрепление присыпных обочин из ПГС, Н-6 см, установка дорожных знаков 15 шт., устройство разметки проезжей части;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. **На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**

6. **Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.**

7. **Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):**
всего *105 095,099 тысяч тенге,* ***в том числе строительно-монтажных работ*** *93 834,909 тысяч тенге,* ***оборудования, инструмента и инвентаря*** *0 тысяч тенге;*

8. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию** *84 000,000 тысяч тенге,* ***в том числе: стоимость строительно-монтажных работ*** *75 000,000 тысяч тенге,* ***стоимость оборудования, инструмента и инвентаря*** *0 тысяч тенге;*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: по "Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в городе Тараз"принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ КГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз"

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_____ Булатов М. Товарищество с ограниченной ответственностью «Актем-Строй»,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____ Муминова Н.С. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразДорПроект»,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Барлыбаев Н.Т.Товарищество с ограниченной ответственностью «Дос и К Сервис»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1560	протяженность дороги 1,56 км, ширина полосы движения 8-13 м, количество полос движения 2, ширина проезжей части 6-8 м, ширина обочины 1 м	_____
2	Ширина проезжей части	м	6,0 – 8,0	ширина полосы движения 8-13 м, количество полос движения 2, ширина проезжей части 6-8 м	_____
3	Ширина тротуаров	м	----------	----------	----------
4	Ширина пешеходных дорог	м	----------	----------	----------
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	----------	----------	----------
6	Ширина обочины	м	1,0	устройство и укрепление присыпных обочин из ПГС, Н-6 см,	----------
7	Угол откоса	градус	----------	----------	----------
8	Высота насыпи	м	До 1,0	----------	----------
9	Дополнительные транспортные пути	----------	----------	----------	----------
10	Количество полос		2,0	ширина полосы движения 8-13 м, количество полос движения 2	
11	Дорожные знаки	шт	15,0	установка дорожных знаков 15 шт	----------
12	Элементы освещения	----------	----------	----------	----------
13	Зеленые насаждения	шт	----------	----------	----------
14	Дорожное покрытие	----------	покрытие из ЩМА	устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси;устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси h=6 см, покрытие из ЩМА h=6 см	
15	Электроосвещение	----------	----------	----------	----------

Заказчик _____ КГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз"
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор_____ Муминова Н.С. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразДорПроект»,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.