Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік

Подрядчик: ТОО «Дос и К Сервис»

Объект: «Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в г. Тараз»

Договор подряда (контракт) № 169 от 04.10.2018 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в г. Тараз»**	**20 232 797**	**20 232 797**			**20 232 797**			
	В т.ч.НДС	2 167 800	2 167 800			2 167 800			
	итого без НДС	18 064 997	18 064 997			18 064 997			
	Удержание по ставке 5%	**1 011 640**	**1 011 640**			**1 011 640**			
	Всего к оплате:	**19 221 157**	**19 221 157**			**19 221 157**			

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Руководитель _____ Жаксылыков Б.А

Подрядчик:

Директор ТОО «Дос и К Сервис»

_____ Барлыбаев Н.Т.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г.
№ 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Подрядчик **ТОО "Дос и К Сервис"**

Объект **Договор № 169 от 04.10. 2018 года «Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в г. Тараз»**

А К Т

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщина слоя до 10 см. фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	5200	88,84	85,8	461968	446160	37596	0,0042	22
		м2		2,98	9,01	15496	46852	60,3	0,0082	43
2	11-270602-0901	Подгрунтовка жидким битумом	1,455	75899,35	1181,29	110434	1719	474	0	0
		т		0	540,02	0	786	60,3	0,58	1
3	11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси тип Б марки II Устройство с применением асфальтоукладчиков	180	12501,06	732,07	2250191	131773	38539	0,191	34
		т смеси		156,73	198,34	28211	35701	60,3	0,189	34
4	11-270602-0301	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плонтых мелкозернистых тип Б марки II h=6 см	4850	1203,44	65,29	5836684	316657	130932	0,0336	163
		м2 покрытия		27,17	17,6	131775	85360	60,3	0,01683	82
5	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4,000	19400	138,63	0,02	2689422	388	819	0,00009	2
		м2 покрытия		0,07	0	1358	0	60,3	0	0
6	11-270602-0301	Устройство верхнего слоя покрыия из ЩМА-10 h=6 см	4170	1373,54	65,29	5727662	272259	112575	0,0336	140
		м2 покрытия		27,17	17,6	113299	73392	60,3	0,01683	70
7	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4,000	16680	159,94	0,02	2667799	334	704	0,00009	2
		м2 покрытия		0,07	0	1168	0	60,3	0	0

№ п/п	номер позиции		Кол-во				расходы, тенге	
	Итого, строительно-монтажные работы				19 744 159			
	Накладные расходы :							
	Накладные расходы 1 уровня				321 639			
	С накладными расходами 1 уровня				20 065 798			
	Накладные расходы 2 уровня				842 764			
	Итого, тенге				20 908 561			
	Сметная прибыль				1 672 685			
	Итого, тенге				22 581 246			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 709 750			
	Итого с НДС				**25 290 996**			
	Итого, с понижающим коэффициентом (К=0,8)				**20 232 797**			

Заказчик:
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Руководитель _____ Жаксылыков Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Дос и К Сервис»

_____ Барлыбаев Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Директор _____ Булатов М.М.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік

Подрядчик: ТОО «Дос и К Сервис»
Объект: «Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в г. Тараз»

Договор подряда (контракт) № 169 от 04.10.2018 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в г. Тараз»**	**84 000 000**	**84 000 000**			**63 767 203**			
	В т.ч.НДС	9 000 000	9 000 000			9 000 000			
	итого без НДС	75 000 000	75 000 000			75 000 000			
	Удержание по ставке 5%	**4 200 000**	**4 200 000**			**4 200 000**			
	Всего к оплате:	**79 800 000**	**79 800 000**			**59 567 203**			

Заказчик:
КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского

Руководитель С. Жуманқұл

Подрядчик:
Директор ТОО «Дос и К Сервис»

Барлыбаев Н.Т.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**
Подрядчик **ТОО "Дос и К Сервис"**
Объект **Договор № 169 от 04.10. 2018 года «Средний ремонт улицы Аккозиева (Мирзояна) в г. Тараз»**

А К Т

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	11-090305-0201	Демонтаж металлических автопавильонов к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0,6;	7,319	8376,69	1277,09	61309	9347	32488	8,52	62,35788
		т конструкций		7099,6	189,1	51962	1384	60,9	1,1832	8,65984
2	12-180101-1401	Демонтаж бортовых камней БР 100х30х15 на остановочных площадках	263	636,74	141,73	167463	37275	86368	0,6826	179,5238
		м		495,02	60,64	130190	15948	59,1	0,094	24,7220
3	11-270302-0104	Разборка а/бетонного покрытия h=4 см на посадочных площадках	8,04	1867,04	785,07	15011	6312	6787	1,55	12,462
		м3 конструкции		1081,97	318,03	8699	2557	60,3	0,3886	3,12434
4	12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	10	1500,9	-	15009	-	8870	2,27	22,7
		люк		1500,9	-	15009	-	59,1	-	-
5	11-070202-0108	Демонтаж люков колодцев с ж/б плитами. к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;	22	1342,68	193,41	29539	4255	16769	1,472	32,38
		шт. сборных конструкций		1149,3	78,14	25285	1719	62	0,21544	4,7397
6	41-020103-1015	Перевозка строительного лома самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	67,515	277,89		18762				
		т								
		Монтаж колодцев								
7	11-061301-0101	Наращивание колодцев монолитным бетоном В-20	8,96	15246,88	183,82	136612	1647	55455	16,06	143,898
		м3		12684,11	77,01	113649,6256	690	48,5	1,233	11,0477
8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 F200 W6 ГОСТ 7473-2010	9,0944	14232		129432				
		м3								
9	11-231201-0101	Установка люков колодцев типа ТМ	10	1198	122,3	11980	1223	6251	1,31	13,1
		шт.		950	56,6	9500	566	62,1	0,07	0,7

10	11-070202-0108	Монтаж плит с люками типа ТМ	22	3838,41	1223,45	84445	26916	24093	1,84	40,5
		шт. сборных конструкций		1436,59	326,95	31605	7193	62,1	0,2693	5,925
11	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	22	8837,77		194431				
		шт.								
		Ремонт дорожной одежды								
1	11-270302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщина слоя до 10 см. фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	2948	88,84	85,8	261900	252938	21314	0,0042	12
		м2		2,98	9,01	8785	26561	60,3	0,0082	24
2	11-270602-0901	Подгрунтовка жидким битумом	3,4359	75899,35	1181,29	260783	4059	1119	0	0
		т		0	540,02	0	1855	60,3	0,58	2
3	11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси тип Б марки II Устройство с применением асфальтоукладчиков	570	12501,06	732,07	7125604	417280	122041	0,191	109
		т смеси		156,73	198,34	89336	113054	60,3	0,189	108
4	11-270602-0301	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II h=6 см	11453	1203,44	65,29	13782998	747766	309189	0,0336	385
		м2 покрытия		27,17	17,6	311178	201573	60,3	0,01683	193
5	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4,000	45812	138,63	0,02	6350918	916	1934	0,00009	4
		м2 покрытия		0,07	0	3207	0	60,3	0	0
6	11-270602-0301	Устройство верхнего слоя покрыия из ЩМА-10 h=6 см	12133	1373,54	65,29	16665161	792164	327546	0,0336	408
		м2 покрытия		27,17	17,6	329654	213541	60,3	0,01683	204
7	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4,000	48532	159,94	0,02	7762208	971	2049	0,00009	4
		м2 покрытия		0,07	0	3397	0	60,3	0	0
19	11-270801-0111	Укрепление обочин из ПГС С-6 толщиной 12 см к1мат=1,2	4520	294,87	102,3	1332812	462396	130582	0,0317	143,284
		м2 покрытия обочин		21,74	26,17	98265	118288	60,3	0,02851	128,8652
		Автобусные остановки								
20	11-270701-0201	Устройство основания из ПГС h=15 см.(вручную)	252	436,25	92,55	109935	23323	30051	0,243	61,236
		м2 покрытия		172,56	25,2	43485	6350	60,3	0,0292	7,3584
21	11-270701-0202	Добавлять на каждые 1 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270701-0201 К=3,000;	756	21,4	3,35	16178	2533	2115	0,0054	4,0824
		м2 покрытия		3,83	0,81	2895	612	60,3	0,001	0,756
22	11-270701-0101	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см. (вручную)	252	1074,13	1,96	270681	494	17179	0,144	36,288
		м2 покрытия		112,43	0,62	28332	156	60,3	0,0007	0,1764
23	11-270701-0102	на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270701-0101 К=4,000;	1008	171,6	-	172973	-	11008	0,0232	23,3856
		м2 покрытия		18,11	-	18255	-	60	-	-

24 11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней БР 100х30х15	178	1925,87	19,39	342805	3451	53945	0,698	124,244
	м бортового камня								
			495,65	6,94	88226	1235	60,3	0,0065	1,157
25 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	6,23	14232		88665				
	м3								
26 11-300402-0201	Укладка металлических труб d-0,4 м.	20	16136,75	1923,8	322735	38476	139841	14,5	290
	м одноочковой трубы								
			11058,15	713	221163	14260	59,4	0,66	13,2
27 23-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	20	17325,76		346515				
	м								
	Монтаж автопавильонов								
28 11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	3,075	1185,69	-	3646	-	2155	1,81	5,56575
	м3 грунта								
			1185,69	-	3646	-	59,1	-	-
29 11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	2,88	2492,36	25,69	7178	74	3407	2,55	7,344
	м3 бетона в деле								
			1990,97	0,69	5734	2	59,4	0,4348	1,25222
30 21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	2,94	15506		45588				
	м3								
31 11-090305-0201	Установка автопавильона	4,38	19226,03	1741,1	84210	7626	32046	14,2	62,196
	т конструкций								
			11832,65	181,28	51827	794	60,9	1,972	8,63736
32 29-000009-0004 (пл)	Г-Образный остановочный павильон	6	758929		4553574				
	шт								
	Обустройство дороги								
33 11-270902-0101	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	3359,73	703,91	36957	7743	16209	3,2	35,2
	шт.								
			2291,64	152	25208	1672	60,3	0,1453	1,5983
34 11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	4	593,00	-	2372	-	1192	0,69	2,76
	шт.								
			494,25	-	1977	-	60,3	-	-
35 11-300102-0201	Фундаменты монолитные из бетона В-15. Устройство	2,11	2659,24	3,79	5611	8	2497	2,55	5,3805
	м3 бетона в деле								
			1991,00	0,95	4201	2	59,4	0,4348	0,91743
36 21-020101-0619	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6	2,15	14163,00		30450				
	м3								
37 24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	8	10023,93		80191				
	шт.								
38 24-010201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 1050 мм х 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	7	13351,4		93460				
	шт.								
38 29-000001-0002	Стойки металлические СКМ 1.30 (4980:1.12)=4446	4	4446		17784				
	шт.								

39	29-000001-0002	Стойки металлические СКМ 2.30 (6340:1.12)=5661 *шт.*	4	5661		22644				
40	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1.1) *км линии*	0,08	26025 2050	5100 1650	2082 164	408 132	178 60,3	3,18 1,9	0,2544 0,152
41	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывестой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3 (разметка 1.5) *км линии*	1,24	12206,45 2050,81	5087,9 1642,74	15136 2543	6309 2037	2762 60,3	3,18 1,9	3,9432 2,356
42	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывестой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 *км линии*	0,2	21415 2050	5090 1645	4283 410	1018 329	446 60,3	3,18 1,9	0,636 0,38
43	11-270903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывестой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:1 (0,5:0,5) *км линии*	0,14	16814,29 2050	5092,86 1642,86	2354 287	713 230	312 60,3	3,18 1,9	0,4452 0,266
44	11-270903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м (пешеходн.переход) *км линии*	0,04	81275 2050	5100 1650	3251 82	204 66	89 60,3	3,18 1,9	0,127 0,076

	Итого, строительно-монтажные работы			61 071 853
	Накладные расходы :			
	Накладные расходы 1 уровня			1 468 285
	С накладными расходами 1 уровня			62 540 138
	Накладные расходы 2 уровня			2 626 686
	Итого, тенге			65 166 824
	Сметная прибыль			5 213 346
	Итого, тенге			70 380 170
	Налог на добавленную стоимость 12 %			8 445 620
	Итого с НДС			**78 825 791**
	Итого, с понижающим коэффициентом 0,808			**63 767 203**

Заказчик:
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Руководитель С.Жуманбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Дос и К Сервис»

Барлыбаев Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Директор Булатов М.М.

Проверил Б. Абдиев

Абдиев Б.

Телмирзаев А.