Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы, пл.Республики, 4
РНН: 600400243843, ИИК: KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A, Кбе 12, тел: 8 (727) 271-66-23
Подрядчик: **ТОО "Асатай" г.Алматы, мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7**
РНН: 090400012577, ИИК: KZ41914398914BC19147 ДБ АО "Сбербанк"
БИК: SABRKZKA, Кбе 17, 8 (727) 319-62-95, 319-62-94
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство магистрального кольцевого водопровода в микрорайоне ´´Атырау´´ в городе Алматы»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная поставновлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28 июля 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		89	03.04.2012г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце с НДС	на гр.1							
			из них			Стоимость прочих не входящих	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС	Всего к оплате (тенге)
			СМР	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнит.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	42 857 144	42 857 144							3 945 210	42 857 144

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №89 от 03.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральный кольцевой водопровод в микрорайоне "Атырау"

Наименование объекта: Кольцевая сеть водопровода в микрорайоне "Атырау"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м2	1433,00	393,11	154,61	563332	221561	1,55	2221
					238,50	4,07	341770	5833	0,01	19
2.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	215,33	48,01	32,51	10337	7000	0,12	25
					15,50	9,62	3338	2071	0,04	8
3.	E0127-18-1	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня	м3	430,00	298,24	37,24	128245	16015	1,80	774
					261,00	13,28	112230	5710	0,06	27
4.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1291,00	27,10	--	34986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1291,00	176,40	176,40	227732	227732	--	--
					--	35,28	--	45546	0,74	956
6.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4690,00	39,73	37,82	186329	177358	0,01	61
					1,87	11,00	8770	51581	0,04	176
7.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	187,33	262,72	--	49215	--	1,85	346
					262,72	--	49215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
8.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3	7738,50	196,00 -- --	-- -- --	1516746 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	712,00	21,55 17,03 --	4,52 -- --	15341 12125 --	3215 -- --	0,11 -- --	77 -- --
10.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4733,33	39,73 1,87 --	37,82 11,00 --	188050 8851 --	178997 52057 --	0,01 0,04 --	62 178 --
11.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7810,00	196,00 -- --	-- -- --	1530760 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1187,00	122,18 122,18 --	-- -- --	145028 145028 --	-- -- --	0,89 -- --	1050 -- --
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3587,00	6,48 -- --	6,48 2,10 --	23242 -- --	23242 7546 --	-- 0,01 --	-- 29 --
14.	Е0101-132 -2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	3587,00	10,14 -- --	10,14 3,61 --	36371 -- --	36371 12964 --	-- 0,01 --	-- 44 --
15.	Е0101-132 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	3587,00	0,88 -- --	0,88 0,40 --	3152 -- --	3152 1439 --	-- 0,00 --	-- 6 --
16.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3587,00	14,12 1,62 --	12,00 2,75 --	50639 5811 --	43035 9846 --	0,01 0,01 --	44 44 --
17.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	26,40	29718,87 1435,50 --	1879,87 538,43 --	784578 37897 --	49629 14215 --	8,86 2,06 --	234 54 --
18.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и	м3	89,60	15649,37 --	369,93 --	1402184 --	33146 --	8,01 --	718 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах			1410,75	139,73	126403	12520	0,68	61
19.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	38,00	5490,00	--	208620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	597,00	245,44	3,82	146528	2281	0,21	127
					37,35	1,44	22298	860	0,01	4
21.	С12021-237	Стремянки металлические	т	0,35	154400,00	--	54040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,65	175710,10	1826,10	114212	1187	42,70	28
					8100,00	690,75	5265	449	3,37	2
23.	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкции, количество окрасок 2	м2	20,30	136,21	0,07	2765	1	0,65	13
					108,00	0,02	2192	--	0,00	0
24.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	13,52	8682,35	95,97	117385	1298	4,90	66
					771,75	36,25	10434	490	0,18	2
25.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	16,00	1679,27	100,89	26868	1614	0,85	14
					123,75	38,25	1980	612	0,18	3
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	16,00	7124,17	66,01	113987	1056	1,35	22
					195,75	24,93	3132	399	0,12	2
27.	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	80,00	84,53	7,35	6763	588	0,25	20
					38,70	2,75	3096	220	0,01	1
28.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	7,00	8682,35	95,97	60776	672	4,90	34
					771,75	36,25	5402	254	0,18	1
29.	Е0107-53-10	Установка плит перекрытия каналов под телефонной канализацией	шт	20,00	381,82	151,68	7636	3034	0,67	13
					110,25	53,61	2205	1072	0,23	5
30.	С143018-6	Плиты П2g	м2	23,57	3190,00	--	75188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0106-1-1	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	54,60	7124,17	66,01	388980	3604	1,35	74
					195,75	24,93	10688	1361	0,12	7
32.	Е0109-37-1	Монтаж деталей крепления телефонной канализации	т	1,93	19256,93	4121,55	37166	7955	65,70	127
					11970,00	266,56	23102	514	0,99	2
33.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,07	59000,00	--	4248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N18	т	2,45	71600,00	--	175420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТС11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N12	т	0,23	90400,00	--	20792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	100,00	245,44	3,82	24544	382	0,21	21
					37,35	1,44	3735	144	0,01	1
37.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм -кожух	км	0,09	270167,88	115634,50	24855	10638	662,00	61
					126000,00	43681,50	11592	4019	213,34	20
38.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,09	1071733,23	154581,10	98599	14221	368,00	34
					63225,00	58394,25	5817	5372	285,20	26
39.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	123,00	2870,00	--	353010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0126-5-4	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 100 мм	10м	12,30	1387,80	54,23	17070	667	4,34	53
					771,75	20,25	9493	249	0,10	1
41.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	12,13	10700,00	--	129791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	123,00	313,94	0,42	38614	52	0,90	110
					156,38	0,16	19235	20	0,00	0
43.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,90	139706,75	90794,12	265359	172454	286,00	543
					48375,00	19582,83	91883	37196	84,07	160
44.	СПрайс-лист	Трубы водопроводные полиэтиленовые, атм. 12,5, SDR 13,6 Dy 200 мм	м	2753,00	2172,51	--	5980927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	2,00	121294,13	49389,75	242588	98779	312,70	625
					62775,00	18657,00	125550	37314	91,12	182
46.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	73,00	1140,00	--	83220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	17,00	1610,00	--	27370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, втулок, переходов	шт	50,00	300,57	225,64	15028	11282	0,41	21
					69,53	58,98	3476	2949	0,23	11
49.	СПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый 45-90° Ду 200мм	шт	13,00	8986,05	--	116819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-лист	Адаптер (втулка) Ду 200мм полиэтиленовый	шт	37,00	4045,22	--	149673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-лист	Подставка пожарных гидрантов	шт	17,00	6517,54	--	110798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-лист	Фланцы пожарных гидрантов	шт	17,00	3801,90	--	64632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-лист	ПЩС (С1-С13)	тн	2762,40	488,82	--	1350303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	645,65	69,94	48,31	45156	31191	0,14	93
					21,38	12,76	13804	8239	0,04	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С	Песок природный	м3	645,65	570,00	--	368020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0127-36-2	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	м3	55,44	499,77	282,49	27707	15661	0,75	42
					117,45	75,21	6511	4170	0,26	15
57.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	5,00	242,08	6,95	1210	35	0,88	4
					144,00	2,25	720	11	0,01	0
58.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	585,99	36,99	1172	74	1,93	4
					317,25	13,50	634	27	0,07	0
59.	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	3,00	4159,33	2209,70	12478	6629	8,10	24
					1372,50	834,75	4118	2504	4,08	12
60.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	25,00	1230,66	466,78	30767	11669	3,04	76
					513,00	175,50	12825	4388	0,86	22
61.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	25,00	16300,00	--	407500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	шт	3,00	58400,00	--	175200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	5,00	3500,00	--	17500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	1,00	39300,00	--	39300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	9,27	2064,82	721,91	19141	6692	8,16	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1342,91	271,69	12449	2519	1,33	12
67.	E0146-61-1	Разборка водопровода диаметром 325мм	м	21,24	26,57	3,28	564	70	0,14	3
					23,29	1,30	495	28	0,01	0
68.	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	231930,36	98793,23	23193	9879	579,60	3
					110227,50	37319,51	11023	3732	182,28	1
69.	C130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	100,00	5690,00	--	569000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	E0122-21-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,10	43196,77	7780,22	4320	778	65,89	0
					11954,25	2939,40	1195	294	14,35	0
71.	E0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	570,87	278,79	3425	1673	1,43	9
					266,51	164,04	1599	984	0,26	2
72.	E0146-26-32	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	231,66	118,31	1390	710	0,60	4
					112,24	69,00	673	414	0,11	1
73.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	16,70	27,10	--	453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	C010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	16,70	91,88	--	1534	--	0,43	7
					20,52	--	343	--	--	--
75.	E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	18,00	452,08	177,81	8137	3200	1,78	32
					274,27	4,68	4937	84	0,02	0
76.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2,70	55,21	37,38	149	101	0,13	0
					17,82	11,06	48	30	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0127-18-1	Разборка оснований из гравия	м3	5,40	342,98	42,83	1852	231	2,07	11
					300,15	15,27	1621	82	0,07	0
78.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18,00	27,10	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	18,00	196,00	--	3528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	18,00	3,53	3,06	64	55	0,00	0
					0,45	1,07	8	19	0,00	0
81.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	306,00	45,68	43,49	13979	13308	0,01	5
					2,15	12,65	658	3870	0,04	13
82.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	30,00	302,12	--	9064	--	2,13	64
					302,12	--	9064	--	--	--
83.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	504,90	196,00	--	98960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	330,00	45,68	43,49	15075	14351	0,01	5
					2,15	12,65	710	4174	0,04	14
85.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	544,50	196,00	--	106722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,00	24,78	5,19	719	151	0,12	4
					19,58	--	568	--	--	--
87.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	330,00	140,51	--	46367	--	1,02	336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					140,51	--	46367	--	--	--
88.	E0101-172 -3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	м2	144,14	158,74 89,79	11,89 4,45	22881 12943	1714 641	0,58 0,02	83 3
89.	E0105-40-2	Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения скважин для свай диаметром до 600 мм в грунтах группы 2	м3	5,72	17788,25 1449,00	4958,07 2004,14	101749 8288	28360 11464	8,37 8,11	48 46
90.	ТС12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	66800,00 --	-- --	9820 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	80600,00 --	-- --	11365 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,45	86000,00 --	-- --	38872 --	-- --	-- --	-- --
93.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	12,00	2180,00 --	-- --	26160 --	-- --	-- --	-- --
94.	С130806-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	м	5,00	2420,00 --	-- --	12100 --	-- --	-- --	-- --
95.	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	20,00	7460,00 --	-- --	149200 --	-- --	-- --	-- --
96.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	2,00	692,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
97.	С130810-123	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-133х4 мм	шт	2,00	752,00 --	-- --	1504 --	-- --	-- --	-- --
98.	С130810-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно	шт	1,00	3930,00 --	-- --	3930 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 МПа, 273х10 мм								
99.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,00	2250,00 --	-- --	2250 --	-- --	-- --	-- --
100.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	1,00	2270,00 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
101.	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	4,00	1760,00 --	-- --	7040 --	-- --	-- --	-- --
102.	С130810-94	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	шт	2,00	9510,00 --	-- --	19020 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	6,00	1480,00 --	-- --	8880 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	10,00	1140,00 --	-- --	11400 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	757,00 --	-- --	1514 --	-- --	-- --	-- --
106.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	2,00	618,00 --	-- --	1236 --	-- --	-- --	-- --
107.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	3,00	16300,00 --	-- --	48900 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	3,00	23600,00 --	-- --	70800 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	39300,00 --	-- --	78600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	75-4-3	Комплектная трансформаторная подстанция, тупиковая, типа КТПГ-160-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2500x2160x2810	шт	1,00	845900,00 -- --	-- -- --	845900 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
111.	75-3-18	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 160/20-0,4, мощность 160 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1100x760x1410 мм	шт	1,00	496000,00 -- --	-- -- --	496000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
112.	СЦена	Счетчик электронный А1200-2	шт	2,00	2668,40 -- --	-- -- --	5337 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
ИТОГО:							21039400 1352007	1488626 358672		8550 2204

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1398319
На металломонтажные работы	21255
Всего накладных расходов:	1419574
Итого с накладными	22458974

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	8550
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	2204
- в накладных расходах, чел-ч.	1044
Всего трудозатрат, чел-ч.:	11798

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1307134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23766108
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	23766108
Итого с временными, 1,2 %	24051301
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	24549163
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24647360
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24893833
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	37515007
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	750300
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38265307
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4591837
Итого с НДС	42857144

Принял: Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: «АСАТАН»

Нач. отд. ТБиЛ / Бит. ушина

Технадзор ГКП „Холдинг Алматы Су" Ответ Мауленкулов

См. расценки проверены Алаб (Алмагуркова)